Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» июня 2016 г.

Заказчик

ГУ «Управление строительства Атырауской области»

(наименование организации – для юридических лиц)

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы)

на основании:

Декларации о соответствии №1 от «20» мая 2016 г.

(наименование, дата)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ №1 от «16» мая 2016 г.

(наименование, дата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту №1 от «16» мая 2016 г.

(наименование, дата)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство Детского сада на 280 мест в г.Атырау

(наименование объекта)

по адресу

г.Атырау, мкр.Привокзальный,3А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) акта о выделении земельного участка

№ 589 15.05.2008 г. ГУ «Атырауский городской акимат Атырауской области»

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

03.12.2014г. № 984 ГУ «Управление строительства Атырауской области

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Engineering Services Provider"

(наименование проектной организации)

ТОО "Engineering Services Provider" Рабочие проекты: 2-ГП-Генеральный план; 2-АР-Архитектурно-планировочное решение; 2-АС, ТХ- Архитектурно-строительная часть, Технологическое оборудование; 2-КЖ-Конструкции железобетонные; 2-ОВ-Отопление и вентиляция; 2-ВК-Водоснабжение и канализация; 2-ЭЛ, ПС, СС-Электроснабжение, Пожарная сигнализация, Слаботочные сети; Архитектурно-строительная часть, Тепломеханические решения, Электрооборудования; 2-НВК, НТС-Наружные сети водоснабжения, Теплосеть; СС-Наружное электроснабжение, Наружные слаботочные сети.

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

утверждена: №362 Ө, «15» октября 2014 года

(проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2014 г;
(месяц и год)
окончание работ май 2016 г;
(месяц и год)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2305	2305
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	13112,86	13112,86
В том числе подземной части	$м^3$	нет	нет
Площадь застройки	$м^2$	1445,74	1445,74

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Детский сад на 280 мест, 2-х этажное здание, фундамент из сборных бетонных блоков ФБС, стены из ракушеблока с облицовкой из керамического кирпича. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных пустотных плит, конструкция крыши - металлочерепица по деревянным стропилам.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 787 457 874 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 280 790 344 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 506 667 530 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
787 457 874 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 280 790 344 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 506 667 530 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Детский сад на 280 мест в г.Атырау, мкр.Привокзальный,3А

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Махуов Тлек Алдабергенович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Технический надзор
ТОО «Барко»
Кулов Алишер Изгалиевич / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Авторский надзор
ТОО «Engineering Services Provider»
Амангалиев Аскар Серикович / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Подрядчик
ТОО «Орлан»
Мурзагалиев Кенжебек Юсупович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Спонсор
ТОО «Тенгизшевройл»
Улханов Канат Максутович и.о. Нигматуллаева С.У. / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)