Форма по приложе
Приказа Министра инду
инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год

Заказчик : ТОО «Марал Құрылыс»

Подрядчик : ТОО «ППК «ДАЛА»

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21», Карагандинская область, г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 52.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) №142 от 27.03.2020 г.**

| Дата составления | Отчетный перио | |
|---|---|---|
| | с | п |
| 15.07.2020 | 15.06.2020 | 15.07 |

# Акт выполненных работ №1

## Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21» за июль 2020 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Во стоим НР и тен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| Двери | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 95 | 1973,58 | 113,26 | 187490 | 10760 | -- | 130725 | |
| | | | | | 1860,32 | 50,86 | 176731 | 4831 | | 25457 | |
| 2 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 140 | 338,13 | -- | 47338 | -- | -- | 34083 | |
| | | | | | 338,13 | -- | 47338 | -- | | 6514 | |
| 3 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 12,39 | 1465,25 | 33,60 | 18154 | 416 | -- | 12892 | |
| | | | | | 1431,65 | 13,48 | 17738 | 167 | | 2484 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 10,92 | 1366,00 | 35,35 | 14917 | 386 | -- | 10575 | |
| | | | | | 1330,65 | 14,36 | 14531 | 157 | | 2039 | |
| | | | | Полы | | | | | | | |
| 5 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 2816,2 | 104,91 | 2,74 | 295440 | 7714 | -- | 209989 | |
| | | | | | 102,17 | 1,39 | 287726 | 3925 | | 40434 | |
| 6 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 1230 | 33,82 | -- | 41595 | -- | -- | 29948 | |
| | | | | | 33,82 | -- | 41595 | -- | | 5723 | |
| 7 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 352,8 | 779,35 | 30,34 | 274954 | 10704 | -- | 194181 | |
| | | | | | 749,01 | 15,44 | 264249 | 5446 | | 37531 | |
| 8 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 352,8 | 1777,77 | 585,70 | 627196 | 206636 | -- | 370181 | 1 |
| | | | | | 1192,06 | 265,25 | 420560 | 93579 | | 79790 | |
| 9 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 310,7 | 319,51 | 18,12 | 99272 | 5630 | -- | 69485 | |
| | | | | | 301,39 | 9,22 | 93642 | 2864 | | 13501 | |
| 10 | 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 310,7 | 68,80 | -- | 21376 | -- | -- | 15391 | |
| | | | | | 68,80 | -- | 21376 | -- | | 2941 | |
| 11 | 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги | м2 | 310,7 | 127,91 | -- | 39742 | -- | -- | 28614 | |
| | | | | | 127,91 | -- | 39742 | -- | | 5469 | |
| | | | | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 12 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски | м2 | 2480 | 230,53 | -- | 571714 | -- | -- | 411634 | 1 |
| | | | | | 230,53 | -- | 571714 | -- | | 78668 | |
| 13 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 416,9 | 733,27 | 54,16 | 305698 | 22581 | -- | 211277 | |
| | | | | | 679,10 | 24,76 | 283118 | 10323 | | 41358 | |
| 14 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски | м2 | 4503,6 | 230,53 | -- | 1038210 | -- | -- | 747511 | 1 |
| | | | | | 230,53 | -- | 1038210 | -- | | 142858 | |
| 15 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 2179,5 | 204,70 | -- | 446134 | -- | -- | 321216 | |
| | | | | | 204,70 | -- | 446134 | -- | | 61388 | |
| | | | | Наружные работы | | | | | | | |
| 16 | 1146-0401-0206 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные крылец, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 3 | 27769,37 | 12867,03 | 83308 | 38601 | 5761 | 40520 | |
| | | | | | 12981,92 | 5777,31 | 38946 | 17332 | | 9906 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1146-0401-0802 РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная. Разборка | м3 | 11,25 | 13216,02 | 5306,58 | 148680 | 59699 | -- | 83366 | |
| | | | | | 7909,44 | 2382,66 | 88981 | 26805 | | 18564 | |
| 18 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное/50м2/. Разборка | м | 125 | 81,66 | 0,03 | 10208 | 4 | -- | 7346 | |
| | | | | | 81,63 | -- | 10203 | -- | | 1404 | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2.Отопление | | | | | | | |
| 19 | 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 1634 | 405,22 | -- | 662123 | -- | -- | 476729 | 1 |
| | | | | | 405,22 | -- | 662123 | -- | | 91108 | |
| 20 | 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 370 | 586,38 | -- | 216962 | -- | -- | 156213 | |
| | | | | | 586,38 | -- | 216962 | -- | | 29854 | |
| 21 | 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 146 | 729,44 | 3,54 | 106499 | 516 | 3781 | 73586 | |
| | | | | | 700,02 | -- | 102202 | -- | | 14407 | |
| 22 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 300 | 1052,60 | 47,20 | 315779 | 14159 | -- | 222353 | |
| | | | | | 1005,40 | 24,01 | 301620 | 7204 | | 43051 | |
| | | | | РАЗДЕЛ 3.Канализация | | | | | | | |
| 23 | 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 87 | 727,15 | 3,37 | 63262 | 293 | -- | 45445 | |
| | | | | | 723,78 | 1,72 | 62969 | 149 | | 8697 | |
| 24 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 130 | 904,10 | 6,74 | 117533 | 877 | -- | 84314 | |
| | | | | | 897,36 | 3,43 | 116656 | 446 | | 16148 | |
| 25 | 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Мойки. Демонтаж | прибор | 3 | 1116,52 | 16,65 | 3350 | 50 | -- | 2394 | |
| | | | | | 1099,87 | 8,47 | 3300 | 25 | | 459 | |
| 26 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 34 | 690,48 | 6,11 | 23476 | 208 | -- | 16829 | |
| | | | | | 684,36 | 3,11 | 23268 | 106 | | 3224 | |
| 27 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 35 | 555,41 | 5,48 | 19439 | 192 | -- | 13929 | |
| | | | | | 549,94 | 2,79 | 19248 | 98 | | 2669 | |
| | | | | РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование и освещение | | | | | | | |
| 28 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 409 | 52,38 | -- | 21425 | -- | -- | 15426 | |
| | | | | | 52,38 | -- | 21425 | -- | | 2948 | |
| 29 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 510 | 171,46 | 1,69 | 87445 | 860 | -- | 62657 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 169,78 | 0,86 | 86586 | 437 | | 12008 | |
| 30 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 1200 | 86,68 | 0,21 | 104018 | 253 | -- | 74803 | |
| | | | | | 86,47 | 0,11 | 103765 | 129 | | 14306 | |
| 31 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 4100 | 22,78 | -- | 93414 | -- | -- | 67258 | |
| | | | | | 22,78 | -- | 93414 | -- | | 12854 | |
| 32 | 1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,3 | Щит распределительный или шкаф. Демонтаж оборудования | шт. | 10 | 14799,29 | 36,29 | 147993 | 363 | -- | 106294 | |
| | | | | | 14763,00 | -- | 147630 | -- | | 20343 | |
| 33 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 к=0,3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж на стене | шт. | 3 | 2032,76 | 835,76 | 6098 | 2507 | -- | 3170 | |
| | | | | | 1197,00 | 270,57 | 3591 | 812 | | 741 | |
| 34 | 1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,3 | Щит распределительный или шкаф. Демонтаж оборудования | шт. | 21 | 14799,29 | 36,29 | 310785 | 762 | -- | 223217 | |
| | | | | | 14763,00 | -- | 310023 | -- | | 42720 | |
| | | | | ПРОЧЕЕ | | | | | | | |
| 35 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 106,3824 | 93,00 | -- | 9894 | -- | | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 791 | |
| 36 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 106,3824 | 206,00 | -- | 21915 | -- | | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1753 | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурно-строительные решения | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1212-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором | м2 | 35 | 52,42 | -- | 1835 | -- | 297 | 1108 | |
| | | | | | 43,95 | -- | 1538 | -- | | 235 | |
| 18 | 1205-0101-1601 РСНБ РК 2015 | Перегородки. Заделка щелей в верхней части/20м2/ | м заделанных щелей | 400 | 899,58 | 3,19 | 359833 | 1277 | 200367 | 114339 | |
| | | | | | 395,47 | 1,54 | 158189 | 615 | | 37934 | |
| | | | | Стены | | | | | | | |
| 21 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2179,5 | 1518,56 | 96,09 | 3309708 | 209428 | 800384 | 1772419 | 5 |
| | | | | | 1055,24 | 74,24 | 2299896 | 161797 | | 406570 | |
| 22 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 3457,315 | 1500,26 | 14,80 | 5186871 | 51168 | 2340326 | 2024073 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **808,54** | **4,58** | **2795377** | **15835** | | **576876** | |
| | | | | | | | | | | | 2: |
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | 25 862 296 | | | |
| | | **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | 0 | | | |
| | | **в том числе СМР** | | | Тенге | | | **25 862 296** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,2%** | | | Тенге | | 1,2% | 310 348 | | | |
| | | **Итого с временными** | | | Тенге | | | **26 172 644** | | | |
| | | **Затраты на производства СМР в зимнее время 2,2%** | | | Тенге | | 2,20% | 575 798 | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2019 г. СМР** | | | Тенге | | | **26 748 442** | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование** | | | Тенге | | | **0** | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование** | | | Тенге | | | **26 748 442** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | Тенге | | **2%** | 534 969 | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | Тенге | | | 27 283 411 | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901** | | | Тенге | | 1 | 27 283 411 | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | | | Тенге | | | 27 283 411 | | | |
| | | **Сметная стоимость с понижающим коэффициентом** | | | Тенге | | **0,9** | **24 480 475** | | | |
| | | **НДС** | | | Тенге | | 12% | 2 937 657 | | | |
| | | **Стоимость строительства с НДС** | | | Тенге | | | **27 418 132,00** | | | |

**Заказчик**
**Директор ТОО «Марал Құрылыс»**

**_____ Байтара Б.С.**

**Подрядчик**
**Директор ТОО «ПИК «ДАЛА»**

**_____ Маскеев Е.У.**