Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"

Наименование объект Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п. ТОРЕТАМ Кармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии
и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

ф3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июнь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	8 528 105,00									
В отчётном месяце:	-									
в т.ч.:										
СМР		**7 614 379**							**913 726**	**8 528 105**

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Г.Жаппарбергенова**
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п. Торетам Кармакшинского района Кызылординской области**

Наименование объекта - Здание школы

Акт выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2022г.

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроосвещение и электрооборудование										
35	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**		**16603,3**	**223,27**	**2,07**	**3707019**	**34369**	**799283**	**2069542**	**6238685**
						173,06	**0,06**	**2873367**	**996**		**462125**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1422	2360,99	1217,02		2873367				
35.2	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,398479		4970,00		1980			
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 1 чел.	чел.-	0,000024	0,398479		1991,20		794			
35.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	639,22705		16,00		10228			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,166033		2722,00		452			
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 1 чел.	чел.-	0,00001	0,166033		1424,00		220			
35.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	1210,38057		18,00		21787			
35.6	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,348669	326,00				114		
35.7	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	26,56528	448,00				11901		
35.8	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,071394	76249,00				5444		
35.9	**2301-0504-0101**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1,01**	**16769,333**	**24,00**				**402464**		
35.10	**2302-0401-3501**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16**	**шт.**	**1,2**	**19923,96**	**8,00**				**159392**		
35.11	**2306-1702-1401**	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**66,4132**	**1868,00**				**124060**		
35.12	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,00714	118,547562	809,00				95905		
		Демонтаж										
54	**1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. ДЕМОНТАЖ**	**шкаф**		**8**	**923,53**	**33,29**	**7388**	**266**	--	**5203**	**13599**
						890,24	**13,12**	**7122**	**105**		**1007**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6944	5,56	1282,04		7122				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0082	0,0656							
54.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075	0,6		12,00		7			
54.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00408	0,03264		4970,00		162			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	0,00408	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
54.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,006	0,048		168,00		8			
54.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00408	0,03264		2722,00		89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
55	**1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3**	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. ДЕМОНТАЖ**										
			шт.	**2**		**499,06**	**23,69**	**998**	**47**	--	**698**	**1832**
		НР - 72% ; СП - 35%				**475,37**	**9,64**	**951**	**19**		**136**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,3708	0,7416	1282,36		951				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,006	0,012							
55.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,051	0,102		12,00		1			
55.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,006		4970,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	0,003	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,006		2722,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	0,003	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
56	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**										
			шт.	**56**		**177,24**	**1,74**	**9925**	**98**	--	**7112**	**18400**
		НР - 72% ; СП - 35%				**175,50**	**0,89**	**9828**	**50**		**1363**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел.-ч	0,1789	10,02	980,99		9828				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0008	0,0448							
56.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0448		2171,00		97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	0,0008	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
57	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**										
			шт.	**425**		**59,24**	**0,65**	**25177**	**276**	--	**18030**	**46663**
		НР - 72% ; СП - 35%				**58,59**	**0,33**	**24901**	**140**		**3457**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,0632	26,86	927,07		24901				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,1275							
57.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,1275		2171,00		277			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	0,0003	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
58	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**										
			шт.	**670**		**54,14**	--	**36274**	--	--	**26117**	**67382**
		НР - 72% ; СП - 35%				**54,14**	--	**36274**	--		**4991**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,0584	39,13	927,06		36274				
59	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**										
			м	**14872**		**23,55**	--	**350236**	--	--	**252170**	**650598**
		НР - 72% ; СП - 35%				**23,55**	--	**350236**	--		**48192**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,0254	377,75	927,17		350236				
60	**1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. ДЕМОНТАЖ**										
			шт.	**1**		**2002,63**	**765,13**	**2003**	**765**	--	**1099**	**3350**
		НР - 72% ; СП - 35%				**1237,50**	**289,35**	**1238**	**289**		**248**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел.-ч	0,9	0,9	1375,56		1238				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,18							
60.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,09	0,09		5337,00		480			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	0,09	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
60.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,237	0,237		168,00		40			
60.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,09		2722,00		245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел.-ч	0,09	[illegible]		[illegible]		[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МУСОР									
61	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,59488	107,00	--	64	--		--	69
					--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7040578**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3303917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						799283		
		- Перевозка грузов	Тенге				64				
		- Накладные расходы	Тенге							2379971	
		- Сметная прибыль	Тенге							521524	

4. ЭО		7 040 578
ИТОГО	**Тенге**	**7 040 578**
Временные здания и сооружения -1,2%		84 487
ИТОГО	Тенге	**7 125 065**
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		96 188
Оплата труда в зонах экологического бедствия		267 523
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**7 488 776**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		144 425
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**7 633 201**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		8 015 136
С понижающим коэффициентом К= 0.9500000008		7 614 379
НДС 12%		913 726
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**8 528 105**

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Г.Жаппарбергенова**
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"