	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

09 февраля 2023 г.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Строительная Корпорация «Сарыарка» Республика Казахстан Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, Северо-Западная промышленная зона, здание 5
(наименование организации, юридический адрес)

в лице заместителя генерального директора Баланбаева Даира Вячеславовича.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Увеличение производственной мощности существующей птицефабрики до 120 тыс. тонн в живом весе в год с инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области РК» Площадка Инкубаторий.
(наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является:
ТОО «Макинская Птицефабрика» в лице менеджера программы Жанарұлы Мираса
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Ильичевка Строй»
ТОО «КокшеПромЭнерго»
ТОО «АРМ Ingeenering»
ТОО «Солинг»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Астанатехстройэсперт» ГСЛ №13003021 № МПФ 140621-01
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Макинская Птицефабрика» приказ № № 251021-01 от 25.10.2021 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _56 000 000_ цыплят в год_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

№	Наименование показатель	Ед. изм.	Заявленные показатели	рекомендуемые к утверждению
1	Общая производительность инкубатора	Цыплят/год	56 000 000	56 000 000
2	Производительность проектируемого инкубатора	Цыплят/год	28 000 000	28 000 000

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические решения:

Здание прямоугольной формы в плане, размерами в осях 12,0х120,0 м. Здание поделено на два функциональных отсека. Это служебно-бытовые помещения и помещение инкубатора. Высота здания составляет 7,2 м. Здание состоит из двух этажей. Первый этаж является зоной инженерных помещений и инкубатора. Второй этаж - техническая зона.

Архитектурно-планировочное решение основано на четкой технологической взаимосвязи помещений, предусмотрены необходимые пути эвакуации из здания. Инкубатор состоит из следующих технологических зон: зона приемки и сортировки инкубационного яйца, зона инкубации, зона перевода яйца, зона вывода, и зона сортировки и отгрузки цыплят.

На первом этаже расположены: холодный склад яйца, холодный склад яйца, кладовая дезсредств, ПУИ, слесарная мастерская, помещение фумигации, помещение прогрева яйца, инкубационный зал, венткамера, помещение сушки и хранения СИЗ, выводной зал № 1, выводной зал № 2, операторская, склад чистых ящиков и тележек для цыплят, моечная грязных ящиков для цыплят, склад ЗИП, ВРУ, техническая зона.

На втором этаже расположены технические зоны, комнаты распределения воздуха.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 343,050.

Наружная отделка:

цоколь – штукатурка по утеплитель;

стены - тройная сэндвич панель толщиной 120 мм с полимерным покрытием по металлическому каркасу.

Кровля - односкатная, кровельная тройная сэндвич панель толщиной 150 мм по металлическому каркасу.

Водосток - наружный, неорганизованный.

Окна - из поливинихлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом.

Двери - из поливинихлоридных профилей, металлические.

Внутренняя отделка:

потолок и стены - сэндвич панель со специализированным покрытием для сельскохозяйственных предприятий;

полы – полимерный наливной, керамическая плитка.

Конструктивные решения

Уровень ответственности здания - II.

Степень огнестойкости – IV.

Конструктивная схема – металлический каркас.

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечены совместной работой системы колонн, связей, стальных несущих элементов покрытия, горизонтальных и вертикальных связей покрытия.

Котельная

Котельная блочно-модульная полной заводской готовности. Рабочим проектом предусмотрено устройство железобетонного фундамента под котельной и дымовой трубы.
Фундамент котельной железобетонная монолитная ленточная из бетона В15, W6, F200 на сульфатостойком цементе. Ленточный фундамент с размерами поперечного сечения 0,4х0,6 м заармирована пространственным каркасом из продольных стержней Ø12А400, хомуты из стержней Ø8А240 с шагом 200 мм.
Фундамент под дымовые трубы - монолитный железобетонный столбчатый с размерами подошвы в плане 3,8 х 3,8 м, h=0,6 м. Подошва фундамента армирована рабочими сетками из стержней Ø12 А400 с ячейками 200х200 мм. Основанием подошвы служат суглинки.

Чиллеры

Фундаменты под сооружения для чиллеров выполнен из монолитного железобетона, бетона класса В25, марки W6 по водонепроницаемости, марки F200 по морозостойкости на сульфатостойком портландцементе.
Фундамент – монолитные, столбчатые, подошва фундамента с размерами в плане 0,9х0,9 м, высота подошвы 0,30 м. Подошва фундамента армирована рабочими сетками из стержней Ø12А400 с ячейками 200х200 мм. Основанием подошвы служат суглинки.
Металлический каркас навесного сооружения для чиллер выполнен из профильной квадратной трубы по ГОСТ 8639-82, стойки 100х6, балки 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93, прогоны из швеллеров по ГОСТ 8240-97.
Конструкция огорожена стальной сеткой, рабица 50х50*1,6 по ГОСТ 5336-80.
Покрытие - из профилированного листа НС 35-1000-0,7.

Система холодоснабжения
Для обеспечения температуры воздуха приточными системами в теплый период предусмотрена система холодоснабжения. Холодоноситель для системы холодоснабжения калориферов приточных систем – вода с параметрами 7-12 С. Источник холодоснабжения – чиллер наружной установки. Кондиционирование предусмотрено в разделе ТХ.

Сжатый воздух

Рабочим проектом в инкубаторий согласно технологическому заданию предусмотрена подача сжатого воздуха. Подача воздуха осуществляется от блока подготовки сжатого воздуха, который состоит из фильтра, регулятора давления, манометра, водоотводчика. Блок подготовки сжатого воздуха предусмотрен для автоматического регулирования давления и очистки воздуха.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 01.11.2021 года.
(месяц, год)
окончание работ: 31.01.2023 года.
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяца: 17
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17
фактически, месяц: 15

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _ % и фактически применено _ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ТОО «Макинская Птицефабрика»
в лице менеджера программы Жанарұлы Мираса_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) – не требуется;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
(Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Увеличение производственной мощности существующей птицефабрики до 120 тыс. тонн в живом весе в год с инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области РК» Площадка Инкубаторий готовым к приемке в эксплуатацию, _____
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Баланбаев Даир Вячеславович _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.