Заказчик: **ТОО"Теплоэнергострой"**

Подрядчик: **ТОО"ПроектДизайнКурылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту ИКИ (канализация и дренажная система) для ОСШ№11 с ДМЦ в с.Даулет Талгарского района Алматинской области.**

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№10/ПД	28.10.2022г			ТОО "ПроектДизайнКурылыс"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту ИКИ (канализация и дренажная система) для ОСШ№11 с ДМЦ в с.Даулет Талгарского района Алматинской области.	**43 829 337,58**								**4 696 000,45**	**43 829 337,58**
Всего к оплате										**43 829 337,58**

Заказчик:
ТОО"Теплоэнергострой"

Директор _____ **Алимкулов А.Б.**

Подрядчик :
ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор _____ **Кодинцева З.А.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО"Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Работы по капитальному ремонту ИКИ (канализация и дренажная система) для ОСШ№11 с ДМЦ в с.Даулет Талгарского района Алматинской области.**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 капитальный ремонт сетей канализаций и дренажной сетей (корректировка) работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация (К1)										
		Прокладка труб										
1	1101-0101-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	2730		310,68	310,68	848156	848156	--	137346	1064345
		НР - 72%; СП - 8%				--	69,88	--	190772		78842	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	84,5		7289,74	--	615983	--	--	443508	1144250
		НР - 72%; СП - 8%				7289,74	--	615983	--		84759	
3	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,024		702562,01	340851,90	16861	8181	--	10931	30016
		НР - 99%; СП - 8%				361710,11	98360,44	8681	2361		2223	
4	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	24,24		7662,00	--	185727	--	185727	--	200585
		СП - 8%				--	--	--	--		14858	
5	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 65 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,85		725073,14	122010,48	1341385	225719	65158	1128923	2667932
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				567842,40	48549,90	1050508	89817		197625	
6	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 65 мм ГОСТ 10705-80	м	1857,4		3189,00	--	5923249	--	5923249	--	6397109
		СП - 8%				--	--	--	--		473860	
7	1122-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,85		1183774,94	41756,14	2189984	77249	1528680	578551	2990017
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				315705,60	183,42	584055	339		221483	

8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство упоров *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	8	33300,09 8361,36	1732,17 407,94	266401 66891	13858 3264	185652	63840 26419	356661
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	760	1893,55 1893,55	-- --	1439098 1439098	-- --	--	1036154 198018	2673270
10	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2054,5	42,60 --	42,60 12,61	87522 --	87521 25907	--	18655 8485	114662
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2054,5	293,91 154,08	139,83 63,69	603838 316557	287281 130851	--	322125 74085	1000048
		КНС									
12	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов.Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т блок-боксов	1,5	45242,19 20379,60	20768,82 7081,30	67863 30569	31153 10622	6141	37484 8428	113775
13	Прайс	Канализационная насосная станция в комплекте	к-т	1	6964357,20 --	-- --	6964357 --	-- --	6964357	-- --	6964357
14	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насос глубинный с режущим механизмом,прим.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	159544,75 95256,90	54018,42 21804,71	159545 95257	54019 21805	10269	71408 18476	249429
15	Прайс ТОО "Vector 7"	Глубинный насос с режущим механизмом FP 3069 LT	к-т	1	1134521,57 --	-- --	1134522 --	-- --	1134522	-- --	1134522
16	412-501-0118 РСНБ РК 2022 К=56	Перевозка КНС автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 56 км *СП - 8%*	т·км	1,5	3808,00 --	-- --	5712 --	-- --		-- 457	6169
		Колодцы Д=1,5м- 1шт.и Д=2,0м- 1 шт									
17	1101-0101-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	47,2	310,68 --	310,68 69,88	14664 --	14664 3298	--	2375 1363	18402
18	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	15,21	419,12 --	419,12 104,24	6375 --	6374 1585	--	1142 601	8118
19	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ конструкций колодца	1,92	33543,43 18091,53	10366,24 4458,80	64403 34736	19903 8561	9764	42864 8581	115848

20	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2 м.Устройство.Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ конструкций колодца	4,22	30535,00 15106,58	10290,84 4425,61	128858 63750	43427 18676	21681	81602 16837	227296
21	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	1	33032,00 --	-- --	33032 --	-- --	33032	-- 2643	35675
22	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** *СП - 8%*	шт.	1	67451,00 --	-- --	67451 --	-- --	67451	-- 5396	72847
23	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	шт.	2	16222,00 --	-- --	32444 --	-- --	32444	-- 2596	35040
24	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** *СП - 8%*	шт.	4	38336,00 --	-- --	153344 --	-- --	153344	-- 12268	165612
25	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	1	35653,00 --	-- --	35653 --	-- --	35653	-- 2852	38505
26	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** *СП - 8%*	шт.	1	50909,00 --	-- --	50909 --	-- --	50909	-- 4073	54982
27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	3	3413,00 --	-- --	10239 --	-- --	10239	-- 819	11058
28	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Накладки арматурные стыковые.Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,06484	787148,24 373258,80	17498,28 2180,62	51039 24202	1134 141	25703	28725 6381	86145
29	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,06484	144002,00 --	-- --	9337 --	-- --	9337	-- 747	10084
30	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Объем бетона В15 на лоток** *СП - 8%*	$м^3$	1,44	20624,00 --	-- --	29699 --	-- --	29699	-- 2376	32075
31	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями** *СП - 8%*	т	0,0649	994397,00 --	-- --	64536 --	-- --	64536	-- 5163	69699
32	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	2	25559,00 --	-- --	51118 --	-- --	51118	-- 4089	55207
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	26	1208,66 425,41	28,22 4,08	31425 11061	734 106	19630	10385 3345	45155
34	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	47,2	42,60 --	42,60 12,61	2011 --	2011 595	--	429 195	2635
35	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	47,2	293,91	139,83	13873	6600	--	7400	22976

		НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	7273	3006		1702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				22700613	1727984	8519416	4023847	28214506
							4348621	511706	8098879	1490045	
	Стоимость оборудования		Тенге				8098879				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8098879				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				159545				
	Материалы		Тенге				10269				
	Всего заработная плата		Тенге					117062			
		Накладные расходы	Тенге				71408				
		Сметная прибыль	Тенге				18476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				249429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					117062			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14442189				
	Материалы		Тенге				1862407				
	Всего заработная плата		Тенге					4743265			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6646738				
	Транспортные расходы		Тенге				5712				
		Накладные расходы	Тенге				3952439				
		Сметная прибыль	Тенге				1471569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19866197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2858
		Сметная заработная плата	Тенге					4743265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28214505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2914
		Сметная заработная плата	Тенге					4860327			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация дренажная (К2)									
36	1101-0101-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	4912	310,68	310,68	1526060	1526061	--	247123	1915041
		НР - 72%; СП - 8%			--	69,88	--	343251		141859	
37	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	165,7	7289,74	--	1207910	--	--	869695	2243813
		НР - 72%; СП - 8%			7289,74	--	1207910	--		166209	
38	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное.Устройство**	м^3 основания	52	3766,31	366,34	195848	19050	93795	87524	306042
		НР - 99%; СП - 8%			1596,22	103,94	83003	5405		22670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,745	1693483,23	1225662,92	1261645	913118	--	573864	1982350
		НР - 99%; СП - 8%			467820,31	310247,50	348526	231134		146841	
40	241-204-0505 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	752,45	13461,00	--	10128729	--	10128729	--	10939027
		СП - 8%			--	--	--	--		810298	
41	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,79	696166,05	99230,97	549971	78393	24749	472378	1104137

		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			565606,80	38379,60	446829	30320		81788	
42	241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм** *СП - 8%*	м	793,16	859,00	--	681324	--	681324	--	735830
					--	--	--	--		54506	
43	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство вручную щебеночной засыпки** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ основания	263	6447,56	366,34	1695708	96347	1179555	442671	2309450
					1596,22	103,94	419806	27336		171071	
44	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	322,7	1893,55	--	611049	--	--	439956	1135085
					1893,55	--	611049	--		84079	
45	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	4755	42,60	42,60	202563	202563	--	43175	265377
					--	12,61	--	59961		19638	
46	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	4755	293,91	139,83	1397542	664892	--	745536	2314544
					154,08	63,69	732650	302846		171465	
		Колодцы канализационные диам.1500мм- 14 шт.									
47	1101-0101-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	278	310,68	310,68	86369	86369	--	13986	108384
					--	69,88	--	19427		8029	
48	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	99	419,12	419,12	41493	41493	--	7430	52836
					--	104,24	--	10320		3913	
49	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ конструкций колодца	40,095	33543,43	10366,24	1344924	415635	203909	895114	2419241
					18091,53	4458,80	725380	178776		179203	
50	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	14	33032,00	--	462448	--	462448	--	499444
					--	--	--	--		36996	
51	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	шт.	19	16222,00	--	308218	--	308218	--	332875
					--	--	--	--		24657	
52	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	38	24375,00	--	926250	--	926250	--	1000350
					--	--	--	--		74100	
53	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	14	35653,00	--	499142	--	499142	--	539073
					--	--	--	--		39931	
54	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	34	3413,00	--	116042	--	116042	--	125325
					--	--	--	--		9283	

55	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Накладки арматурные стыковые.Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,90496	787148,24 373258,80	17498,28 2180,62	712338 337784	15835 1973	358719	400914 89060	1202312
56	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,90496	144002,00 --	-- --	130316 --	-- --	130316	-- 10425	140741
57	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Объем бетона В15 на лоток** *СП - 8%*	$м^3$	10,08	20624,00 --	-- --	207890 --	-- --	207890	-- 16631	224521
58	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями** *СП - 8%*	т	0,4927	994397,00 --	-- --	489939 --	-- --	489939	-- 39195	529134
59	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	14	25559,00 --	-- --	357826 --	-- --	357826	-- 28626	386452
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	263,76	1208,66 425,41	28,22 4,08	318796 112206	7443 1076	199147	105354 33933	458082
61	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	278	42,60 --	42,60 12,61	11843 --	11843 3506	--	2524 1148	15515
62	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	278	293,91 154,08	139,83 63,69	81707 42834	38873 17706	--	43588 10025	135319
63	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	198	206,00 --	-- --	40788 --	-- --		-- 3263	44051
64	1307-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Насос дренажный.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	37695,85 31752,30	4404,55 1846,03	37696 31752	4405 1846	1539	20495 4655	62846
65	511-101-0106 РСНБ РК 2022	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 40,0 $м^3$/ч,напор 25,0 м,двигатель мощностью 5,5 кВт,3000 об/мин**	шт.	1	251630,00 --	-- --	251630 --	-- --	251630	-- --	251630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25884004 5099729	4122320 1234883	16369537 251630	5411327 2483497	33778827
	Стоимость оборудования		Тенге				251630				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				251630				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				37696				
	Материалы		Тенге				1539				
	Всего заработная плата		Тенге					33598			
		Накладные расходы	Тенге				20495				
		Сметная прибыль	Тенге				4655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				62846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

	Сметная заработная плата	Тенге					33598			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				25594678				
Материалы		Тенге				2059874				
Всего заработная плата		Тенге					6301014			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14308124				
Транспортные расходы		Тенге				40788				
	Накладные расходы	Тенге				5390832				
	Сметная прибыль	Тенге				2478842				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33464352				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3817
	Сметная заработная плата	Тенге					6301014			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33778828				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3834
	Сметная заработная плата	Тенге					6334612			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61993333
Временные здания и сооружения					1,5 %	929899,995				
Итого с временными										62923233
Зимние удорожания					0,7 %	440463				
Итого с зимними удорожаниями										63363696
Непредвиденные работы и затраты					2 %	1267274				
Итого с непредвиденными работами и затратами										64630970
НДС					12%					7755716,34
Пониж.коэф К= 0,59809875389					0,59809875389					43294387
Итого										**43118325**
в т.ч. НДС										4619820,55

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик : **ТОО"Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Работы по капитальному ремонту ИКИ (канализация и дренажная система) для ОСШ№11 с ДМЦ в с.Даулет Талгарского района Алматинской области.**

(наименование)

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Капитальный ремонт сетей канализации и дренажной системы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	1308-0303-0601 РСНБ РК	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.**	шт.	1		3812,54	32,88	3813	33	1811	1418	5649
		НР - 72%; СП - 8%				1969,48	--	1969	--		418	
2	247-204-1826 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"**	шт.	1		8985,00	--	8985	--	8985	--	9704
		СП - 8%				--	--	--	--		719	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1956,01	111,24	1956	112	36	1336	3556
		НР - 72%; СП - 8%				1807,51	48,58	1808	49		263	
4	247-301-0231 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1		65843,00	--	65843	--	65843	--	71110
		СП - 8%				--	--	--	--		5267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					80597	145	76675	2754	90019
								3777	49	--	6667	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5769				
	Материалы		Тенге					1847				
	Всего заработная плата		Тенге						3826			
		Накладные расходы	Тенге					2754				
		Сметная прибыль	Тенге					681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					9204				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3826			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74828				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74828				
		Сметная прибыль	Тенге				5986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3826			

РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия

5	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	43,9	353,44	353,44	15516	15516	--	4451	21565
		НР - 72%; СП - 8%			--	140,83	--	6182		1598	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	244	333,54	213,53	81384	52102	--	38618	129601
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	29282	24354		9599	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	14,6	2182,00	--	31857	--	31857	--	34406
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
8	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	8	197,31	16,85	1578	135	25	1024	2810
		НР - 72%; СП - 8%			177,29	0,49	1418	4		208	
9	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8	1731,00	--	13848	--	13848	--	14956
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
10	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	236	312,45	192,44	73738	45415	--	34673	117084
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	84,04	28322	19833		8673	
11	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,944	48043,00	--	45353	--	45353	--	48981
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	444,25	186,93	3554	1496	458	1551	5513
		НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	1600	554		408	
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	243	472,53	197,45	114825	47980	13380	51244	179354
		НР - 72%; СП - 8%			220,02	72,87	53465	17707		13285	

14	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	407,32 200,02	154,94 56,26	4073 2000	1550 563	523	1845 474	6392
15	243-113-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1** *СП - 8%*	км	0,26622	1159160,00 --	-- --	308592 --	-- --	308592	-- 24687	333279
16	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	26518,68 8000,88	18443,89 8871,95	53037 16002	36888 17744	147	24297 6187	83521
17	243-903-1501 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб** *СП - 8%*	шт.	2	10838,00 --	-- --	21676 --	-- --	21676	-- 1734	23410
18	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	29,3	42,60 --	42,60 12,61	1248 --	1248 369	--	266 121	1635
19	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	29,3	293,91 154,08	139,83 63,69	8612 4515	4097 1866	--	4594 1057	14263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				778891 136604	206427 89176	435859 --	162563 75316	1016770
		Стоимость монтажных работ	Тенге				332189				
		Материалы	Тенге				14535				
		Всего заработная плата	Тенге					212848			
		Накладные расходы	Тенге				153252				
		Сметная прибыль	Тенге				38834				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				524275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					212848			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				446702				
		Всего заработная плата	Тенге					12932			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				421326				
		Накладные расходы	Тенге				9311				
		Сметная прибыль	Тенге				36482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				492495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1016770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					225780			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1106788

	Временные здания и сооружения				1,5 %		16602				
	Итого с временными										1033372
	Зимние удорожания				0,7 %		7233,60274				
	Итого с зимними удорожаниями										1040605
	Непредвиденные работы и затраты				2 %		20812,10845				
	Итого с непредвиденными работами и затратами										1061418
	НДС				12%						127370,10
	Пониж.коэф К= 0,59809875389				0,59809875389						711012
	Итого с НДС										711012,4031
	в т.ч. НДС										76179,90

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кодинцева З.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)