Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за_ИЮНЬ_2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	22 190 552,00									
В отчётном месяце:										
в т.ч.:									**2 377 559**	**22 190 552**
СМР		**19 812 993**								

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Г.Жаппарбергенова**
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области**
Шифр стройки
Наименование объекта - Здание школы
Шифр объекта

Акт выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2022г.

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
27	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности		1354,14	1387,73	77,79	1879181	105338	489197	984789	3093088
		НР - 72% СП - 59%				948,68	61,38	1284646	83117		229118	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382										
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		21,76	23262,40	7,20	506190	157	425037	58317	609667
		НР - 72% СП - 55%				3722,22	--	80996	--		45161	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		272	745,28	28,93	202716	7869	101597	69895	294420
		НР - 72% СП - 59%				342,83	14,07	93250	3827		21809	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543										
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		34,784	23262,40	7,20	809159	250	679435	93221	974570
		НР - 72% СП - 59%				3722,22	--	129474	--		72190	
37	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		434,8	969,06	28,99	421347	12605	216800	142603	609066
		НР - 72% СП - 55%				441,45	14,07	191942	6118		45116	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 375										
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		2,56	23262,40	7,20	59552	18	50005	6861	71726
		НР - 72% СП - 55%				3722,22	--	9529	--		5313	
		ОКНА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,5	2954,23 1281,14	173,49 81,84	4431 1922	260 123	2249	1472 472	6375
48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	79,8	2508,90 1178,96	172,64 82,83	200210 94081	13777 6610	92352	72497 21817	294524
50	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,449	3258,92 1592,29	167,03 80,73	4722 2307	242 117	2173	1745 517	6985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4087508 1888147	140516 99912	2058845 –	1431400 441513	5960421
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4087508				
	Материалы		Тенге				2058846				
	Всего заработная плата		Тенге					1988059			
		Накладные расходы	Тенге				1431400				
		Сметная прибыль	Тенге				441513				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5960421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					1988059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5960421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					1988059			

РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

76	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1347,4	1387,73 948,68	77,79 61,38	1869827 1278251	104814 82703	486762	979887 227977	3077692
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,74 997,08	1282,00		1278251				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0554 74,65							
76.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047 63,3278		1267,00		80236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел.-ч	0,047 63,3278		1104,00		5147			
76.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084 11,31816		2171,00		24572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел.-ч	0,0084 11,31816		1108,00		1254			
76.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0187 25,19638**	**19224,00**				**484375**		
76.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006 0,080844	22997,00				1859		
76.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012 1,61688	326,00				527		
		ОКНА									
102	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	189	2508,90 1178,96	172,64 82,83	474182 222823	32629 15655	218730	171704 51671	697557
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	1,02 193,42	1152,00		222823				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0678 12,81							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	6,0669		2171,00		13171			
102.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	24,9669		16,00		399			
102.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,7473		2722,00		18366			
102.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	38,4615		18,00		692			
102.7	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,71**	**134,19**	**1630,00**				**218730**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2344009**	**137443**	**705492**	**1151591**	**3775249**
								1501074	**98358**	**–**	**279648**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2344009**				
	Материалы		Тенге					**705492**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1599432**			
		Накладные расходы	Тенге					**1151591**				
		Сметная прибыль	Тенге					**279648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3775248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1278**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1599432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3775248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1278**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1599432**			

РАЗДЕЛ 7. 3-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

124	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1239,3**		**1387,73**	**77,79**	**1719814**	**96405**	**447710**	**901272**	**2830773**
						948,68	**61,38**	**1175699**	**76068**		**209687**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	0,74	917,08	1282,00		1175699				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0554	68,66							
124.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	58,2471		1267,00		73799			
			чел.-ч	0,047	58,2471		1108,00		64554			
124.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	10,41012		2171,00		22600			
			чел.-ч	0,0084	10,41012		1108,00		11534			
124.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0187**	**23,17491**	**19224,00**				**445514**		
124.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,074358	22997,00				1710		
124.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	1,48716	326,00				485		
126	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**91,7**		**1155,95**	**73,01**	**106001**	**6695**	**26767**	**56120**	**175091**
						791,05	**58,95**	**72539**	**5406**		**12970**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	0,65	59,6	1217,00		72539				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0532	4,88							
126.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,3099		1267,00		5461			
			чел.-ч	0,047	4,3099		1108,00		4779			
126.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,56854		2171,00		1234			
			чел.-ч	0,0062	0,56854		1108,00		630			
126.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0151**	**1,38467**	**19224,00**				**26619**		
126.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,005502	22997,00				127		
126.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,06419	326,00				21		
		ОКНА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	189		2508,90	172,64	474182	32629	218730	171704	697557
						1178,96	82,83	222823	15655		51671	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	193,42	1152,00		222823				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	12,91							
150.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	6,0669		2171,00		13171			
150.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	24,9669		16,00		399			
150.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,7473		2722,00		18366			
150.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	38,4615		18,00		692			
150.7	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,71**	**134,19**	**1630,00**				**218730**		
		ОТКОСЫ ОБЩИЕ										
158	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**349,4**		**3131,23**	**44,72**	**1094052**	**15625**	**290390**	**573127**	**1800554**
						2255,40	**22,82**	**788037**	**7973**		**133374**	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	625,43	1260,00		788037				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	7,2							
158.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	7,19764		2171,00		15626			
158.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,3494	19224,00				6717		
158.5	**2102-0402-0302**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,043**	**15,0242**	**18881,00**				**283672**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**3394049**	**151354**	**983597**	**1702223**	**5503975**
								2259098	**105102**	**--**	**407702**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3394049				
	Материалы		Тенге					983596				
	Всего заработная плата		Тенге						2364200			
		Накладные расходы	Тенге					1702223				
		Сметная прибыль	Тенге					407702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5503974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1889
		Сметная заработная плата	Тенге						2364200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5503974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1889
		Сметная заработная плата	Тенге						2364200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									15239645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5648319				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						429313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						303372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3747934		
		- Накладные расходы	Тенге								4285214	
		- Сметная прибыль	Тенге								1128863	

	1. БЛОК А			в т.ч. Ст-сть оборудования	
			15 239 645	0	
	ИТОГО	**Тенге**	**15 239 645**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения -1,2%			182 876						
		ИТОГО	Тенге		15 422 521						
		Удорожание строительства в зимнее время -1,35%			208 204						
		Оплата труда в зонах экологического бедствия			3 161 990						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге		18 792 715						
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			312 614						
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		19 105 329						
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1.1522678			22 014 456						
		С понижающим коэффициентом К= 0.8999992086			19 812 993						
		НДС 12%			2 377 559						
		ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**		**22 190 552**						

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Г.Жаппарбергенова**
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"