Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларация о соответствии

"19" ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Теплоэнергострой"**
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сейфуллина, 458/1, офис 214 БИН080640006551, Тел./факс: +7 705 999 95 52
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора- Алимкулова А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газификация дома культуры в с. Акши, Илийского района, Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**
Государственная лицензия 12-ГСЛ №0000091 от 11.11.2022г.
наименование организации

в лице **и.о. Директора - Кодинцева З.А.**

3. субподрядными организациями **ТОО "BCS Construction"**
Государственная лицензия №12020106 от 30.09.2020г.
(наименование организации, № лизенции и дата получения)

в лице **Директора - Прокошина П.В.**

4. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Тараз Аркон"
наименование организации

утвержденна **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"; № 93-н/к от 06.10.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Установленная мощность котельной	**МВт**	**0,290**		**0,290**	
Котел водогрейный ВВ-1535	шт	1		1	

Котел водогрейный ВВ-1035	шт	1		1	
Горелка газовая MaxGas 250	шт	1		1	
Горелка газовая MaxGas 170	шт	1		1	
Резервуар горизонтальный РГС	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	**м**	**189,0**		**188,9**	
Надземный газопровод среднего давления Ст Д89х3,5мм	м	5,0			
Надземный газопровод среднего давления Д57х3,5мм	м	3,0		4,2	
Надземный газопровод низкого давления Ст Д89х3,5мм	м	3,0			
Надземный гзопровод низкого давления Ст Д57х3,5мм	м			2,7	
Надземный гзопровод низкого давления Ст Д89х3,5мм	м	178,0		182,0	
ГРПШ-07-1У-1	шт	1		1	
Общая длина кабелей	**м**	**98,0**		**74,7**	
Кабель силовой с алюминиевой жилой АВБбШв	м	28,0		18,5	
Провод самонесущий защищенный марки СИП-4	м	70,0		56,2	
Переносной электрогенератор	шт	1		1	
Общая протяженность водопровода	**м**	**28**		**27,2**	
Подземный водопровод Ст Д45х2,5мм	м	28,0			
Подземный водопровод Ст Д57х3,5мм	м			27,2	
Водопроводный колодец	шт	1		1	
Общая протяженность тепловых сетей	**м**	**30,0**		**99,2**	
Подземные тепловые сети Ст Д89х3,5мм	м	30,0		38,0	
Подземные тепловые сети Ст Д57х3,5мм	м			61,2	
Дренажный колодец	шт	1		1	
Узел трубопровода	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	число квартир	площадь квартир,м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

6. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характериуется следующими данными:
Общая протяженность газопровода: 188,9м
Общая длина кабелей:74,7 м
Общая протяженность водопровода: 27,2 м
Общая протяженность тепловых сетей: 99,2 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным атериалам и конструкциям, инженерному и техногическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **19.09.2022г.**
месяц, год
окончание работ: **19.11.2022г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**

фактически, месяц: **2**

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
10-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный Директор ТОО "ЕР-НУР СТРОЙ и К" **Джураев Б.**

Начальник Илийского района
АО "АлматыЭнергоСбыт" **Молахметов Р.Т.**

Аким Куртинского сельского округа
Илийского района Алматинской области **Омаров Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Газификация дома культуры в с. Акши, Илийского района, Алматинской области»

наименование объекта

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой"

А.Б. Алимкулов

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.