Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

# *Акт приемки объекта в эксплуатацию*

«31» 05 2018 г.

Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение руководитель «Аральский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», А.Таскынбаев РК, 120100, РК, Кызылординская область, город Аральск, улица Школьная, дом № 35.*

фамилия,имя,отчество(приналичии)–дляфизическихлиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовыйиндекс, область, город,район,населенныйпункт, наименованиеулицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: *ТОО «МФК Туран», директор Кенебаева Кулжан Джумамуратовна, Кызылординская область, г.Кызылорда ул Едилбаева №58.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» эксперт Абенов Калмырза Андамасович, № KZ39VJE00027722, от 07.05.2012 г. № KZ66VJE00027721, от 28.08.2012 г. № KZ82VJE00027724 от 07.05.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора,№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:_____

Проектировщик/ авторский надзор: *ТОО «СырЖоба» директор Әлиарыстан Елжас Қалымжанұлы*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Понтонный наплавной мост через р. Сырдарья возле населенного пункта Кызылжар Аральского района Кызылординской области»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,капитальныйремонт)

по адресу:*Аральский район, г. Аральск*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1.Строительствообъекта осуществлено на основании:

а)решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от«_____»_____20__г.№_____,_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____20____года№_____; _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий_: ГУ «Управление__ГАСК Кызылординской области»__№ KZ 03REA00073856 от 06.10.2017 г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «СырЖоба» №005/16* _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Коммунальное государственным учреждением «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог»,* приказ № _16_от «_21_»___02_____2017__ года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____*сентябрь 2017 год.*_____;

месяц, год

окончание работ __*май 2018 год.*_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *три*;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *восемь*;
фактически, месяц: *восемь*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными: *Наплавной мост балочной неразрезной системы пролетного строения с нормальным пересечением к водотоку длиной 70,3м, шириной 12,5 м,проезжая часть 4,5 м без тротуаров.Мост запроектирован на плавучих опорах-плашкоутах,в форме лодки в плане по верху 12,5*1,9 м и 9,8*1,9 м по низу с высотой сухого борта 0,4 м,общая высота*

лодки 1,1 м,стальная листовая конструкция толщ.5 мм ,каркас из уголков 75*75*6 мм,шлангоуты и ребра 40*40*5 мм. Несущая способность одной опоры -13 тн. . Несущая способность моста 296,7тн.Запас по нагрузке может быть израсходован на заполнение балластом(водой) плашкоутов при их выравнивании.В обстройку моста входит двойной деревянный настил проезжей части,колесоотбойный брус,и перильные ограждения.Плавучая часть соединена с подходами к мосту качающимися мостиками –металлическими трапами 4,5*1,008 мм-4 шт.Рядом имеется пост охраны ,надворная уборная Наружное освещение выполнено прожекторами взрывозащищенного исполнения с натриевой лампой высокого давления ,устанавливаемый на опорах СК 26

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации): всего **84 873840** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **69 212 770** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15 661 070** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **82 097 631,68** тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **69 212 770** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 884 861,18** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: *«Понтонный наплавной мост через р. Сырдарья возле населенного пункта Кызылжар Аральского района Кызылординской области»*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: *Таскынбаев Амантай Батыркулович* _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: *Әлиарыстан Елжас Қалымжанұлы* _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор *Ысқақов Мейірбек Әбсалұлы* _____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *Кенебаева Кулжан Джумамуратовна* _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,М.П.