Заказчик: ТОО «BI GLOBAL»
Подрядчик: ТОО «KazStroy A & G Company»

Договор: №19 от 12.03.2020 г.
Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест с актовым, спортивным залами и столовой к СШ в с. Касымбек, Жамбылского района, Алматинской области.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы Блок "А", "Б"					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1					
		РАЗДЕЛ 12. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-12,13,18,19,20)					
				Дв-1			
156	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0501**		**66279,32**	**3319**
		Итого оплата труда:				62854,23	3147
		Итого эксплуатация машин:				3151,65	158
		Итого материалов:				1450,05	73
		Накладные расходы	%	--		42711,47	2139
		Сметная прибыль	%	8		8719,26	437
		Сметная стоимость:				117710,05	5894
157	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0218**		**345850,53**	**7550**
		Накладные расходы	%	--		14664,06	320
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	630
		Сметная стоимость:				389355,76	8500
158	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0271**		**364882,58**	**9895**
		Накладные расходы	%	--		15471,02	420
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	825
		Сметная стоимость:				410781,89	11140
159	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**977,29**	**977**
		Накладные расходы	%	--		41,44	41
		Сметная прибыль	%	8		81,50	81
		Сметная стоимость:				1100,23	1100
160	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2,0000**		**787,44**	**1575**
		Накладные расходы	%	--		33,39	67
		Сметная прибыль	%	8		65,67	131
		Сметная стоимость:				886,49	1773
161	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0074**		**63880,39**	**473**
		Итого оплата труда:				16923,39	125
		Итого эксплуатация машин:				675,43	5
		Итого материалов:				46586,90	345
		Накладные расходы	%	--		13257,81	98
		Сметная прибыль	%	8		6171,06	46
		Сметная стоимость:				83309,26	616
162	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1,2300**		**595,86**	**733**
		Итого оплата труда:				345,60	425
		Итого эксплуатация машин:				34,26	42
		Итого материалов:				223,62	275
		Накладные расходы	%	--		228,45	281
		Сметная прибыль	%	8		65,94	81
		Сметная стоимость:				890,25	1095

1	2	3	4	5	6	7	8
163	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0492		35253,29	1734
		Накладные расходы	%	--		1494,74	74
		Сметная прибыль	%	8		2939,84	145
		Сметная стоимость:				39687,87	1953
164	11-100107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,2300		1502,51	1848
		Итого оплата труда:				546,16	672
		Итого эксплуатация машин:				4,17	5
		Итого материалов:				953,91	1173
		Накладные расходы	%	--		404,16	497
		Сметная прибыль	%	8		152,53	188
		Сметная стоимость:				2059,20	2533
165	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4600		65,73	162
		Итого оплата труда:				27,84	68
		Итого эксплуатация машин:				1,06	3
		Итого материалов:				36,99	91
		Накладные расходы	%	--		18,52	46
		Сметная прибыль	%	8		6,74	17
		Сметная стоимость:				90,98	224
166	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,4600		133,65	329
		Итого оплата труда:				34,42	85
		Итого эксплуатация машин:				1,67	4
		Итого материалов:				97,90	241
		Накладные расходы	%	--		25,11	62
		Сметная прибыль	%	8		12,70	31
		Сметная стоимость:				171,47	422
				Дв-2			
167	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1268		66279,32	8406
		Итого оплата труда:				62854,23	7971
		Итого эксплуатация машин:				3151,65	400
		Итого материалов:				1450,05	184
		Накладные расходы	%	--		42711,47	5417
		Сметная прибыль	%	8		8719,26	1106
		Сметная стоимость:				117710,05	14929
168	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0609		345850,53	21073
		Накладные расходы	%	--		14664,06	894
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	1757
		Сметная стоимость:				389355,76	23724
169	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0637		364882,58	23226
		Накладные расходы	%	--		15471,02	985
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	1937
		Сметная стоимость:				410781,89	26147
170	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		1171,85	2344
		Накладные расходы	%	--		49,69	99
		Сметная прибыль	%	8		97,72	195
		Сметная стоимость:				1319,26	2639
171	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,0000		787,44	3150
		Накладные расходы	%	--		33,39	134
		Сметная прибыль	%	8		65,67	263
		Сметная стоимость:				886,49	3546
172	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,5600		595,86	2121
		Итого оплата труда:				345,60	1230
		Итого эксплуатация машин:				34,26	122
		Итого материалов:				223,62	796
		Накладные расходы	%	--		228,45	813
		Сметная прибыль	%	8		65,94	235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				890,25	3169
173	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1424**		**35253,29**	**5020**
		Накладные расходы	%	--		1494,74	213
		Сметная прибыль	%	8		2939,84	419
		Сметная стоимость:				39687,87	5652
174	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0160**		**63880,39**	**1022**
		Итого оплата труда:				16923,39	271
		Итого эксплуатация машин:				675,43	11
		Итого материалов:				46586,90	745
		Накладные расходы	%	--		13257,81	212
		Сметная прибыль	%	8		6171,06	99
		Сметная стоимость:				83309,26	1333
175	11-100107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2**	**3,5600**		**1502,51**	**5349**
		Итого оплата труда:				546,16	1944
		Итого эксплуатация машин:				4,17	15
		Итого материалов:				953,91	3396
		Накладные расходы	%	--		404,16	1439
		Сметная прибыль	%	8		152,53	543
		Сметная стоимость:				2059,20	7331
176	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,1200**		**65,73**	**468**
		Итого оплата труда:				27,84	198
		Итого эксплуатация машин:				1,06	8
		Итого материалов:				36,99	263
		Накладные расходы	%	--		18,52	132
		Сметная прибыль	%	8		6,74	48
		Сметная стоимость:				90,98	648
177	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**7,1200**		**133,65**	**952**
		Итого оплата труда:				34,42	245
		Итого эксплуатация машин:				1,67	12
		Итого материалов:				97,90	697
		Накладные расходы	%	--		25,11	179
		Сметная прибыль	%	8		12,70	90
		Сметная стоимость:				171,47	1221
178	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1409**	Дв-3(2ШГ)	**66279,32**	**9337**
		Итого оплата труда:				62854,23	8854
		Итого эксплуатация машин:				3151,65	444
		Итого материалов:				1450,05	204
		Накладные расходы	%	--		42711,47	6017
		Сметная прибыль	%	8		8719,26	1228
		Сметная стоимость:				117710,05	16582
179	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочно единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0651**		**345850,53**	**22515**
		Накладные расходы	%	--		14664,06	955
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	1878
		Сметная стоимость:				389355,76	25347
180	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0374**		**364882,58**	**13661**
		Накладные расходы	%	--		15471,02	579
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	1139
		Сметная стоимость:				410781,89	15380
181	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0280**		**387497,12**	**10834**
		Накладные расходы	%	--		16429,88	459
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	904
		Сметная стоимость:				436241,16	12197
182	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**3,7800**		**279,94**	**1058**
		Итого оплата труда:				277,87	1050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3,94	15
		Накладные расходы	%	--		191,75	725
		Сметная прибыль	%	8		37,74	143
		Сметная стоимость:				509,42	1926
183	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1890		17165,82	3244
		Накладные расходы	%	--		727,83	138
		Сметная прибыль	%	8		1431,49	271
		Сметная стоимость:				19325,14	3652
184	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	3,7800		4273,16	16153
		Итого оплата труда:				1499,50	5668
		Итого эксплуатация машин:				7,10	27
		Итого материалов:				2768,43	10465
		Накладные расходы	%	--		1151,85	4354
		Сметная прибыль	%	8		434,00	1641
		Сметная стоимость:				5859,01	22147
185	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шарнир	шт.	4,0000		280,78	1123
		Накладные расходы	%	--		11,91	48
		Сметная прибыль	%	8		23,41	94
		Сметная стоимость:				316,10	1264
186	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,0000		787,44	1575
		Накладные расходы	%	--		33,39	67
		Сметная прибыль	%	8		65,67	131
		Сметная стоимость:				886,49	1773
187	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		5039,72	10079
		Накладные расходы	%	--		213,68	427
		Сметная прибыль	%	8		420,27	841
		Сметная стоимость:				5673,68	11347
190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,7800		133,65	505
		Итого оплата труда:				34,42	130
		Итого эксплуатация машин:				1,67	6
		Итого материалов:				97,90	370
		Накладные расходы	%	--		25,11	95
		Сметная прибыль	%	8		12,70	48
		Сметная стоимость:				171,47	648
		Двери металлические (ДМ-4) 1шт.(АС-19)					
191	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1192		66279,32	7904
		Итого оплата труда:				62854,23	7495
		Итого эксплуатация машин:				3151,65	376
		Итого материалов:				1450,05	173
		Накладные расходы	%	--		42711,47	5093
		Сметная прибыль	%	8		8719,26	1040
		Сметная стоимость:				117710,05	14036
192	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0424		345850,53	14678
		Накладные расходы	%	--		14664,06	622
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	1224
		Сметная стоимость:				389355,76	16524
193	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0257		364882,58	9386
		Накладные расходы	%	--		15471,02	398
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	783
		Сметная стоимость:				410781,89	10566
194	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0459		387497,12	17786
		Накладные расходы	%	--		16429,88	754
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	1483
		Сметная стоимость:				436241,16	20023

1	2	3	4	5	6	7	8
195	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**2,5200**		**279,94**	**705**
		Итого оплата труда:				277,87	700
		Итого эксплуатация машин:				3,94	10
		Накладные расходы	%	--		191,75	483
		Сметная прибыль	%	8		37,74	95
		Сметная стоимость:				509,42	1284
196	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1260**		**17165,82**	**2163**
		Накладные расходы	%	--		727,83	92
		Сметная прибыль	%	8		1431,49	180
		Сметная стоимость:				19325,14	2435
197	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**2,5200**		**4273,16**	**10768**
		Итого оплата труда:				1499,50	3779
		Итого эксплуатация машин:				7,10	18
		Итого материалов:				2768,43	6976
		Накладные расходы	%	--		1151,85	2903
		Сметная прибыль	%	8		434,00	1094
		Сметная стоимость:				5859,01	14765
198	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шарнир**	**шт.**	**4,0000**		**280,78**	**1123**
		Накладные расходы	%	--		11,91	48
		Сметная прибыль	%	8		23,41	94
		Сметная стоимость:				316,10	1264
199	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1,0000**		**787,44**	**787**
		Накладные расходы	%	--		33,39	33
		Сметная прибыль	%	8		65,67	66
		Сметная стоимость:				886,49	886
200	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		213,68	214
		Сметная прибыль	%	8		420,27	420
		Сметная стоимость:				5673,68	5674
201	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,5200**		**133,65**	**337**
		Итого оплата труда:				34,42	87
		Итого эксплуатация машин:				1,67	4
		Итого материалов:				97,90	247
		Накладные расходы	%	--		25,11	63
		Сметная прибыль	%	8		12,70	32
		Сметная стоимость:				171,47	432
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**262487**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**18665**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3810**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**51440**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27468**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**325741**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44146**
		РАЗДЕЛ 13. ФЕРМА ФМ-1					
226	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**2,6483**		**37308,69**	**98805**
		Итого оплата труда:				22576,09	59789
		Итого эксплуатация машин:				16370,15	43353
		Итого материалов:				2771,07	7339
		Накладные расходы	%	--		15913,68	42145
		Сметная прибыль	%	8		4257,79	11276
		Сметная стоимость:				57480,16	152216

1	2	3	4	5	6	7	8
227	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,6483		9579,18	25369
		Итого оплата труда:				5892,05	15604
		Итого эксплуатация машин:				1961,84	5196
		Итого материалов:				1727,83	4576
		Накладные расходы	%	--		4146,56	10981
		Сметная прибыль	%	8		1098,06	2908
		Сметная стоимость:				14823,79	39258
228	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9425		364882,58	708792
		Накладные расходы	%	--		15471,02	30053
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	59108
		Сметная стоимость:				410781,89	797952
229	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7058		345850,53	244101
		Накладные расходы	%	--		14664,06	10350
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	20356
		Сметная стоимость:				389355,76	274807
230	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,2736		21897,57	71684
		Итого оплата труда:				12648,05	41405
		Итого эксплуатация машин:				7983,97	26136
		Итого материалов:				3044,05	9965
		Накладные расходы	%	--		8957,71	29324
		Сметная прибыль	%	8		2468,42	8081
		Сметная стоимость:				33323,70	109088
231	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,2736		364882,58	1194480
		Накладные расходы	%	--		15471,02	50646
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	99610
		Сметная стоимость:				410781,89	1344736
232	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,6256		49493,66	129949
		Итого оплата труда:				40980,26	107596
		Итого эксплуатация машин:				9184,10	24113
		Итого материалов:				1687,97	4432
		Накладные расходы	%	--		28113,69	73814
		Сметная прибыль	%	8		6208,59	16301
		Сметная стоимость:				83815,93	220064
233	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8568		364882,58	677529
		Накладные расходы	%	--		15471,02	28727
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	56500
		Сметная стоимость:				410781,89	762756
234	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7687		345850,53	265862
		Накладные расходы	%	--		14664,06	11273
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	22171
		Сметная стоимость:				389355,76	299306
235	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3458		21897,57	7572
		Итого оплата труда:				12648,05	4374
		Итого эксплуатация машин:				7983,97	2761
		Итого материалов:				3044,05	1053
		Накладные расходы	%	--		8957,71	3098
		Сметная прибыль	%	8		2468,42	854
		Сметная стоимость:				33323,70	11523
236	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3297		387497,12	127766
		Накладные расходы	%	--		16429,88	5417
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	10653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				436241,16	143837
237	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0161		345850,53	5561
		Накладные расходы	%	--		14664,06	236
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	464
		Сметная стоимость:				389355,76	6261
238	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,9070		9579,18	66164
		Итого оплата труда:				5892,05	40697
		Итого эксплуатация машин:				1961,84	13550
		Итого материалов:				1727,83	11934
		Накладные расходы	%	--		4146,56	28640
		Сметная прибыль	%	8		1098,06	7584
		Сметная стоимость:				14823,79	102389
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				3623633
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				188002
		Сметная прибыль -	Тенге				47004
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				634548
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318
		Сметная заработная плата -	Тенге				269464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4264203
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318
		Сметная заработная плата -	Тенге				269464
		РАЗДЕЛ 24. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-11,21,32,37)					
			ПОТОЛОК				
696	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	701,3640		254,53	178520
		Итого оплата труда:				239,23	167789
		Итого эксплуатация машин:				1,56	1094
		Итого материалов:				14,57	10216
		Накладные расходы	%	--		147,45	103416
		Сметная прибыль	%	8		32,16	22555
		Сметная стоимость:				434,14	304491
697	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	701,3640		606,27	425218
		Итого оплата труда:				403,80	283210
		Итого эксплуатация машин:				20,00	14026
		Итого материалов:				198,90	139502
		Накладные расходы	%	--		256,37	179809
		Сметная прибыль	%	8		69,01	48402
		Сметная стоимость:				931,65	653429
698	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	701,3640		483,78	339302
		Итого оплата труда:				388,55	272517
		Итого эксплуатация машин:				3,15	2206
		Итого материалов:				93,58	65636
		Накладные расходы	%	--		242,47	170058
		Сметная прибыль	%	8		58,10	40749
		Сметная стоимость:				784,34	550109
699	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	701,3640		-126,66	-88832
		Итого оплата труда:				-126,21	-88522
		Итого эксплуатация машин:				-0,86	-601
		Накладные расходы	%	--		-77,47	-54333
		Сметная прибыль	%	8		-16,33	-11453
		Сметная стоимость:				-220,45	-154619
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ				
700	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1120,6050		1033,78	1158461

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				654,73	733695
		Итого эксплуатация машин:				55,63	62339
		Итого материалов:				365,04	409065
		Накладные расходы	%	--		417,84	468231
		Сметная прибыль	%	8		116,13	130135
		Сметная стоимость:				1567,75	1756828
701	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	835,6170		572,43	478332
		Итого оплата труда:				313,61	262061
		Итого эксплуатация машин:				17,11	14300
		Итого материалов:				255,79	213743
		Накладные расходы	%	--		203,42	169980
		Сметная прибыль	%	8		62,07	51865
		Сметная стоимость:				837,92	700177
702	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	592,2090		396,61	234876
		Итого оплата труда:				309,48	183277
		Итого эксплуатация машин:				2,97	1757
		Итого материалов:				85,59	50685
		Накладные расходы	%	--		193,60	114653
		Сметная прибыль	%	8		47,22	27962
		Сметная стоимость:				637,43	377492
703	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	592,2090		-92,09	-54538
		Итого оплата труда:				-91,74	-54331
		Итого эксплуатация машин:				-0,68	-402
		Накладные расходы	%	--		-56,31	-33348
		Сметная прибыль	%	8		-11,87	-7031
		Сметная стоимость:				-160,28	-94917
704	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхностиоблицовки	104,8590		4060,09	425737
		Итого оплата труда:				1625,57	170456
		Итого эксплуатация машин:				13,18	1383
		Итого материалов:				2427,84	254581
		Накладные расходы	%	--		1100,73	115421
		Сметная прибыль	%	8		412,87	43293
		Сметная стоимость:				5573,68	584451
705	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	234,7080		555,38	130352
		Итого оплата труда:				375,42	88113
		Итого эксплуатация машин:				2,11	495
		Итого материалов:				178,86	41980
		Накладные расходы	%	--		238,00	55860
		Сметная прибыль	%	8		63,47	14897
		Сметная стоимость:				856,85	201109
706	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	212,1930		73,67	15632
		Итого оплата труда:				66,45	14099
		Итого эксплуатация машин:				0,50	106
		Итого материалов:				6,97	1479
		Накладные расходы	%	--		41,08	8717
		Сметная прибыль	%	8		9,18	1948
		Сметная стоимость:				123,93	26297
707	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,0500		2255,65	130940
		Итого оплата труда:				1481,54	86003
		Итого эксплуатация машин:				29,22	1696
		Итого материалов:				760,37	44139
		Накладные расходы	%	--		941,95	54680
		Сметная прибыль	%	8		255,81	14850
		Сметная стоимость:				3453,40	200470

1	2	3	4	5	6	7	8
708	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,0500		714,82	41495
		Итого оплата труда:				406,86	23618
		Итого эксплуатация машин:				30,93	1795
		Итого материалов:				302,13	17539
		Накладные расходы	%	--		262,72	15251
		Сметная прибыль	%	8		78,20	4540
		Сметная стоимость:				1055,75	61286
709	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	58,0500		396,61	23023
		Итого оплата труда:				309,48	17965
		Итого эксплуатация машин:				2,97	172
		Итого материалов:				85,59	4968
		Накладные расходы	%	--		193,60	11239
		Сметная прибыль	%	8		47,22	2741
		Сметная стоимость:				637,43	37003
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		В том числе:	Тенге				3438519
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3438519
	Материалы -		Тенге				1253534
	Всего заработная плата -		Тенге				2159952
		Накладные расходы -	Тенге				1379634
		Сметная прибыль -	Тенге				385452
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5203605
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2660
		Сметная заработная плата -	Тенге				2159952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				5203605
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2660
		Сметная заработная плата -	Тенге				2159952

РАЗДЕЛ 25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

		ЦОКОЛЯ					
710	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,1456		2557,95	261283
		Итого оплата труда:				1973,78	201613
		Итого эксплуатация машин:				27,67	2827
		Итого материалов:				576,78	58915
		Накладные расходы	%	--		1235,95	126247
		Сметная прибыль	%	8		303,51	31002
		Сметная стоимость:				4097,41	418533
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=1635м2(АС-8)					
712	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	490,5000		4082,95	2002686
		Итого оплата труда:				2177,75	1068186
		Итого эксплуатация машин:				152,84	74968
		Итого материалов:				1874,07	919232
		Накладные расходы	%	--		1417,12	695099
		Сметная прибыль	%	8		440,01	215823
		Сметная стоимость:				5940,08	2913609
713	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена**	м3	25,2608		23323,08	589158
		Накладные расходы	%	--		988,90	24980
		Сметная прибыль	%	8		1944,96	49131
		Сметная стоимость:				26256,94	663270
714	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	490,5000		2196,40	1077333
		Итого оплата труда:				941,91	462008
		Итого эксплуатация машин:				23,19	11374
		Итого материалов:				1242,25	609313
		Накладные расходы	%	--		631,18	309594
		Сметная прибыль	%	8		226,21	110954

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3053,78	1497881
716	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**490,5000**		**457,89**	**224593**
		Итого оплата труда:				76,61	37578
		Итого эксплуатация машин:				2,02	989
		Итого материалов:				380,19	186484
		Накладные расходы	%	--		63,18	30989
		Сметная прибыль	%	8		41,69	20447
		Сметная стоимость:				562,75	276028
717	11-150201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**176,4120**		**591,01**	**104262**
		Итого оплата труда:				465,88	82187
		Итого эксплуатация машин:				0,74	130
		Итого материалов:				124,40	21945
		Накладные расходы	%	--		291,19	51369
		Сметная прибыль	%	8		70,58	12450
		Сметная стоимость:				952,78	168081
718	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**490,5000**		**527,22**	**258599**
		Итого оплата труда:				331,52	162611
		Итого эксплуатация машин:				1,25	614
		Итого материалов:				195,04	95665
		Накладные расходы	%	--		197,91	97073
		Сметная прибыль	%	8		58,01	28454
		Сметная стоимость:				783,13	384126
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				4517915
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4517915
Материалы -			Тенге				1891565
Всего заработная плата -			Тенге				2014183
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				589158
		Накладные расходы -	Тенге				1335352
		Сметная прибыль -	Тенге				468261
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6321528
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2299
		Сметная заработная плата -	Тенге				2014183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				6321528
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2299
		Сметная заработная плата -	Тенге				2014183
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				11842554
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4319592
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				308062
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				168153
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7214900
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				2471882
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				14314436
Накладные расходы II уровня			Тенге				606932
ИТОГО:			Тенге				14921368
Сметная прибыль			Тенге				1193709
ИТОГО по смете:			Тенге				16115077

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1

на Сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

		Площадка под трансформатор					
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**1,6800**		**1137,41**	**1911**
		Итого оплата труда:				1137,41	1911

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	1129
		НР второго уровня	%	4,24		76,73	129
		Накладные расходы	%	--		748,94	1258
		Сметная прибыль	%	8		150,91	254
		Сметная стоимость:				**2037,26**	**3423**
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,0080**		**594,22**	**599**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**599**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	354
		НР второго уровня	%	4,24		40,09	40
		Накладные расходы	%	--		391,27	394
		Сметная прибыль	%	8		78,84	79
		Сметная стоимость:				**1064,34**	**1073**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2510**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2510**
Всего заработная плата -			Тенге				**2510**
		Накладные расходы -	Тенге				**1653**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1483**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**170**
		Сметная прибыль -	Тенге				**333**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2510**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2510**
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ					
12	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**м3 грунта**	**74,5920**		**92,24**	**6881**
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**6291**
		НР первого уровня	%	59,1		21,48	1602
		НР второго уровня	%	4,24		4,82	360
		Накладные расходы	%	--		26,30	1962
		Сметная прибыль	%	8		9,48	707
		Сметная стоимость:				**128,03**	**9550**
13	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**31,9680**		**1395,92**	**44625**
		Итого оплата труда:				**1395,92**	**44625**
		НР первого уровня	%	59,1		824,99	26373
		НР второго уровня	%	4,24		94,17	3010
		Накладные расходы	%	--		919,15	29383
		Сметная прибыль	%	8		185,21	5921
		Сметная стоимость:				**2500,27**	**79929**
14	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**78,2400**		**594,22**	**46492**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**46492**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	27477
		НР второго уровня	%	4,24		40,09	3136
		Накладные расходы	%	--		391,27	30613
		Сметная прибыль	%	8		78,84	6168
		Сметная стоимость:				**1064,34**	**83274**
15	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**696,0000**		**331,21**	**230523**
		Итого эксплуатация машин:				**280,32**	**195104**
		НР первого уровня	%	42,8		64,19	44678
		НР второго уровня	%	4,24		16,77	11669
		Накладные расходы	%	--		80,96	56346
		Сметная прибыль	%	8		32,97	22950
		Сметная стоимость:				**445,14**	**309819**
16	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**696,0000**		**97,30**	**67718**
		Итого эксплуатация машин:				**80,33**	**55911**
		НР первого уровня	%	42,8		19,41	13512
		НР второго уровня	%	4,24		4,95	3444

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24,36	16957
		Сметная прибыль	%	8		9,73	6774
		Сметная стоимость:				131,39	91448
17	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	576,0000		215,11	123904
		Итого материалов:				25,82	14875
		НР первого уровня	%	42,8		53,60	30874
		НР второго уровня	%	4,24		11,39	6563
		Накладные расходы	%	--		64,99	37436
		Сметная прибыль	%	8		22,41	12907
		Сметная стоимость:				302,51	174248
18	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	171,0000		372,37	63676
		Итого материалов:				23,20	3968
		НР первого уровня	%	42,8		96,00	16416
		НР второго уровня	%	4,24		19,86	3396
		Накладные расходы	%	--		115,86	19812
		Сметная прибыль	%	8		39,06	6679
		Сметная стоимость:				527,30	90167
19	23-060137-0667 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0600		2327893,73	139674
		НР второго уровня	%	4,24		98702,69	5922
		Накладные расходы	%	--		98702,69	5922
		Сметная прибыль	%	8		194127,71	11648
		Сметная стоимость:				2620724,14	157243
20	23-060137-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3600		287048,56	103337
		НР второго уровня	%	4,24		12170,86	4382
		Накладные расходы	%	--		12170,86	4382
		Сметная прибыль	%	8		23937,55	8618
		Сметная стоимость:				323156,97	116337
21	23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2220		531136,34	117912
		НР второго уровня	%	4,24		22520,18	4999
		Накладные расходы	%	--		22520,18	4999
		Сметная прибыль	%	8		44292,52	9833
		Сметная стоимость:				597949,04	132745
22	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,3380		17951,47	6068
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	4179
		НР первого уровня	%	42,8		3539,21	1196
		НР второго уровня	%	4,24		911,20	308
		Накладные расходы	%	--		4450,41	1504
		Сметная прибыль	%	8		1792,15	606
		Сметная стоимость:				24194,03	8178
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	250,0000		33,69	8424
		НР второго уровня	%	4,24		1,43	357
		Накладные расходы	%	--		1,43	357
		Сметная прибыль	%	8		2,81	702
		Сметная стоимость:				37,93	9483
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	88,0000		54,75	4818
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	204
		Накладные расходы	%	--		2,32	204
		Сметная прибыль	%	8		4,57	402
		Сметная стоимость:				61,64	5424
29	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,0000		379,88	11396
		Итого эксплуатация машин:				24,74	742
		Итого материалов:				114,87	3446
		НР первого уровня	%	42,8		105,64	3169
		НР второго уровня	%	4,24		20,59	618
		Накладные расходы	%	--		126,23	3787
		Сметная прибыль	%	8		40,49	1215
		Сметная стоимость:				546,59	16398

1	2	3	4	5	6	7	8
30	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,0000		74,61	2238
		НР второго уровня	%	4,24		3,16	95
		Накладные расходы	%	--		3,16	95
		Сметная прибыль	%	8		6,22	187
		Сметная стоимость:				84,00	2520
31	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1410		100477,11	14167
		Итого материалов:				1402,75	198
		НР первого уровня	%	62,1		61525,18	8675
		НР второго уровня	%	4,24		6868,90	969
		Накладные расходы	%	--		68394,07	9644
		Сметная прибыль	%	8		13509,69	1905
		Сметная стоимость:				182380,88	25716
32	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	141,0000		547,65	77219
		НР второго уровня	%	4,24		23,22	3274
		Накладные расходы	%	--		23,22	3274
		Сметная прибыль	%	8		45,67	6439
		Сметная стоимость:				616,54	86932
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1069072
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				516527
Материалы -			Тенге				22289
Всего заработная плата -			Тенге				256649
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				13242
		Накладные расходы -	Тенге				136404
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				109846
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26558
		Сметная прибыль -	Тенге				52235
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				705166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291
		Сметная заработная плата -	Тенге				256649
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				552545
Материалы -			Тенге				198
Всего заработная плата -			Тенге				107797
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				440380
		Накладные расходы -	Тенге				90274
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				64127
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26147
		Сметная прибыль -	Тенге				51426
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				694245
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				151
		Сметная заработная плата -	Тенге				107797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1399411
		РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ					
37	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1673		104661,77	17513
		Итого материалов:				3390,07	567
		НР первого уровня	%	61,7		38336,94	6415
		НР второго уровня	%	4,24		6063,15	1015
		Накладные расходы	%	--		44400,09	7430
		Сметная прибыль	%	8		11924,95	1995
		Сметная стоимость:				160986,81	26938
38	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,5020		218927,26	109901
		НР второго уровня	%	4,24		9282,52	4660
		Накладные расходы	%	--		9282,52	4660
		Сметная прибыль	%	8		18256,78	9165
		Сметная стоимость:				246466,56	123726

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,7000**		**1395,92**	**3769**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,89	5,103	738,58	3769
		Итого оплата труда:				**1395,92**	**3769**
		НР первого уровня	%	59,1		824,99	2227
		НР второго уровня	%	4,24		94,17	254
		Накладные расходы	%	--		919,15	2482
		Сметная прибыль	%	8		185,21	500
		Сметная стоимость:				**2500,27**	**6751**
42	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,8000**		**594,22**	**1070**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	1,593	671,44	1070
		Итого оплата труда:				**594,22**	**1070**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	632
		НР второго уровня	%	4,24		40,09	72
		Накладные расходы	%	--		391,27	704
		Сметная прибыль	%	8		78,84	142
		Сметная стоимость:				**1064,34**	**1916**
43	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**15,0000**		**331,21**	**4968**
		Итого эксплуатация машин:				**280,32**	**4205**
		НР первого уровня	%	42,8		64,19	963
		НР второго уровня	%	4,24		16,77	251
		Накладные расходы	%	--		80,96	1214
		Сметная прибыль	%	8		32,97	495
		Сметная стоимость:				**445,14**	**6677**
44	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**15,0000**		**215,11**	**3227**
		Итого материалов:				**25,82**	**387**
		НР первого уровня	%	42,8		53,60	804
		НР второго уровня	%	4,24		11,39	171
		Накладные расходы	%	--		64,99	975
		Сметная прибыль	%	8		22,41	336
		Сметная стоимость:				**302,51**	**4538**
47	**23-060612-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0240**		**3934149,29**	**94420**
		НР второго уровня	%	4,24		166807,93	4003
		Накладные расходы	%	--		166807,93	4003
		Сметная прибыль	%	8		328076,58	7874
		Сметная стоимость:				**4429033,80**	**106297**
50	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,0030**		**17951,47**	**54**
		Итого эксплуатация машин:				**12364,63**	**37**
		НР первого уровня	%	42,8		3539,21	11
		НР второго уровня	%	4,24		911,20	3
		Накладные расходы	%	--		4450,41	13
		Сметная прибыль	%	8		1792,15	5
		Сметная стоимость:				**24194,03**	**73**
51	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**3,0000**		**33,69**	**101**
		НР второго уровня	%	4,24		1,43	4
		Накладные расходы	%	--		1,43	4
		Сметная прибыль	%	8		2,81	8
		Сметная стоимость:				**37,93**	**114**
		Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с -1шт					
56	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		4176,73	4177
		НР второго уровня	%	4,24		692,76	693
		Накладные расходы	%	--		4869,49	4869
		Сметная прибыль	%	8		1362,51	1363
		Сметная стоимость:				**18393,90**	**18394**
57	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка**	**шт.**	**2,0000**		**29361,81**	**58724**
		НР второго уровня	%	4,24		1244,94	2490
		Накладные расходы	%	--		1244,94	2490
		Сметная прибыль	%	8		2448,54	4897

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				33055,29	66111
				Стальные конструкции			
61	ПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Траверса ТМ73	шт	1,0000		12635,51	12636
		НР второго уровня	%	4,24		535,75	536
		Накладные расходы	%	--		535,75	536
		Сметная прибыль	%	8		1053,70	1054
		Сметная стоимость:				14224,95	14225
				Изоляторы. Линейная арматура			
70	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,0000		10198,98	40796
		НР второго уровня	%	4,24		432,44	1730
		Накладные расходы	%	--		432,44	1730
		Сметная прибыль	%	8		850,51	3403
		Сметная стоимость:				11481,93	45918
71	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,0000		2780,18	2780
		НР второго уровня	%	4,24		116,61	117
		Накладные расходы	%	--		116,61	117
		Сметная прибыль	%	8		229,34	229
		Сметная стоимость:				3096,13	3096
73	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,0000		14182,11	85093
		НР второго уровня	%	4,24		601,32	3608
		Накладные расходы	%	--		601,32	3608
		Сметная прибыль	%	8		1182,67	7096
		Сметная стоимость:				15966,11	95797
74	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		11931,93	71592
		НР второго уровня	%	4,24		505,91	3035
		Накладные расходы	%	--		505,91	3035
		Сметная прибыль	%	8		995,03	5970
		Сметная стоимость:				13432,87	80597
				РЛНД			
75	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1,0000		9318,27	9318
		Итого материалов:				86,39	86
		НР первого уровня	%	61,7		4702,63	4703
		НР второго уровня	%	4,24		594,49	594
		Накладные расходы	%	--		5297,12	5297
		Сметная прибыль	%	8		1169,23	1169
		Сметная стоимость:				15784,62	15785
76	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,0000		48210,00	48210
		НР второго уровня	%	4,24		2044,10	2044
		Накладные расходы	%	--		2044,10	2044
		Сметная прибыль	%	8		4020,33	4020
		Сметная стоимость:				54274,43	54274
77	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	шт	1,0000		4002,93	4003
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	170
		Накладные расходы	%	--		169,72	170
		Сметная прибыль	%	8		333,81	334
		Сметная стоимость:				4506,46	4506
78	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009		395629,44	348
		НР второго уровня	%	4,24		16774,69	15
		Накладные расходы	%	--		16774,69	15
		Сметная прибыль	%	8		32992,33	29
		Сметная стоимость:				445396,46	392
79	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		736,50	4419
		НР второго уровня	%	4,24		31,23	187
		Накладные расходы	%	--		31,23	187
		Сметная прибыль	%	8		61,42	369
		Сметная стоимость:				829,15	4975
80	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1,0000		10064,60	10065

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		426,74	427
		Накладные расходы	%	--		426,74	427
		Сметная прибыль	%	8		839,31	839
		Сметная стоимость:				**11330,65**	**11331**
81	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-2**	**шт**	**1,0000**		**5256,37**	**5256**
		НР второго уровня	%	4,24		222,87	223
		Накладные расходы	%	--		222,87	223
		Сметная прибыль	%	8		438,34	438
		Сметная стоимость:				**5917,58**	**5918**
82	**Прайс-лист**	**Вал привода РА-3**	**шт**	**3,0000**		**8187,81**	**24563**
		НР второго уровня	%	4,24		347,16	1041
		Накладные расходы	%	--		347,16	1041
		Сметная прибыль	%	8		682,80	2048
		Сметная стоимость:				**9217,77**	**27653**
		Опора ж/б концевая с разъеденителем и переходным пунктом в кабель К10-1.2с -1шт					
96	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		4176,73	4177
		НР второго уровня	%	4,24		692,76	693
		Накладные расходы	%	--		4869,49	4869
		Сметная прибыль	%	8		1362,51	1363
		Сметная стоимость:				**18393,90**	**18394**
97	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**29361,81**	**58724**
		НР второго уровня	%	4,24		1244,94	2490
		Накладные расходы	%	--		1244,94	2490
		Сметная прибыль	%	8		2448,54	4897
		Сметная стоимость:				**33055,29**	**66111**
				Стальные конструкции			
101	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**1,0000**		**12635,51**	**12636**
		НР второго уровня	%	4,24		535,75	536
		Накладные расходы	%	--		535,75	536
		Сметная прибыль	%	8		1053,70	1054
		Сметная стоимость:				**14224,95**	**14225**
104	**ПРАЙС-ЛИСТ Стр.**	**Хомут Х51**	**шт**	**1,0000**		**1389,91**	**1390**
		НР второго уровня	%	4,24		58,93	59
		Накладные расходы	%	--		58,93	59
		Сметная прибыль	%	8		115,91	116
		Сметная стоимость:				**1564,74**	**1565**
106	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление подкоса У52**	**шт**	**1,0000**		**6006,08**	**6006**
		НР второго уровня	%	4,24		254,66	255
		Накладные расходы	%	--		254,66	255
		Сметная прибыль	%	8		500,86	501
		Сметная стоимость:				**6761,59**	**6762**
108	**21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**395629,44**	**119**
		НР второго уровня	%	4,24		16774,69	5
		Накладные расходы	%	--		16774,69	5
		Сметная прибыль	%	8		32992,33	10
		Сметная стоимость:				**445396,46**	**134**
109	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Упор У52**	**шт**	--		**964,51**	--
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -2шт					
124	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2,0000**		**5935,53**	**11871**
		Итого материалов:				**576,06**	**1152**
		НР первого уровня	%	61,7		2032,19	4064
		НР второго уровня	%	4,24		337,83	676
		Накладные расходы	%	--		2370,03	4740
		Сметная прибыль	%	8		664,44	1329
		Сметная стоимость:				**8970,00**	**17940**
125	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**29361,81**	**58724**
		НР второго уровня	%	4,24		1244,94	2490

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1244,94	2490
130	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**9,0000**		**2750,18**	**24752**
		НР второго уровня	%	4,24		116,61	1049
		Накладные расходы	%	--		116,61	1049
		Сметная прибыль	%	8		229,34	2064
		Сметная стоимость:				**3096,13**	**27865**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1062358**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**190910**
	Накладные расходы -		Тенге				**8095**
	Сметная прибыль -		Тенге				**15920**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**214925**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**129893**
	Материалы -		Тенге				**3742**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12512**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**108834**
		Накладные расходы -	Тенге				**11090**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8358**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8738**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11279**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**152262**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12512**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**741555**
	Материалы -		Тенге				**2958**
	Всего заработная плата -		Тенге				**42984**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**673690**
		Накладные расходы -	Тенге				**58956**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**26395**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**32561**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64041**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**864552**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42984**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1231739**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55496**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2133940**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**288316**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**389383**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**134136**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1265332**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**190910**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**207207**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2341147**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**99265**
	ИТОГО:		Тенге				**2440412**
	Сметная прибыль		Тенге				**195233**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2635645**
Наименование объекта -		Галерея					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1					
	на	Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 13. ДВЕРИ					
		Двери металлические (ДМ-5) 1шт.(АС-158)					
118	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1339**		**66279,32**	**8878**
		Итого материалов:				**1450,05**	**194**
		НР первого уровня	%	60,9		38278,23	5127
		НР второго уровня	%	4,24		4433,24	594
		Накладные расходы	%	--		42711,47	5721

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8719,26	1168
		Сметная стоимость:				**117710,05**	**15767**
119	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочно единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0523**		**345850,53**	**18098**
		НР второго уровня	%	4,24		14664,06	767
		Накладные расходы	%	--		14664,06	767
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	1509
		Сметная стоимость:				**389355,76**	**20375**
120	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0280**		**364882,58**	**10211**
		НР второго уровня	%	4,24		15471,02	433
		Накладные расходы	%	--		15471,02	433
		Сметная прибыль	%	8		30428,29	852
		Сметная стоимость:				**410781,89**	**11495**
121	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0485**		**387497,12**	**18774**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,88	796
		Накладные расходы	%	--		16429,88	796
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	1566
		Сметная стоимость:				**436241,16**	**21136**
122	**11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм**	**м2 поверхности**	**3,1500**		**279,94**	**882**
		Итого оплата труда:				**277,87**	**875**
		Итого эксплуатация машин:				**3,94**	**12**
		НР первого уровня	%	62,1		172,56	544
		НР второго уровня	%	4,24		19,19	60
		Накладные расходы	%	--		191,75	604
		Сметная прибыль	%	8		37,74	119
		Сметная стоимость:				**509,42**	**1605**
123	**21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1260**		**17165,82**	**2163**
		НР второго уровня	%	4,24		727,83	92
		Накладные расходы	%	--		727,83	92
		Сметная прибыль	%	8		1431,49	180
		Сметная стоимость:				**19325,14**	**2435**
124	**11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**3,1500**		**4273,16**	**13460**
		Итого материалов:				**2768,43**	**8721**
		НР первого уровня	%	62,1		931,19	2933
		НР второго уровня	%	4,24		220,66	695
		Накладные расходы	%	--		1151,85	3628
		Сметная прибыль	%	8		434,00	1367
		Сметная стоимость:				**5859,01**	**18456**
125	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шарнир**	**шт.**	**4,0000**		**280,78**	**1123**
		НР второго уровня	%	4,24		11,91	48
		Накладные расходы	%	--		11,91	48
		Сметная прибыль	%	8		23,41	94
		Сметная стоимость:				**316,10**	**1264**
126	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1,0000**		**787,44**	**787**
		НР второго уровня	%	4,24		33,39	33
		Накладные расходы	%	--		33,39	33
		Сметная прибыль	%	8		65,67	66
		Сметная стоимость:				**886,49**	**886**
127	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	214
		Накладные расходы	%	--		213,68	214
		Сметная прибыль	%	8		420,27	420
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**5674**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,1500**		**133,65**	**421**
		Итого материалов:				**97,90**	**308**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	59
		НР второго уровня	%	4,24		6,46	20
		Накладные расходы	%	--		25,11	79
		Сметная прибыль	%	8		12,70	40
		Сметная стоимость:				**171,47**	**540**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**79838**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**5721**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5127**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**594**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1168**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**15767**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8419**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**99633**
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-154,157)					
			ПОТОЛОК				
131	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**44,4800**		**254,53**	**11322**
		Итого материалов:				**14,57**	**648**
		НР первого уровня	%	54,8		131,10	5831
		НР второго уровня	%	4,24		16,35	727
		Накладные расходы	%	--		147,45	6559
		Сметная прибыль	%	8		32,16	1430
		Сметная стоимость:				**434,14**	**19311**
132	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,4800**		**606,27**	**26967**
		Итого материалов:				**198,90**	**8847**
		НР первого уровня	%	54,8		221,28	9843
		НР второго уровня	%	4,24		35,09	1561
		Накладные расходы	%	--		256,37	11403
		Сметная прибыль	%	8		69,01	3070
		Сметная стоимость:				**931,65**	**41440**
133	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,4800**		**483,78**	**21518**
		Итого материалов:				**93,58**	**4163**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	9471
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	1314
		Накладные расходы	%	--		242,47	10785
		Сметная прибыль	%	8		58,10	2584
		Сметная стоимость:				**784,34**	**34888**
134	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,4800**		**-126,66**	**-5634**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,86**	**-38**
		НР первого уровня	%	54,8		-69,16	-3076
		НР второго уровня	%	4,24		-8,30	-369
		Накладные расходы	%	--		-77,47	-3446
		Сметная прибыль	%	8		-16,33	-726
		Сметная стоимость:				**-220,45**	**-9806**
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ				
135	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**92,1000**		**1033,78**	**95211**
		Итого материалов:				**365,04**	**33620**
		НР первого уровня	%	54,8		358,79	33045
		НР второго уровня	%	4,24		59,05	5438
		Накладные расходы	%	--		417,84	38483
		Сметная прибыль	%	8		116,13	10696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1567,75	144390
136	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,1000		572,43	52721
		Итого материалов:				255,79	23558
		НР первого уровня	%	54,8		171,86	15828
		НР второго уровня	%	4,24		31,56	2906
		Накладные расходы	%	--		203,42	18735
		Сметная прибыль	%	8		62,07	5716
		Сметная стоимость:				837,92	77172
137	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63,1000		396,61	25026
		Итого материалов:				85,59	5401
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	10701
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	1515
		Накладные расходы	%	--		193,60	12216
		Сметная прибыль	%	8		47,22	2979
		Сметная стоимость:				637,43	40222
138	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	63,1000		-92,09	-5811
		Итого эксплуатация машин:				-0,68	-43
		НР первого уровня	%	54,8		-50,28	-3172
		НР второго уровня	%	4,24		-6,04	-381
		Накладные расходы	%	--		-56,31	-3553
		Сметная прибыль	%	8		-11,87	-749
		Сметная стоимость:				-160,28	-10113
139	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,0000		555,38	27214
		Итого материалов:				178,86	8764
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	10081
		НР второго уровня	%	4,24		32,27	1581
		Накладные расходы	%	--		238,00	11662
		Сметная прибыль	%	8		63,47	3110
		Сметная стоимость:				856,85	41986
140	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63,6800		73,67	4691
		Итого материалов:				6,97	444
		НР первого уровня	%	54,8		36,41	2319
		НР второго уровня	%	4,24		4,67	297
		Накладные расходы	%	--		41,08	2616
		Сметная прибыль	%	8		9,18	585
		Сметная стоимость:				123,93	7892
141	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,2000		2255,65	25263
		Итого материалов:				760,37	8516
		НР первого уровня	%	54,8		811,88	9093
		НР второго уровня	%	4,24		130,06	1457
		Накладные расходы	%	--		941,95	10550
		Сметная прибыль	%	8		255,81	2865
		Сметная стоимость:				3453,40	38678
142	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,2000		714,82	8006
		Итого материалов:				302,13	3384
		НР первого уровня	%	54,8		222,96	2497
		НР второго уровня	%	4,24		39,76	445
		Накладные расходы	%	--		262,72	2942
		Сметная прибыль	%	8		78,20	876
		Сметная стоимость:				1055,75	11824

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,2000**		**396,61**	**4442**
		Итого материалов:				**85,59**	**959**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	1899
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	269
		Накладные расходы	%	--		193,60	2168
		Сметная прибыль	%	8		47,22	529
		Сметная стоимость:				**637,43**	**7139**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**290937**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**290937**
	Материалы -		Тенге				**98303**
	Всего заработная плата -		Тенге				**190438**
		Накладные расходы -	Тенге				**121120**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**104360**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16760**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32965**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**445022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190438**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**445022**
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
		ЦОКОЛЯ					
144	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,0000**		**2557,95**	**71623**
		Итого материалов:				**576,78**	**16150**
		НР первого уровня	%	54,8		1081,63	30286
		НР второго уровня	%	4,24		154,32	4321
		Накладные расходы	%	--		1235,95	34607
		Сметная прибыль	%	8		303,51	8498
		Сметная стоимость:				**4097,41**	**114728**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=122,2м2					
146	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**122,2000**		**4082,95**	**498936**
		Итого материалов:				**1874,07**	**229011**
		НР первого уровня	%	54,8		1193,41	145834
		НР второго уровня	%	4,24		223,72	27338
		Накладные расходы	%	--		1417,12	173173
		Сметная прибыль	%	8		440,01	53769
		Сметная стоимость:				**5940,08**	**725878**
147	**21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена**	**м3**	**6,2933**		**23323,08**	**146779**
		НР второго уровня	%	4,24		988,90	6223
		Накладные расходы	%	--		988,90	6223
		Сметная прибыль	%	8		1944,96	12240
		Сметная стоимость:				**26256,94**	**165243**
148	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**122,2000**		**2196,40**	**268400**
		Итого материалов:				**1242,25**	**151803**
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	63076
		НР второго уровня	%	4,24		115,01	14055
		Накладные расходы	%	--		631,18	77130
		Сметная прибыль	%	8		226,21	27642
		Сметная стоимость:				**3053,78**	**373173**
150	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**122,2000**		**457,89**	**55954**
		Итого материалов:				**380,19**	**46459**
		НР первого уровня	%	54,8		41,98	5130
		НР второго уровня	%	4,24		21,19	2590
		Накладные расходы	%	--		63,18	7720
		Сметная прибыль	%	8		41,69	5094

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				562,75	68768
151	11-150201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	56,1000		591,01	33156
		Итого материалов:				124,40	6979
		НР первого уровня	%	54,8		255,30	14323
		НР второго уровня	%	4,24		35,88	2013
		Накладные расходы	%	--		291,19	16336
		Сметная прибыль	%	8		70,58	3959
		Сметная стоимость:				952,78	53451
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				1074847
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1074847
	Материалы -		Тенге				450402
	Всего заработная плата -		Тенге				471987
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				146779
		Накладные расходы -	Тенге				315189
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				258649
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				56540
		Сметная прибыль -	Тенге				111203
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1501239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				531
		Сметная заработная плата -	Тенге				471987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1501239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				531
		Сметная заработная плата -	Тенге				471987
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦА КР-4(АС-160)					
152	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,7000		652,64	3720
		Итого оплата труда:				652,64	3720
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	2199
		НР второго уровня	%	4,24		44,03	251
		Накладные расходы	%	--		429,74	2449
		Сметная прибыль	%	8		86,59	494
		Сметная стоимость:				1168,97	6663
153	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	2,9800		19091,22	56892
		Итого материалов:				15500,47	46191
		НР первого уровня	%	48,5		1531,41	4564
		НР второго уровня	%	4,24		874,40	2606
		Накладные расходы	%	--		2405,81	7169
		Сметная прибыль	%	8		1719,76	5125
		Сметная стоимость:				23216,79	69186
154	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0367		9979,26	367
		Итого материалов:				29,99	1
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	168
		НР второго уровня	%	4,24		616,86	23
		Накладные расходы	%	--		5186,11	191
		Сметная прибыль	%	8		1213,23	45
		Сметная стоимость:				16378,60	602
155	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0367		210115,68	7720
		НР второго уровня	%	4,24		8908,90	327
		Накладные расходы	%	--		8908,90	327
		Сметная прибыль	%	8		17521,97	644
		Сметная стоимость:				236546,55	8691
156	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0400		16297,51	652
		Итого материалов:				1046,39	42
		НР первого уровня	%	60,9		5812,43	233
		НР второго уровня	%	4,24		937,46	38
		Накладные расходы	%	--		6749,90	270
		Сметная прибыль	%	8		1843,79	74
		Сметная стоимость:				24891,20	996

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0400**		**387497,12**	**15508**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,88	658
		Накладные расходы	%	--		16429,88	658
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	1293
		Сметная стоимость:				**436241,16**	**17458**
158	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /10шт/**	**т**	**0,0100**		**313462,11**	**3135**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	770
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	166
		Накладные расходы	%	--		93550,45	936
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	326
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**4396**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**87993**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**87340**
		Накладные расходы -	Тенге				**270**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**996**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**107992**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15445**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1533614**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**667621**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**34085**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**24374**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**831908**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**379604**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1913218**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**81120**
ИТОГО:			Тенге				**1994339**
Сметная прибыль			Тенге				**159547**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2153886**
Наименование стройки -		**Включаемые работы**					
	Включить	**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1**					
		РАЗДЕЛ 1. Кап.ремонт					
		Полы					
1	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**980,0000**		**80,12**	**78521**
		Итого эксплуатация машин:				**1,84**	**1807**
		НР первого уровня	%	59,1		46,84	45904
		НР второго уровня	%	3,6		4,57	4479
		Накладные расходы	%	--		51,41	50383
		Сметная прибыль	%	8		10,52	10312
		Сметная стоимость:				**142,06**	**139217**
2	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**117,0000**		**596,04**	**69736**
		Итого материалов:				**327,66**	**38337**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	18435
		НР второго уровня	%	3,6		27,13	3174
		Накладные расходы	%	--		184,69	21609
		Сметная прибыль	%	8		62,46	7308
		Сметная стоимость:				**843,18**	**98653**
3	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**117,0000**		**528,19**	**61798**
		Итого материалов:				**490,02**	**57333**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		17,02	1991
		НР второго уровня	%	3,6		19,63	2296
		Накладные расходы	%	--		36,65	4288
		Сметная прибыль	%	8		45,19	5287
		Сметная стоимость:				**610,02**	**71372**
4	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**980,0000**		**3023,61**	**2963140**
		Итого материалов:				**2729,98**	**2675384**
		НР первого уровня	%	60,9		174,53	171042
		НР второго уровня	%	3,6		115,13	112831
		Накладные расходы	%	--		289,67	283873
		Сметная прибыль	%	8		265,06	259761
		Сметная стоимость:				**3578,34**	**3506774**
5	**11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**686,0000**		**291,70**	**200108**
		Итого материалов:				**234,84**	**161099**
		НР первого уровня	%	60,9		33,95	23289
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	8042
		Накладные расходы	%	--		45,67	31331
		Сметная прибыль	%	8		26,99	18515
		Сметная стоимость:				**364,36**	**249954**
6	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**76,0000**		**1231,12**	**93565**
		Итого эксплуатация машин:				**395,73**	**30076**
		НР первого уровня	%	59,1		597,95	45444
		НР второго уровня	%	3,6		65,85	5004
		Накладные расходы	%	--		663,80	50449
		Сметная прибыль	%	8		151,59	11521
		Сметная стоимость:				**2046,51**	**155535**
7	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**76,0000**		**545,32**	**41444**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**1552**
		НР первого уровня	%	59,1		316,61	24062
		НР второго уровня	%	3,6		31,03	2358
		Накладные расходы	%	--		347,64	26420
		Сметная прибыль	%	8		71,44	5429
		Сметная стоимость:				**964,40**	**73294**
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ОТМ +0,000			
8	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАБЕЛОВ СТЕН**	**м2**	**2685,4560**		**122,33**	**328523**
		Итого оплата труда:				**122,33**	**328523**
		НР первого уровня	%	59,1		72,30	194157
		НР второго уровня	%	3,6		7,01	18816
		Накладные расходы	%	--		79,31	212973
		Сметная прибыль	%	8		16,13	43320
		Сметная стоимость:				**217,77**	**584816**
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ОТМ +3,300			
9	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАБЕЛОВ СТЕН**	**м2**	**1842,3811**		**122,33**	**225386**
		Итого оплата труда:				**122,33**	**225386**
		НР первого уровня	%	59,1		72,30	133203
		НР второго уровня	%	3,6		7,01	12909
		Накладные расходы	%	--		79,31	146112
		Сметная прибыль	%	8		16,13	29720
		Сметная стоимость:				**217,77**	**401218**
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ОТМ +6,600			
10	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов=СНЯТИЕ НАБЕЛОВ СТЕН**	**м2**	**1397,2860**		**122,33**	**170936**
		Итого оплата труда:				**122,33**	**170936**
		НР первого уровня	%	59,1		72,30	101023
		НР второго уровня	%	3,6		7,01	9791
		Накладные расходы	%	--		79,31	110813
		Сметная прибыль	%	8		16,13	22540
		Сметная стоимость:				**217,77**	**304289**
11	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**10,2500**		**7758,14**	**79521**
		Итого эксплуатация машин:				**2217,37**	**22728**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		3310,21	33930
		НР второго уровня	%	3,6		398,46	4084
		Накладные расходы	%	--		3708,67	38014
		Сметная прибыль	%	8		917,35	9403
		Сметная стоимость:				**12384,16**	**126938**
12	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**12,6800**		**17026,33**	**215894**
		Итого материалов:				**12368,73**	**156836**
		НР первого уровня	%	50,8		1801,63	22845
		НР второго уровня	%	3,6		677,81	8595
		Накладные расходы	%	--		2479,44	31439
		Сметная прибыль	%	8		1560,46	19787
		Сметная стоимость:				**21066,24**	**267120**
		Полы					
13	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**60,0000**		**671,41**	**40285**
		Итого материалов:				**422,25**	**25335**
		НР первого уровня	%	60,9		149,49	8969
		НР второго уровня	%	3,6		29,55	1773
		Накладные расходы	%	--		179,04	10742
		Сметная прибыль	%	8		68,04	4082
		Сметная стоимость:				**918,48**	**55109**
14	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**4141,99**	**248520**
		Итого материалов:				**3658,28**	**219497**
		НР первого уровня	%	60,9		284,12	17047
		НР второго уровня	%	3,6		159,34	9560
		Накладные расходы	%	--		443,46	26608
		Сметная прибыль	%	8		366,84	22010
		Сметная стоимость:				**4952,29**	**297137**
15	**12-120101-1105 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза**	**м2**	**60,0000**		**429,72**	**25783**
		Итого материалов:				**122,93**	**7376**
		НР первого уровня	%	59,1		180,59	10835
		НР второго уровня	%	3,6		21,97	1318
		Накладные расходы	%	--		202,56	12153
		Сметная прибыль	%	8		50,58	3035
		Сметная стоимость:				**682,86**	**40972**
16	**12-120101-1105 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза**	**м2**	**175,0000**		**429,72**	**75201**
		Итого материалов:				**122,93**	**21513**
		НР первого уровня	%	59,1		180,59	31603
		НР второго уровня	%	3,6		21,97	3845
		Накладные расходы	%	--		202,56	35448
		Сметная прибыль	%	8		50,58	8852
		Сметная стоимость:				**682,86**	**119501**
17	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.21 Кзтр=1,25, Кзм=1,25, Кмр=1,25**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены), применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,25, к времени использования машин - 1,25 и к расходу материалов - 1,25**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1745,0000**		**572,36**	**998763**
		Итого материалов:				**475,24**	**829293**
		НР первого уровня	%	54,8		52,48	91575
		НР второго уровня	%	3,6		22,49	39252
		Накладные расходы	%	--		74,97	130828
		Сметная прибыль	%	8		51,79	90367
		Сметная стоимость:				**699,12**	**1219958**
18	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску = КАРНИЗ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**110,0000**		**443,42**	**48776**
		Итого материалов:				**194,55**	**21401**
		НР первого уровня	%	54,8		136,13	14975
		НР второго уровня	%	3,6		20,86	2295
		Накладные расходы	%	--		157,00	17270
		Сметная прибыль	%	8		48,03	5284
		Сметная стоимость:				**648,45**	**71329**
19	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство=ТОЛЩ. 80ММ**	**м2 покрытия ОТМОСТКА**	**190,0000**		**893,94**	**169849**
		Итого материалов:				**572,91**	**108852**
		НР первого уровня	%	60,9		168,06	31932

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		38,23	7264
		Накладные расходы	%	--		206,29	39196
		Сметная прибыль	%	8		88,02	16724
		Сметная стоимость:				**1188,26**	**225768**
20	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Добавляется позиция: Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**190,0000**		**885,81**	**168304**
		Итого материалов:				**785,01**	**149152**
		НР первого уровня	%	60,9		53,02	10075
		НР второго уровня	%	3,6		33,80	6422
		Накладные расходы	%	--		86,82	16496
		Сметная прибыль	%	8		77,81	14784
		Сметная стоимость:				**1050,44**	**199584**
21	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**45,0000**		**303,68**	**13666**
		Итого материалов:				**1,65**	**74**
		НР первого уровня	%	60,3		171,05	7697
		НР второго уровня	%	3,6		17,09	769
		Накладные расходы	%	--		188,14	8466
		Сметная прибыль	%	8		39,35	1771
		Сметная стоимость:				**531,16**	**23902**
22	**21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**45,0000**		**1267,84**	**57053**
		НР второго уровня	%	3,6		45,64	2054
		Накладные расходы	%	--		45,64	2054
		Сметная прибыль	%	8		105,08	4729
		Сметная стоимость:				**1418,56**	**63835**
23	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**452,0000**		**605,75**	**273799**
		Итого материалов:				**100,94**	**45625**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	124953
		НР второго уровня	%	3,6		31,76	14355
		Накладные расходы	%	--		308,20	139308
		Сметная прибыль	%	8		73,12	33049
		Сметная стоимость:				**987,07**	**446156**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6648571**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6648571**
Материалы -			Тенге				**4517106**
Всего заработная плата -			Тенге				**2003242**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**57053**
		Накладные расходы -	Тенге				**1446273**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1164985**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**281288**
		Сметная прибыль -	Тенге				**647588**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8742432**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2735**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2003242**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8742432**
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1					
24	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2124,0000**		**1257,10**	**2670077**
		Итого материалов:				**1162,20**	**2468522**
		НР первого уровня	%	60,3		28,32	60148
		НР второго уровня	%	3,6		46,27	98288
		Накладные расходы	%	--		74,59	158436
		Сметная прибыль	%	8		106,54	226281
		Сметная стоимость:				**1438,23**	**3054794**
25	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2124,0000**		**290,11**	**616189**
		Итого материалов:				**289,92**	**615793**
		НР первого уровня	%	60,3		0,09	196
		НР второго уровня	%	3,6		10,45	22190
		Накладные расходы	%	--		10,54	22385

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24,05	51086
		Сметная стоимость:				**324,70**	**689661**
26	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**75,0000**		**1421,90**	**106643**
		Итого материалов:				**882,05**	**66154**
		НР первого уровня	%	60,3		317,92	23844
		НР второго уровня	%	3,6		62,63	4698
		Накладные расходы	%	--		380,56	28542
		Сметная прибыль	%	8		144,20	10815
		Сметная стоимость:				**1946,65**	**145999**
27	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**3,2250**		**31779,82**	**102490**
		НР второго уровня	%	3,6		1144,07	3690
		Накладные расходы	%	--		1144,07	3690
		Сметная прибыль	%	8		2633,91	8494
		Сметная стоимость:				**35557,81**	**114674**
28	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	**м**	**180,0000**		**1067,88**	**192218**
		Итого материалов:				**528,02**	**95044**
		НР первого уровня	%	60,3		317,92	57226
		НР второго уровня	%	3,6		49,89	8980
		Накладные расходы	%	--		367,81	66206
		Сметная прибыль	%	8		114,86	20674
		Сметная стоимость:				**1550,54**	**279098**
29	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**2,8800**		**31779,82**	**91526**
		НР второго уровня	%	3,6		1144,07	3295
		Накладные расходы	%	--		1144,07	3295
		Сметная прибыль	%	8		2633,91	7586
		Сметная стоимость:				**35557,81**	**102406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3779142**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3779142**
	Материалы -		Тенге				**3245513**
	Всего заработная плата -		Тенге				**234516**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**194016**
		Накладные расходы -	Тенге				**282553**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**141413**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**141140**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324936**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4386631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234516**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4386631**
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение					
30	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**950,0000**		**632,51**	**600885**
		Итого материалов:				**248,29**	**235879**
		НР первого уровня	%	42,8		158,15	150246
		НР второго уровня	%	3,6		28,46	27041
		Накладные расходы	%	--		186,62	177287
		Сметная прибыль	%	8		65,53	62254
		Сметная стоимость:				**884,66**	**840426**
31	**13-080206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**2000,0000**		**259,92**	**519841**
		Итого материалов:				**62,73**	**125456**
		НР первого уровня	%	42,8		56,49	112984
		НР второго уровня	%	3,6		11,39	22782
		Накладные расходы	%	--		67,88	135766
		Сметная прибыль	%	8		26,22	52449
		Сметная стоимость:				**354,03**	**708055**
32	**23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**589,48**	**18863**
		НР второго уровня	%	3,6		21,22	679

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21,22	679
		Сметная прибыль	%	8		48,86	1563
		Сметная стоимость:				**659,56**	**21106**
33	**23-070204-0860 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53,0000**		**2690,49**	**142596**
		НР второго уровня	%	3,6		96,86	5133
		Накладные расходы	%	--		96,86	5133
		Сметная прибыль	%	8		222,99	11818
		Сметная стоимость:				**3010,34**	**159548**
34	**23-070204-0661 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**2556,62**	**17896**
		НР второго уровня	%	3,6		92,04	644
		Накладные расходы	%	--		92,04	644
		Сметная прибыль	%	8		211,89	1483
		Сметная стоимость:				**2860,55**	**20024**
35	**23-070204-0663 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**2556,62**	**20453**
		НР второго уровня	%	3,6		92,04	736
		Накладные расходы	%	--		92,04	736
		Сметная прибыль	%	8		211,89	1695
		Сметная стоимость:				**2860,55**	**22884**
36	**23-070204-0664 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2556,62**	**2557**
		НР второго уровня	%	3,6		92,04	92
		Накладные расходы	%	--		92,04	92
		Сметная прибыль	%	8		211,89	212
		Сметная стоимость:				**2860,55**	**2861**
37	**Прайслист**	**Светильник S/U 1x36W T8 dliyashkol doski-kronsh IP20 TT-KZ**	**шт**	**45,0000**		**9200,00**	**414000**
		НР второго уровня	%	3,6		331,20	14904
		Накладные расходы	%	--		331,20	14904
		Сметная прибыль	%	8		762,50	34312
		Сметная стоимость:				**10293,70**	**463216**
38	**Прайслист**	**Светильник для спорт зала 2x36W SPORT ELECTRON PUBLIC**	**шт**	**14,0000**		**12000,00**	**168000**
		НР второго уровня	%	3,6		432,00	6048
		Накладные расходы	%	--		432,00	6048
		Сметная прибыль	%	8		994,56	13924
		Сметная стоимость:				**13426,56**	**187972**
39	**Прайслист**	**Светильник LRN 2x36W S/U MODERNA ELECTR(TT-KZ) ELECTRON PUBLIC**	**шт**	**227,0000**		**8650,00**	**1963550**
		НР второго уровня	%	3,6		311,40	70688
		Накладные расходы	%	--		311,40	70688
		Сметная прибыль	%	8		716,91	162739
		Сметная стоимость:				**9678,31**	**2196977**
40	**Прайслист**	**Светильник ЛПО 1x36W ELECTRON(TT-KZ)**	**шт**	**69,0000**		**8550,00**	**589950**
		НР второго уровня	%	3,6		307,80	21238
		Накладные расходы	%	--		307,80	21238
		Сметная прибыль	%	8		708,62	48895
		Сметная стоимость:				**9566,42**	**660083**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4458592**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4256226**
	Материалы -		Тенге				**361335**
	Всего заработная плата -		Тенге				**615024**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3135500**
		Накладные расходы -	Тенге				**425931**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**263230**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**162701**
		Сметная прибыль -	Тенге				**374573**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5056729**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**728**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**615024**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**202365**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**202365**
		Накладные расходы -	Тенге				**7285**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16772**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				226422
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5283152
		РАЗДЕЛ 4.смета 2-2-1.Общестроительные работы.АС					
		ОКНА (АС-36)					
41	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	70,3800		1901,04	133795
		Итого материалов:				1158,26	81519
		НР первого уровня	%	59,8		408,52	28752
		НР второго уровня	%	4,24		97,93	6892
		Накладные расходы	%	--		506,45	35644
		Сметная прибыль	%	8		192,60	13555
		Сметная стоимость:				2600,08	182994
42	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	70,3800		19568,38	1377223
		НР второго уровня	%	4,24		829,70	58394
		Накладные расходы	%	--		829,70	58394
		Сметная прибыль	%	8		1631,85	114849
		Сметная стоимость:				22029,93	1550466
43	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих=ФРАМУГА**	м2	12,0000		2653,77	31845
		Итого материалов:				1477,44	17729
		НР первого уровня	%	59,8		668,86	8026
		НР второго уровня	%	4,24		140,88	1691
		Накладные расходы	%	--		809,74	9717
		Сметная прибыль	%	8		277,08	3325
		Сметная стоимость:				3740,59	44887
44	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	12,0000		11626,66	139520
		НР второго уровня	%	4,24		492,97	5916
		Накладные расходы	%	--		492,97	5916
		Сметная прибыль	%	8		969,57	11635
		Сметная стоимость:				13089,20	157070
45	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	57,0000		758,15	43215
		Итого материалов:				595,71	33956
		НР первого уровня	%	59,8		96,14	5480
		НР второго уровня	%	4,24		36,22	2065
		Накладные расходы	%	--		132,36	7544
		Сметная прибыль	%	8		71,24	4061
		Сметная стоимость:				961,75	54820
46	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	57,0000		1828,44	104221
		НР второго уровня	%	4,24		77,53	4419
		Накладные расходы	%	--		77,53	4419
		Сметная прибыль	%	8		152,48	8691
		Сметная стоимость:				2058,44	117331
47	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	72,0000		59,23	4265
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	181
		Накладные расходы	%	--		2,51	181
		Сметная прибыль	%	8		4,94	356
		Сметная стоимость:				66,68	4801
48	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	11,0500		2481,34	27419
		Итого материалов:				1742,62	19256
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	4565
		НР второго уровня	%	4,24		122,73	1356
		Накладные расходы	%	--		535,86	5921
		Сметная прибыль	%	8		241,38	2667
		Сметная стоимость:				3258,57	36007
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1861502

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1861502
	Материалы -		Тенге				152459
	Всего заработная плата -		Тенге				78760
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1625228
		Накладные расходы -	Тенге				127736
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				46823
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				80913
		Сметная прибыль -	Тенге				159139
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2148377
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103
		Сметная заработная плата -	Тенге				78760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2148377
		РАЗДЕЛ 5. Двери внутренние(АС11,17,31)					
49	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	9,4500		1822,91	17227
		Итого материалов:				761,22	7194
		НР первого уровня	%	59,8		488,49	4616
		НР второго уровня	%	4,24		98,00	926
		Накладные расходы	%	--		586,50	5542
		Сметная прибыль	%	8		192,75	1822
		Сметная стоимость:				2602,16	24590
50	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	9,4500		9197,28	86914
		НР второго уровня	%	4,24		389,96	3685
		Накладные расходы	%	--		389,96	3685
		Сметная прибыль	%	8		766,98	7248
		Сметная стоимость:				10354,22	97847
51	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	16,3800		7993,64	130936
		НР второго уровня	%	4,24		338,93	5552
		Накладные расходы	%	--		338,93	5552
		Сметная прибыль	%	8		666,61	10919
		Сметная стоимость:				8999,18	147407
52	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,5200		7993,64	20144
		НР второго уровня	%	4,24		338,93	854
		Накладные расходы	%	--		338,93	854
		Сметная прибыль	%	8		666,61	1680
		Сметная стоимость:				8999,18	22678
53	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	12,0000		3420,65	41048
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	1740
		Накладные расходы	%	--		145,04	1740
		Сметная прибыль	%	8		285,25	3423
		Сметная стоимость:				3850,94	46211
54	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	7,5600		1174,18	8877
		Итого материалов:				370,62	2802
		НР первого уровня	%	59,8		462,67	3498
		НР второго уровня	%	4,24		69,40	525
		Накладные расходы	%	--		532,07	4022
		Сметная прибыль	%	8		136,50	1032
		Сметная стоимость:				1842,76	13931
55	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	7,5600		9197,28	69531
		НР второго уровня	%	4,24		389,96	2948
		Накладные расходы	%	--		389,96	2948
		Сметная прибыль	%	8		766,98	5798
		Сметная стоимость:				10354,22	78278
56	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	6,7200		9598,43	64501
		НР второго уровня	%	4,24		406,97	2735

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		406,97	2735
		Сметная прибыль	%	8		800,43	5379
		Сметная стоимость:				10805,84	72615
57	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8,0000		3420,65	27365
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	1160
		Накладные расходы	%	--		145,04	1160
		Сметная прибыль	%	8		285,25	2282
		Сметная стоимость:				3850,94	30808
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				466543
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				466543
Материалы -			Тенге				9995
Всего заработная плата -			Тенге				13569
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				440440
		Накладные расходы -	Тенге				28240
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				8114
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20126
		Сметная прибыль -	Тенге				39583
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				534365
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				13569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				534365
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-11,21,32,37)					
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ				
58	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	247,2900		1033,78	255644
		Итого материалов:				365,04	90271
		НР первого уровня	%	54,8		358,79	88726
		НР второго уровня	%	4,24		59,05	14601
		Накладные расходы	%	--		417,84	103327
		Сметная прибыль	%	8		116,13	28718
		Сметная стоимость:				1567,75	387689
59	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	594,9980		572,43	340595
		Итого материалов:				255,79	152195
		НР первого уровня	%	54,8		171,86	102256
		НР второго уровня	%	4,24		31,56	18777
		Накладные расходы	%	--		203,42	121033
		Сметная прибыль	%	8		62,07	36930
		Сметная стоимость:				837,92	498558
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				596239
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				596239
Материалы -			Тенге				242466
Всего заработная плата -			Тенге				348508
		Накладные расходы -	Тенге				224360
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				190982
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				33378
		Сметная прибыль -	Тенге				65648
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				886247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				428
		Сметная заработная плата -	Тенге				348508
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				886247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				428
		Сметная заработная плата -	Тенге				348508
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				17810589
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3108449

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				518663
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				185168
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14183477
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1815548
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				19626137
	Накладные расходы II уровня		Тенге				726830
	ИТОГО:		Тенге				20352967
	Сметная прибыль		Тенге				1628237
	ИТОГО по смете:		Тенге				21981205
Наименование объекта -		Мастерская Общестроительные работы АС					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	2-4-1				
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ(АС-9)					
115	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,6700**		**1822,91**	**10336**
		Итого материалов:				**761,22**	**4316**
		НР первого уровня	%	59,8		488,49	2770
		НР второго уровня	%	4,24		98,00	556
		Накладные расходы	%	--		586,50	3325
		Сметная прибыль	%	8		192,75	1093
		Сметная стоимость:				**2602,16**	**14754**
117	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,6700**		**9197,28**	**52149**
		НР второго уровня	%	4,24		389,96	2211
		Накладные расходы	%	--		389,96	2211
		Сметная прибыль	%	8		766,98	4349
		Сметная стоимость:				**10354,22**	**58708**
118	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**		**3420,65**	**10262**
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	435
		Накладные расходы	%	--		145,04	435
		Сметная прибыль	%	8		285,25	856
		Сметная стоимость:				**3850,94**	**11553**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**72746**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72746**
	Материалы -		Тенге				**4316**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4632**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**62411**
		Накладные расходы -	Тенге				**5972**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2770**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3202**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6297**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**85016**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4632**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**85016**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4632**
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-9)					
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ					
133	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**210,2900**		**997,99**	**209868**
		Итого материалов:				**329,25**	**69238**
		НР первого уровня	%	54,8		358,79	75451
		НР второго уровня	%	4,24		57,53	12098
		Накладные расходы	%	--		416,32	87548
		Сметная прибыль	%	8		113,15	23793

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1527,46	321209
134	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,2900		572,43	120376
		Итого материалов:				255,79	53790
		НР первого уровня	%	54,8		171,86	36140
		НР второго уровня	%	4,24		31,56	6636
		Накладные расходы	%	--		203,42	42777
		Сметная прибыль	%	8		62,07	13052
		Сметная стоимость:				837,92	176205
135	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке на 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	1,3975		793,22	1109
		Итого материалов:				171,17	239
		НР первого уровня	%	54,8		339,19	474
		НР второго уровня	%	4,24		48,01	67
		Накладные расходы	%	--		387,20	541
		Сметная прибыль	%	8		94,43	132
		Сметная стоимость:				1274,86	1782
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				331353
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				331353
Материалы -			Тенге				123268
Всего заработная плата -			Тенге				204498
		Накладные расходы -	Тенге				130866
		Сметная прибыль -	Тенге				36978
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				499196
		Сметная заработная плата -	Тенге				204498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				499196
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				404099
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				114835
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				518934
Накладные расходы II уровня			Тенге				22003
ИТОГО:			Тенге				540937
ИТОГО по смете:			Тенге				584212

	Оборудование					190 910
	Всего прямые затраты					43 470 025
	Итого без ободудовоние					43 279 115
	Временные здания и сооружения 2,9%					1 255 094
	Итого					44 534 209
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					311 739
	Итого в базовых ценах 2017 года					44 845 949
	Итого в с оборудованием базовых ценах 2017 года					45 036 859
	Итого в текущих ценах 2018 года К- 1,0599383					47 736 292
	Итого стоимость в текущем уровне цен					47 736 292
	НДС 12%					5 728 355
	Всего к оплате					53 464 647
	итог с понижающим коэф k=0,9900000029397952					52 930 000

Заказчик:
ТОО «BI GLOBAL»

Ергалиев Б.М.

Подрядчик:
ТОО «KazStroy A & G Company»

Турсунжанов А.Т.