Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ботакара 2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 30.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ

за июль 2020 года
на 6-1-1 Наружные сети водопровода

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм (16 шт.)									
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		96,4	192,44	182,58	18551	17600	0	3721	24055
				м3 грунта		9,87	43,75	951	4218		1782	
2	2	Е11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		138,8	304,81	289,2	42308	40141	0	8486	54858
				м3 грунта		15,62	69,3	2167	9619		4064	
3	6	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		4,56	33185,92	8498,46	151328	38753	69507	58221	226313
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9444,76	3452,05	43068	15741		16764	
4	8	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		12	43704		524448		524448		566404
				шт.							41956	
5	9	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		12	32185		386220		386220		417118
				шт.							30898	
6	10	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		12	32185		386220		386220		417118
				шт.							30898	
7	13	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		36	1479		53244		53244		57504
				шт.							4260	
8	14	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		12	2763		33156		33156		35808
				шт.							2652	
			Итого по разделу: 1. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм (16 шт.)									1595475,46
			Раздел: 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм (65 шт.)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1156,4	192,44	182,58	222540	211130	0	44642	288556
						9,87	43,75	11410	50593		21375	
10	21	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1666	304,81	289,2	507821	481805	0	101858	658453
						15,62	69,3	26016	115454		48774	
11	24	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	170,8	48,53	48,53	8290	8290	0	2096	11217
						0	17,05	0	2911		831	
12	25	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,28	33185,92	8498,46	1403101	359315	644461	539824	2098359
						9444,76	3452,05	399324	145953		155434	
13	26	Е11-060101-0101	Упоры и опоры бетонные. Устройство	м3	1,4	16380,66	1077,74	22933	1509	19802	1759	26667
						1158,3	222,09	1622	311		1975	
14	27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	24704		765824		765824		827090
											61266	
15	28	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	21190		656890		656890		709441
											52551	
16	29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	21190		656890		656890		709441
											52551	
17	30	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	18007		162063		162063		175028
											12965	
18	31	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	22792		501424		501424		541538
											40114	
19	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84	1479		124236		124236		134175
											9939	
20	33	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	2763		85653		85653		92505
											6852	
			Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм (65 шт.)									5117664,19
			Раздел: 4. Водопроводная сеть									
21	59	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5852	192,44	182,58	1126171	1068429	0	225912	1460249
						9,87	43,75	57742	256025		108167	
22	60	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5023,986	304,81	289,2	1531383	1452931	0	307163	1985630
						15,62	69,3	78453	348162		147084	
23	61	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2992,06	318,26	304,06	952246	909756	387	209765	1254972
						14,07	83,3	42102	249239		92961	
24	62	С341-020203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5236,105	103		539319				582464
											43146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	63	Е11-010205-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	349,18	4900,18	0	1711043	0	0	1231951	3178434
						4900,18	0	1711043	0		235440	
26	64	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	140,24	3037,3	153,58	425951	21538	269808	139212	610376
						959,82	42,88	134605	6013		45213	
27	66	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3490,8	16,56	16,56	57822	57822	0	16714	80499
						0	6,65	0	23214		5963	
28	68	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13850,1	18,87	18,87	261413	261413	0	75563	363935
						0	7,58	0	104949		26958	
29	70	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3464,8	190,78	182,25	661009	631457	299	145614	871152
						8,44	49,93	29252	172989		64530	
30	71	С341-020203-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6063,4	196		1188426				1283501
											95074	
31	75	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	788,406	1286		1013890		1013890		1095001
											81111	
32	77	С123-010501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	962,53	5258		5060983		5060983		5465861
											404879	
33	80	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	319	14000		4466000		4466000		4823280
											357280	
34	81	С123-020103-1613	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	60	29545		1772700		1772700		1914516
											141816	
35	82	С123-020103-1616	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	18	46539		837702		837702		904718
											67016	
36	86	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	29	40087		1162523		1162523		1255525
											93002	
37	88	С123-040102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	44	127542		5611848		5611848		6060796
											448948	
38	90	5101-0102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	258718		517436		517436		517436
			Отпускная цена			258718		517436				
			Сметная стоимость оборудования					*517436*				
39	91	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	697		2788		2788		3011
											223	
40	92	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	157	1256		197192		197192		212967
											15775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	93	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		48	5023		241104		241104		260392
				шт.							19288	
42	103	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,3438	18015892,96	640722	6193864	220280	5740702	301802	7015319
				км трубопровода		677376	209331,4	232882	71968		519653	
43	105	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0994	23761207,24	876790,75	2361864	87153	2186272	115396	2675441
				км трубопровода		889728	282922,05	88439	28122		198181	
44	110	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		184	856		157504		157504		170104
				шт.							12600	
45	113	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001		34,34	10237		351539		351539		379662
				м							28123	
46	116	С124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65		0,33	111681		36855		36855		39803
				100 шт.							2948	
			Итого по разделу: 4. Водопроводная сеть									38440574,72
			ИТОГО:					45153715	5869322	34180134	3529699	52536692
								2859076	1605481	517436	3853280	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							517436		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		676250				
			Итого с временными									52695506
			Зимние удорожания			2,07 %		1090797				
			Итого с зимними удорожаниями									53786303
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1075726				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54862029
			Итого в текущем уровне цен (К=1,050)									58148439
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						52333595
		НДС				12 %		6280031				6280031
		Итого с НДС										58613626

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО «ДАНЕКЕР»
_____ Искаков Б.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Ботакара 2030»
_____ Ахшонтаев А.Ж.