Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "СК Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Устройства опор освещения к подъездным дорогам к селу Кенес улица Шермаганбет Ата и к аульному округу Бесарык к улица Ф.Козибаева Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
940640000869 .	080140017041.	13	31.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройства опор освещения к подъездным дорогам к селу Кенес улица Шермаганбет Ата и к аульному округу Бесарык к улица Ф.Козибаева Жанакорганского района Кызылординской области	**33987426,48**	**30345916,50**							**3641509,98**	**33987426,48**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 940640000869
Абдуллаев Э.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, БИН 080140017041
Калдыбаева Б.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Altimus LTD", БИН 070140005115
Ағымжай С.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "СК Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройства опор освещения к подъездным дорогам к селу Кенес улица Шермаганбет Ата и к аульному округу Бесарык к улица Ф.Козибаева Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1,2-2 Освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2023 (месяц, год) на 2-1,2-2 Освещение улиц Шермаганбет ата, Ф.Козибаева**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Освещение улицы Шермаганбет ата												
РАЗДЕЛ 1. Освещение												
1	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 73%, СП - 8%*	**шкаф**	**1**		**25740.18**	**6447.20**	**25740.18**	**6447.20**	**2080.98**	**14244.48**	**43183.43**
						17212.00	**2572.00**	**17212.00**	**2572.00**		**3198.77**	
2	**51-080401-0117 5108-0401-0117 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления ЯуО-9602-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012**				**94232.00**	**–**	**94232.00**	**–**		**–**	

			шт.	1	–	–	–	–	94232.00	–	94232.00
3	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7247.54 4203.00	188.50 64.30	7247.54 4203.00	188.50 64.30	2856.04	3072.46 825.60	11145.60
4	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	1	20453.00 –	– –	20453.00 –	– –	20453.00	– 1636.24	22089.24
5	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	724.32 687.50	– –	724.32 687.50	– –	36.82	515.63 99.20	1339.14
6	С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Светореле ФБ-6М *СП - 8%*	шт.	1	23480.00 –	– –	23480.00 –	– –	23480.00	– 1878.40	25358.40
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1302.46 1196.25	80.59 32.15	1302.46 1196.25	80.59 32.15	25.62	884.45 174.95	2361.86
8	С123-070501-0323 2307-0501-0323 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно- реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1	15259.00 –	– –	15259.00 –	– –	15259.00	– 1220.72	16479.72
		Прокладка кабелей									
9	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м кабеля	1550	481.58 79.44	402.14 160.43	746449.00 123132.00	623317.00 248666.50	–	267694.92 81131.51	1095275.43
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1550	323.83 132.40	146.15 45.78	501936.50 205220.00	226532.50 70959.00	70184.00	198848.88 56062.83	756848.21
11	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	140	374.17 158.88	168.26 53.68	52383.80 22243.20	23556.40 7515.20	6584.20	21426.05 5904.79	79714.64
12	С123-060131-0403 2306-0131-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4x6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1.25	153522.00 –	– –	191902.50 –	– –	191902.50	– 15352.20	207254.70

13	С123-060131-0402 2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.24	119062.00	–	28574.88	–	28574.88	–	30860.87
		СП - 8%			–	–	–	–		2285.99	
14	С123-060131-0401 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0.2	83978.00	–	16795.60	–	16795.60	–	18139.25
					–	–	–	–		1343.65	
15	Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение наконечник медные НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	225.08	–	900.32	–	–	648.23	1672.43
					225.08	–	900.32	–		123.88	
16	С123-061702-0702 2306-1702-0702 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кольцевые маркиА1А-10-1 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0.04	398.00	–	15.92	–	15.92	–	17.19
					–	–	–	–		1.27	
17	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	1.55	146397.92	–	226916.78	–	2625.58	170461.31	429168.34
					144704.00	–	224291.20	–		31790.25	
18	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм СП - 8%	м	1550	350.00	–	542500.00	–	542500.00	–	585900.00
					–	–	–	–		43400.00	

19	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	542.5	218.88	218.88	118742.40	118742.40	--	32810.40	163677.02
					--	84.00	--	45570.00		12124.22	
20	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	310	34.93	34.93	10828.30	10828.30	--	2845.80	14768.03
		НР - 72%, СП - 8%			--	12.75	--	3952.50		1093.93	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную мягким песком. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	232.5	860.22	--	200001.15	--	--	144000.83	371522.14
					860.22	--	200001.15	--		27520.16	
	Установка опоры и светильников										
22	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м. Одна опора, применен коэффициент к затратам труда - 1,5 *НР - 80%, СП - 6%*	опора	38	10657.58	6169.22	404988.04	234430.36	--	218250.11	673097.20
					4488.36	2690.92	170557.68	102254.96		49859.05	
23	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора граненная ,горяч цинкованная 9м,Ду4 мм с кронштейном *СП - 8%*	шт	38	113839.29	--	4325893.00	--	4325893.00	--	4671964.46
					--	--	--	--		346071.44	
24	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	11.4	140.00	--	1596.00	--	1596.00	--	1723.68
					--	--	--	--		127.68	
25	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	9.5	4842.92	300.98	46007.74	2859.31	37981.57	5760.74	55909.96
					543.88	101.22	5166.86	961.59		4141.48	

26	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство бетон В15,F50,W6 *НР - 80%; СП - 8%*	м3	7.22	23533.36	22.80	169910.86	164.62	143267.03	21183.36	206381.76
					3667.48	--	26479.21	--		15287.54	
27	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0.76456	276786.20	2118.14	211619.66	1619.45	179201.67	28515.86	259346.36
					40282.70	703.11	30798.54	537.57		19210.84	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	91.2	870.31	19.70	79372.27	1796.64	52363.39	23672.15	111287.97
					276.45	2.65	25212.24	241.68		8243.55	
29	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	38	1890.26	163.32	71829.88	6206.16	721.24	54336.96	136260.19
					1707.96	79.44	64902.48	3018.72		10093.35	
30	С123-070103-1057 2307-0103-1057 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	38	49064.00	--	1864432.00	–	1864432.00	–	2013586.56
					–	–	–	–		149154.56	
ИТОГО ПО УЛИЦЕ ШЕРМАГАНБЕТ АТА			Тенге				10002035.12	1256769.43	7528830.06	1209172.61	12100565.79
							1122203.63	486346.17	94232.00	889358.06	

Освещение улицы Ф.Козибаева

РАЗДЕЛ 1. Освещение

1	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	шкаф	1	25740.18 17212.00	6447.20 2572.00	25740.18 17212.00	6447.20 2572.00	2080.98	14244.48 3198.77	43183.43
2	51-080401-0117 5108-0401-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯуО-9602-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	94232.00 –	– –	94232.00 –	– –	94232.00	– –	94232.00
3	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7247.54 4203.00	188.50 64.30	7247.54 4203.00	188.50 64.30	2856.04	3072.46 825.60	11145.60
4	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	1	20453.00 –	– –	20453.00 –	– –	20453.00	– 1636.24	22089.24
5	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	724.32 687.50	– –	724.32 687.50	– –	36.82	515.63 99.20	1339.14
6	С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Светореле ФБ-6М *СП - 8%*	шт.	1	23480.00 –	– –	23480.00 –	– –	23480.00	– 1878.40	25358.40
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1302.46 1196.25	80.59 32.15	1302.46 1196.25	80.59 32.15	25.62	884.45 174.95	2361.86
8	С123-070501-0323 2307-0501-0323 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно- реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1	15259.00 –	– –	15259.00 –	– –	15259.00	– 1220.72	16479.72

Прокладка кабелей

9	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	1370	481.58	402.14	659764.60	550931.80	–	236607.77	968082.16
					79.44	160.43	108832.80	219789.10		71709.79	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	1365	279.85	146.15	381995.25	199494.75	1774.50	175115.30	601679.40
					132.40	45.78	180726.00	62489.70		44568.84	
11	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	45	374.17	168.26	16837.65	7571.70	2116.35	6886.94	25622.56
					158.88	53.68	7149.60	2415.60		1897.97	
12	С123-060131-0403 2306-0131-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1.05	153522.00	–	161198.10	–	161198.10	–	174093.95
					–	–	–	–		12895.85	
13	С123-060131-0402 2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0.16	119062.00	–	19049.92	–	19049.92	–	20573.91
					–	–	–	–		1523.99	
14	С123-060131-0401 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0.2	83978.00	–	16795.60	–	16795.60	–	18139.25
					–	–	–	–		1343.65	
15	Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение наконечник медные *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	4	225.08	–	900.32	–	–	648.23	1672.43
					225.08	–	900.32	–		123.88	
16	С123-061702-0702 2306-1702-0702 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кольцевые маркиА1А-10-1 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0.04	398.00	–	15.92	–	15.92	–	17.19
					–	–	–	–		1.27	
17	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%, СП - 8%*	канало-километр трубопровода	1.365	146397.92	–	199833.16	–	2312.20	150115.93	377945.02
					144704.00	–	197520.96	–		27995.93	

18	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	1365	350.00	–	477750.00	–	477750.00	–	515970.00
					–	–	–	–		38220.00	
19	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	479.5	218.88	218.88	104952.96	104952.96	–	29000.16	144669.37
					–	84.00	–	40278.00		10716.25	
20	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	274	34.93	34.93	9570.82	9570.82	–	2515.32	13053.03
					–	12.75	–	3493.50		966.89	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную мягким песком. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	205.5	860.22	–	176775.21	–	–	127278.15	328377.63
					860.22	–	176775.21	–		24324.27	
22	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	205.5	2651.00	–	544780.50	–	544780.50	–	588362.94
					–	–	–	–		43582.44	
		Установка опоры и светильников									
23	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м. Одна опора, применен коэффициент к затратам труда - 1,5 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	34	10657.58	6169.22	362357.72	209753.48	–	195276.42	602244.87
					4488.36	2690.92	152604.24	91491.28		44610.73	
24	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора граненная ,горяч цинкованная 9м,Ду4 мм с кронштейном *СП - 8%*	шт	34	113839.29	–	3870535.86	–	3870535.86	–	4180178.73
					–	–	–	–		309642.87	
25	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	10.2	140.00	–	1428.00	–	1428.00	–	1542.24
					–	–	–	–		114.24	
26	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	м2 покрытия	8.5	4842.92	300.98	41164.82	2558.33	33983.51	5154.35	50024.70

					543.88	101.22	4622.98	860.37		3705.53	
27	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство бетон В15,F50,W6 *НР - 80%, СП - 8%*	м3	6.46	23533.36	22.80	152025.51	147.29	128186.30	18953.54	184657.37
					3667.48	–	23691.92	–		13678.32	
28	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%, СП - 8%*	т	0.68408	276786.20	2118.14	189343.90	1448.97	160338.34	25514.19	232046.74
					40282.70	703.11	27556.59	480.98		17188.65	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81.6	870.31	19.70	71017.30	1607.52	46851.46	21180.34	99573.45
30	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%, СП - 8%*	светильник	34	1890.26	163.32	64268.84	5552.88	645.32	48617.28	121917.01
					1707.96	79.44	58070.64	2700.96		9030.89	
31	С123-070103-1057 2307-0103-1057 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	34	49064.00	–	1668176.00	–	1668176.00	–	1801630.08
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		–	–	–	–		133454.08	
							9378976.46	1100306.79	7200129.34	1061580.93	11268263.42
							984308.33	426884.18	94232.00	827706.03	
	РАЗДЕЛ 2. Наружные электрические сети 10 кВ										
32	Ц13-080101-1501 1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования *НР - 75%, СП - 8%*	комплект (3 фазы)	6	30926.96	3566.38	185561.76	21398.28	76779.48	70682.46	276743.76
					14564.00	1797.68	87384.00	10786.08		20499.54	

33	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1- 2012	шт.	6	10623.00	–	63738.00	–		–	63738.00
					–	–	–	–	63738.00	–	
34	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0.04	115927.16	58078.37	4637.09	2323.13	111.48	2403.44	7603.77
					55062.00	20045.36	2202.48	801.81		563.24	
35	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0.02328	1023646.00	–	23830.48	–	23830.48	–	25736.92
					–	–	–	–		1906.44	
36	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1136.39	80.59	1136.39	80.59	711.56	271.00	1519.98
					344.24	32.15	344.24	32.15		112.59	
37	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	1	8936.00	–	8936.00	–	8936.00	–	9650.88
					–	–	–	–		714.88	
38	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3649.32	635.90	7298.64	1271.80	730.84	4154.72	12369.63
					2648.00	237.22	5296.00	474.44		916.27	
39	51-080301-1102 5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	89495.00	–	178990.00	–		–	178990.00
					–	–	–	–	178990.00	–	
		Концевая опора К10-1(анкерная А10-1) (2шт)									
40	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14715.84	7159.20	29431.68	14318.40	1335.36	16710.66	49833.72
					6888.96	3555.20	13777.92	7110.40		3691.39	
41	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	4	37326.00	–	149304.00	–	149304.00	–	161248.32
					–	–	–	–		11944.32	
42	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	3666.00	–	14664.00	–	14664.00	–	15837.12
					–	–	–	–		1173.12	

43	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	24513.00 –	– –	49026.00 –	– –	49026.00	– 3922.08	52948.08
44	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	3089.00 –	– –	12356.00 –	– –	12356.00	– 988.48	13344.48
45	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	1786.00 –	– –	3572.00 –	– –	3572.00	– 285.76	3857.76
46	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	2187.00 –	– –	4374.00 –	– –	4374.00	– 349.92	4723.92
47	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	8305.00 –	– –	16610.00 –	– –	16610.00	– 1328.80	17938.80
48	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	7001.00 –	– –	28004.00 –	– –	28004.00	– 2240.32	30244.32
49	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(2 м) СП - 8%	шт.	2	1786.00 –	– –	3572.00 –	– –	3572.00	– 285.76	3857.76
50	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	2	1829.00 –	– –	3658.00 –	– –	3658.00	– 292.64	3950.64
51	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	2	47.00 –	– –	94.00 –	– –	94.00	– 7.52	101.52
52	С124-040207-1302 2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	100 шт.	0.04	1785.00 –	– –	71.40 –	– –	71.40	– 5.71	77.11
53	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	4	180.00 –	– –	720.00 –	– –	720.00	– 57.60	777.60
54	С124-040207-5931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ									

	2404-0207-5931 РСНБ РК 2015	23118-2012	шт.	12	9811.00	–	117732.00	–	117732.00	–	127150.56
		СП - 8%			–	–	–	–		9418.56	
55	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2862.00	–	5724.00	–	5724.00	–	6181.92
		СП - 8%			–	–	–	–		457.92	
56	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	531.00	–	1062.00	–	1062.00	–	1146.96
		СП - 8%			–	–	–	–		84.96	
57	С124-040106-0301 2404-0106-0301 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-АН ГОСТ 28856-90	шт.	4	4974.00	–	19896.00	–	19896.00	–	21487.68
		СП - 8%			–	–	–	–		1591.68	
58	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1301.00	–	2602.00	–	2602.00	–	2810.16
		СП - 8%			–	–	–	–		208.16	
	Промежуточная опора УОП (1шт)										
59	С124-040207-1938 2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10540.00	–	10540.00	–	10540.00	–	11383.20
		СП - 8%			–	–	–	–		843.20	
60	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2187.00	–	2187.00	–	2187.00	–	2361.96
		СП - 8%			–	–	–	–		174.96	
61	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(0,6 м)	шт.	1	1786.00	–	1786.00	–	1786.00	–	1928.88
		СП - 8%			–	–	–	–		142.88	
62	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 ГОСТ 1232-93	шт.	3	1829.00	–	5487.00	–	5487.00	–	5925.96
		СП - 8%			–	–	–	–		438.96	
63	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47.00	–	141.00	–	141.00	–	152.28
		СП - 8%			–	–	–	–		11.28	
64	С124-040207-1302 2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.02	1785.00	–	35.70	–	35.70	–	38.56
		СП - 8%			–	–	–	–		2.86	
65	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180.00	–	1080.00	–	1080.00	–	1166.40
		СП - 8%			–	–	–	–		86.40	
	Заземление										

66	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2414.32 897.40	107.14 25.72	4828.64 1794.80	214.28 51.44	2819.56	1329.29 492.63	6650.57
67	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	18	627.59 179.48	22.99 7.07	11296.62 3230.64	413.82 127.26	7652.16	2417.69 1097.14	14811.45
68	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3280.07 897.40	155.50 45.01	19680.42 5384.40	933.00 270.06	13363.02	4071.21 1900.13	25651.76
	Монтаж оборудование										18279.82
69	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 86%; СП - 8%	подстанция	1	11499.90 3456.00	6684.90 3326.32	11499.90 3456.00	6684.90 3326.32	1359.00	5425.86 1354.06	55851.74
70	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 86%; СП - 8%	подстанция	1	36085.85 16322.90	9099.34 3213.01	36085.85 16322.90	9099.34 3213.01	10663.61	15628.73 4137.17	
71	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный			1039559.00	--	1039559.00	--		--	

			шт.	1	--	--	--	--	1039559.00	--	1039559.00
72	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0.543	39421.00 --	-- --	21405.60 --	-- --	21405.60	-- 1712.45	23118.05
73	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644.00 --	-- --	410644.00 --	-- --	 410644.00	-- --	410644.00
74	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1302.46 1196.25	80.59 32.15	1302.46 1196.25	80.59 32.15	25.62	884.45 174.95	2361.86
75	С123-070501-0612 2307-0501-0612 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	1	45898.00 --	-- --	45898.00 --	-- --	45898.00	-- 3671.84	49569.84
76	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	52924.36 43692.00	8097.02 2891.48	52924.36 43692.00	8097.02 2891.48	1135.34	33540.11 6917.16	93381.62
77	С123-070506-0141 2307-0506-0141 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки *СП - 8%*	шт.	1	444637.00 --	-- --	444637.00 --	-- --	444637.00	-- 35570.96	480207.96
78	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1	1302.46	80.59	1302.46	80.59	25.62	884.45	2361.86

		3. Оборудование			1196.25	32.15	1196.25	32.15		174.95	
79	С123-070501-0301 2307-0501-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно- реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СП - 8%	шт.	1	19029.00 --	-- --	19029.00 --	-- --	19029.00	-- 1522.32	20551.32
80	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	комплект (3 фазы)	6	41021.70 21184.00	10056.94 3761.40	246130.20 127104.00	60341.64 22568.40	58684.56	107764.13 28311.55	382205.87
81	С123-070503-0803 2307-0503-0803 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015 СП - 8%	шт.	3	2200.00 --	-- --	6600.00 --	-- --	6600.00	-- 528.00	7128.00
82	С123-070503-0801 2307-0503-0801 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ТОЛ-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015 СП - 8%	шт.	3	2200.00 --	-- --	6600.00 --	-- --	6600.00	-- 528.00	7128.00
83	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	52924.36 43692.00	8097.02 2891.48	52924.36 43692.00	8097.02 2891.48	1435.34	33540.11 6917.16	93381.62
84	С123-070506-0129 2307-0506-0129 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных СП - 8%	шт.	1	120492.00 --	-- --	120492.00 --	-- --	120492.00	-- 9639.36	130131.36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3510698.00 356073.88	133434.40 54608.63	1328258.73 1692931.00	299708.28 169398.02	3979804.31
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ									1881395.00		27348633.52
		Временные здания и сооружения 2,4%									611213.72
			Итого с ВЗиС								**27959847.24**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,74%									453765.07
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время									**28413612.31**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1476672.00**
		Итого									**29890284.31**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									530644.35
		Итого с непридвиденными работами									**30420928.66**
		в текущих ценах на 2023 год к=1,050036									**31943070.25**
		с понижающим коэффицентом к=0,94999999256									**30345916.50**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**3641509.98**
		ИТОГО									**33987426.48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Курылыс" БИН 080140017041

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Калдыбаева Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр" БИН 940640000869

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Абдуллаев Ә.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Altimus LTD" БИН 070140005115

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Ағымжай С.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГорСервисПроект" БИН 170340006092

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Жусупов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №