Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Al-Sultan Company"
Наименование объекта : Установка уличных освещений по улице Сыргак Батыр в сельском округе Машбек Налибаев,Жанакорганского района
Договор : №4 от 03.04.2023 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за май месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			4	03.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка уличных освещений по улице Сыргак Батыр в сельском округе Машбек Налибаев,Жанакорганского района	1598971	1427653	-	-	-	-	-	-	171318	1598971
Итого:	1598971	1427653	-	-	-	-	-	-	171318	1598971

Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"

Директор _____ **Калмбаева Б.Т.**

Субподрядчик: ТОО "Al-Sultan Company"

Директор _____ **Алматова Е.А.**

Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Al-Sultan Company"
Наименование объекта : Установка уличных освещений по улице Сыргак Батыр в сельском округе Машбек Налибаев,Жанакорганского района
Договор субподряда : №4 от 03.04.2023 г.

Акт №1 за май месяц 2023 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2022.5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опора наружного освещения Н-9м-16шт										
6	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**										
		НР - 80%; СП - 8%	опора	4		12348,76	6430,90	49395	25724	652	27117	82633
						5754,76	2719,25	23019	10877		6121	
7	212-101-0702 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**										
		СП - 8%	м3	2,6		40503,00	--	105308	--	105308	--	113732
						--	--	--	--		8425	
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1264		918439,54	1908,98	116091	241	102952	11831	138155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				102040,56	812,07	12898	103		10234	
8.1	222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	1	0,3264	814490,00				265850		
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	30		1184,12	27,97	35524	839	22698	11254	50520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				399,54	3,83	11986	115		3742	
9.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	153,6	295,00				45312		
10	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники с лампами накаливания. Установка**										
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	6		2752,29	254,15	16514	1525	176	12401	31228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2468,75	114,83	14813	689		2313	
10.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,01	0,16	2476,00				396		
11	247-103-0602 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67**										
		СП - 8%	шт.	4		82703,00	--	330812	--	330812	--	357277
						--	--	--	--		26465	
12	247-306-0106 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б**										
		СП - 8%	шт.	4		104563,00	--	418252	--	418252	--	451712
						--	--	--	--		33460	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4		11173,00	--	44692	--	44692	--	48267
		СП - 8%				--	--	--	--		3575	
14	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1		105369,00	--	10537	--	10537	--	11380
		СП - 8%				--	--	--	--		843	
15	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1		52461,75	21921,94	5246	2192	171	2986	8891
		НР - 80%; СП - 8%				28829,30	8497,09	2883	850		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	1,26	558,00				703		
15.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00024	717966,00				172		
16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,1		450441,00	--	45044	--	45044	--	48648
		СП - 8%				--	--	--	--		3604	
		Кабельные сети 0,4кВ										
		Земляные работы										
17	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1,2		223,82	223,82	269	269	0	59	354
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,39	0	82		26	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5		1242,92	--	621	0	0	497	1208
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	621	0		89	
19	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2		809,62	410,62	1619	821	122	786	2598
		НР - 72%; СП - 8%				338,10	153,25	676	307		192	
20	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2		7,51	0,83	15	2	0	10	27
		НР - 72%; СП - 8%				6,68	0,38	13	1		2	
21	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	2		66,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
22	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2		184,33	14,70	369	29	6	267	687
		НР - 72%; СП - 8%				166,46	0,46	333	1		51	
23	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2		431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
24	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,01		954893,00	--	9549	--	9549	--	10313
		СП - 8%				--	--	--	--		764	
		Установка опоры с одним светильником										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1358703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				230125				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					132878			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					54684			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4284013		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						89454		
		- Накладные расходы	тенге							232892	
		- Сметная прибыль	тенге							390394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							1358703		
		Временные здания и сооружения 2.4%							32609		
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями							1391312		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%							8348		
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							1399660		
		Итого							1399660		
		Непредвиденные работы и затраты-2%							27993		
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами							1427653		
		Налог на добавленную стоимость - 12 %							171318		
		ИТОГО по акту							1598971		

Генподрядчик: ТОО "СК Орда-Құрылыс"

Директор _____ Калыбаева Б.Т.

Субподрядчик: ТОО "Al-Sultan Company"

Директор _____ Алматова Е.А.