Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажные работы на Газоснабжение по ул. Жаңа құрылыс-1 в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№55/ПД	22.08.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**21 726 853**	**19 398 976**							**2 327 877**	**21 726 853**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

48

Форма

Заказчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение по ул.Жана курылыс-1 в селе Караукельды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение по ул.Жана курылыс-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55/ПД от 15.09.22г.

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2022 года

на Наружный газопровод

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									
			1.1 Прокладка газопровода									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7695,59	205,31	194,48	1579966	1496600	–	325983	2058425
						10,83	48	83366	369388	–	152476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	248,418	1672,44	–	415464	–	–	299134	771766
						1672,44	–	415464	–	–	57168	
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	336,6	206,21	196,84	69409	66257	32	15522	91725
						9,27	54,78	3120	18438	–	6794	
4	4	4102-0101-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 5 км	т	538,56	183		98556		–	–	106440
						–		–		–	7884	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7695,59	35,22	35,22	271056	271056	–	71722	370200
						–	12,94	–	99614	–	27422	
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	248,418	872,86	–	216833	–	–	156120	402789
						872,86	–	216833	–	–	29836	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7695,59	161,41	76,31	1242166	587241	–	667026	2061927
						85,1	35,28	654925	271500	–	152735	
8	8	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: неразъемные соединения. Установка НР = 99 %	шт.	1	1435	924	1435	924	–	758	2368
						511	255	511	255	–	175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	336,6	3109,64	159,49	1046704	53686	638699	366451	1526207
						1052,64	47,04	354319	15834	–	113052	
10	11	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,572	553990,28	193713,06	1424863	498230	1994	1061574	2685352
						359501,94	57409,8	924639	147658	–	198915	
11	13	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,139	460273,92	149695,35	524252	170503	113	399735	997906
						310479,37	44018,44	353636	50137	–	73919	
12	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,741	354348,18	105928,48	262572	78493	74	204727	504683
						248319,84	30755,74	184005	22790	–	37384	
13	17	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	4,736	28433,7	19475,08	134662	92234	–	38608	187132
						8958,61	4405,19	42428	20863	–	13862	
14	19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	4452	348,88	155,35	1553202	691610	203408	630814	2358737
						147,84	48,95	658184	217947	–	174721	
15	21	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	2	2116	1361,5	4232	2723	–	2237	6987
						754,5	375,5	1509	751	–	518	
16	23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1435,73	924,45	15793	10169	–	8345	26069
						511,27	255	5624	2805	–	1931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	30	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра L=10м НР = 99 % К=6,000;	км трубопровода	0,06	915783,33	357683,33	54947	21461	–	39505	102008
						558100	106966,67	33486	6418	–	7556	
18	32	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра L=11м НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,022	915818,18	357727,27	20148	7870	–	14485	37404
						558090,91	106954,55	12278	2353	–	2771	
19	34	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра L=11м НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,024	915791,67	357666,67	21979	8584	–	15802	40803
						558125	106958,33	13395	2567	–	3022	
20	36	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра L=13м НР = 99 %	км трубопровода	0,013	915769,23	357692,31	11905	4650	–	8560	22102
						558076,92	107000	7255	1391	–	1637	
21	38	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра L=17м НР = 99 %	км трубопровода	0,017	915823,53	357705,88	15569	6081	–	11193	28903
						558117,65	106941,18	9488	1818	–	2141	
22	40	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра L=10м НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,03	629733,33	244333,33	18892	7330	23	13605	35097
						384633,33	73433,33	11539	2203	–	2600	
23	42	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра L=11м НР = 99 %	км трубопровода	0,011	629727,27	244272,73	6927	2687	9	4988	12868
						384636,36	73363,64	4231	807	–	953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	44	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра L=12м НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,024	629750	244333,33	15114	5864	19	10884	28078
						384625	73458,33	9231	1763	–	2080	
25	46	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра L=13м НР = 99 %	км трубопровода	0,013	629692,31	244307,69	8186	3176	10	5895	15207
						384615,38	73461,54	5000	955	–	1126	
26	48	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра L=10м НР = 99 %	км трубопровода	0,01	554000	193700	5540	1937	8	4128	10441
						359500	57500	3595	575	–	773	
27	50	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра L=10м НР = 99 %	км трубопровода	0,013	554076,92	193769,23	7203	2519	10	5366	13575
						359538,46	57384,62	4674	746	–	1006	
28	52	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра L=15м НР = 99 %	км трубопровода	0,015	554066,67	193733,33	8311	2906	12	6190	15661
						359533,33	57333,33	5393	860	–	1160	
29	54	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра L=16м НР = 99 %	км трубопровода	0,016	554000	193750	8864	3100	12	6604	16705
						359500	57437,5	5752	919	–	1237	
30	56	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	54	1413,26	7,54	76316	407	14655	60763	148045
						1134,33	2,28	61254	123	–	10966	
31	57	1122-1401-0302	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	78	1563,82	8,08	121978	630	27314	93291	232491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1205,56	2,55	94034	199	–	17222	
32	58	1122-1401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	136	1651,65	8,63	224624	1173	59311	162879	418503
						1206,91	2,82	164140	384	–	31000	
33	59	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью (4шт) НР = 99 % ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	футляр	4	7890,75	810	31563	3240	18631	9661	44522
						2423	16,75	9692	67	–	3298	
34	60	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью (7шт) НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	7	11835,86	1214,86	82851	8504	48906	25361	116869
						3634,43	25,14	25441	176	–	8657	
35	61	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью (12шт) НР = 99 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	футляр	12	15781,25	1619,83	189375	19438	111786	57968	267130
						4845,92	33,58	58151	403	–	19787	
36	65	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, неразъемного соединения. Установка НР = 99 %	шт.	72	1435,76	924,47	103375	66562	–	54618	170632
						511,29	254,96	36813	18357	–	12639	
37	68	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1436	924,5	2872	1849	–	1518	4741
						511,5	255	1023	510	–	351	
38	71	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	611,753	205,31	194,48	125598	118971	–	25914	163633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						10,83	48	6627	29364	–	12121	
39	72	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,418	1672,42	–	32475	–	–	23382	60326
						1672,42	–	32475	–	–	4469	
40	73	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,1	206,21	196,83	3320	3169	2	742	4387
						9,25	54,78	149	882	–	325	
41	74	4102-0101-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 5 км	т	25,76	183		4714		–	–	5091
						–		–		–	377	
42	75	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	611,753	35,22	35,22	21547	21547	–	5702	29429
						–	12,94	–	7919	–	2180	
43	76	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,418	872,85	–	16949	–	–	12203	31484
						872,85	–	16949	–	–	2332	
44	77	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	611,753	161,41	76,31	98745	46682	–	53025	163912
						85,1	35,28	52063	21583	–	12142	
45	78	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,1	3109,69	159,5	50066	2568	30550	17528	73002
						1052,67	47,02	16948	757	–	5408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	79	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	75	2115,88	1361,29	158691	102097	–	83912	262011
						754,59	375,55	56594	28166	–	19408	
47	83	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,348	297436,78	74603,45	103508	25962	485	83614	202092
						221439,66	21258,62	77061	7398	–	14970	
48	85	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kэкс1=0,3;	км кабеля	0,348	28433,91	19474,14	9895	6777	–	2837	13751
						8959,77	4405,17	3118	1533	–	1019	
49	87	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	348	348,88	155,35	121410	54061	15901	49308	184375
						147,84	48,95	51448	17036	–	13657	
50	89	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, неразъемные соединения, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	225	1435,77	924,48	323049	208009	–	170679	533226
						511,29	254,95	115040	57363	–	39498	
51	93	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность НР = 98 %	м газопровода	348	560,11	–	194918	–	5100	186022	411415
						545,45	–	189818	–	–	30475	
			1.2 Ковер под контрольную трубку (48шт)									
52	94	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 % К=48,000;	шт.	48	11192,25	2146,44	537228	103029	262960	207026	803794
						3567,48	789,13	171239	37878	–	59540	
53	95	1109-0701-0107	Изготовление ковера НР = 69 % К=48,000;	т конструкций	1,07136	342562,72	122892,4	367008	131662	10765	169935	579898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						209622,35	20256,5	224581	21702	–	42955	
54	100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=48,000;	м2	32,07072	100,62	2,43	3227	78	1705	1002	4567
						45,03	0,25	1444	8	–	338	
55	101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=48,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	32,07072	158,99	3,43	5099	110	3302	1176	6777
						52,6	0,56	1687	18	–	502	
			1.3 Полиэтиленовый кран Ду110 мм									
56	102	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,125	20944	1096	2618	137	2322	172	3013
						1272	240	159	30	–	223	
57	103	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,02	21000	1150	420	23	375	25	481
						1100	250	22	5	–	36	
58	104	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. НР = 72 %	м3 грунта	1	795	–	795	–	–	572	1476
						795	–	795	–	–	109	
59	106	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	13828,57	7485,71	484	262	13	356	907
						5971,43	2657,14	209	93	–	67	
60	108	1107-0201-0201	Плиты перекрытия для колодцев диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	13830	7460	1383	746	39	1021	2596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	110	1123-1201-0101				5980	2670	598	267	–	192	
			Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1802	192	1802	192	107	1581	3654
62	112	1122-0901-0202				1503	94	1503	94	–	271	
			Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3008	137	3008	137	319	2593	6049
63	115	1122-0801-0201				2552	67	2552	67	–	448	
			Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 %	шт.	2	1436	924,5	2872	1849	–	1518	4741
			1.4 Полиэтиленовый кран Ду160 мм (2шт)			511,5	255	1023	510	–	351	
64	117	1106-0101-0101										
			Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,25	20940	1096	5235	274	4643	344	6025
65	118	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,04	1272	240	318	60	–	446	
						21025	1175	841	47	750	49	961
66	119	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2	1100	250	44	10	–	71	
						794,5	–	1589	–	–	1144	2952
67	121	1107-0201-0201				794,5	–	1589	–	–	219	
			Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	13842,86	7457,14	969	522	28	715	1819
						5985,71	2671,43	419	187	–	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	123	1107-0201-0201	Плиты перекрытия для колодцев диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	13840	7465	2768	1493	78	2043	5196
						5985	2670	1197	534	–	385	
69	124	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	11532		23064		23064	–	24909
						–		–		–	1845	
70	125	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	1801	192	3602	384	213	3161	7304
						1502,5	94	3005	188	–	541	
71	127	1122-0901-0203	Кран ПЭ диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	задвижка или клапан	2	5385,5	1763	10771	3526	1061	7198	19407
						3092	543,5	6184	1087	–	1438	
72	130	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	4	1435,75	924,5	5743	3698	–	3033	9478
						511,25	254,75	2045	1019	–	702	
		1.5 Полиэтиленовый кран Ду225 мм (6шт)										
73	132	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,75	20941,33	1096	15706	822	13930	1034	18079
						1272	242,67	954	182	–	1339	
74	133	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,12	21033,33	1175	2524	141	2252	148	2886
						1091,67	266,67	131	32	–	214	
75	134	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	6	794,67	–	4768	–	–	3433	8857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						794,67	–	4768	–	–	656	
76	136	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=6,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,336	13839,29	7461,31	4650	2507	132	3429	8725
						5985,12	2663,69	2011	895	–	646	
77	138	1107-0201-0201	Плиты перекрытия для колодцев диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=6,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	13838,33	7463,33	8303	4478	235	6124	15581
						5983,33	2666,67	3590	1600	–	1154	
78	140	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % К=6,000;	шт.	6	1801,17	192	10807	1152	640	9483	21913
						1502,5	94	9015	564	–	1623	
79	144	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 % К=6,000;	шт.	12	1435,75	924,5	17229	11094	–	9102	28437
						511,25	254,92	6135	3059	–	2106	
			Раздел 2 Трубопроводная арматура									
80	146	1122-0901-0201	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	101	1595,87	82,26	161183	8308	17031	138517	323676
						1344,99	40,32	135844	4072	–	23976	
			Раздел 3 Стальной надземный газопровод низкого давления									
81	149	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,3	720360	216366,67	216108	64910	2619	175067	422469
						495263,33	94186,67	148579	28256	–	31294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	151	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,05025	1035462,69	514547,26	52032	25856	941	32488	91282
						502189,05	150865,67	25235	7581	–	6762	
83	153	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 % К=75,000;	км трубопровода	0,06	521733,33	110800	31304	6648	777	26122	62020
						397983,33	41783,33	23879	2507	–	4594	
84	155	1122-1401-0301	Трубы диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % К=75,000;	м трубы, уложенной в футляре	60	1413,27	7,53	84796	452	16284	67515	164496
						1134,33	2,28	68060	137	–	12185	
85	156	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью (75шт) НР = 99 % К=75,000; ктрр1=0,125; ктрм1=0,125; кэкс1=0,125; кмат1=0,125;	футляр	75	3945,31	404,93	295898	30370	174667	90576	417392
						1211,48	8,4	90861	630	–	30918	
86	157	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=75,000;	км трубопровода	0,06	858066,67	21716,67	51484	1303	40887	9209	65548
						154900	133,33	9294	8	–	4855	
87	158	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,018	1035500	514555,56	18639	9262	337	11638	32699
						502222,22	150888,89	9040	2716	–	2422	
88	160	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	1450,67	–	4352	–	–	3133	8084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1450,67	–	4352	–	–	599	
89	161	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,84375	3003,26	395,85	2534	334	241	1352	4197
						2321,78	1,19	1959	1	–	311	
90	162	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,84375	27214,22	12619,85	22962	10648	6296	6211	31507
						7132,44	3535,41	6018	2983	–	2334	
91	167	1106-0101-0101	Бетонирование опор НР = 91 %	м3	3	20941	1096,33	62823	3289	55719	4137	72317
						1271,67	243,67	3815	731	–	5357	
92	168	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	107,5	201,21	4,83	21630	519	11432	6719	30617
						90,04	0,54	9679	58	–	2268	
93	169	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 желтого цвета за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	107,5	159	3,42	17093	368	11069	3943	22719
						52,61	0,54	5656	58	–	1683	
94	170	1127-0901-0301	Столбики опознавательные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	7	1814,29	868,86	12700	6082	1668	8104	22468
						707,14	364,86	4950	2554	–	1664	

Итого **21 450 605**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 087 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 226 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 575 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 845 965				
		- перевозка грузов, тенге						103 270				
		- накладные расходы, тенге						6 599 036				
		в т.ч. зарплата, тенге						593 913				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 588 929				
		Всего						**21 450 605**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)						278 858				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						645 365				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**447 497**				
		Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.						**22 822 325**				
		Понижающий коэффициент к договорной цене-0,85			***0,85***			**19 398 976**				
		НДС (12 %)						2 327 877				
		Итого						**21 726 853**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)