*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №14"акимата г.Астана** ИИН/БИН **200940029071**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абу-Сер",г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №119, тел.: (7242) 25-31-25** **011240007474**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор 126 от 12.07.2022

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 45 | 08.06.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акт выполненных работ по Капитальному ремонту здания РГП на ПХВ "Городская поликлиника №14" расположенного по адресу г.Астана "Сарыарка",проспект Женис, д.81 за Июнь месяц 2023 г. | | | Работа | 1 | 36 382 851,64 | 36 382 851,64 |
| | | | | Итого | 1 | x | 36 382 851,64 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Серікбаев Р.Н.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кусаинов Г.Х.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.06.2023

М.П.

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**

**Форма КС-3**
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

## Справка №19
## о стоимости выполненных работ за Июнь м-ц 2023г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 126 | 12.07.2022г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 563 887 733,15 | | - | - | - | - | - | 60 416 542,84 | |
| **За отчетный период Июнь м-ц 2023г.** | **36 382 851,64** | **32 484 688,96** | - | - | - | - | - | **3 898 162,68** | **36 382 851,64** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

Реестр №19
Июнь 2023год

| № | Виды работ | Сумма |
|---|---|---|
| 58 | ЭО | 2 434 985,43 |
| 59 | ЭО доп | 987 952,17 |
| 60 | АС Демонтаж | 2 216 787,09 |
| 61 | АС | 7 181 578,80 |
| 62 | АС доп двери, линолеум | 3 017 044,58 |
| 63 | Фасад доп | 20 544 503,57 |
| | Итого | 36 382 851,64 |

составил:

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №58
## приемки выполненных работ
## за Июнь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №02-01-03. Электросиловое оборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | **шт.** | **1** | | **21189,68** | **1394,95** | **21190** | **1395** | **14988** | **3866** | **27060** |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | **4806,90** | **561,90** | **4807** | **562** | | **2004** | |
| 2 | 98 | Е11-210502-0109 1121-0502-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Щитки групповые осветительные массой до 10 кг (22/ЩСт-1). Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **1** | | **6747,04** | **257,09** | **6747** | **257** | **1083** | **3978** | **11583** |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | **5406,69** | **117,78** | **5407** | **118** | | **858** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | **98.1** | **242966 С** | **Перемычки гибкие, тип ПГС-50** | **шт.** | **1** | **1** | **657,00** | | | | **657** | | |
| | **98.2** | **249502 С** | **Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577** | **кг** | **0,58** | **0,58** | **461,00** | | | | **267** | | |
| 3 | 158 | Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | **шт.** | **89** | | **958,04** | **6,22** | **85266** | **553** | **8240** | **55246** | **151753** |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | **859,25** | **2,89** | **76473** | **257** | | **11241** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | **158.1** | **242795 С** | **Сжимы соединительные** | **100 шт.** | **0,0204** | **1,8156** | **1381,00** | | | | **2507** | | |
| | **158.2** | **264229 С** | **Держатель светильника** | **10 шт.** | **0,102** | **9,078** | **607,00** | | | | **5510** | | |
| 4 | 159 | С1247-102-0147 247-102-0147 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО15-38-002 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **87** | | **19189,00** | **--** | **1669443** | **--** | **1669443** | **--** | **1802998** |
| | | | СП - 8% | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **133555** | |
| 5 | 160 | С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДБО 85-24-201, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **2** | | **5861,00** | **--** | **11722** | **--** | **11722** | **--** | **12660** |
| | | | СП - 8% | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **938** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 163 | Е11-210202-0201<br>1121-0202-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | | 116 | 574,29 | 0,53 | 66618 | 61 | 13992 | 37869 | 112846 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 453,15 | 0,26 | 52565 | 30 | | 8359 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 163.1 | 264507 С | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 1,02 | 118,32 | 117,00 | | | | 13843 | | |
| 7 | 164 | С1247-212-0101<br>247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | | 11 | 384,00 | -- | 4224 | -- | 4224 | -- | 4562 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 338 | |
| 8 | 165 | С1247-212-0104<br>247-212-0104 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | | 16 | 412,00 | -- | 6592 | -- | 6592 | -- | 7119 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 527 | |
| 9 | 166 | С1247-214-0119<br>247-214-0119 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | | 53 | 635,00 | -- | 33655 | -- | 33655 | -- | 36347 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2692 | |
| 10 | 167 | С1247-202-0502<br>247-202-0502 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | | 39 | 101,00 | -- | 3939 | -- | 3939 | -- | 4254 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 315 | |
| 11 | 172 | Е11-210401-0401<br>1121-0401-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | | 5 | 1226,86 | 25,68 | 6134 | 129 | 42 | 4335 | 11306 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1192,54 | 11,55 | 5963 | 58 | | 838 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 172.1 | 145785 С | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,051 | 594,00 | | | | 30 | | |
| | 172.2 | 147172 С | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,003 | 0,015 | 859,00 | | | | 13 | | 0,00 |
| 12 | 173 | С1248-304-0107<br>248-304-0107 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | | 5 | 1130,00 | -- | 5650 | -- | 5650 | -- | 6102 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 452 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 2188591 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 145215 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 2395 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1025 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1773569 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 105294 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 162117 | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 2 188 591 | | | 2 188 591 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 26 263 | | | 26 263 |
| | | Итого | 2 214 854 | | | 2 214 854 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 28 793 | | | | | | | 28 793 | | |
| | | | Итого | 2 243 647 | | | | | | | 2 243 647 | | |
| 4 | ГН ОССС | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 44 873 | | | | | | | 44 873 | | |
| | | | Итого | 2 288 520 | | | | | | | 2 288 520 | | |
| | | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | 2 174 094,13 | | | | | | | 2 174 094,13 | | |
| 5 | Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | 260 891,30 | | 260 891,30 | | |
| | | | **Всего по АВР** | **2 174 094,13** | | | | | **260 891,30** | | **2 434 985,43** | | |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №59
## приемки выполненных работ
## за Июнь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Л.С. №02-01-03. Электросиловое оборудование и электроосвещение. Доп.работы** | | | | | | | | | | | | |
| | **Лотки и каналы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка** | м | 50 | | 492,36 | 5,18 | 24618 | 259 | 563 | 17150 | 45110 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 475,91 | 0,48 | 23796 | 24 | | 3342 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | 287729 С | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | кг | 0,018 | 0,9 | 626,00 | | | | 563 | | |
| | 1.2 | 296142 С | **Канал кабельный из ПВХ** | м | 1,03 | 51,5 | -- | | | | -- | | |
| 2 | 2 | Е11-210103-0102 1121-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах** | м лотков | 21 | | 2868,62 | 5,65 | 60241 | 119 | 40358 | 14266 | 80467 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 941,12 | 2,38 | 19764 | 50 | | 5961 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 287641 С | **Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы** | шт. | 2 | 42 | 843,00 | | | | 35406 | | |
| 3 | 3 | Прайс | **Лоток перфорированный 50х500х300 ИЭК с крышкой** | шт. | 21 | | 12693,75 | -- | 266569 | -- | -- | -- | 266569 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 4 | 4 | Прайс | **Кабель канал перф. 100х60 ИМПАКТ-М** | шт. | 38 | | 2734,82 | -- | 103923 | -- | -- | -- | 103923 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 5 | 5 | Прайс | **Кабель канал перф. 80х60 ИМПАКТ** | шт. | 12 | | 2322,32 | -- | 27868 | -- | -- | -- | 27868 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 6 | 6 | Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Заделка концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования** | шт. | 140 | | 1934,04 | 123,46 | 270766 | 17285 | 169249 | 66311 | 364044 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 601,66 | 56,19 | 84232 | 7867 | | 26967 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **887982** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **127792** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **17663** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **7941** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **608532** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **97727** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **36270** | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 887 982 | | | 887 982 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 10 656 | | | 10 656 |
| | | Итого | 898 638 | | | 898 638 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 11 682 | | | 11 682 |
| | | Итого | 910 320 | | | 910 320 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 18 206 | | | 18 206 |
| | | Итого | 928 526 | | | 928 526 |
| | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | 882 100,15 | | | 882 100,15 |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 105 852,02 | 105 852,02 |
| | | **Всего по АВР** | **882 100,15** | | **105 852,02** | **987 952,17** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____**О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____**В.Н.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №60
## приемки выполненных работ
## за Июнь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №01-01-01. Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| | | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **8** | | **2378,73** | **91,58** | **19030** | **733** | **--** | **13445** | **35073** |
| | | | НР - 72%; СП - 80% | | | | **2287,15** | **47,11** | **18297** | **377** | | **2598** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | 295913 С | **Мусор строительный** | **т** | **0,1066** | **0,8528** | **--** | | | | **--** | | |
| 2 | 2 | E12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | **15** | | **817,87** | **27,28** | **12268** | **409** | **--** | **8733** | **22681** |
| | | | НР - 72%; СП - 80% | | | | **790,59** | **18,01** | **11859** | **270** | | **1680** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 295913 С | **Мусор строительный** | **т** | **0,0342** | **0,513** | **--** | | | | **--** | | |
| 3 | 11 | E12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Стены. Очистка вручную от краски с лестниц** | **м2** | **1450,8** | | **521,90** | **--** | **757173** | **--** | **--** | **545167** | **1406522** |
| | | | НР - 72%; СП - 80% | | | | **521,90** | **--** | **757173** | **--** | | **104182** | |
| 4 | 12 | E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | **м2** | **189** | | **380,05** | **--** | **71829** | **--** | **--** | **51718** | **133432** |
| | | | НР - 72%; СП - 80% | | | | **380,05** | **--** | **71829** | **--** | | **9885** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | | 115,84 | 1867,71 | 233,28 | 216356 | 27023 | -- | 149167 | 394765 |
| | | | НР - 7,2%, СН - 8% | | | | 1634,43 | 154,04 | 189332 | 17844 | | 29241 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 1992472 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1048490 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 28165 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 18491 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 768230 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 147586 | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 1 992 472 | | | 1 992 472 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 23 910 | | | 23 910 |
| | | Итого | 2 016 382 | | | 2 016 382 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 26 213 | | | 26 213 |
| | | Итого | 2 042 595 | | | 2 042 595 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 40 852 | | | 40 852 |
| | | Итого | 2 083 447 | | | 2 083 447 |
| | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | 1 979 274,19 | | | 1 979 274,19 |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 237 512,90 | 237 512,90 |
| | | **Всего по АВР** | **1 979 274,19** | | **237 512,90** | **2 216 787,09** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор_____ Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор_____ Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер_____О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор_____В.Н.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №61
## приемки выполненных работ
## за Июнь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №02-01-01. АС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Полы (лист АС-44)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 3** | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 39,4 | | 5047,87 | 28,91 | 198886 | 1139 | 92202 | 76363 | 297269 |
| | | | НР - 72% СП - 85% | | | | 2678,80 | 13,08 | 105545 | 515 | | 22020 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 11347 | | |
| | 40.1 | 249623 С | **Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки** | кг | 4 | 157,6 | 72,00 | | | | | | |
| | 40.2 | 280106 С | **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | кг | 0,25 | 9,85 | 262,00 | | | | 2581 | | |
| | 40.3 | 287796 С | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 1,02 | 40,188 | 1902,00 | | | | 76438 | | |
| | | | **Тип 9** | | | | | | | | | | |
| 2 | 73 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** | м плинтусов | 231 | | 323,91 | 3,28 | 74823 | 758 | 40554 | 24373 | 107131 |
| | | | НР - 72% СП - 85% | | | | 145,07 | 1,47 | 33511 | 340 | | 7935 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 38963 | | |
| | 73.1 | 249765 С | **Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001** | м | 1,01 | 233,31 | 167,00 | | | | | | |
| 3 | 74 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 7,3 | | 563,62 | 2,74 | 4114 | 20 | 277 | 2755 | 7419 |
| | | | НР - 72% СП - 85% | | | | 522,83 | 1,35 | 3817 | 10 | | 550 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 74.1 | 102636 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,01168 | 23784,00 | | | | 278 | | |
| 4 | 75 | С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (плинтус) | м2 | 0,73 | | 1902,00 | -- | 1388 | -- | 1388 | -- | 1499 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | |
| | | | **Внутренняя отделка стен (лист АС-45)** | | | | | | | | | | |
| | | | **4 этаж** | | | | | | | | | | |
| 5 | 108 | Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 103 | | 2196,36 | 12,31 | 226225 | 1268 | 645 | 161922 | 419199 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2177,79 | 5,63 | 224312 | 580 | | 31051 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 108.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,01 | 1,03 | 626,00 | | | | 645 | | |
| 6 | 109 | С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм | м2 | 129,15 | | 4199,00 | -- | 542301 | -- | 542301 | -- | 585685 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 43384 | |
| | | | **5 этаж** | | | | | | | | | | |
| 7 | 118 | Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 102 | | 2196,36 | 12,31 | 224029 | 1255 | 639 | 160350 | 415129 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2177,79 | 5,63 | 222135 | 574 | | 30750 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 118.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,01 | 1,02 | 626,00 | | | | 639 | | |
| 8 | 119 | С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм | м2 | 107,1 | | 4199,00 | -- | 449713 | -- | 449713 | -- | 485690 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35977 | |
| 9 | 124 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 87 | | 6512,89 | 26,36 | 566621 | 2293 | 198030 | 264760 | 897892 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4210,32 | 16,38 | 366298 | 1425 | | 66511 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 124.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 87 | 1901,00 | | | | 165387 | | |
| 10 | 125 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 40,02 | | 4917,25 | 58,76 | 196788 | 2352 | 40973 | 111611 | 333071 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3834,65 | 38,80 | 153463 | 1553 | | 24672 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 125.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 1,72086 | 23260,00 | | | | 40027 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 126 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 40,02 | | 1087,91 | 6,43 | 43538 | 257 | 17475 | 18655 | 67168 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | | 644,82 | 2,58 | 25806 | 103 | | 4975 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 126.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 165,00246 | 96,00 | | | | 15840 | | |
| 12 | 127 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 40,02 | | 494,99 | 1,20 | 19809 | 48 | 3363 | 11825 | 34165 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | | 409,74 | 0,64 | 16398 | 26 | | 2531 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 25.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 10,005 | 210,00 | | | | 2101 | | |
| | 25.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 4,8024 | 262,00 | | | | 1258 | | |
| | 6 этаж | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 137 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 40,02 | | 494,99 | 1,20 | 19809 | 48 | 3363 | 11825 | 34165 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | | 409,74 | 0,64 | 16398 | 26 | | 2531 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 137.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 10,005 | 210,00 | | | | 2101 | | |
| | 137.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 4,8024 | 262,00 | | | | 1258 | | |
| | 7 этаж | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 145 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 40,02 | | 4917,25 | 58,76 | 196788 | 2352 | 40973 | 111611 | 333071 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | | 3834,65 | 38,80 | 153463 | 1553 | | 24672 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 145.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 1,72086 | 23260,00 | | | | 40027 | | |
| 15 | 146 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 40,02 | | 1087,91 | 6,43 | 43538 | 257 | 17475 | 18655 | 67168 |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | | 644,82 | 2,58 | 25806 | 103 | | 4975 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 146.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 165,00246 | 96,00 | | | | 15840 | | |
| 16 | 147 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 40,02 | | 494,99 | 1,20 | 19809 | 48 | 3363 | 11825 | 34165 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 409,74 | 0,64 | 16398 | 26 | | 2531 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 147.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 10,005 | 210,00 | | | | 2101 | | |
| | 147.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 4,8024 | 262,00 | | | | 1258 | | |
| | | | Двери (лист АС-47) | | | | | | | | | | |
| 17 | 169 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 116 | | 2785,34 | 131,82 | 323099 | 15291 | 73900 | 173544 | 536374 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 2016,45 | 61,42 | 233908 | 7125 | | 39731 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 169.1 | 131630 С | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,001 | 0,116 | 105068,00 | | | | 12188 | | |
| | 169.2 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 27,84 | 1957,00 | | | | 54483 | | |
| | | | Прочие | | | | | | | | | | |
| 18 | 212 | Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 802 | | 1415,59 | 71,48 | 1135303 | 57327 | 369962 | 530090 | 1798621 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 882,81 | 35,19 | 708014 | 28222 | | 133228 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 212.1 | 130852 С | Стальные детали лесов | т | 0,00035 | 0,2807 | 878606,00 | | | | 246625 | | |
| | 212.2 | 268274 С | Щиты настила | м2 | 0,034 | 27,268 | 4410,00 | | | | 120252 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 6454880 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2305272 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 84713 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 42181 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1896603 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1690164 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 478135 | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 6 454 880 | | | 6 454 880 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 77 459 | | | 77 459 |
| | | Итого | 6 532 339 | | | 6 532 339 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 84 920 | | | 84 920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | 6 617 259 | | | | | | 6 617 259 | | |
| 4 | | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | | 132 345 | | | | | | 132 345 | | |
| | | | Итого | | 6 749 604 | | | | | | 6 749 604 | | |
| | | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | | 6 412 123,93 | | | | | | 6 412 123,93 | | |
| 5 | | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | 769 454,87 | | 769 454,87 | | |
| | | | **Всего по АВР** | | **6 412 123,93** | | | | **769 454,87** | | **7 181 578,80** | | |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____**О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №62
## приемки выполненных работ
## за Июнь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №02-01-01. АС. Доп.работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Полы (лист АС-44)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип2.1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | Е11-130601-0209<br>1113-0601-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Обеспыливание поверхностей** | м2 | 23,82 | | 144,78<br>131,85 | 12,93<br>-- | 3449<br>3141 | 308<br>-- | -- | 2261<br>457 | 6167 |
| 2 | 16 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>К=2 | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** | м2 покрытия | 23,82 | | 3092,09<br>2853,92 | 230,49<br>94,07 | 73654<br>67980 | 5491<br>2241 | 183 | 50559<br>9937 | 134150 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 16.1 | 146845 С | **Карборунд** | кг | 0,04 | 0,9528 | 160,00 | | | | 152 | | |
| | 16.2 | 249132 С | **Вода техническая** | м3 | 0,04 | 0,9528 | 32,00 | | | | 30 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 77103<br>71121 | 5799<br>2241 | 183<br>-- | 52820<br>10394 | 140317 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 77103 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 183 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 73362 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 52820 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 10394 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 140317 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 38 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 73362 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 140317 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 38 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 73362 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Двери (лист АС-47)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | С1223-201-0302 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на** | м2 | | 116 | 17461,00 | -- | 2025476 | -- | 2025476 | -- | 2187514 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 162038 | |
| 4 | 30 | С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт. | | 116 | 527,00 | -- | 61132 | -- | 61132 | -- | 66023 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4891 | |
| 5 | 31 | С1223-502-0304 | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной** | шт. | | 58 | 5075,00 | -- | 294350 | -- | 294350 | -- | 317898 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23548 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 2380958 | -- | 2380958 | -- | 2571435 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 190477 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2380958 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 190477 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2571435 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2571435 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | | 2711752 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ. | | | | | | 71121 | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | 5799 | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 2241 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | | 2381141 | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | | 52820 | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 200871 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВР | 2 711 752 | | | 2 711 752 |
| 1 | 02-01 | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | 32 541 | | | 32 541 |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Итого | 2 744 293 | | | 2 744 293 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 35 676 | | | 35 676 |
| | | Итого | 2 779 969 | | | 2 779 969 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 55 599 | | | 55 599 |
| | | Итого | 2 835 568 | | | 2 835 568 |
| | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | 2 693 789,80 | | 323 254,78 | 2 693 789,80 |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 323 254,78 | 323 254,78 |
| | | **Всего по АВР** | **2 693 789,80** | | **323 254,78** | **3 017 044,58** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №63
## приемки выполненных работ
## за Июнь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительная часть** | | | | | | | | | | |
| | | | **Фасад. Включаемые виды работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | м2 | | 1505,82 | 8201,58 | 34,16 | 12350103 | 51439 | 6096734 | 4477240 | 18173531 |
| | | | НР - 32%, СП - 8% | | | | 4118,64 | 10,93 | 6201930 | 16459 | | 1346188 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | 146309 С | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 1,01356 | 1526,23892 | 503,00 | | | | 767698 | | |
| | 1.2 | 249627 С | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции | кг | 10,6 | 15961,692 | 93,00 | | | | 1484437 | | |
| | | | **Прочие** | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102** | м2 вертикальной проекции | | 802 | 240,44 | 0,97 | 192833 | 778 | 84635 | 77618 | 292089 |
| | | | НР - 32%, СП - 8% | | | | 133,94 | 0,48 | 107420 | 385 | | 21638 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 12.1 | 130852 С | Стальные детали лесов | т | 0,00009 | 0,07218 | 878606,00 | | | | 63418 | | |
| | 12.2 | 268274 С | Щиты настила | м2 | 0,006 | 4,812 | 4410,00 | | | | 21221 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 18465620 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 6309350 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 52217 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 16844 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 6181369 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 4554858 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1367826 | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 18 465 620 | | | 18 465 620 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 221 587 | | | 221 587 |
| | | Итого | 18 687 207 | | | 18 687 207 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 242 934 | | | 242 934 |
| | | Итого | 18 930 141 | | | 18 930 141 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 378 603 | | | 378 603 |
| | | Итого | 19 308 744 | | | 19 308 744 |
| | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | 18 343 306,76 | | | 18 343 306,76 |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 2 201 196,81 | 2 201 196,81 |
| | | **Всего по АВР** | **18 343 306,76** | | **2 201 196,81** | **20 544 503,57** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**