Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«7» 10 2022 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» 190240037042, 8/7132/ 41-69-49, 030010, актюбинская область, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 10**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2022 г. ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б., Лицензия:КСЛ№0017, 02.04.2009, I, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Сейфуллина, 458/1, офис 214, 87059999552**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2022г. ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" эксперт ЫСҚАҚОВ МЕЙІРБЕК ӘБСАЛҰЛЫ KZ40VJE00066310 от 11.06.2021 0:00:00 87772767457**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 2022 г. ТОО «Энергохолдинг Ltd» Жуасбаев М.Г., тел.: 87132741159**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов,, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Новый" (43 участков) г.Актобе. Новое, II (нормальный) уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, жилой массив "Новый" (43 участков)».**

(область ,район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____2022 года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акимат город Актобе №3536 от 25.09.2022 года.**

Документ, подтверждающий поступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ22REA00287884 от 01.08.2022г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Энергохолдинг Ltd» №210225/31-05-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ» ҚЫРАН-0094/21 от 28.12.2021г.**

наименовании организации утвердивший (переутвердивней) проект и дата утверждения

2. Строитедьно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **август 2022г.**
   месяц, год
   окончание работ **сентябрь 2022г.**
   месяц, год

   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,375**
   фактически, месяц: **2,375**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная спасобность, провозная спасобность, число рабочих мест и тому подобное, заполнятется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целовой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛИ-0,4кВ	м	1173		1173	
кол-во опор ВЛ-0,4кВ	шт	78		78	
светильники	шт	32		32	
КТП-400кВа	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир,м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемая ВЛЗ 10кВ и ВЛИ-0,4 кВ выполнена на железобетонных опорах СВ95-2а и СВ105-5 по типовой серии ЛЭП 00.12, ЛЭП 98.08., 21.0045 с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-3 и СИП-4. Линейная арматура принята фирмы ENSTO.

Для предотвращения проколов изоляции во время ремонтных работ на ВЛИ в начале и конце каждой магистрали проектом предусматривается установка зажимов ST 208 для подключения переносного заземления.

Выходы с РУ-0,4кВ проектируемых КТПГ предусмотрен воздушный, с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-4.

Для сети наружного освещения проектом предусмотрено совместной подвес на опоры электроснабжения. В существующих КТПГ предусмотрено ШУНО для наружного освещения. Наружное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками, мощность 100Вт, IP 66, с установкой на существующих стойках. Управление освещением осуществляется автоматически с фидера уличного освещения проектируемых КТПГ.

Учет активной и реактивной электроэнергии предусмотрен трехфазными многофункциональными счетчиками активной и реактивной энергии Меркурий 234 ARTM-03.

Для защиты ВЛИ-0,4кВ от однофазных коротких замыканий на протяженных участках предусмотрена установка мачтовых рубильников SZ160.4.

Сечение проводов проверено на допустимый длительный ток, падение напряжения, автоматическое отключение при однофазном коротком замыкании.

На концевых опорах, а также не реже чем через 200 метров проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплутацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **38 883,** тысяч тенге, в том числе:

Строительно-монтажных работ **25 673,** тысяч тенге,

Оборудования, инструмента и инвентаря **4 205,** тысяч тенге,

Прочие затраты **9 004,** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего **31 790,728** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **12 933,661** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **15 450,917** тысяч тенге,

прочие затраты **3 406,150** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) ;

10. Класс энергоэффективности здании II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **СМР по объекту «Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Новый" (43 участков) г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати(при наличии)

Технический назор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати(при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г. А., г.Кызылорда , А.Нурекеев , 9 , 87772767457 *(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

место печати(при наличии)

эксперт ЫСҚАҚОВ МЕЙІРБЕК ӘБСАЛҰЛЫ
KZ40VJE00066310 от 11.06.2021 0:00:00

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

место печати(при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

место печати(при наличии)

2) организация **ТОО «Энергохолдинг Ltd»**
директор Акназарова Райхан Хусаиновна _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

место печати(при наличии)

эксперт Жуасбаев Максат Габитович _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

место печати(при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати(при наличии)

Субподрядная организация **ТОО «ПроектДизайнҚұрылыс»**
и.о. Директора- Кодинцева З.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати(при наличии)

Приложение 3
к акту приемки в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	наимнование	Единица измерения	Количество
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	1,173
2			
3	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	
4	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	
5	Площадь опор	м2	
6	опоры:		
	1)металлические	шт	
	2)деревянные с деревянными приставками	шт	
	3)деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4)железобетонные (стойки) СВ105-3,5 СВ105-5 СВ95-2А	шт	 (78)
	5)тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1)медные МГ 16мм2	км	0,050985
	2)алюминиевые СИП-4 4х50-0,6/1,0 СИП-4 4х16/0,6-1,0 СИП-4 2х16-20	км км км	1,173 374 440
	3)сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1)железобетонные	шт	
	2)металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1)светильники с лампами накаливания	шт	
	2)светильники с ртутными лампами	шт	
	3)светильники сведодиодные	шт	32
10	Кабели:		
	1)силовые ВВГ 4х16 (мк)-1	км	0,0204
	2)силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,13184
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1)асфальтобетонные	м2	
	2)булыжные	м2	
	3)тротуары	м2	

Заказчик
Таңкиев Ә. Қ._____
Авторский надзор
Жуасбаев М.Г._____

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«__»_____2022г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теплоэнергострой» Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Сейфуллина, 458/1, офис 214**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора -Алимкулова А.Б.**

по объекту **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Новый" (43 участков) г.Актобе». Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, жилой массив "Новый" (43 участков)».**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Руководитель Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «ПроектДизайнКурылыс», Лицензия: 12-ГСЛ №000091 от 13.06.2005г., г. Алматы, пр. Сейфуллина, 597, офис 18**
наименование организации

В лице: и.о.**Директора – Кодинцевой З.А.**

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Энергохолдинг Ltd»№2101224/31-05-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ» ҚЫРАН-0094/21 от 28.12.2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛИ-0,4кВ	м	1173		1173	
кол-во опор ВЛ-0,4кВ	шт	78		78	

светильники	шт	32		32	
КТП-400кВа	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырекомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемая ВЛЗ 10кВ и ВЛИ-0,4 кВ выполнена на железобетонных опорах СВ95-2а и СВ105-5 по типовой серии ЛЭП 00.12, ЛЭП 98.08, 21.0045 с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-3 и СИП-4. Линейная арматура принята фирмы ENSTO.

Для предотвращения проколов изоляции во время ремонтных работ на ВЛИ в начале и конце каждой магистрали проектом предусматривается установка зажимов ST 208 для подключения переносного заземления.

Выходы с РУ-0,4кВ проектируемых КТПГ предусмотрен воздушный, с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-4.

Для сети наружного освещения проектом предусмотрено совместный подвес на опоры электроснабжения. В существующих КТПГ предусмотрено ШУНО для наружного освещения. Наружное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками, мощность 100Вт, IP 66, с установкой на существующих стойках. Управление освещением осуществляется автоматически с фидера уличного освещения проектируемых КТПГ.

Учет активной и реактивной электроэнергии предусмотрен трехфазными многофункциональными счетчиками активной и реактивной энергии Меркурий 234 ARTM-03.

Для защиты ВЛИ-0,4кВ от однофазных коротких замыканий на протяженных участках предусмотрена установка мачтовых рубильников SZ160.4.

Сечение проводов проверено на допустимый длительный ток, падение напряжения, автоматическое отключение при однофазном коротком замыкании.

На концевых опорах, а также не реже чем через 200 метров проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2022г.**

Окончание работ **сентябрь 2022г.**
При продолжительности строительства, месяц: **2,375**
фактически, месяц: **2,375**

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

«Ақтөбе қаладық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі жөнінде бақылау жолдары бөлімі» ММ НОБАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЛІСІЛДІ «____» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственный организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечел доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Новый" (43 участков) г.Актобе».**

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и социальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«__»_____2022г

4) Авторский надзор **ТОО «Энергохолдинг Ltd» директор Акназарова Райхан Хусаиновна**
наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии) руководителя
в лице: **Жуасбаев М.Г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов и, дата получения

По объекту **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Новый" (43 участков) г.Актобе». Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, жилой массив "Новый" (43 участков)».**
(наименование и местонахождение объекта)
Заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Руководитель Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
Подверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б., Лицензия:КСЛ№0017, 02.04.2009, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Сейфуллина, 458/1, офис 214, 87059999552**
наименование организации, № лицензии и дата получения
В лице: **Директора Алимкулов А.Б.**

б) субподрядными организациями **ТОО «ПроектДизайнКурылыс», Лицензия: 12-ГСЛ №000091 от 13.06.2005г., г. Алматы, пр. Сейфуллина, 597, офис 18**
в лице **и.о. Директора – Кодинцевой З.А.**

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2022г.**
Окончание работ **октябрь 2022г.**
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,375**
фактически, месяц: **2,375**
3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4.Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Энергохолдинг Ltd»№2101224/31-05-2021**

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «КЫРАН ЭКСПЕРТ» КЫРАН-0094/21 от 28.12.2021г.**

наименование организации утвердившей 9переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация: **ТОО «Энергохолдинг Ltd» директор Акназарова Райхан Хусаиновна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору **ТОО «Энергохолдинг Ltd» Жуасбаев М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, подпись, дата

_____ подпись, дата М.П.

Приложение 1
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«__» _____ 2022 г.

Технический надзор: **ТОО «Әсем-Құрылыс -Қызылорда», директор Рысбай Ә.С, Кызылординская область, г. Кызылорда , А.Нурекеев, 9.**
(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

В лице: **эксперта Ыскаков Мейірбек Әбсалұлы аттестат KZ40VJE00066310 от11.06.2021** (фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

Действующего на основании: договора **№220304/00 от 16.06.2022г.**
№ договора и дата

По объекту **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Новый" (43 участков) г.Актобе». Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, жилой массив "Новый" (43 участков)».**
(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Руководитель Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б., Лицензия:КСЛ№0017, 02.04.2009, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Манас, 50Б, 87059999552**
наименование организации, № лицензии и дата получения
В лице: **Директора Алимкулов А.Б.**
б) субподрядными организациями _____
в лице _____
2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2022г.**
Окончание работ **октябрь 2022г.**
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,375**
фактически, месяц: **2,375**
3.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **38 883** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **25 673**тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **4 205,** тысяч тенге,
прочие затраты **3 406,150** тысяч тенге;
4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **31 790,728** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **33 696,343** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **8 003,162** тысяч тенге,
прочие затраты **5 003,940** тысяч тенге;

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Энергохолдинг Ltd»№2101224/31-05-2021**

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ» ҚЫРАН-0094/21 от 28.12.2021г.**

наименование организации утвердившей 9переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененнные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиями государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмртрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, исползования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасноти собственников (ползователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация: : **ТОО «Әсем-Құрылыс -Қызылорда», директор Рысбай Ә.С**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора: **Ыскаков Мейірбек Әбсалұлы аттестат KZ40VJE00066310 от11.06.2021**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспорта (экспортов), № аттестатов, подпись, дата М.П.