Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения п.Новый (43 участков) г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№2/ПД	08.07.2022						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**27 022 119**	**24 126 892**							**2 895 227**	**27 022 119**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор Алимкулов А. Б.

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор Кодинцева З.А.

Форма по приложению 31
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ТОО "Теплоэнергострой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство электроснабжения п.Новый (43 участков)г.Актобе

(наименование, адрес)

Объект Строительство электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/ПД от 08.07.22г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 04-01-01 Наружные сети электроснабжения 210225/31-05-2021-ЭС текущих ценах на 4 квартал 2021 г. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Ц13-080103-1101 Изм. и доп. вып. 23	Трансформатор силовой,автотрансформатор или масляный реактор,масса до 1 т.Демонтаж	шт.	1	29425,92	4620,94	29426	4621	8778	12916	45729	
2	2	С3414-103-0501	Конструкции металлические Погрузка	т	1	16026,98 707	1911,33	16027 707	1911		3387	764	
3	3	С3411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах Грузоподъмность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	10	117		1170			57	1264	
4	4	С3414-103-0502	Конструкции металлические Разгрузка	т	1	707		707			94	764	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы								57	48521	
			Раздел: 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
5	5	Ц13-080103-1102 Изм. и доп. вып. 23	Трансформатор силовой,автотрансформатор или масляный реактор,масса до 3 т.Монтаж борудования	шт.	1	93026,13 45550,35	34308,78 14191,6	93026 45550	34309 14192	13167	43014 10883	146923	
6	6	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6 (10)0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4,номинальная	шт.	1	1655597		1655597				1655597	
			Отпускная цена			1655597		1655597		1655597			
			Сметная стоимость оборудования					*1655597*					
7	7	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с приводом,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на металлическом основании	шт.	4	6399,89 5747,7	117,86 40,97	25600 22991	472 164	2137	16671 3382	45653	
8	8	СЦеновое предложение ТОО"NTE"	Рубильник мачтовый SZ160.41 на ток до 160 А,3Р+N 2х(16-120)Al/Cu	компл.	4	145976,57		583906		583906		630619	
9	9	Ц13-080303-0117 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой,трехполюсный на ток до 630 А.Установка на металлическом	шт.	1	12392,19 11495,4	137,02 40,97	12392 11495	137 41	760	46713 8306 1656	22354	
10	10	С1247-205-0104	Рубильник разрывной типа ВР-32 ФА30220-630А	шт.	1	17025		17025		17025		18387	
11	11	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании		12	2106,76	4,19	25281	50	1854	1362 16832	45482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1948,1	0	23377	0		3369		
12	12	С1247-207-0102	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ПНН 35-Х3-1-160А-УХЛ3**		12	1237		14844		14844		16032	
				шт.							1188		
13	13	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом на 4 основании**		3	1651,18	99,51	4954	299	81	3382	9003	
				шт.		1524,76	40,97	4574	123		667		
14	14	С1247-301-0348	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 PB G.3x230/400 B.5(10) A.ЖКИ.A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**		3	70757		212271		212271		229253	
				шт.							16982		
15	15	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**		38	9500,79	4320,31	361030	164172	26229	196076	601674	
				опора		4490,24	1959,61	170629	74465		44568		
	15.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,8	1607				6106,6			
	15.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	228	45				10260			
	15.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-	кг	15,2	459				6976,8			
16	16	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		20	19462,47	9997,18	389249	199943	13805	212904	650325	
				опора		8775,05	4531,46	175501	90629		48172		
	16.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2	1607				3214			
	16.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	45				5400			
	16.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-	кг	8	459				3672			
17	17	С1225-204-0303	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**		78	36602		2854956		2854956		3083352	Казахстан
				шт.							228396		
18	18	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3.Установка**		40	3076,11	1665,43	123044	66617	0	67124	205381	
				шт.		1410,68	686,95	56427	27478		15213		
19	19	С1225-204-1001 Калькуляция	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П3 и**		40	17282,76		691310		691310		746615	
				шт.							55305		
20	20	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4,табл.5 п.2.1	**Надбавка за применение сульфатостой кого бетона**		137	270		36990		36990		39949	
				м3							2959		
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		210,79016	955,45	23,12	201400	4873	122267	69722	292812	
				м2 поверхности		352,29	3,37	74259	710		21690		
	21.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	505,8964	223				112814,89			
22	22	Ценовое предложение ТОО "Add Jump Company"	**Стяжка SH702R ж/б стойки типа СВ110**		40	47219,62		1888785		1888785		2039888	
				шт							151103		
23	23	С1214-210-0101 прим.	**Заземляющий проводник ЗП-6**		0,01	349485		3495		3495		3775	
				т							280		
24	24	С1246-301-0501 прим.	**Кронштейн У3**		106	655		69430		69430		74984	
				кг							5554		
25	25	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**		16	185		2960		2960		3197	
				шт.							237		
26	26	С1252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**		24	574		13776		13776		14878	
				м							1102		
27	27	С1252-207-2401	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**		19	4214		80066		80066		86471	
				шт.							6405		
28	28	СЦеновое предложение ТОО"NTE"	**Рейка монтажная РЕК49 для крепления мачтовых рубильников на стальных,железобетонных и деревянных опорах**		4	145976,57		583906		583906		630619	
				шт							46713		
29	29	С1252-207-1018	**Зажим ответвительный типа SL37.2**		24	1048		25152		25152		27164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	72	2158		155376		155376	2012	167806	
31	31	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	58	2158		125164		125164	12430	135177	
32	32	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	58	3082		178756		178756	10013	193056	
33	33	С1252-207-5204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	33	2941		97053		97053	14300	104817	
34	34	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	46	4362		200652		200652	7764	216704	
35	35	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	35	8253		288855		288855	16052	311963	
36	36	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	20	3921		78420		78420	23108	84694	
37	37	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	38	3460		131480		131480	6274	141998	
38	38	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2385		9540		9540	10518	10303	
39	39	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	4	314		1256		1256	763	1356	
40	40	Е11-330106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную	т	1,6759	6668,74 6668,74	0 0	11176 11176	0 0	0	100 8941 1609	21726	
41	41	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью	км линии	1,369	198068,29 53705	31573,39 12548,1	271155 73522	43224 17178	154409	72560 27497	371212	
	41.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4,107	3666				15056,26			
	41.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	23,273	5088				118413,02			
42	42	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК2704-2015	км	1,39638	876923		1224518		1224518	97961	1322479	
43	43	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	58	1037,24 946,17	84,73 0	60160 54878	4914 0	368	43902 8325	112387	
44	44	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.Монтаж по строительным	м	232	419,24 277,81	18,44 4,51	97263 64451	4278 1046	28534	47158 11554	155975	
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диам.от 6 до 12 мм	т	0,250096	349485		87405		87405	6992	94397	
46	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50,75	2100,41 2100,41	0 0	106596 106596	0 0	0	76749 14668	198013	
47	47	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	машин заземления	145	323,23 249,64	71,06 16,87	46869 36198	10304 2446	367	30915 6223	84007	
	47.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	211214				367,51			
48	48	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,29	343539		99626		99626	7970	107596	
49	49	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	50,75	1095,44 1095,44	0 0	55594 55594	0 0	0	40028 7650	103272	
50	50	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм /для заземления рубильника/.Монтаж по строительным основаниям.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	16	433,13 291,7	18,44 4,51	6930 4667	295 72	1968	3412 827	11169	
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	349485		1241		1241	99	1340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода 16 мм2.Монтаж по строительным основаниям.Производстверабот на высоте свыше 2 до 8 м.применен коэффициент к	м	29	729,72 669,18	5,05 1,23	21162 19406	147 36	1609	13998 2813	37973	
53	53	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2	км	0,02987	661811		19768		19768	1581	21349	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									15331156	
			Раздел: 3. Строительство КЛ-0,4 кВ										
54	54	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,1	2100,41 2100,41	0 0	84226 84226	0 0	0	60643 11590	156459	
55	55	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	198	279,63 101,22	178,41 84,18	55367 20042	35326 16668	0	26431 6544	88342	
56	56	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к	м кабеля	50	84,87 33,74	51,13 24,12	4244 1687	2556 1206	0	2083 506	6833	
57	57	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,4	1907		25554		25554	2044	27598	Казахстан
58	58	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий.диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	5	351,54 149,44	199,82 59,3	1758 747	999 296	11	751 201	2710	
59	59	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	5,15	1006		5181		5181	414	5595	
60	60	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	257	459,44 202,45	207,77 68,42	118075 52029	53397 17584	12650	50121 13456	181652	
61	61	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	5	554,95 253,06	256,88 83,11	2775 1265	1285 416	225	1210 319	4304	
62	62	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	653,88 303,67	282,19 89,22	19616 9110	8466 2677	2041	8486 2248	30350	
63	63	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	34278,52 8435,25	25787,4 8648,43	137114 33741	103150 34594	223	49201 14905	201220	
64	64	С1243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми на конечниками со срывными головками,напряжение до 1кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12,с	шт.	4	47390		189560		189560	15165	204725	
65	65	Ц13-080205-1403 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание.Устройство	шт.	2	38691,61 10052,82	27990,78 9394,98	77383 20106	55982 18790	1296	28005 8431	113819	
66	66	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	198	273,37 101,22	172,15 70,89	54128 20042	34085 14036	0	24536 6293	84957	
67	67	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	50	141,16 50,61	90,55 37,29	7058 2531	4527 1864	0	3164 818	11040	
68	68	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,009	52065		52534		52534	4203	56737	Казахстан
69	69	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3		0,262	35759,25	24515,01	9369	6423	0	2681	13014	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км кабеля		11244,24	5530,1	2946	1449		964		
70	70	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	262	76		19912		19912	1593	21505	
71	71	Е11-010205-0501	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	26,8	997,4 997,4	0 0	26730 26730	0 0	0	19246 3678	49654	
72	72	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа	м3 грунта	13,4	587,47 587,47	0 0	7872 7872	0 0	0	5668 1083	14623	
73	73	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т км	266,66	57		15200			1216	16416	
74	74	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	13,4	25 3,92	20,95 8,84	335 53	280 118	2 1,69	123 37	495	
	74.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0005	3158							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Строительство КЛ-0,4 кВ									**1292048**	
			ИТОГО:					**14292461** **1310445**	**845131** **340189**	**10463504** **1655597**	**1266959** **1112305**	**16671725**	
			В том числе :							**1655597**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**360387**				**17032112**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,61 %**		**401327**				**17433439**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**315557**				**17748996**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**18637358**	
			НДС			**12 %**		**2236483**				**18067781**	
			Итого с НДС									**18067781**	

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Форма по приказу (типовая)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик ТОО "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство электроснабжения п.Новый (43 участков) г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект Строительство электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/ПД от 08.07.22г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 04-01-02 Наружное освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х500 мм.Установка**	шт.	1	6619,97 3505,2	2982,81 1219,55	6620 3505	2983 1220	132	3402 802	10824	
2	2	Ценовое предложение ТОО "КОРПОРАЦИЯ САЙМАН"	**Шкаф управления наружным освешением ЩУО-Бриз-ТМ-ПУ(L1)-25А**	шт	1	2321428,57		2321429		2321429		2321429	
			Сметная стоимость оборудования					*2349286*					
3	3	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,4	2100,41 2100,41	0 0	2941 2941	0 0	0	2117 405	5463	
4	4	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м 32	4	903,85 228,78	28,88 9,01	3615 915	115 36	2585	685 344	4644	
5	5	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	3	4534,53 1143,91	195,98 57,36	13604 3432	588 172	9584	2595 1296	17495	
6	6	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,4	997,4 997,4	0 0	1396 1396	0 0	0	1005 192	2593	
7	7	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	2,4	965,8 294,15	32,37 10,24	2318 706	78 25	1534	526 228	3072	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									2393377	
			Раздел: 2. Анкерная концевая опора К3 (существующая) /6 шт/										
8	8	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прожектор с лампой мощностью 100 Вт.Установка отдельно на кронштейне,установленном на опоре.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	шт.	6	15470,98 5590,79	8666,64 2918,13	92826 33545	52000 17509	7281	36759 10367	139952	
9	9	С1247-103-2436	**Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 1 00W AMB,мощность 100 Вт,IP 66**	шт.	6	151986		911916		911916	72953	984869	
10	10	С1241-102-0131	**Труба стальная электросварная прямошовнаядиаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/**	м	12,36	1353		16723		16723	1338	18061	
11	11	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Металлические конструкции.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	т	0,0144	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	2045 1390	298 103	357	1074 250	3369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 3 до 16мм	т	0,0144	475717		6850		6850	548	7398	
13	13	Ц13-080206-2301 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2.Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м трубок	24	422,06 323,56	21,89 9,01	10129 7765	525 216	18,39	5747 1270	17146	
14	14	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	24	190		4560		4560	365	4925	
15	15	С1243-104-0101	Кабель силовой число жил1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,04944	25724		1272		1272	102	1374	
16	16	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0438	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	6220 4227	906 312	1087	3268 759	10247	
17	17	С1252-207-3927	Кронштейн У 4.оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8461		50766		50766	4061	54827	
18	18	С1214-210-0101 прим.	Заземляющий проводниник ЗП-6	т	0,003	349485		1048		1048	84	1132	
19	19	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0078186	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	1110 754	162 56	194	583 135	1828	
20	20	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185		2220		2220	178	2398	
21	21	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	574		6888		6888	551	7439	
22	22	С1252-207-2305	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт.	6	3525		21150		21150	1692	22842	
23	23	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	6	1261		7566		7566	605	8171	
24	24	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	24	991		23784		23784	1903	25687	
25	25	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2158		12948		12948	1036	13984	
			Итого по разделу: 2. Анкерная концевая опора К3 (существующая) /6 шт/									1325649	
			Раздел: 3. Анкерная концевая опора К3 (существующая) /6 шт/										
26	26	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER 15семешки бандажные	шт.	6	50		300		300	24	324	
27	27	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	12	314		3768		3768	301	4069	
28	28	Е11-330106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0091986	6668,74 6668,74	0 0	61 61	0 0	0	49 9	119	
			Итого по разделу: 3. Анкерная концевая опора К3 (существующая) /6 шт/									4512	
			Раздел: 4. Угловая промежуточная опора УА3 (существующая) /4/										
29	29	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт.Установка отдельно на кронштейне,установленном на опоре.Производстве работ на высотесвыше 8 до 15 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	4	15470,98 5590,79	8666,64 2918,13	61884 22363	34667 11673	4854	24506 6911	93301	
30	30	С1247-103-2436	Прожектор Philips BVP431 LED133/CW 1 00W AMB,мощность 100 Вт,IP 66	шт.	4	151986		607944		607944	48636	656580	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	4,12	1353		5574		5574	446	6020	
32	32	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0048	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	682 463	99 34	119	358 83	1123	
33	33	С1214-201-0202	Уголок стальной горяче катаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм.толщино от 3 до 16 мм	т	0,0048	475717		2283		2283	183	2466	
34	34	Ц13-080206-2301 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2.Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м трубок	8	422,06 323,56	21,89 9,01	3376 2588	175 72	613	1916 423	5715	
35	35	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	8	190		1520		1520	122	1642	
36	36	С1243-104-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012.марки АПВГ55 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,01648	25724		424		424	34	458	
37	37	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0292	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	4146 2818	604 208	725	2179 506	6831	
38	38	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	8461		33844		33844	2708	36552	
39	39	С1214-210-0101 прим.	Заземляющий проводник ЗП-6	т	0,002	349485		699		699	56	755	
40	40	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0066168	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	940 639	137 47	164	494 115	1549	
41	41	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	185		1480		1480	118	1598	
42	42	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8	574		4592		4592	367	4959	
43	43	С1252-207-2305	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт.	4	3525		14100		14100	1128	15228	
44	44	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	4362		17448		17448	1396	18844	
45	45	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	8	991		7928		7928	634	8562	
46	46	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2158		8632		8632	691	9323	
47	47	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER 15 семешки бандажные	шт.	8	50		400		400	32	432	
48	48	Е11-330106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0066168	6668,74 6668,74	0 0	44 44	0 0	0	35 6	85	
			Итого по разделу: 4. Угловая промежуточная опора УАЗ (существующая) /4/									872023	
			Раздел: 5. Промежуточная опора П1 (существующая)/10шт/										
49	49	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощностью 100Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15м, применен коэффициент к затратам труда-1,1.		1	15470,98	8666,64	15471	8667	1214	6126	23325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.шт.		5590,79	2918,13	5591	2918		1728		
50	50	С1247-103-2436	Пожектор Philips BVP431 LED133/CW 100W AMB,мощность 100 Вт,IP 66	шт.	1	151986		151986		151986	12159	164145	
51	51	С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	2,06	1353		2787		2787	223	3010	
52	52	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0024	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	341 232	50 17	60	179 42	562	
53	53	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 3 до 16мм	т	0,0024	475717		1142		1142	91	1233	
54	54	Ц13-080206-2301 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2.Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м трубок	4	422,06 323,56	21,89 9,01	1688 1294	88 36	306	958 212	2858	
55	55	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	4	190		760		760	61	821	
56	56	С1243-104-0101	Кабель силовой число жил1.напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,00824	25724		212		212	17	229	
57	57	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0073	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	1037 704	151 52	181	545 127	1709	
58	58	С1252-207-3927	Кронштейн У 4.оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8461		8461		8461	677	9138	
59	59	С1214-210-0101 прим.	Заземляющий проводниник ЗП-6	т	0,0005	349485		175		175	14	189	
60	60	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0013031	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	185 126	27 9	32	97 23	305	
61	61	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	30	400	
62	62	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	574		1148		1148	92	1240	
63	63	С1252-207-2305	Крюк типа SOT15.9 сквозной	шт.	1	3525		3525		3525	282	3807	
64	64	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362		4362		4362	349	4711	
65	65	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	2	991		1982		1982	159	2141	
66	66	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	173	2331	
67	67	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	50		100		100	8	108	
68	68	Е11-330106-0102	Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0016542	6668,74 6668,74	0 0	11 11	0 0	0	9 2	22	
69	69	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	35	1037,24 946,17	84,73 0	36304 33116	2966 0	222	26493 5024	67821	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,175	343539		60119		60119	4810	64929	
71	71	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	85,75	2100,41 2100,41	0 0	180110 180110	0 0	0	129679 24783	334572	
72	72	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	м шин заземления	245	323,23 249,64	71,06 16,87	79192 61162	17410 4133	620	52236 10514	141942	
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15092	349485		52744		52744	4220	56964	
74	74	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	85,75	997,4 997,4	0 0	85527 85527	0 0	0	61579 11768	158874	
75	75	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	8253		16506		16506	1320	17826	
76	76	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2.Монтаж по строительным основаниям.Производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м.применен ко ка и выгрузка вручную	т	7,5	729,72 669,18	5,05 1,23	5473 5019	38 9	416	3620 727	9820	
77	77	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,007725	661811		5112		5112	409	5521	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Промежуточная опора П1 (существующая)/10шт/									1080553	
			Раздел: 6. Подвес провода										
78	78	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 к В изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,799	198068,29 53705	31573,39 12548,1	158257 42910	25227 10026	90119	42349 16048	216654	
79	79	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,81498	317171		258488		258488	20679	279167	
			Итого по разделу: 6. Подвес провода									495821	
			Раздел: 7. Монтаж кабеля										
80	80	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 23 прим.	Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	637,47 539,27	49,81 18,03	6375 5393	498 180	484	4013 831	11219	
81	81	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,2	1590		16218		16218	1297	17515	
82	82	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	394,19 168,71	180,47 58,35	3942 1687	1805 584	450	1635 446	6023	
83	83	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт	2	29613,99 10122,3	18990,87 6414,65	59228 20245	37981 12829	1002	23813 6643	89684	
84	84	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без наконечников,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	5738		11476		11476	918	12394	
			Итого по разделу: 7. Монтаж кабеля									136835	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Линейная арматура										
85	85	Ц13-080103-5003 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Коэф=1.1	**Линейная арматура.Монтаж оборудования.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м.применен коэффициент к затратам труда - 1.1.**	т	0,01619	142001,82 96499,26	20683,46 7129,56	2299 1562	334 115	402	1208 281	3788	
86	86	С1252-207-2401	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	2	4214		8428		8428	674	9102	
87	87	С1252-207-1018	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	2	1048		2096		2096	168	2264	
88	88	С1252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт	8	2158		17264		17264	1381	18645	
89	89	С1252-207-2615	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	15	2158		32370		32370	2590	34960	
90	90	С1252-207-1014	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	15	3082		46230		46230	3698	49928	
91	91	С1252-202-0511	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	15	4362		65430		65430	5234	70664	
92	92	С1252-207-1132	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	2	8253		16506		16506	1320	17826	
93	93	С1252-207-2310	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	3921		7842		7842	627	8469	
94	94	Е11-330106-0102	**Линейная арматура.Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,01392	6668,74 6668,74	0 0	93 93	0 0	0	74 13	180	
			Итого по разделу: 8. Линейная арматура									215826	
			Раздел: 9. Строительство КЛ-0,4 кВ										
95	95	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	40,1	2100,41 2100,41	0 0	84226 84226	0 0	0	60643 11590	156459	
96	96	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	198	279,63 101,22	178,41 84,18	55367 20042	35326 16668	0	26431 6544	88342	
97	97	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	50	84,87 33,74	51,13 24,12	4244 1687	2556 1206	0	2083 506	6833	
98	98	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	13,4	1907		25554		25554	2044	27598	Казахстан
99	99	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях**	м	5	351,54 149,44	199,82 59,3	1758 747	999 296	11	751 201	2710	
100	100	С1241-207-1105	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	5,15	1006		5181		5181	414	5595	
101	101	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг. Монтаж готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	257	459,44 202,45	207,77 68,42	118075 52029	53397 17584	12650	50121 13456	181652	
102	102	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	5	554,95 253,06	256,88 83,11	2775 1265	1285 416	225	1210 319	4304	
103	103	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	30	653,88 303,67	282,19 89,22	19616 9110	8466 2677	2041	8486 2248	30350	
104	104	С1243-113-0945	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50(мс)-1**	км	0,29784	1704082		507544		507544	40604	548148	
105	105	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**		4	34278,52	25787,4	137114	103150	223	49201	201220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С1243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми на конечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12,с ленточной броней	шт.	4	8435,25 47390	8648,43	33741 189560	34594	189560	14905 15165	204725	
107	107	Ц13-080205-1403 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание.Устройство	шт.	2	38691,61 10052,82	27990,78 9394,98	77383 20106	55982 18790	1296	28005 8431	113819	
108	108	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	198	273,37 101,22	172,15 70,89	54128 20042	34085 14036	0	24536 6293	84957	
109	109	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	50	141,16 50,61	90,55 37,29	7058 2531	4527 1864	0	3164 818	11040	
110	110	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,009	52065		52534		52534	4203	56737	
111	111	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам т руда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,262	35759,25 11244,24	24515,01 5530,1	9369 2946	6423 1449	0	2681 964	13014	
112	112	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	262	76		19912		19912	1593	21505	
113	113	Е11-010205-0501	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	26,8	997,4 997,4	0 0	26730 26730	0 0	0	19246 3678	49654	
114	114	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 1	м3 грунта	13,4	587,47 587,47	0 0	7872 7872	0 0	0	5668 1083	14623	
115	115	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	266,66	57		15200			1216	16416	
116	116	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	13,4	25 3,92	20,95 8,84	335 53	280 118	2	123 37	495	
			Итого по разделу: 9. Строительство КЛ-0,4 кВ									1840196	
			ИТОГО:					7194935 817461	495055 172289	3517933 2321429	724260 445597	8336935	
			В том числе :							2349286			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,4 %		144372				8509163	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,61 %		160773				8669936	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		126413				8796349	
			Непредвиденные работы и затраты									9236619	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		1108394				8954338	
			Пониж.									8954338	
			Итого с НДС										

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор Алимкулов А. Б.

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор Колинцева З.А.