Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*
Субподрядчик: *ТОО «Азия Строй Энерджи»*
Наименование строительства и его адрес:« Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы-гимназии №226 имени Б.Мергенбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5104411**									
За отчетный период	**5104411**	**4557510**							**546901**	**5104411**

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнерджи»
_____ Жаппарбергенова Г.Н.

Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Азия Строй Энерджи»
Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы-гимназии №226 имени Б.Мергенбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Акт
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2021г.

Составлена в текущих на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка (АС-15)									
		Потолок									
223	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	159,395	380,84	2,39	60704	381	2515	46402	115674
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	57808	194		8568	
224	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	159,395	1228,45	7,33	195809	1168	68537	101186	320755
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	126104	379		23760	
225	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	318,79	466,09	2,94	148585	937	48600	79603	246443
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	99048	456		18255	
		Стены									
226	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	352,41	1256,68	57,59	442867	20295	133426	244936	742827
		НР - 80%; СП - 8%			820,48	48,31	289145	17025		55024	

227	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	340,42	1111,02	7,33	378213	2495	143807	186177	609542
					681,25	2,38	231911	810		45151	
228	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	450,7	650,37	4,52	293122	2037	81036	168836	498914
					466,05	2,21	210049	996		36957	
229	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	214,62	763,21	3,21	163800	689	40872	98061	282810
					569,56	1,57	122239	337		20949	
230	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	39,5	3315,54	34,08	130964	1346	72037	46589	191757
					1457,75	16,57	57581	655		14204	
231	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,108	3131,23	44,72	78619	1123	20868	45761	134331
					2255,40	22,82	56629	573		9950	
232	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	25,108	1111,02	7,33	27895	184	10607	13732	44957
					681,25	2,38	17105	60		3330	
233	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	50,216	650,37	4,52	32659	227	9029	18811	55588
					466,05	2,21	23403	111		4118	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3243597
		Сметная заработная плата	Тенге								1312618

РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка (АС- 4)

Цоколь

237	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	226,27	3752,68 1992,23	14,06 2,57	849131 450788	3181 582	395161	361096 96818	1307044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								1307044
		Сметная заработная плата	Тенге								451370
		Итого по смете					**4 553 959**	-			
		Временные здания и сооружения 2,9 %			тенге		132065				
		Итого по главам 1-8			тенге		4686023,5				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)			тенге		42174				
		Итого по главам 1-9			тенге		4728198				
		ИТОГО в текущих и прогнозных ценах					4728198				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					94564				
		ВСЕГО					4822762				
		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)					5 063 900				
		С понижающим коэф. К=			0,899999990		4557510				
		Итого					**4557510**				
		НДС - 12%					546901				
		ВСЕГО с учетом НДС по акту к оплате			**тенге**		**5104411**				

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнерджи»
_____ Жаппарбергенова Г.Н.