Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер: **ТОО "QTB Progress"**

Наименование объекта: **«Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО»**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на ***28 июля*** 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210262	2021-10-11				
		Доп. соглашение					
		№210262/03	2022-07-26				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО»	111 488 728,18	21 219 272,62							2 546 312,71	**23 765 585,33**
Удержание аванса 30%										7 129 675,60
Всего к оплате										**16 635 909,73**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Енжанов М. Л.**
БИН 050140003660

Технический надзор:
ТОО "QTB Progress "

Руководитель _____ **Киргизова А.**

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор : **ТОО "QTB Progress "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Стройка : **«Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО»**

Договор о государственных закупках работ № 210262 от 2021-10-11
Доп. соглашение №210262/03 от 2022-07-26

Акт выполненных работ № 4

на 28 июля 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Высокое давление (надземный газопровод)									
1	9	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	14343,84	982,24	14344	982	0	13389	29952
						13361,6	300,93	13362	301		2219	
2	11	Е11-190301-0101 прим.	**Установка шкафного узла учета расхода газа. Устройство**	установка	1	14343,84	982,24	14344	982	0	13389	29952
						13361,6	300,93	13362	301		2219	
3	13	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,5	1002		501		501		541
											40	
4	14	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1502,63	78,9	3005	158	337	2560	6010
						1255,11	37,62	2510	75		445	
5	21	С123-020101-1024	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	746		746		746		806
											60	
6	22	Е11-010203-0504	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	яма	4	635,54	520,52	2542	2082	0	1069	3900
						115,02	256,11	460	1024		289	
7	23	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий**	м3	0,206	24099,84	1723,46	4965	355	3657	936	6372
						4626,09	366,27	953	75		472	
8	24	Е11-090305-0305	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,08842	43121,18	8971,98	3813	793	1162	1403	5633
						21002,2	1996,12	1857	176		417	
9	25	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0255518	463125		11834		11834		12780
											947	
10	26	Е11-130301-1406 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,56418	173,98	3,3	446	8	312	88	577
						49,08	0,5	126	1		43	
11	27	Е11-010203-0504	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	яма	4	635,54	520,52	2542	2082	0	1069	3900
						115,02	256,11	460	1024		289	
12	28	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий**		0,206	24099,84	1723,46	4965	355	3657	936	6372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		4626,09	366,27	953	75		472	
13	29	Е11-090305-0305	Монтаж опорной рамы		0,07726	43121,18	8971,98	3332	693	1016	1226	4922
				т конструкций		21002,2	1996,12	1623	154		365	
14	31	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,24054	173,98	3,3	390	7	272	77	504
				м2		49,08	0,5	110	1		37	
15	32	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		23	2832,52	1046,17	65148	24062	751	57855	132843
				м оград		1753,7	378,01	40335	8694		9840	
16	33	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	818,29	31,91	818	32	42	884	1838
				шт.		744,79	4,26	745	4		136	
17	47	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	1320,94	172,86	7926	1037	1790	3855	12723
				шт.		849,8	42,63	5099	256		942	
			Итого по разделу: 1. Высокое давление (надземный газопровод)									259625
			Раздел: 2. Высокое давление (подземный газопровод)									
18	68	Е11-250210-0105 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		1,298688	1579509,7	1355462,64	2051290	1760323	13506	526815	2784353
				км трубопровода		213647	232123,9	277461	301457		206248	
19	145	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных		0,48	6040,52	956	2899	459	1058	1469	4718
				м3		2879,37	376,2	1382	181		349	
20	146	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер		0,008	21016,91	978,22	168	8	128	32	216
				м3		4058,2	340,98	32	3		16	
21	147	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка		0,033456	229371	1275	7674	43	0	6961	15805
				т		228096	531,99	7631	18		1171	
22	150	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка		0,019712	653219	1275	12876	25	8355	4101	18336
				1т		228096	531,99	4496	10		1358	
23	151	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера		0,073086	985136,99	497995,54	72000	36397	1368	44075	125360
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	34235	10285		9286	
24	155	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		32	137,88	0,79	4412	25	0	3035	8043
				болт		137,09	0,38	4387	12		596	
25	156	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,001312	499537		655		655		708
				т							52	
26	157	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,16	552,65	219,75	88	35	3	45	144
				м2		313,5	76,43	50	12		11	
27	158	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,003416	59851		204		204		221
				т							16	
28	159	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,61597	6040,52	956	9761	1545	3563	4945	15883
				м3 подстилающего слоя		2879,37	376,2	4653	608		1177	
29	160	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство		16,1597	3805,29	283,8	61492	4586	48576	9286	76440
				м2 покрытия		515,48	95,87	8330	1549		5662	
30	161	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		5,652	1352,12	0	7642	0	0	5502	14196
				м3 грунта		1352,12	0	7642	0		1052	
31	162	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		5,652	741,63	0	4192	0	0	3018	7786
				м3		741,63	0	4192	0		577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	163	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	1,728	22159,8	1723,46	38292	2978	27320	7850	49834
						4626,09	366,27	7994	633		3691	
33	164	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	32	1749,23	832,96	55975	26655	8226	34542	97759
						659,2	340,29	21094	10889		7241	
34	166	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	32	827,56	0	26482	0	3320	25015	55617
						723,81	0	23162	0		4120	
35	167	С124-010107-0501 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,32	109821		35143		35143		37954
											2811	
36	174	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	5943,54	2067,21	35661	12403	3300	24131	64576
						3326,36	736,17	19958	4417		4783	
37	176	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,084	21016,91	978,22	1765	82	1342	336	2270
						4058,2	340,98	341	29		168	
38	205	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21	1297,19	96,72	27241	2031	24325	1609	31158
						42,13	28,8	885	605		2308	
39	206	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21	1321,94	96,94	27761	2036	24840	1611	31721
						42,13	28,89	885	607		2350	
40	207	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18,168	94		1708				1844
											137	
41	208	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	18,168	231		4197				4533
											336	
			Итого по разделу: 2. Высокое давление (подземный газопровод)									3449474,8
			Раздел: 3. Среднее давление (подземный газопровод)									
42	225	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,545	908355,62	771501,2	5945188	5049475	53246	1558261	8103724
						128719	132911,9	842466	869908		600276	
43	315	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,32032	653219	1275	209239	408	135767	66643	297953
						228096	531,99	73064	170		22071	
44	316	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	1,187654	985136,99	497995,54	1170002	591446	22229	716227	2037127
						468424,6	140727,04	556326	167135		150898	
45	320	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	520	137,88	0,79	71696	410	0	49322	130700
						137,09	0,38	71286	196		9681	
46	322	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	2,6	552,65	219,75	1437	571	50	730	2340
						313,5	76,43	815	199		173	
47	324	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,260	6040,52	956	158621	25104	57906	80360	258100
						2879,37	376,2	75611	9879		19119	
48	325	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	262,595	3805,29	283,8	999252	74524	789365	150904	1242168
						515,48	95,87	135363	25174		92012	
49	326	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,798	1352,12	0	51107	0	0	36797	94937
						1352,12	0	51107	0		7032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	327	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		37,798	741,63	0	28032	0	0	20183	52072
				м3		741,63	0	28032	0		3857	
51	328	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий		11,556	22159,8	1723,46	256079	19916	182703	52499	333264
				м3		4626,09	366,27	53459	4233		24686	
52	329	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		214	1749,23	832,96	374335	178253	55013	231002	653764
				шт.		659,2	340,29	141069	72822		48427	
53	331	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		214	827,56	0	177098	0	22202	167287	371935
				шт.		723,81	0	154895	0		27551	
54	344	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,042	21016,91	978,22	883	41	671	168	1135
				м3		4058,2	340,98	170	14		84	
55	345	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (Установка ковера)		0,020139	73935,79	14513,9	1489	292	506	771	2441
				т фасонных частей		34302,3	4361,34	691	88		181	
56	348	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6		0,273	11559,55	2739,92	3156	748	1341	1522	5053
				м3 сборных конструкций		3906,09	820,1	1066	224		374	
57	369	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		24	1321,94	96,94	31727	2327	28389	1841	36253
				м2 покрытия		42,13	28,89	1011	693		2685	
58	370	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		24	1297,19	96,72	31133	2321	27800	1839	35609
				м2 покрытия		42,13	28,8	1011	691		2638	
59	371	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		11,424	94		1074				1160
				т							86	
60	372	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км		11,424	231		2639				2850
				т							211	
			Итого по разделу: 3. Среднее давление (подземный газопровод)									13662584,5
			Раздел: 4. Среднее давление (надземный газопровод)									
61	397	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		45	14343,84	982,24	645473	44201	0	602518	1347830
				установка		13361,6	300,93	601272	13542		99839	
62	402	Е11-090305-0305	Монтаж опорной рамы		1,3572	43121,18	8971,98	58524	12177	17843	21537	86466
				т конструкций		21002,2	1996,12	28504	2709		6405	
63	404	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки		2,8	87,56	2,33	245	7	121	82	353
				м2		42,01	0,25	118	1		26	
64	405	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза		6,75	175,13	4,67	1182	31	584	394	1702
				м2		84,02	0,5	567	3		126	
65	406	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза		33,9	173,98	3,3	5898	112	4122	1160	7622
				м2		49,08	0,5	1664	17		565	
66	418	Е11-090305-0305	Монтаж опорной рамы		1,02544	43121,18	8971,98	44218	9200	13481	16273	65330
				т конструкций		21002,2	1996,12	21536	2047		4839	
67	420	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки		47,6	87,56	2,33	4168	111	2057	1388	6000
				м2		42,01	0,25	2000	12		444	
68	421	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза		4,08	175,13	4,67	715	19	353	238	1029
				м2		84,02	0,5	343	2		76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	422	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	51,68	173,98	3,3	8991	171	6284	1768	11620
						49,08	0,5	2536	26		861	
70	446	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	290,5	249,33	25,46	72429	7396	15660	36950	118130
						169,96	6,7	49373	1946		8750	
71	448	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	166	1588,82	201	263745	33365	49008	137502	433347
						1092,6	57,85	181372	9604		32100	
			Итого по разделу: 4. Среднее давление (надземный газопровод)									2079429
			РАЗДЕЛ 5. Включаемые работы									
			Высокое давление (подземный газопровод)									
72		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	5	1370,93	894	6855	4470	--	3538	11224
						476,93	237,73	2385	1189		831	
73		Прайс-лист стр.21	Отвод 45° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	1	63294,64	--	63295	--	63295	--	68358
						--	--	--	--		5064	
74		Прайс-лист стр.21	Отвод 60° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	1	63294,64	--	63295	--	63295	--	68358
						--	--	--	--		5064	
75		Прайс-лист стр.21	Отвод 90° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	3	63294,64	--	189884	--	189884	--	205075
						--	--	--	--		15191	
			Среднее давление (подземный газопровод)									
76		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,6037	3298,67	154,91	25082	1178	16435	7725	35431
						982,26	43,89	7469	334		2625	
77		1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,3475	295235,09	81638,15	102594	28369	17	81163	198458
						213547	22374,3	74208	7775		14701	
78		2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	350,975	791	--	277621	--	277621	--	299831
						--	--	--	--		22210	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-7 шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
79		1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0035	677710,96	206908,02	2372	724	31	1905	4619
						462000	87871	1617	308		342	
80		2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	1002	--	3521	--	3521	--	3803
						--	--	--	--		282	
81		1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0035	804133,44	132,78	2814	--	2066	740	3839
						213655	37,62	748	--		284	
82		1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00406	783993,74	232382,78	3183	943	230	2297	5919
						495000	76552,2	2010	311		438	
83		2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	4,07624	3900	--	15897	--	15897	--	17169
						--	--	--	--		1272	
84		1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	4,06	-80,75	-1,25	-328	-5	--	-316	-696
						-79,51	--	-323	--		-52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85		1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00406	1905274,39	192318,48	7735	781	6658	491	8885
						72985	49173,72	296	200		658	
86		1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,05999	53796	2643,86	3227	159	135	2042	5691
						48883,4	453,18	2933	27		422	
87		2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,05999	547142	--	32823	--	32823	--	35449
						--	--	--	--		2626	
88		1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00805	295235,09	81638,15	2377	657	1	1880	4597
						213547	22374,3	1719	180		341	
89		2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,1305	791	--	6431	--	6431	--	6946
						--	--	--	--		514	
90		1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,05	-80,75	-1,25	-650	-10	--	-627	-1379
						-79,51	--	-640	--		-102	
91		1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	8,05	521,43	--	4197	--	101	4014	8869
						508,82	--	4096	--		657	
92		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	7	1370,93	894	9597	6258	--	4953	15713
						476,93	237,73	3338	1664		1164	
93		Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	7	12360,21	--	86522	--	86522	--	93443
						--	--	--	--		6922	
94		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	7	1370,93	894	9597	6258	--	4953	15713
						476,93	237,73	3338	1664		1164	
95		Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	7	1645,66	--	11520	--	11520	--	12441
						--	--	--	--		922	
96		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	7	1370,93	894	9597	6258	--	4953	15713
						476,93	237,73	3338	1664		1164	
97		Прайс-лист стр.9	Отвод 90° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	7	4317,7	--	30224	--	30224	--	32642
						--	--	--	--		2418	
98		1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	2341,7	634,51	16392	4442	--	11913	30569
						1707,18	11,83	11950	83		2264	
99		2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,007	87190	--	610	--	610	--	659
						--	--	--	--		49	
100		2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	5,8016651	388	--	2251	--	2251	--	2431
						--	--	--	--		180	
101		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,35	17735,53	1089,24	6207	381	5411	450	7190
						1185,3	227,35	415	80		533	
102		1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,02198	92549,36	4583,88	2034	101	40	1333	3637
						86122,9	1793,01	1893	39		269	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103		2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02198	313032	--	6880	--	6880	--	7431
						--	--	--	--		550	
104		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,3	3298,67	154,91	20782	976	13618	6400	29356
						982,26	43,89	6188	277		2175	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 -									
105		1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
						3326,36	736,17	3326	736		793	
106		2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	553	--	277	--	277	--	299
						--	--	--	--		22	
107		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	--	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
108		Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	9443,2	--	9443	--	9443	--	10199
						--	--	--	--		755	
109		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	--	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
110		Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	1	1203,05	--	1203	--	1203	--	1299
						--	--	--	--		96	
111		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	--	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
112		Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	6534,38	--	6534	--	6534	--	7057
						--	--	--	--		523	
113		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	21016,91	978,22	294	14	223	56	378
						4058,2	340,98	57	5		28	
114		2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340999	--	2274	--	2274	--	2456
						--	--	--	--		182	
115		2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	499537	--	21	--	21	--	23
						--	--	--	--		2	
116		2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	1	277	--	277	--	277	--	299
						--	--	--	--		22	
117		1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	1	1395,71	378,19	1396	378	--	1014	2603
						1017,53	7,05	1018	7		193	
118		Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	0,8	180,32	--	144	--	144	--	156
						--	--	--	--		12	
119		2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,5837103	388	--	226	--	226	--	245
						--	--	--	--		18	
120		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,002	3298,67	154,91	7	--	5	2	9
						982,26	43,89	2	--		1	
			Футляры									
121		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,009	334903,6	103361,72	3014	930	1	2318	5758
						231442	28679,9	2083	258		427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122		2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,09	1902	--	17289	--	17289	--	18672
						--	--	--	--		1383	
123		1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	-80,75	-1,25	-727	-11	--	-701	-1542
						-79,51	--	-716	--		-114	
124		1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1220,36	7,34	10983	66	1392	9449	22067
						1058,38	2,13	9525	19		1635	
125		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	3	1370,93	894	4113	2682	--	2123	6734
						476,93	237,73	1431	713		499	
126		Прайс-лист стр.21	Отвод 30° электросварной SDR 11 Ду 63мм	шт	1	4462,5	--	4463	--	4463	--	4820
						--	--	--	--		357	
127		Прайс-лист стр.21	Отвод 60° электросварной SDR 11 Ду 63мм	шт	2	4462,5	--	8925	--	8925	--	9639
						--	--	--	--		714	
128		1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,3485	26975,92	18615,82	9401	6488	--	3129	13532
						8360,1	4109,69	2913	1432		1002	
129		Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	348,5	18,21	--	6348	--	6348	--	6855
						--	--	--	--		508	
130		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	103,87	342,29	155,44	35553	16146	5079	13730	53226
						137,94	45,65	14328	4742		3943	
131		2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10387	21028	--	2184	--	2184	--	2359
						--	--	--	--		175	
132		1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	5	2020,26	1316,39	10101	6582	--	5218	16544
						703,87	350,18	3519	1751		1226	
133		Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 63мм	шт	4	2356,93	--	9428	--	9428	--	10182
						--	--	--	--		754	
134		Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	1	7267,5	--	7268	--	7268	--	7849
						--	--	--	--		581	
135		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	4,6	3298,67	154,91	15174	713	9943	4673	21435
						982,26	43,89	4518	202		1588	
136		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	--	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
137		Прайс-лист стр.13	Переход неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	1	3106,45	--	3106	--	3106	--	3355
						--	--	--	--		249	
			Среднее давление (надземный газопровод)									
			Установка и обвязка ГРПШ-6 (подземно) - 9шт									
138		1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	9	14343,84	982,24	129095	8840	--	120504	269566

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13361,6	300,93	120254	2708		19968	
139		Прайс-лист стр.5	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	9	48386,25	--	435476	--		--	435476
						--	--	--	--	435476	--	
140		1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,89	2458,4	--	4646	--	--	3345	8631
						2458,4	--	4646	--		639	
141		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,89	741,63	--	1402	--	--	1009	2604
						741,63	--	1402	--		193	
142		1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	1,89	23083,92	1723,46	43629	3257	31629	8586	56392
						4626,09	366,27	8743	692		4177	
143		1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,27144	43121,18	8971,98	11705	2435	3569	4307	17293
						21002,2	1996,12	5701	542		1281	
144		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2822976	463125	--	130739	--	130739	--	141198
						--	--	--	--		10459	
145		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	12,6	87,56	2,33	1103	29	545	367	1588
						42,01	0,25	529	3		118	
146		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	1,08	175,13	4,67	189	5	93	63	272
						84,02	0,5	91	1		20	
147		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	13,68	173,98	3,3	2380	45	1664	468	3076
						49,08	0,5	671	7		228	
148		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,8	365	--	7227	--	7227	--	7805
						--	--	--	--		578	
149		1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	9	1502,63	78,9	13524	710	1518	11518	27045
						1255,11	37,62	11296	339		2003	
150		2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	17593	--	158337	--	158337	--	171004
						--	--	--	--		12667	
151		2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	891	--	8019	--	8019	--	8661
						--	--	--	--		642	
152		2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	18	603	--	10854	--	10854	--	11722
						--	--	--	--		868	
153		2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	488	--	4392	--	4392	--	4743
						--	--	--	--		351	
			Молниезащита и заземление ГРПШ-7шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24,5	249,33	25,46	6109	624	1321	3116	9963
						169,96	6,7	4164	164		738	
155		2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03087	223137	--	6888	--	6888	--	7439
						--	--	--	--		551	
156		1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	1588,82	201	22244	2814	4134	11597	36547
						1092,6	57,86	15296	810		2707	
157		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15848	251727	--	39894	--	39894	--	43085
						--	--	--	--		3191	
158		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0209	985136,99	497995,54	20589	10408	391	12604	35849
						468424,6	140727,04	9790	2941		2655	
159		2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	190	148	--	28120	--	28120	--	30370
						--	--	--	--		2250	
			ИТОГО:					15542106	8066626	3089412	5124436	22285020
								3940968	1559628	435476	1618485	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							435476		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения - 2,9 %						633 637			22 918 657
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 1,3*0,7%						204 597			23 123 254
			Непредвиденные работы и затраты- 2%						453 756			23 577 009
			Итого с дополнительными затратами									23 577 009
			Итого со скидкой		0,9							21 219 273
			Итого без НДС									21 219 272,62
			НДС									2 546 312,71
			Итого с НДС									23 765 585,33

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Енжанов М.Л.**

БИН 050140003660

Авторский надзор:
ТОО "АТ-Сервисплан"

Директор _____ **Махсут М.Б.**

Технический надзор:
ТОО "QTB Progress "

Эксперт _____ **Болебай Ы. А.**

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**

БИН 040740004084