Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«__29__» __декабря__ 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЛивКос-Север" Республика Казахстан, Северо-казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Надежды, д. 24а, БИН 030140001690 ГСЛ № 16001844 от 04.02.2016г
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Колесникова Сергея Анатольевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **« Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в селе Смирново, Аккайынского района Северо-Казахстанской области, ул Зелёная , 5"»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области» в лице руководителя Капашева Данияра Ерсайновича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Business Stroy Company» БИН 150840011043 ГСЛ № 15021290 от 08.12.2015г директор Бакиров А.Ж.
ТОО «Группа СО» БИН 081040016072 ГСЛ № 20011152 от 03.08.2020г директор Кураков А.С
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация : ТОО " ППО "Готика" Государственная лицензия 16 - ГСЛ № 000263 заказ № 34/05-2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», приказ № 56 от 23.06.2020года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Физкультурно-оздоровительный комплекс:					
общая площадь здания	м2	1913,1	1913,1	1913,1	1913,1
Число этажей	этаж	2	2	2	2
общий строительный объём	м3	12175,0	12175,0	12175,0	12175,0

В том числе подземной части	м3	0	0	0	0
площадь застройки здания	м2	1335,4	1335,4	1335,4	1335,4
Сети наружного теплоснабжения:					
Труба теплоизолированная ст 89х4-2-ППУ-ПЭ	мп	317,26	317,26	317,26	317,26
Дренажный колодец ⌀ 1000 мм	шт	1	1	1	1
Водовод:					
труба PE 100 SDR 17 ⌀ 110 *6,6 мм "питьевая"	мп	210	210	210	210
труба PE 100 SDR 17 ⌀ 63*3,8 мм "питьевая"	м	157	157	157	157
Колодцы сборные ж/бетонные ⌀ 1500 мм	шт	2	2	2	2
Канализация :					
труба SDR 26 ⌀ 110 *4,2 мм	мп	10	10	10	10
труба PE 100 SDR 17,6 ⌀ 160 *9,1 мм "питьевая"	мп	30	30	30	30
Колодцы сборные ж/бетонные ⌀ 1500 мм	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подъезд к зданию и на участок осуществляется со стороны ул Зелёная, подъезд к зданию котельной и КТПН со стороны проселочной дороги.

На площадке здание Физкультурно-оздоровительного комплекса:

- здание двухэтажное прямоугольной формы в осях 35х45,2м, без подвала, каркас - рамная металлическая конструкция, фундамент забивные сваи 300х300 длиной 6м с железобетонным ростверком, ограждающие конструкции наружных стен и покрытие из панелей «Сэндвич», внутренние стены кирпичные, перекрытия – сборные ж/бетонные плиты, перегородки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу, наружная отделка – витражи, для маломобильных групп населения предусмотрен пандус.
- отдельно стоящие склад угля, склад золы, дизель-генератор ДЭС Р50-1;
- наружные сети теплоснабжения от блочно-модульной котельной БМК на твердом топливе ,
- наружное водоснабжение трубопроводов выполнены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 Ø 110х6,6 мм, SDR 17 Ø 63х3,8 мм от существующих сетей водоснабжения,
- сети наружной канализации SDR 26 Ø 110х4,2 мм, PE 100 SDR 17,6 Ø 160х9,1 мм отводятся в накопительные резервуары,
- электроснабжение здания ФОК от установки КТПН-160/10/0,4кВА и к существующим сетям электроснабжения
- площадка для мусорного контейнера, ограждение и озеленение участка

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2020 года
окончание работ декабрь 2022 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90,82 % и фактически применено 90,82 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Казановский А.А. генеральный директор АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Сергиенко Е. А. директор ТОО «Аккайын-Сервис»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Садыков К.Е. руководитель КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Аккайынского района СКО»

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :

«Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области, ул Зелёная 5 »

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Колесников С.А. декабря 2022 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.