Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
4черн
Форма

Заказчик: ТОО"Raise capital" БИН 200240013961,г.Нур-Султан,ул.Габдуллина17/1 кв.98

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qazaq Union", БИН 00240016390,г.Нур-Султан,район Алматы ул.23-15,дом9/3 кв.118

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого дома со встроенныыми нежилыми помещениями по адресу г.Кокшетау по ул.Б.Момыш улы 30А

(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома со встроенныыми нежилыми помещениями по адресу г.Кокшетау по ул.Б.Момыш улы 30А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от01.03.2020г. Дополнительное соглашение от «03» ноября 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 23.06.2021г.

на Вертикальная планировка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						строительных		строительных	машин	инвентарь			
1	1	1101-0104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР = 72 %	м3	86,6	27,02	27,02	2340	2340	–	676	3257	
						–	10,84	–	939	–	241		
2	2	1101-0104-0113	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	м3	86,6	70,16	70,16	6076	6076	–	1756	8459	
						–	28,16	–	2439	–	627		
3	3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/ НР = 72 %	м3 грунта	86,6	168,96	161,22	14632	13962	–	3334	19403	
						7,74	45,74	670	3961	–	1437		

4	4 4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	103,92	274		28474		–	–	30752
					–		–		–	2278	
5	5 1101-0104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м. НР = 72 %	м3	86,6	15,62	15,62	1353	1353	–	391	1884
					–	6,27	–	543	–	140	
6	6 1101-0104-0410	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м НР = 72 %	м3	259,8	7,71	7,71	2004	2004	–	579	2790
					–	3,09	–	804	–	207	
7	7 1101-0101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3	228,1	155,81	147,22	35540	33581	–	7661	46657

					8,59	38,06	1959	8681	–	3456	
8	8 1101-0102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыток грунт/ НР = 72 %	м3	75,5	207,79	198,28	15688	14970	–	3576	20805
					9,51	56,26	718	4248	–	1541	
9	9 4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	135,9	274		37237		–	–	40216
					–		–		–	2979	
10	10 1101-0201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3	228,1	77,62	77,62	17706	17706	–	5003	24526
					–	30,46	–	6948	–	1817	

11	11 1101-0201-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см. НР = 72 %	м3	228,1	7,37	7,37	1681	1681	–	372	2217
					–	2,26	–	516	–	164	
12	12 1101-0104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) НР = 72 %	м2	2110,5	1,13	1,13	2385	2385	–	689	3320
					–	0,45	–	957	–	246	

Всего	**204 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 036
- перевозка грузов, тенге	65 711
- накладные расходы, тенге	24 037
в т.ч. зарплата, тенге	2 163
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 133
Всего	**204 286**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 839
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	3 679
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 196**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**214 000**

НДС (12 %)	25 680
Итого	**239 680**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Qazaq Union", БИН 00240016390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдин У.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО"Raise capital" БИН 200240013961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акимов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)