ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Анықтама №
30 11 2017 жыл

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «30» қараша

Тапсырыс беруші ***"Қазалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қызылорда облысы, Казалы ауданы, Айтеке би кенті, Пірімов, 5***
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***30.11.2017 ж «Жылу-XX1» ЖШС-гі директоры Бижанов Копжан, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Сырдария көшесі №53,***
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды *30.11.2017 ж* ***«Ер-Дан и К» ЖШС-гі, сарапшысы*** *Жамиев Б №KZ21VJE00023390 28.02.2017 жыл*
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды *30.11.2017 ж*

Белов Алексей Геннадьевич аттестат авторского надзора АДС и ЖКХ №04802 от 25.02.2013г.
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«***Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бозкөл,Тасарық елді мекендері*** мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«***Қызылорда облысы Қазалы ауданы "Бозкөл-Тасарық" аудандық маңызы бар автомобиль жолының 0-22 шқ темірбетон көпірінің құрылысы»***
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы: *Қызылорда облысы Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі*

а) 2016 жылғы «06» қаңтар *№02-4/01 бұйрығымен*
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Қызылорда облысы Қазалы ауданының Әкімшілігінің
2015 жылғы « » № 129 шешімі (қаулысы).
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» 14.07.2017 ж, №KZ70REA00064114

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) *Қызылорда облысы Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі*

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

« Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы *11.07.2017 жыл*;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы *30.11.2017 жыл*;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай;
нақты 4 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

Темір бетон көпірдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Свай С14-40Т8	дана	18	18
Лежень L480.63.50	дана	4	4
Плиты пролетного строение П7,5-А14	дана	20	20
Плиты пролетного строение П18-А14-8	дана	10	10
Плита мостового полотна ж/б монолитная В30	текше метр	74,4	74,4
Гидроизоляция Техноэластмост С	текше метр	77,0	77,0
Полиуретоновые опоры ЛП2425	дана	24	24
Полиуретоновые опоры ЛП2465	дана	20	20

Барьерный ограждение 11МО/200	м	66	66
Барьерный ограждение 11ДО-Н / 11ДО-2	м	48/32	48/32
Перильное ограждение	м	66	66
Габионы матрас 0,17х2,0х3,0 м	шаршы метр	270	270
Покрытие тротуаров а/б толщ 40 мм	шаршы метр	40,6	40,6
Покрытие проезжый части а/б толщ 110мм	шаршы метр	282,5	282,5
Конструкция дорожной одежды подходы:	м	146,79	146,79
ГПС толщ 22 см	шаршы метр	1386,4	1386,4
Щебень фракция 20-40 м 6см	шаршы метр	1187,9	1187,9
Щебень фракция 5-20 м 8 см	шаршы метр	1187,9	1187,9
Пропитка горячим битумом до насыщение	шаршы метр	1187,9	1187,9
Асфальтобетон БНД 90/130 тип Б толщ 9 см	шаршы метр	1072,5	1072,5
ГПС для укрепление обочин толщ 23 см	шаршы метр	532,8	532,8
Дорожной разметки 1.1	м	539,67	539,67

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Көпірдің пролеттық схемасы 7,5+18,0+7,5 м болып қабылданған. Негізгі салмақ көтеруші ортаңғы пролетқа ұзындығы 18 м, П18-А14К7 маркалы темірбетонды плита қаралған. Шеткі тірекке 2 дана темірбетонды лежень Л480.63.50 плитасы пайдаланылды. Ортаңғы тіректерге ұзындығы 13,5 м, қимасы 40х40 см темірбетонды свай қаралған. Сыртқы пролетқа салмақ көтеруші П7,5-А14 маркалы темірбетон плитасы пайдаланылды. Тіректердің, пролеттық плиталардың, көпір үсті бетондарының ашық аймақтары (фасад) перхлорвинилді бояумен сырланды.***

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 101292,609 мың теңге 60 тиын, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 101292,609 мың теңге 60 тиын, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 94000,102 мың теңге 56 тиын, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 94000,102 мың теңге 56 тиын; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы "Бозкөл-Тасарық" аудандық маңызы бар автомобиль жолының 0-22 шқ темірбетон көпірінің құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШІГІ.

Тапсырыс беруші **Әбсұлтанов М.Б**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Жамиев. Б**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау ***Белов А.Г.***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Бижанов Копжан**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.