от 22.11.2022г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"
БИН 010840003064
ИИК KZ82070103KSN3012000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №210 от 10.08.2022г.

Акт №1
выполненных работ за период с 10 августа до 22 ноября 2022 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №210 от 10.08.2022г	95 363 430,43
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Реконструкции внутриквартальных дорог 8 микрорайон"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	47 751 631,20
8	Сумма выполненных работ за период с 10.08.2022г по 22.11.2022г	47 751 631,20
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**47 751 631,20**
10	В т. ч. без НДС	42 635 385,00
12	НДС	5 116 246,20

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Кыдырбеков Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Агродор"

Наименование стройки -Реконструкции внутриквартальных дорог 8 микрорайон

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 10 августа до 22 ноября 2022года

КОД	КОД	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 210	10.08.2022года				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе в отчетном месяце без НДС	из графы 1/2							
			строительно-монтажные работы по акту	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				СМР (из гр.3) в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										
С начала отчетного года	**47 751 631,20**	**42 635 385,00**							**5 116 246,2**	**47 751 631,20**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агродор" БИН 921140000403

Директор

_____**Мальчушкина Н.Ю.**

Эксперт технического надзора ТОО "СтройЭксперт- Астана"

_____**Ешкеев А.И.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"

Руководитель

_____**Кыдырбеков Р.К.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог,строительства и жилищной
Генподрядчик: ТОО "Агродор"
Наименование стройки - Реконструкция внутриквартальных дорог 8 микрорайона г.Темиртау Карагандинская област

Наименование объекта - Автомобильная дорога L-0,590 км

Договор № 210 от 10.08.2022года

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ
за период с 10 августа по 22 ноября 2022года
на Реконструкцию внутриквартальных дорог 8 микрорайона

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подготовительные работы												
1	ЦИ РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,59		16407,00	--	9680	--	--	--	9680
						--	--	--	--		--	
Земляные работы												
2	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9833,5		2,31	2,31	22715	22715	--	4673	29579
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,66	--	6490		2191	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4006,3		143,90	143,90	576507	576506	--	118814	750947
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,19	--	165019		55626	
4	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	4006,3		173,59	173,59	695454	695454	--	143333	905889
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,69	--	199073		67103	
5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2702,5		274,81	263,35	742677	711704	1431	144030	957644
		НР - 72%; СП - 8%				10,93	63,09	29542	170501		70937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	26086,58	55,00	--	1434762	--		--	1549543
		СП - 8%			--	--	--	--		114781	
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1304,1	154,10	154,10	200962	200961	--	41783	262165
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,50	--	58032		19420	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1304,1	50,96	50,96	66457	66457	--	15502	88516
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,51	--	21531		6557	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1304,1	119,33	102,22	155624	133305	3521	36642	207647
		НР - 72%; СП - 8%			14,41	24,61	18798	32094		15381	
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7910,7	11,54	11,54	91289	91289	--	16233	116124
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,85	--	22545		8602	
Устройство дорожной одежды (ТИП1)											
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1102,96	4896,59	1502,67	5400745	1657385	3506056	459105	6328638
		НР - 72%; СП - 8%			215,15	362,97	237304	400341		468788	
12	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4923,8	975,14	293,09	4801379	1443116	3106574	499108	5724526
		НР - 72%; СП - 8%			51,12	89,67	251689	441517		424039	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1137	1358,29	45,05	1544381	51222	177645	962217	2707126
		НР - 72%; СП - 8%			1157,00	18,38	1315514	20898		200528	
14	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	51,165	50317,00	--	2574469	--	2574469	--	2780427
		СП - 8%			--	--	--	--		205958	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	62,535	29331,32	1769,34	1834234	110646	1604357	102312	2091470
		НР - 72%; СП - 8%			1906,63	365,70	119231	22869		154924	
Устройство тротуаров											
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	966	1358,29	45,05	1312113	43518	150928	817504	2299986
		НР - 72%; СП - 8%			1157,00	18,38	1117667	17755		170369	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,456	50317,00	--	777700	--	777700	--	839916
		СП - 8%			--	--	--	--		62216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	30,95	29331,32 1906,63	1769,34 365,70	907804 59010	54761 11318	794033	50637 76675	1035116
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	117	4896,59 215,15	1502,67 362,97	572901 25173	175812 42467	371916	48701 49728	671330
Сети дождевой канализации											
20	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	91,7	258,67 12,66	246,01 95,25	23720 1161	22559 8734	--	7124 2468	33312
21	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР - 72%; СП - 8%	м лотка	612	5207,33 2542,18	2665,15 1082,42	3186884 1555812	1631072 662441	--	1597142 382722	5166748
22	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	30,6	2604,00 --	-- --	79682 --	-- --	79682	-- 6375	86057
23	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 СП - 8%	м3	0,3	28285,00 --	-- --	8486 --	-- --	8486	-- 679	9165
24	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	19,584	134985,00 --	-- --	2643546 --	-- --	2643546	-- 211484	2855030
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,2	1309,64 1309,64	-- --	12049 12049	-- --	--	8675 1658	22382
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	9,2	247,86 127,61	120,25 52,95	2280 1174	1106 487	--	1196 278	3754
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная(вокруг лотка с двух сторон). Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	1,7	29331,32 1906,63	1769,34 365,70	49863 3241	3008 622	43614	2781 4212	56856
28	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных плит	5,98	7302,89 2109,80	4932,56 1740,79	43671 12617	29497 10410	1557	16579 4820	65070
29	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 СП - 8%	шт.	46	24371,00 --	-- --	1121066 --	-- --	1121066	-- 89685	1210751
Добавить согласно Протокола согласования от 01.09.2022г											
30	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР - 72%; СП - 8%	м лотка	41	5207,33 2542,18	2665,15 1082,42	213500 104229	109271 44379	--	106998 25640	346138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,03	2604,00	--	5286	--	5286	--	5709
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
32	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12,76	28285,00	--	360917	--	360917	--	389790
		СП - 8%			--	--	--	--		28873	
33	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	1,312	134985,00	--	177100	--	177100	--	191268
		СП - 8%			--	--	--	--		14168	
34	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,69	7302,89	4932,56	12342	8336	440	4685	18390
		НР - 72%; СП - 8%			2109,80	1740,79	3566	2942		1362	
35	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	13	24371,00	--	316823	--	316823	--	342169
		СП - 8%			--	--	--	--		25346	
РАЗДЕЛ. Установка дорожных знаков											
36	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	6	29069,00	--	174414	--	174414	--	188367
		СП - 8%			--	--	--	--		13953	
37	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	4	10631,00	--	42524	--	42524	--	45926
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
38	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	8	7910,00	--	63280	--	63280	--	68342
		СП - 8%			--	--	--	--		5062	
39	251-101-0209 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20-3.24 D=600 мм	шт.	12	9428,00	--	113136	--	113136	--	122187
		СП - 8%			--	--	--	--		9051	
40	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1,5.16.2 В=600 мм	шт.	24	10631,00	--	255144	--	255144	--	275556
		СП - 8%			--	--	--	--		20412	
41	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	16	9376,00	--	150016	--	150016	--	162017
		СП - 8%			--	--	--	--		12001	
42	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	18	11811,00	--	212598	--	212598	--	229606
		СП - 8%			--	--	--	--		17008	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								41250859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4867777				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7839700			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2362465			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18838260		930030
		- Перевозка грузов	тенге				1434762				
		- Прочие затраты	тенге				9680				
		- Накладные расходы	тенге							5205774	
		- Сметная прибыль	тенге							3054905	
		ИТОГО по смете в ценах 2022года.	**Тенге**				**41250859**				
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**428908**				
		Итого	Тенге				**41679767**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -3,39%	Тенге				**1412616**				
		ИТОГО	**Тенге**				**43092383,22**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**				**861654,06**				
		ИТОГО сметная стоимость	**Тенге**				**43954005,15**				
		Итого в текущих ценах 2022г с учетом предоставленной скидки	**Тенге**				**42 635 385,00**				
		НДС - 12%	**Тенге**				**5 116 246,20**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				**47 751 631,20**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "СтройЭксперт- Астана"

_____Ешкеев А.И. (директор)

Авторский надзор : ТОО "ТМ Проект Строй"

_____Алибаев А.А. (директор)

Принял: ГУ « Отдел ЖКХ , пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г. Темиртау»:

_____Кылырбеков Р.К.(руководитель)

_____Байгалиева Д.Н. (зав.сектором пассажирского транспорта, автомобильных дорог и благоустройства)