Утвержден
Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » мая 2023 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел ЖКХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог города Темиртау»
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 26.05.2023 г., ТОО «Агродор» директор Мальчушкина Наталья Юрьевна, г. Караганда район имени Казыбек Би ул.Ерубаева д.50 А
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26.05. 2023 г. ТОО «Строй Эксперт- Астана» директор Ешкеев А.И. , Аттестаты № KZ 16VJE00026293 от 19.05.17г. KZ28VJE00027629 от 13.06.2017г. KZ 28VJE00027627 от 13.06.2017г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26.05. 2023 г. ТОО «ТМ Проект Строй» авторский надзор директор Алибаев А.А.,государственная лицензия №20012202 от 21.08.2020года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Реконструкция внутриквартальных дорог 8 микрорайон г. Темиртау.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Карагандинская область, г. Темиртау , 8 микрорайон
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТМ Проект Строй » заказ № 017-20АД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Отдел «ЖКХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау» от 2021 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2022г.
месяц, год

окончание работ Май 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:5,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5,5;
фактически, месяц: 5,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Показатели	Единица измерения	По смете	Фактически
Категория дороги		Проезды: основные	Проезды: основные
Протяженность дороги:	км	0,590 проезд 1 км - 0,154 проезд 2 км - 0,245 проезд 3 км -0,191	0,590 проезд 1 км - 0,154 проезд 2 км - 0,245 проезд 3 км -0,191
Расчетная скорость движения:	км/час	40	40
Вид работ		Реконструкция автодороги	Реконструкция автодороги
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	м	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6	6
Ширина парковочной полосы	м	-	-
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20
Площадь асфальтирования	м2	4451	4415(по протоколу)
Возвышение бордюра над проезжей частью	м	0,15	0,15
Установка бортового камня	м.п.	1310	1310
Установка поребрика	м.п.	1380	1142,3(по протоколу)

Ширина технического тротуара	м	-	-
Площадь технического тротуара	м2	-	-
Ширина пешеходного тротуара	м	1,5	1,5
Площадь пешеходного тротуара	м2	1592	987,5(по протоколу)
Наружное освещение	объект	-	2 опоры
Монтаж колодцев б/у	шт.	-	9
Искусственные дорожные неровности	шт.	6	6
Монтаж дорожных знаков	шт.	54	54
Устройство дорожной разметки	м2	96,2	96,2
Водосбросные лотки	М.п.	612	730,4 (по протоколу)

Автомобильная дорога представляет дорогу с двухсторонним движением с пешеходным тротуаром

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденной сметной документацией:
всего 95363430,43 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 95363430,43 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 95363430,43 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 95363430,43 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тыс.тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденной технической спецификацией, сметной документацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Реконструкция внутриквартальных дорог 8 микрорайон г. Темиртау принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Кабидулла И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Ешкеев А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Мальчушкина Н. Ю.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Егоров В.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись гл. инженера

Авторский надзор Алибаев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись гл. инженера проекта М.П.