Заказчик : **ТОО "BSP GROUP LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **"ST.LTD" (СТ.ЛТД)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение котельной ГКП "Коксу жылу" Алматинской области, с. Балпык би, ул. Койлык**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение котельной ГКП "Коксу жылу"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 002-2020BSP от 26.11.20

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Прокладка надземного газопровода высокого и среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		4	6775,93	5468,78	27104	21875	0	10742	40874
				яма		1307,15	2422,88	5229	9692		3028	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,44	6185,34	0	8907	0	0	6413	16545
				м3 грунта		6185,34	0	8907	0		1226	
3	3	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,96	137130,18	6759,61	131645	6489	95579	29176	173687
				м3		30808,83	2589,08	29576	2486		12866	
4	4	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,1182396	743475,59	45298,31	87908	5356	6415	52781	151945
				т конструкций		643926,4	3018,34	76138	357		11255	
5	5	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,0156396	3146088		49204		49204		53140
				т							3936	
6	6	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		10	16356		163560		163560		176645
				м							13085	
7	7	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		3,39	1239,94	31,85	4203	108	1933	1501	6161
				м2		637,78	3,83	2162	13		456	
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,39	1039,87	22,62	3525	77	2185	881	4758
				м2		372,71	3,83	1263	13		352	
9	9	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 159 мм. Прокладка		0,023	11194036,1	4914738,73	257463	113039	4698	168684	460239

			км трубопровода			6075017	1333157,8	139725	30663		34092	
10	10	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка		0,022	7206630,41	3040717,49	158546	66896	1629	108433	288337
			км трубопровода			4091880	886689,18	90021	19507		21358	
11	11	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		23,23	38970		905273		905273		977695
			м								72422	
12	12	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		22,22	13500		299970		299970		323968
			м								23998	
13	13	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		17,6311	1239,94	31,85	21862	562	10055	7806	32040
			м2			637,78	3,83	11245	68		2373	
14	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,6311	1039,87	22,62	18334	399	11364	4581	24748
			м2			372,71	3,83	6571	68		1833	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0405	9312173,91	3422282,89	377143	138602	94484	185462	607613
			т фасонных частей			3556962,5	1068591,29	144057	43278		45008	
16	16	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15К=159/350=0,454	Очистка полости газопровода воздухом		0,045	1221041,78	1001907,6	54947	45086	913	17946	78725
			км трубопровода			198842,81	239410,02	8948	10773		5831	
17	17	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		7	218583,17	200026,97	1530082	1400189	0	399976	2084462
			стык			18556,2	44234,32	129893	309640		154405	
18	18	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м		4	295548,5	15600	1182194	62400	994994	168090	1458314
			секция			31200	5908,5	124800	23634		108030	
19	19	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		1	957612,5	7793,5	957613	7794	782899	119867	1163676
			конструкция			166920	2489,5	166920	2490		86197	
20	20	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	186480,39	6675,37	186480	6675	78322	101692	311226
			установка			101483,2	2284,1	101483	2284		23054	
			2-1-2 Оборудование									
21	21	Прайслист №2	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1. Давление до 1,2 Мпа		1	3120137,5		3120138				3120138
			компл							3120138		
			Отпускная цена			3120138		3120138				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		37442				
			Сметная стоимость оборудования					*3157579*				
			ИТОГО:					9 583 541	1 875 549	3 503 477	1 384 031	11 592 377
								1 046 938	454 966	3 120 138	624 805	
			В том числе :									

			Стоимость оборудования, всего							**3 157 579**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**1 391 085**				
			Итого с НДС									**12 983 462**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST LTD" БИН 060740018940

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Дюсембаев И.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "BSP GROUP LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Давлетов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Имамбеков А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Шаяхметова

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №