Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15, пятно 1

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		№05-2/ПД	16.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**13 644 711**	**12 182 778**							**1 461 933**	**13 644 711**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15, пятно 1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№05-2 от 16.05.2022**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фундаменты-01 Благоустройство территории Локальная смета № 02-01-01 Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010102-0014	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3	2128	271,9	262,02	578603	557579	0	121837	756475
						9,88	69,64	21025	148194		56035	
2	2	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4213,44	314		1323020			105842	1428862
3	3	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4748	1,63	1,63	7739	7739	0	2154	10684
						0	0,63	0	2991		791	
4	4	Е11-010104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	470	42,32	42,32	19890	19891	0	5157	27051
						0	15,24	0	7163		2004	
5	5	Е11-010104-0109 #к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	470	33,3	33,3	15651	15651	0	4057	21285
						0	11,99	0	5635		1577	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты-01 Благоустройство территории Локальная смета № 02-01-01 Вертикальная планировка									2244357
			Раздел: 3. В границе участка									
6	6	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	166	1206,78	1068,54	200325	177377	0	66611	288291
						138,24	233,31	22948	38729		21355	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	664	168,52	124,97	111897	82980	0	52658	177719
						43,55	29,88	28917	19840		13164	
8	8	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	664	0,56	0,08	372	53	0	344	773
						0,48	0	319	0		57	
9	9	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		664	168,52	124,97	111897	82980	0	52658	177719

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		43,55	29,88	28917	19840		13164	
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	214	774,53	31,16	165749	6668	0	174540	367512
						743,37	11,82	159081	2529		27223	
11	11	Е11-270401-0002 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	16,2	1206,78	1068,54	19550	17311	0	6501	28135
						138,24	233,31	2239	3780		2084	
12	12	Е11-270602-0001	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	135	168,52	124,97	22750	16871	0	10706	36133
						43,55	29,88	5879	4034		2677	
13	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	130	774,53	31,16	100689	4051	0	106029	223255
						743,37	11,82	96638	1537		16537	
14	14	Е11-270401-0001 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,64	1170,87	1032,63	6604	5825	0	2206	9515
						138,24	223,85	780	1263		705	
15	15	Е11-270701-0002	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	141	416,6	37,5	58741	5287	0	60011	128252
						379,1	14,98	53453	2112		9500	
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	90	774,53	31,16	69708	2805	0	73404	154561
						743,37	11,82	66903	1064		11449	
17	17	Е11-270401-0001 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5	1170,87	1032,63	5854	5163	0	1955	8434
						138,24	223,85	691	1119		625	
18	18	Е11-270701-0001 #прим.	Основания из гранитного щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 покрытия	50	402,31	143,51	20116	7175	0	16196	39217
						258,8	41,13	12940	2056		2905	
19	19	Е11-270701-0002 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	50	20,52	9,02	-1026	-452	0	-761	-1930
						11,5	2,59	-575	-130		-143	
20	20	Е11-270401-0002 Изм. и доп. вып. 17#прим	Покрытие из гранитного высева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	1206,78	1068,54	2414	2137	0	803	3474
						138,24	233,31	276	467		257	
21	21	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	20	774,53	31,16	15491	623	0	16312	34347
						743,37	11,82	14867	236		2544	
22	22	Е11-470104-0006	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	611,99	0	12240	0	0	10771	24852
						611,99	0	12240	0		1841	
23	23	Е11-470105-0001 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	20	1216,87	152,85	24337	3057	0	19343	47174
						1064,02	34,99	21280	700		3494	
24	24	Е11-470106-0006	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	220,64	0	4413	0	0	3883	8960
						220,64	0	4413	0		664	
25	25	Е11-470107-0001	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	20	256,49	62,27	5130	1245	0	3669	9503
						194,22	14,26	3884	285		704	
26	26	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	5681	198	28405	990	0	24060	87375
						5483	51	27415	255		34910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	У86-010307-0105 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	38337	13945	38337	13945	0	20558	84363
						24392	4164	24392	4164		25468	
28	28	У86-010307-0302 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров и домашних вещей	шт.	1	6540	2580	6540	2580	0	3380	14220
						3960	766	3960	766		4300	
29	29	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
30	30	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	1758	637	1758	637	0	962	5480
						1121	187	1121	187		2760	
31	31	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
32	32	У86-010102-0105 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"	комплект	1	6113	284	6113	284	0	4899	32072
						5829	70	5829	70		21060	
33	33	У86-010109-0306 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	21075	557	21075	557	0	16054	62677
						20518	167	20518	167		25548	
34	34	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
35	35	У86-010106-0304 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	14324	4165	14324	4165	0	8419	46111
						10159	1236	10159	1236		23368	
36	36	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
37	37	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	0	0	0	0	0	0	1478
						0	0	0	0		1478	
38	38	У86-010203-0103 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	1	22817	7022	22817	7022	0	12711	64520
						15795	2090	15795	2090		28992	
39	39	У86-010207-0301 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	1	5235	231	5235	231	0	4335	14125
						5004	57	5004	57		4555	
40	40	У86-010201-0104 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	25425	6510	25425	6510	0	15609	71244
						18915	1932	18915	1932		30210	
41	41	У86-010102-0109 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка	комплект	1	22597	764	22597	764	0	17388	89786
						21833	225	21833	225		49801	
42	42	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	У86-010201-0114 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	1	28981	883	28981	883	0	22196	81980
						28098	287	28098	287		30803	
44	44	У86-010101-0105 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	13576	4275	13576	4275	0	7772	48995
						9301	1272	9301	1272		27647	
45	45	У86-010209-0104 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная для детей	комплект	2	10333	2079	20666	4158	0	13302	59472
						8254	603	16508	1206		25504	
			Итого по разделу: 3. В границе участка									2617169
			Раздел: 4. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									
46	46	Е11-010101-0008	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	58,68	152,71	144,65	8961	8488	0	1851	11677
						8,06	35,74	473	2097		865	
47	47	Е11-010205-0002 #ТЧ 01 табл. 11 п.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,82	1936,7	0	3525	0	0	2538	6548
						1936,7	0	3525	0		485	
48	48	Е11-010205-0002	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,06	841,75	0	6785	0	0	4885	12604
						841,75	0	6785	0		934	
49	49	Е11-010104-0002	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,24	34,67	34,67	1118	1117	0	290	1521
						0	12,48	0	402		113	
50	50	Е11-010201-0601	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,24	156,87	74,79	5057	2411	0	2695	8372
						82,08	34,02	2646	1097		620	
51	51	Е11-010102-0608	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,2	203,4	194,47	4109	3928	0	898	5408
						8,93	52,84	180	1067		401	
52	52	С341-0201011015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,926	468		15409				16642
											1233	
53	53	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,2	20,53	17,52	415	354	0	143	603
						3,01	6,79	61	137		45	
54	54	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	408	372,06	216,54	151800	88348	0	66769	236055
						155,52	71,77	63452	29282		17486	
55	55	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 7	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	474	476,56	398,8	225889	189032	0	80150	330522
						77,76	157,09	36858	74461		24483	
56	56	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 7	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	542,99	296,75	35837	19585	0	16190	56189
						246,24	94,46	16252	6234		4162	
57	57	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,066	141645	0	9349	0	0	7105	17770
						141645	0	9349	0		1316	
58	58	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 7	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1142,46	818,46	41129	29465	0	15493	61152
						324	273,72	11664	9854		4530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,191	27931,68	19288,08	5335	3684	0	1502	7384
						8643,6	4248,67	1651	811		547	
60	60	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	542,99	296,75	6516	3561	0	2944	10217
						246,24	94,46	2955	1134		757	
61	61	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	4	1026	68,28	4104	273	0	3846	8586
						957,72	23,5	3831	94		636	
62	62	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 160 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	8	2261,11	141,29	18089	1131	0	16859	37744
						2119,82	30,59	16959	245		2796	
63	63	Ц13-080201-2903 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	31613,76	23837,76	189683	143027	0	69326	279730
						7776	8271,66	46656	49630		20721	
64	64	Ц13-080201-2904 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	13039,92	79,92	39120	239	0	28062	72557
						12960	31,48	38880	94		5375	
65	65	Ц13-080303-0016 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	5905,68	17,68	11811	35	0	8479	21913
						5888	0	11776	0		1623	
66	66	Ц13-080303-0003 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	2999,98	5,98	18000	36	0	12934	33409
						2994	0	17964	0		2475	
67	67	Ц13-080303-0008 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	5662,49	174,49	11325	349	0	7993	20863
						5488	62,96	10976	126		1545	
68	68	Ц13-080206-1904 Изм. и доп. вып. 10	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м	20	647,35	107,7	12947	2154	0	8315	22963
						539,65	37,78	10793	756		1701	
69	69	Е11-160501-0009 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы поливинилхлоридная, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2018,68	601,21	10093	3006	0	7752	19273
						1417,47	164,48	7087	822		1428	
70	70	Ц13-080208-0006 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	221,97	21,17	1776	170	0	1191	3204
						200,8	5,98	1606	48		237	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									1302906
			Раздел: 5. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									
71	71	Е11-010101-0008	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	58,68	152,71	144,65	8961	8488	0	1851	11677
						8,06	35,74	473	2097		865	
72	72	Е11-010205-0002 #ТЧ 01 табл. 11 п3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,82	1936,7	0	3525	0	0	2538	6548
						1936,7	0	3525	0		485	
73	73	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,06	841,75	0	6785	0	0	4885	12604
						841,75	0	6785	0		934	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,24	34,67	34,67	1118	1117	0	290	1521
						0	12,48	0	402		113	
75	75	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,24	156,87	74,79	5057	2411	0	2695	8372
						82,08	34,02	2646	1097		620	
76	76	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,2	203,4	194,47	4109	3928	0	898	5408
						8,93	52,84	180	1067		401	
77	77	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,926	468		15409				16642
											1233	
78	78	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,2	20,53	17,52	415	354	0	143	603
						3,01	6,79	61	137		45	
79	79	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	408	372,06	216,54	151800	88348	0	66769	236055
						155,52	71,77	63452	29282		17486	
80	80	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	474	476,56	398,8	225889	189032	0	80150	330522
						77,76	157,09	36858	74461		24483	
81	81	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	542,99	296,75	35837	19585	0	16190	56189
						246,24	94,46	16252	6234		4162	
82	82	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,066	141645	0	9349	0	0	7105	17770
						141645	0	9349	0		1316	
83	83	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1142,46	818,46	41129	29465	0	15493	61152
						324	273,72	11664	9854		4530	
84	84	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,191	27931,68	19288,08	5335	3684	0	1502	7384
						8643,6	4248,67	1651	811		547	
85	85	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	542,99	296,75	6516	3561	0	2944	10217
						246,24	94,46	2955	1134		757	
86	86	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	4	1026	68,28	4104	273	0	3846	8586
						957,72	23,5	3831	94		636	
87	87	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 160 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	8	2261,11	141,29	18089	1131	0	16859	37744
						2119,82	30,59	16959	245		2796	
88	88	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	31613,76	23837,76	189683	143027	0	69326	279730
						7776	8271,66	46656	49630		20721	
89	89	Ц13-080201-2704 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	13039,92	79,92	39120	239	0	28062	72557
						12960	31,48	38880	94		5375	
90	90	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	5905,68	17,68	11811	35	0	8479	21913
						5888	0	11776	0		1623	
91	91	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	2999,98	5,98	18000	36	0	12934	33409
						2994	0	17964	0		2475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	Ц13-080303-0408 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	5662,49	174,49	11325	349	0	7993	20863
						5488	62,96	10976	126		1545	
93	93	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м	20	647,35	107,7	12947	2154	0	8315	22963
						539,65	37,78	10793	756		1701	
94	94	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы поливинилхлоридная, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2018,68	601,21	10093	3006	0	7752	19273
						1417,47	164,48	7087	822		1428	
95	95	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	221,97	21,17	1776	170	0	1191	3204
						200,8	5,98	1606	48		237	
			Итого по разделу: 5. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									1302906
			Раздел: 6. Локальная смета № 02-03 Телефонизация									
96	96	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	1613,92	0	2711	0	0	1952	5036
						1613,92	0	2711	0		373	
97	97	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,14	152,71	144,65	3381	3202	0	698	4405
						8,06	35,74	178	791		326	
98	98	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	11291,12	2909,29	11291	2910	0	7201	19971
						8381,83	1092,68	8382	1093		1479	
99	99	Е11-340201-0503 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	14524,02	3303,77	14524	3304	0	9470	25914
						11220,25	1240,84	11220	1241		1920	
100	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	17,89	290,36	19,64	5195	351	0	4547	10521
						270,72	2,59	4843	46		779	
101	101	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	141645	0	2833	0	0	2153	5385
						141645	0	2833	0		399	
102	102	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	186375	0	1677	0	0	1275	3188
						186375	0	1677	0		236	
103	103	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,7	34,67	34,67	614	614	0	159	835
						0	12,48	0	221		62	
104	104	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,7	156,87	74,79	2777	1324	0	1480	4597
						82,08	34,02	1453	602		340	
105	105	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,2	203,4	194,47	447	428	0	98	589
						8,93	52,84	20	116		44	
106	106	С341-0201-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,586	468		1678				1812
											134	
107	107	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,2	20,53	17,52	45	39	0	16	66
						3,01	6,79	7	15		5	
108	108	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3	604,54	260,26	1814	781	0	1161	3213
						344,28	116,51	1033	350		238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	Е11-460303-005 Изм. и доп. вып. 1	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,003	74648,64	1083,48	224	4	0	187	444
				м3 заделки		73565,16	518,4	221	2		33	
110	110	Е11-340201-101	Колодцы. Устройство ввода труб		3	932,55	0	2798	0	0	2126	5318
				канал		932,55	0	2798	0		394	
111	111	Е11-460302-002	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	604,54	260,26	605	261	0	387	1071
				отверстие		344,28	116,51	344	117		79	
112	112	Е11-460303-005 Изм. и доп. вып. 1	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,001	74648,64	1083,48	75	2	0	62	148
				м3 заделки		73565,16	518,4	74	1		11	
113	113	Е11-340201-003 Изм. и доп. вып. 1	Колодцы. Установка кронштейна		4	959,4	0	3838	0	0	2917	7295
				шт.		959,4	0	3838	0		540	
114	114	Ц13-100902-008	Консоль одноместная. Установка в коллекторе		4	288,85	89,85	1155	360	0	580	1874
				шт.		199	38,88	796	156		139	
115	115	Ц13-100902-009	Консоль двухместная. Установка в коллекторе		2	448,25	149,75	896	300	0	443	1446
				шт.		298,5	64,8	597	130		107	
116	116	Ц13-100904-004	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода		14	370,37	114,41	5185	1602	0	2609	8418
				м кабеля		255,96	49,51	3583	693		624	
117	117	Ц13-100904-003	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		31	287,43	88,35	8910	2739	0	4488	14470
				м кабеля		199,08	38,23	6171	1185		1072	
118	118	Ц13-100105-002 Изм. и доп. вып. 1	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты		25	462,57	69,54	11564	1739	0	6296	19289
				м кабеля		393,03	19,83	9826	496		1429	
119	119	Ц13-100904-003 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке		1	29413,88	18857,48	29414	18857	0	8756	41224
				кабель (строительная длина)		10556,4	3797,28	10556	3797		3054	
120	120	Ц13-100904-003 Изм. и доп. вып. 7Р. 1310 подр. 1310-09гр. 1310-0904 ВУ п.3 Нтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.		1	40447,04	26001,44	40447	26002	0	12006	56649
				участок		14445,6	5235,84	14446	5236		4196	
121	121	Ц13-100904-106 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон (разварка)24		1	112737,02	74464,52	112737	74465	0	32493	156848
				усслк		38272,5	14994,72	38272	14995		11618	
122	122	Ц13-100906-003 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		3	259,28	0	778	0	0	474	1352
				разъем		259,28	0	778	0		100	
123	123	Ц13-100904-001 прим.	Прокладка пачкордов		42	51,84	0	2177	0	0	1328	3785
				м шнура		51,84	0	2177	0		280	
			Итого по разделу: 6. Локальная смета № 02-03 Телефонизация									405163
			Раздел: 7. Локальная смета № 02-04 Теплотрасса									
124	124	Е11-010101-013	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		385,82	152,71	144,65	58919	55809	0	12167	76773
				м3 грунта		8,06	35,74	3110	13789		5687	
125	125	Е11-010101-010	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		8,95	252,35	239,09	2259	2140	0	466	2943
				м3 грунта		13,26	59,08	119	529		218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	126	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,03	4635,12	0	23315	0	0	16787	43310
						4635,12	0	23315	0		3208	
127	127	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,93	1936,7	0	23105	0	0	16636	42920
						1936,7	0	23105	0		3179	
128	128	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,816	841,75	0	61293	0	0	44131	113858
						841,75	0	61293	0		8434	
129	129	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	291,264	34,67	34,67	10098	10098	0	2617	13732
						0	12,48	0	3635		1017	
130	130	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291,264	156,87	74,79	45691	21784	0	24347	75641
						82,08	34,02	23907	9909		5603	
131	131	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,98	339,34	324,45	4744	4535	0	1037	6243
						14,89	88,16	208	1232		462	
132	132	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,1	203,4	194,47	5716	5465	0	1250	7523
						8,93	52,84	251	1485		557	
133	133	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	84,1572	468		39386				42537
											3151	
134	134	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,1	20,53	17,52	577	493	0	198	837
						3,01	6,79	85	191		62	
135	135	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,98	22,4	19,1	313	267	0	108	455
						3,3	7,4	46	103		34	
136	136	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка.Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,059	1203327,9	505157,7	70996	29804	0	48264	128801
						698170,2	128122,56	41192	7559		9541	
137	137	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,094	1077730	467428	101307	43938	0	68449	183336
						610302	125234,05	57368	11772		13580	
138	138	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	8993,77	4888,47	17988	9777	0	10692	30974
						4105,3	1294,48	8211	2589		2294	
139	139	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	8381,19	4666,23	33525	18665	0	19610	57386
						3714,96	1237,08	14860	4948		4251	
140	140	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	4	5223,61	2895,03	20894	11580	0	12301	35851
						2328,58	777,8	9314	3111		2656	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	141	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	8	527,72 495,68	32,04 0	4222 3965	256 0	0	3926 652	8800
142	142	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	760,6 712,54	48,06 0	6085 5700	384 0	0	5643 938	12666
143	143	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	993,48 929,4	64,08 0	3974 3718	256 0	0	3680 612	8266
144	144	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	400,72 400,72	0 0	801 801	0 0	0	785 127	1713
145	145	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	305 305	0 0	610 610	0 0	0	598 97	1305
146	146	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	849,4 751,68	97,72 0,13	3398 3007	391 1	0	1834 419	5651
147	147	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,8	6775,6 4039,29	2736,31 847,98	32523 19389	13134 4070	0	27681 4816	65020
148	148	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,34	6775,6 4039,29	2736,31 847,98	22631 13491	9139 2832	0	19262 3351	45244
149	149	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,64	6775,6 4039,29	2736,31 847,98	24663 14703	9961 3087	0	20992 3652	49307
150	150	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,32	6775,6 4039,29	2736,31 847,98	36046 21489	14557 4511	0	30680 5338	72064
151	151	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,85	26646,43 24900,85	1745,58 829,44	102589 95868	6720 3193	0	75287 14230	192106
152	152	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	46,23	78,92 67,16	11,76 2,08	3648 3105	544 96	0	2209 469	6326
153	153	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,056694	94121,86 87657,6	6464,26 411,08	5336 4970	366 23	0	3445 703	9484
154	154	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,096	8289,58 6128,5	2161,08 466,56	796 588	208 45	0	589 111	1496
155	155	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,7	270,16 208,06	62,1 22,81	189 146	44 16	0	147 27	363
156	156	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,94	1373,14 1289,68	83,46 36,77	2664 2502	162 71	0	1776 355	4795
157	157	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	1,94	632,26 548,8	83,46 36,77	1227 1065	162 71	0	784 161	2172
158	158	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,26	8289,58 6128,5	2161,08 466,56	2155 1593	562 121	0	1595 300	4050
159	159	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,88	822,38 791,86	30,52 26,04	1546 1489	57 49	0	1230 222	2998
160	160	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,98	270,16 208,06	62,1 22,81	265 204	61 22	0	206 38	509

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	179	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	86,54	152,71	144,65	13216	12518	0	2729	17221
						8,06	35,74	698	3093		1276	
180	180	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	48,87	252,35	239,09	12332	11684	0	2545	16067
						13,26	59,08	648	2887		1190	
181	181	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,19	4635,12	0	19421	0	0	13983	36076
						4635,12	0	19421	0		2672	
182	182	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	9,252	1702,92	0	15755	0	0	11344	29267
						1702,92	0	15755	0		2168	
183	183	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,308	841,75	0	14569	0	0	10490	27064
						841,75	0	14569	0		2005	
184	184	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	37,008	40,52	40,52	1500	1500	0	389	2040
						0	14,59	0	540		151	
185	185	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,008	187,07	89,03	6923	3295	0	3692	11464
						98,04	40,5	3628	1499		849	
186	186	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,232	34,67	34,67	2400	2400	0	622	3264
						0	12,48	0	864		242	
187	187	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,232	156,87	74,79	10860	5178	0	5787	17979
						82,08	34,02	5683	2355		1332	
188	188	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,8	339,34	324,45	2308	2206	0	505	3038
						14,89	88,16	101	599		225	
189	189	С341-0201О)-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	13,872	468		6492				7011
											519	
190	190	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,8	22,4	19,1	152	130	0	52	220
						3,3	7,4	22	50		16	
191	191	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0145	428893,28	69127,28	6219	1003	0	5515	12673
						359766	24402,92	5217	354		939	
192	192	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1038,06	26,94	1038	27	0	1014	2216
						1011,12	12,96	1011	13		164	
193	193	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	527,72	32,04	1055	64	0	981	2199
						495,68	0	991	0		163	
194	194	Е11-220901-0101	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1	1038,06	26,94	1038	27	0	1014	2216
						1011,12	12,96	1011	13		164	
195	195	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	2	527,72	32,04	1055	64	0	981	2199
						495,68	0	991	0		163	
196	196	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0145	1174023,83	546921,83	17023	7931	0	11535	30843
						627102	176449,82	9093	2559		2285	
197	197	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып.1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью		1	12565,03	3216,73	12565	3217	0	9319	23635

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				футляр		9348,3	64,8	9348	65		1751	
198	198	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,784	26403,63	9251,03	47104	16504	0	36776	90590
						17152,6	3669,78	30600	6547		6710	
199	199	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,02	6463,05	1146,55	129	23	0	101	248
						5316,5	259,43	106	5		18	
200	200	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7125,1	4166,38	7125	4166	0	4221	12254
						2958,72	1304,93	2959	1305		908	
201	201	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0145	55877,5	0	810	0	0	802	1741
						55877,5	0	810	0		129	
202	202	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0145	291575,12	36810,12	4228	534	0	3659	8518
						254765	129,6	3694	2		631	
203	203	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,05996	66209,22	6557,32	3970	393	0	4315	8948
						59651,9	1334,88	3577	80		663	
204	204	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,189	1170,87	1032,63	221	195	0	74	319
						138,24	223,85	26	42		24	
205	205	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство	м2 покрытия	1,89	402,31	143,51	760	271	0	612	1482
						258,8	41,13	489	78		110	
206	206	Е11-270701-0202 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1,89	102,59	45,09	194	85	0	144	365
						57,5	12,96	109	24		27	
207	207	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство	м2 покрытия	1,89	180,58	2,88	341	6	0	365	762
						177,7	1,02	336	2		56	
208	208	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1,89	114,52	0	216	0	0	234	486
						114,52	0	216	0		36	
209	209	Е11-460302-0406	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2103	885	2103	885	0	1356	3736
						1218	396,19	1218	396		277	
210	210	Е11-460303-0161 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,004	75082,1	1164,86	300	4	0	250	594
						73917,24	557,28	296	2		44	
211	211	Е11-061301-0361 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство	м3	0,024	7750,54	3881,5	186	93	0	115	325
						3869,04	1380,72	93	33		24	
212	212	Е11-060101-0151 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка бетонная размером 200х200х250. Устройство	м3	0,01	6463,05	1146,55	65	12	0	51	125
						5316,5	259,43	53	3		9	
			Итого по разделу: 8. Локальная смета № 02-05 Наружный водопровод									377185
			Раздел: 9. Локальная смета № 02-06 Наружная канализация									
213	213	Е11-010101-0381	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	298,2	152,71	144,65	45538	43135	0	9404	59337
						8,06	35,74	2403	10658		4395	
214	214	Е11-010101-0301	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		28,32	252,35	239,09	7147	6771	0	1475	9312

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		13,26	59,08	376	1673		690	
215	215	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,41	1936,7	0	6604	0	0	4755	12268
				м3 грунта		1936,7	0	6604	0		909	
216	216	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,02	4635,12	0	32539	0	0	23428	60444
				м3 грунта		4635,12	0	32539	0		4477	
217	217	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3,0161	152,71	144,65	461	436	0	95	600
				м3 грунта		8,06	35,74	24	108		44	
218	218	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		0,3534	252,35	239,09	89	85	0	18	116
				м3 грунта		13,26	59,08	5	21		9	
219	219	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		2,58	1702,92	0	4394	0	0	3163	8162
				м3 грунта		1702,92	0	4394	0		605	
220	220	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		10,32	40,52	40,52	418	419	0	108	568
				м3 грунта		0	14,59	0	151		42	
221	221	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10,32	187,07	89,03	1931	919	0	1029	3197
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	1012	418		237	
222	222	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		60,926	841,75	0	51284	0	0	36925	95266
				м3 грунта		841,75	0	51284	0		7057	
223	223	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		243,704	34,67	34,67	8449	8449	0	2190	11490
				м3 грунта		0	12,48	0	3041		851	
224	224	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		243,704	156,87	74,79	38230	18227	0	20372	63290
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	20003	8291		4688	
225	225	Е11-010102-0610	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		22,79	339,34	324,45	7734	7394	0	1691	10179
				м3 грунта		14,89	88,16	339	2009		754	
226	226	С341-02010-11015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		46,4916	468		21758				23499
				т							1741	
227	227	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		22,79	22,4	19,1	510	436	0	176	741
				м3 грунта		3,3	7,4	75	169		55	
228	228	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,104	433463,55	3512,55	45080	366	0	44421	96661
				км трубопровода		429951	1486,92	44715	155		7160	
229	229	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,0075	415852,43	18058,43	3119	136	0	2997	6605
				км трубопровода		397794	5816,48	2983	44		489	
230	230	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		5,86	27182,08	10664,1	159287	62492	0	119827	301443
				м3 конструкций колодца		16517,98	4136,8	96795	24242		22329	
231	231	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,472	18569,96	7070,86	27335	10408	0	20890	52083

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 конструкций колодца			11499,1	2835,89	16927	4174		3858	
232	232	Е11-070107-013	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,43474	66209,22	6557,32	28784	2850	0	31286	64876
						59651,9	1334,88	25933	580		4806	
233	233	Е11-061301-038 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство	м3	0,168	7750,54	3881,5	1302	652	0	803	2273
						3869,04	1380,72	650	232		168	
234	234	Е11-270401-011 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,268	1170,87	1032,63	2656	2342	0	887	3826
						138,24	223,85	314	508		283	
235	235	Е11-270701-021	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство	м2 покрытия	22,68	402,31	143,51	9124	3255	0	7347	17789
						258,8	41,13	5870	933		1318	
236	236	Е11-270701-022 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	22,68	102,59	45,09	2327	1023	0	1726	4377
						57,5	12,96	1304	294		324	
237	237	Е11-270701-011 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство	м2 покрытия	22,68	180,58	2,88	4096	65	0	4378	9152
						177,7	1,02	4030	23		678	
238	238	Е11-270701-012 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	22,68	114,52	0	2597	0	0	2805	5834
						114,52	0	2597	0		432	
			Итого по разделу: 9. Локальная смета № 02-06 Наружная канализация									923388
			Раздел: 11. Газопроводы низкого давления									
239	239	Е11-220501-013 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,372	344807,35	105411,35	128268	39213	0	99089	245546
						239396	29662,04	89055	11034		18189	
240	240	Е11-160401-013 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	984	913,47	46,89	898854	46140	0	851591	1890481
						866,58	16,52	852715	16256		140036	
241	241	Е11-220501-015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,06	448797,26	149186,26	26928	8951	0	20319	51027
						299611	42453,3	17977	2547		3780	
242	242	Е11-221401-001	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1101,27	7,45	66076	447	0	65104	141674
						1093,82	2,2	65629	132		10494	
243	243	Е11-160601-003	Приварной кран диаметром 80 мм. Установка	шт.	12	3371,96	275,36	40464	3305	0	37091	83759
						3096,6	57,4	37159	689		6204	
244	244	Е11-160401-004 Изм. и доп. вып. 1	Патрубок. Прокладка	м трубопровода	3,77	1026	68,28	3868	258	0	3625	8092
						957,72	23,5	3611	89		599	
245	245	Е11-160401-007 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1420,86	92,78	1421	92	0	1330	2971
						1328,08	29,48	1328	29		220	
246	246	Е11-221401-001	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1101,27	7,45	1101	7	0	1085	2361
						1093,82	2,2	1094	2		175	
247	247	Е11-220801-001	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
						493,07	245,88	986	492		342	
248	248	Е11-220801-001	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3650	0	2926	9231
						493,07	245,88	1972	984		684	
249	249	Е11-070516-001 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м шва	5,2	78,08	2,69	406	14	0	471	947
						75,39	1,3	392	7		70	
250	250	Е11-060101-001	Подготовка бетонная. Устройство		0,01	2317,04	1091,24	23	11	0	13	39

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1225,8	234,96	12	2		3	
251	251	Е11-220501-0005 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	448797,26	149186,26	449	149	0	339	851
						299611	42453,3	300	42		63	
252	252	Е11-240207-0001	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5552,63	2113,93	11105	4228	0	8316	20975
						3438,7	761,08	6877	1522		1554	
253	253	Е11-220801-0005 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	991995,33	507623,03	21824	11167	0	13719	38386
						484372,3	145516,63	10656	3201		2843	
254	254	Е11-080101-0007 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	290,36	19,64	1045	70	0	915	2117
						270,72	2,59	975	9		157	
255	255	Е11-080101-0001	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	1783,43	1007,33	71	40	0	44	124
						776,1	396,08	31	16		9	
256	256	Е11-240207-0001	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5552,63	2113,93	5553	2114	0	4158	10488
						3438,7	761,08	3439	761		777	
257	257	Е11-220801-0005 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,011	991995,33	507623,03	10912	5584	0	6859	19193
						484372,3	145516,63	5328	1601		1422	
258	258	Е11-080101-0007 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	290,36	19,64	523	36	0	458	1059
						270,72	2,59	487	5		78	
259	259	Е11-080101-0001	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	1783,43	1007,33	36	20	0	22	63
						776,1	396,08	16	8		5	
260	260	Е11-220801-0001	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты. Установка	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3650	0	2926	9231
						493,07	245,88	1972	984		684	
261	261	Е11-220801-0005 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(отводы,заглушки) Установка	т фасонных частей	0,00404	991995,33	507623,03	4008	2051	0	2519	7049
						484372,3	145516,63	1957	588		522	
262	262	Е11-160401-0002 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7,242	912,15	46,89	6606	340	0	6258	13893
						865,26	16,52	6266	120		1029	
263	263	Е11-010205-0001	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,112	1643,48	0	184	0	0	133	342
						1643,48	0	184	0		25	
264	264	Е11-080101-0002	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	2557,33	1711,58	41	28	0	23	69
						845,75	720,08	14	12		5	
265	265	Е11-060101-0013 Изм. и доп. вып. 1	Бетонирование стоек бетон В15 F75W4. Устройство	м3	0,112	6463,05	1146,55	724	128	0	568	1395
						5316,5	259,43	595	29		103	
266	266	Е11-090701-0003 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,03356	157667,62	39731,62	5291	1333	0	3029	8986
						117936	12848,64	3958	431		666	
267	267	Е11-090501-0001	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	142,54	0,81	570	4	0	392	1039
						141,73	0,39	567	2		77	
268	268	Е11-130301-0006	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0068	45,82	2,4	46	2	0	30	82
						43,42	0,26	44	0		6	
269	269	Е11-130301-0006 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0068	54,14	3,4	55	4	0	36	98
						50,74	0,52	51	1		7	
270	270	Ц13-100904-0001 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 Вып.9 Кзтр=0,3, Кзэ=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,029	27931,68	19288,08	810	559	0	228	1121
						8643,6	4248,67	251	123		83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
271	271	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	29	296,76	154,2	8606	4472	0	3962	13573
						142,56	47,21	4134	1369		1005	
272	272	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)	образец	2	1434,5	154,7	2869	309	0	1733	4970
						1279,8	141,05	2560	282		368	
273	273	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец	7	1434,5	154,7	10042	1083	0	6067	17398
						1279,8	141,05	8959	987		1289	
274	274	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,029	923608,45	790524,45	26785	22925	0	7139	36638
						133084	137443,6	3859	3986		2714	
275	275	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	923608,45	790524,45	4618	3952	0	1231	6317
						133084	137443,6	665	687		468	
276	276	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,029	923608,45	790524,45	26785	22925	0	7139	36638
						133084	137443,6	3859	3986		2714	
277	277	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,08	923608,45	790524,45	73889	63241	0	19694	101070
						133084	137443,6	10647	10995		7487	
278	278	Е11-010101-0608	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,21	152,71	144,65	6599	6250	0	1363	8599
						8,06	35,74	348	1544		637	
279	279	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29	34,67	34,67	1005	1006	0	261	1367
						0	12,48	0	362		101	
280	280	Е11-010201-0601	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29	156,87	74,79	4549	2169	0	2424	7531
						82,08	34,02	2380	987		558	
281	281	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,21	1172,72	157,82	16664	2243	0	14916	34106
						1014,9	45,36	14422	645		2526	
282	282	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,3	45,82	2,4	884	46	0	582	1583
						43,42	0,26	838	5		117	
283	283	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,3	27,07	1,7	522	33	0	341	932
						25,37	0,26	490	5		69	
			Итого по разделу: 11. Газопроводы низкого давления									2848027
			ИТОГО:					8252167	3029097		4175085	13754351
								3799921	905472		1327099	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		137543				
			Итого с временными									13891890
			Зимние удорожания			1,15 %		159757				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**14051647**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**281033**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14332680**
			Итого с учетом догорной цены			**0,85**						**12 182 778**
			НДС			**12 %**		**1 461 933**				
			Итого с НДС									**13 644 711**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектДизайнКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинева З.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)