ТТ-Сейт

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«08» ноября 2021 года

Технический надзор_ТОО «ТТ-Сейт» Ишанбеков А. Мангистауская область,

г. Актау, мкр. 14

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице Мурзабеков С.С. аттестат №KZ48VJE00062189, KZ81VJE00028518, KZ10VJE00028535 от 10.02.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании №59-11 от 02.04.2021 г.

(№ договора и дата)

по объекту: «Строительство газораспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»,

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является ТОО «BSP GROUP LTD» Давлетов Д.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ST.LTD» Лицензия №0012375 от 05.12.2017 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Джумашев Н.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 11.09.2017г.;

(месяц, год)

окончание работ 08.11.2021г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 9 месяца;

фактически 38 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1297,945 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 980,984 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 316,961 млн. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 656028 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ __650835____ млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __5 193_____ млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Астанатехстройэксперт» №19/05-06-16-ГСН

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0359/16 от 23.12.2016 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «ТТ-Сейт» Ишанбеков А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати
(при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Мурзабеков С.С.
№KZ48VJE00062189, KZ81VJE00028518, KZ10VJE00028535 от 10.02.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)

Место печати
(при наличии)

Пронумеровано и прошнуровано

На 2 (двух) листах