Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№05-3/ПД	16.05.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**10 067 594**	**8 988 923**							**1 078 671**	**10 067 594**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 05-3 от 16.05.2022**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Об.см. 02-01 Благоустройство территории Локальная смета № 02-01-01 Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3	1683	271,9	262,02	457608	440980	0	96359	598284
						9,88	69,64	16628	117204		44317	
2	2	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3332,34	476		1586194				1713090
											126896	
3	3	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5417	1,63	1,63	8830	8830	0	2457	12190
						0	0,63	0	3413		903	
4	4	Е11-010104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	540	42,32	42,32	22853	22853	0	5925	31080
						0	15,24	0	8230		2302	
5	5	Е11-010104-0109 #к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	540	33,3	33,3	17982	17982	0	4662	24455
						0	11,99	0	6475		1811	
			Итого по разделу: 1. Об.см. 02-01 Благоустройство территории Локальная смета № 02-01-01 Вертикальная планировка									2379099
			Раздел: 3. В границе участка									
6	6	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	298	1206,78	1068,54	359620	318425	0	119580	517536
						138,24	233,31	41196	69526		38336	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1192	168,52	124,97	200876	148964	0	94531	319040
						43,55	29,88	51912	35617		23633	
8	8	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1192	0,56	0,08	668	95	0	618	1389
						0,48	0	572	0		103	
9	9	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		1192	168,52	124,97	200876	148964	0	94531	319040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		43,55	29,88	51912	35617		23633	
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	336	774,53	31,16	260242	10470	0	274043	577028
						743,37	11,82	249772	3972		42743	
11	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	9,24	1206,78	1068,54	11151	9874	0	3708	16048
						138,24	233,31	1277	2156		1189	
12	12	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2	77	168,52	124,97	12976	9623	0	6106	20609
						43,55	29,88	3353	2301		1527	
13	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	60	774,53	31,16	46472	1869	0	48936	103041
						743,37	11,82	44602	709		7633	
14	14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,12	1170,87	1032,63	3653	3221	0	1220	5263
						138,24	223,85	431	698		390	
15	15	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	78	416,6	37,5	32495	2925	0	33197	70947
						379,1	14,98	29570	1168		5255	
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	56	774,53	31,16	43374	1745	0	45674	96172
						743,37	11,82	41629	662		7124	
17	17	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	25	611,99	0	15300	0	0	13464	31065
						611,99	0	15300	0		2301	
18	18	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	25	1216,87	152,85	30422	3821	0	24178	58968
						1064,02	34,99	26600	875		4368	
19	19	Е11-470106-0106	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	25	220,64	0	5516	0	0	4854	11200
						220,64	0	5516	0		830	
20	20	Е11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	25	256,49	62,27	6412	1556	0	4587	11879
						194,22	14,26	4856	356		880	
21	21	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	5681	198	28405	990	0	24060	87375
						5483	51	27415	255		34910	
22	22	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	1758	637	1758	637	0	962	5480
						1121	187	1121	187		2760	
23	23	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
24	24	У86-010106-0108 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1	18767	673	18767	673	0	14755	76816
						18094	221	18094	221		43294	
25	25	У86-010109-0306 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровоймодуль "Песочница Домик"	комплект	1	21075	557	21075	557	0	16054	62677
						20518	167	20518	167		25548	
26	26	У86-010103-0201 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	4456	206	4456	206	0	3766	12018
						4250	48	4250	48		3796	
27	27	У86-010102-0109 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка		1	22597	764	22597	764	0	17388	89786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		21833	225	21833	225		49801	
28	28	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	5681	198	11362	396	0	9624	34950
						5483	51	10966	102		13964	
29	29	У86-010106-0304 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	14324	4165	14324	4165	0	8419	46111
						10159	1236	10159	1236		23368	
30	30	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	5681	198	5681	198	0	4812	17475
						5483	51	5483	51		6982	
			Итого по разделу: 3. В границе участка									2609388
			Раздел: 4. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									
31	31	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	46,07	152,71	144,65	7035	6664	0	1453	9167
						8,06	35,74	371	1647		679	
32	32	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,43	1936,7	0	2769	0	0	1994	5144
						1936,7	0	2769	0		381	
33	33	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,34	841,75	0	5337	0	0	3842	9913
						841,75	0	5337	0		734	
34	34	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,36	34,67	34,67	879	879	0	228	1196
						0	12,48	0	316		89	
35	35	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,36	156,87	74,79	3978	1897	0	2120	6586
						82,08	34,02	2082	863		488	
36	36	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,8	203,4	194,47	3214	3073	0	703	4230
						8,93	52,84	141	835		313	
37	37	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	25,754	468		12053			964	13017
38	38	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,8	20,53	17,52	324	277	0	111	470
						3,01	6,79	48	107		35	
39	39	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	303	372,06	216,54	112734	65611	0	49586	175306
						155,52	71,77	47123	21746		12986	
40	40	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	373	476,56	398,8	177757	148753	0	63071	260094
						77,76	157,09	29004	58595		19266	
41	41	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	542,99	296,75	38009	20772	0	17171	59594
						246,24	94,46	17237	6612		4414	
42	42	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	141645	0	9915	0	0	7536	18847
						141645	0	9915	0		1396	
43	43	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1142,46	818,46	41129	29465	0	15493	61152
						324	273,72	11664	9854		4530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,141	27931,68	19288,08	3938	2720	0	1109	5451
						8643,6	4248,67	1219	599		404	
45	45	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	542,99	296,75	6516	3561	0	2944	10217
						246,24	94,46	2955	1134		757	
46	46	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	12	1026	68,28	12312	819	0	11539	25759
						957,72	23,5	11493	282		1908	
47	47	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	31613,76	23837,76	189683	143027	0	69326	279730
						7776	8271,66	46656	49630		20721	
48	48	Ц13-080201-2703 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	10447,92	79,92	10448	79	0	7488	19371
						10368	31,48	10368	31		1435	
49	49	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	5905,68	17,68	11811	35	0	8479	21913
						5888	0	11776	0		1623	
50	50	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	2999,98	5,98	18000	36	0	12934	33409
						2994	0	17964	0		2475	
51	51	Ц13-080303-0408 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	5662,49	174,49	11325	349	0	7993	20863
						5488	62,96	10976	126		1545	
52	52	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м	20	647,35	107,7	12947	2154	0	8315	22963
						539,65	37,78	10793	756		1701	
53	53	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2018,68	601,21	10093	3006	0	7752	19273
						1417,47	164,48	7087	822		1428	
54	54	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	221,97	21,17	1776	170	0	1191	3204
						200,8	5,98	1606	48		237	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета № 02-02 Электроснабжение									1086869
			Раздел: 5. Локальная смета № 02-03 Телефонизация									
55	55	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	1613,92	0	6778	0	0	4880	12591
						1613,92	0	6778	0		933	
56	56	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,9	152,71	144,65	2428	2300	0	501	3163
						8,06	35,74	128	568		234	
57	57	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	11291,12	2909,29	11291	2910	0	7201	19971
						8381,83	1092,68	8382	1093		1479	
58	58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	6,96	290,36	19,64	2021	137	0	1769	4093
						270,72	2,59	1884	18		303	
59	59	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,035	141645	0	4958	0	0	3768	9424

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				канало-километр трубопровода		141645	0	4958	0		698	
60	60	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,015	186375	0	2796	0	0	2125	5315
				канало-километр трубопровода		186375	0	2796	0		394	
61	61	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		17,9	34,67	34,67	621	620	0	161	845
				м3 грунта		0	12,48	0	223		63	
62	62	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,9	156,87	74,79	2808	1339	0	1496	4648
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	1469	609		344	
63	63	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,2	203,4	194,47	447	428	0	98	589
				м3 грунта		8,93	52,84	20	116		44	
64	64	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2,2	20,53	17,52	45	39	0	16	66
				м3 грунта		3,01	6,79	7	15		5	
65	65	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		3	604,54	260,26	1814	781	0	1161	3213
				отверстие		344,28	116,51	1033	350		238	
66	66	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2		0,003	74648,64	1083,48	224	4	0	187	444
				м3 заделки		73565,16	518,4	221	2		33	
67	67	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб		3	932,55	0	2798	0	0	2126	5318
				канал		932,55	0	2798	0		394	
68	68	Е11-460302-0402	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	604,54	260,26	605	261	0	387	1071
				отверстие		344,28	116,51	344	117		79	
69	69	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2		0,001	74648,64	1083,48	75	2	0	62	148
				м3 заделки		73565,16	518,4	74	1		11	
70	70	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна		6	959,4	0	5756	0	0	4375	10942
				шт.		959,4	0	5756	0		811	
71	71	Ц13-100902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе		2	288,85	89,85	578	180	0	290	937
				шт.		199	38,88	398	78		69	
72	72	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе		6	448,25	149,75	2690	899	0	1330	4342
				шт.		298,5	64,8	1791	389		322	
73	73	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода		92	370,37	114,41	34074	10526	0	17143	55314
				м кабеля		255,96	49,51	23548	4555		4097	
74	74	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		53	287,43	88,35	15234	4682	0	7672	24738
				м кабеля		199,08	38,23	10551	2026		1832	
75	75	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты		25	462,57	69,54	11564	1739	0	6296	19289
				м кабеля		393,03	19,83	9826	496		1429	
76	76	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке		1	29413,88	18857,48	29414	18857	0	8756	41224
				кабель (строительная длина)		10556,4	3797,28	10556	3797		3054	
77	77	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	40447,04	26001,44	40447	26002	0	12006	56649
						14445,6	5235,84	14446	5236		4196	
78	78	Ц13-100904-1106 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон (разварка)24	усслк	1	112737,02	74464,52	112737	74465	0	32493	156848
						38272,5	14994,72	38272	14995		11618	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	3	259,28 259,28	0 0	778 778	0 0	0	474 100	1352
80	80	Ц13-100904-0401 прим.	Прокладка пачкордов	м шнура	42	51,84 51,84	0 0	2177 2177	0 0	0	1328 280	3785
			Итого по разделу: 5. Локальная смета № 02-03 Телефонизация									446319
			Раздел: 6. Локальная смета № 02-04 Теплотрасса									
81	81	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	285,2	152,71 8,06	144,65 35,74	43553 2299	41254 10193	0	8994 4204	56751
82	82	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,82	252,35 13,26	239,09 59,08	3992 210	3783 935	0	824 385	5201
83	83	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7	1936,7 1936,7	0 0	13557 13557	0 0	0	9761 1865	25183
84	84	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,76	4635,12 4635,12	0 0	8158 8158	0 0	0	5874 1123	15155
85	85	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,63	841,75 841,75	0 0	44301 44301	0 0	0	31897 6096	82294
86	86	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210,52	34,67 0	34,67 12,48	7299 0	7298 2627	0	1892 735	9926
87	87	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	210,52	156,87 82,08	74,79 34,02	33024 17279	15745 7162	0	17598 4050	54672
88	88	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,58	339,34 14,89	324,45 88,16	5966 262	5704 1550	0	1304 582	7852
89	89	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,05	203,4 8,93	194,47 52,84	5909 259	5649 1535	0	1292 576	7777
90	90	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	85,1485	468		39849			3188	43037
91	91	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,05	20,53 3,01	17,52 6,79	596 87	509 197	0	205 64	865
92	92	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,58	22,4 3,3	19,1 7,4	394 58	336 130	0	135 42	571
93	93	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,2	1077730 610302	467428 125234,05	215546 122060	93486 25047	0	145636 28895	390077

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	8381,19	4666,23	16762	9332	0	9805	28692
						3714,96	1237,08	7430	2474		2125	
95	95	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	4	5223,61	2895,03	20894	11580	0	12301	35851
						2328,58	777,8	9314	3111		2656	
96	96	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	8	527,72	32,04	4222	256	0	3926	8800
						495,68	0	3965	0		652	
97	97	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	760,6	48,06	3042	192	0	2822	6333
						712,54	0	2850	0		469	
98	98	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	11,83	6775,6	2736,31	80155	32371	0	68223	160248
						4039,29	847,98	47785	10032		11870	
99	99	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,65	6775,6	2736,31	45058	18196	0	38350	90081
						4039,29	847,98	26861	5639		6673	
100	100	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,62	26646,43	1745,58	149753	9810	0	109899	280424
						24900,85	829,44	139943	4661		20772	
101	101	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	55,8	78,92	11,76	4404	656	0	2666	7636
						67,16	2,08	3748	116		566	
102	102	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,048104	94121,86	6464,26	4528	311	0	2923	8047
						87657,6	411,08	4217	20		596	
103	103	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,26	8289,58	2161,08	2155	562	0	1595	4050
						6128,5	466,56	1593	121		300	
104	104	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковымраствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,88	822,38	30,52	1546	57	0	1230	2998
						791,86	26,04	1489	49		222	
105	105	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,98	270,16	62,1	265	61	0	206	509
						208,06	22,81	204	22		38	
106	106	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2	2,92	1373,14	83,46	4010	243	0	2673	7218
						1289,68	36,77	3766	107		535	
107	107	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-010	м2	2,92	632,26	83,46	1846	243	0	1180	3268
						548,8	36,77	1602	107		242	
108	108	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор бетон W4	м3	4,2	6463,05	1146,55	27145	4816	0	21311	52332
						5316,5	259,43	22329	1090		3876	
			Итого по разделу: 6. Локальная смета № 02-04 Теплотрасса									1395848
			Раздел: 7. Локальная смета № 02-05 Наружный водопровод									
109	109	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	159,26	152,71	144,65	24321	23037	0	5022	31690
						8,06	35,74	1284	5692		2347	
110	110	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,28	252,35	239,09	10669	10109	0	2202	13901
						13,26	59,08	561	2498		1030	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	111	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,23	4635,12 4635,12	0 0	28877 28877	0 0	0	20791 3973	53641
112	112	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	8,392	1702,92 1702,92	0 0	14291 14291	0 0	0	10289 1966	26546
113	113	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,852	841,75 841,75	0 0	26811 26811	0 0	0	19304 3689	49804
114	114	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	33,568	40,52 0	40,52 14,59	1360 0	1360 490	0	353 137	1850
115	115	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,568	187,07 98,04	89,03 40,5	6280 3291	2989 1360	0	3348 770	10398
116	116	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,408	34,67 0	34,67 12,48	4417 0	4417 1590	0	1145 445	6007
117	117	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,408	156,87 82,08	74,79 34,02	19986 10458	9528 4334	0	10650 2451	33087
118	118	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,55	339,34 14,89	324,45 88,16	2223 98	2125 577	0	486 217	2926
119	119	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	13,362	468		6253			500	6753
120	120	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,55	22,4 3,3	19,1 7,4	147 22	125 48	0	50 16	213
121	121	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	428893,28 359766	69127,28 24402,92	12867 10793	2074 732	0	11410 1942	26219
122	122	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1038,06 1011,12	26,94 12,96	1038 1011	27 13	0	1014 164	2216
123	123	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	527,72 495,68	32,04 0	1055 991	64 0	0	981 163	2199
124	124	Е11-220901-0101	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1	1038,06 1011,12	26,94 12,96	1038 1011	27 13	0	1014 164	2216
125	125	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	2	527,72 495,68	32,04 0	1055 991	64 0	0	981 163	2199
126	126	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,005	1174023,83 627102	546921,83 176449,82	5870 3136	2734 882	0	3978 788	10636
127	127	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,02	1408574,45 716688	691886,45 221389,31	28171 14334	13838 4428	0	18574 3740	50485
128	128	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	12565,03 9348,3	3216,73 64,8	25130 18697	6434 130	0	18638 3501	47269
129	129	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,088	19136,8 9994,08	9142,72 3652,93	39958 20868	19090 7627	0	28210 5453	73621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	130	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,02	6463,05 5316,5	1146,55 259,43	129 106	23 5	0	101 18	248
131	131	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7125,1 2958,72	4166,38 1304,93	7125 2959	4166 1305	0	4221 908	12254
132	132	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	55877,5 55877,5	0 0	1676 1676	0 0	0	1660 267	3603
133	133	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	291575,12 254765	36810,12 129,6	8747 7643	1104 4	0	7570 1305	17622
134	134	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,05996	66209,22 59651,9	6557,32 1334,88	3970 3577	393 80	0	4315 663	8948
135	135	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство	м3	0,024	7750,54 3869,04	3881,5 1380,72	186 93	93 33	0	115 24	325
136	136	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2103 1218	885 396,19	2103 1218	885 396	0	1356 277	3736
137	137	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные.Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,004	75082,1 73917,24	1164,86 557,28	300 296	4 2	0	250 44	594
138	138	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,189	1170,87 138,24	1032,63 223,85	221 26	195 42	0	74 24	319
139	139	Е11-270701-0201	Основания подотмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство	м2 покрытия	1,89	402,31 258,8	143,51 41,13	760 489	271 78	0	612 110	1482
140	140	Е11-270701-0202 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1,89	102,59 57,5	45,09 12,96	194 109	85 24	0	144 27	365
141	141	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство	м2 покрытия	1,89	180,58 177,7	2,88 1,02	341 336	6 2	0	365 56	762
142	142	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1,89	114,52 114,52	0 0	216 216	0 0	0	234 36	486
			Итого по разделу: 7. Локальная смета № 02-05 Наружный водопровод									504620
			Раздел: 8. Локальная смета № 02-06 Наружная канализация									
143	143	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	366,89	152,71 8,06	144,65 35,74	56028 2957	53071 13113	0	11570 5408	73006
144	144	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,35	1936,7 1936,7	0 0	21982 21982	0 0	0	15827 3025	40834
145	145	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,7824	152,71 8,06	144,65 35,74	578 30	547 135	0	119 56	753

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	146	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,864	841,75 841,75	0 0	61333 61333	0 0	0	44160 8439	113932
147	147	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	291,456	34,67 0	34,67 12,48	10105 0	10104 3637	0	2619 1018	13742
148	148	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291,456	156,87 82,08	74,79 34,02	45721 23923	21798 9915	0	24363 5607	75691
149	149	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	17,7	203,4 8,93	194,47 52,84	3600 158	3442 935	0	787 351	4738
150	150	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,046	468		16402			1312	17714
151	151	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,7	20,53 3,01	17,52 6,79	363 53	310 120	0	125 39	527
152	152	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1075	433463,55 429951	3512,55 1486,92	46597 46220	378 160	0	45916 7401	99914
153	153	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка призаделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,024	415852,43 397794	18058,43 5816,48	9980 9547	434 140	0	9590 1566	21136
154	154	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6	27182,08 16517,98	10664,1 4136,8	163092 99108	63985 24821	0	122689 22863	308644
155	155	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,3984	66209,22 59651,9	6557,32 1334,88	26378 23765	2613 532	0	28671 4404	59453
156	156	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство	м3	0,192	7750,54 3869,04	3881,5 1380,72	1488 743	745 265	0	917 192	2597
157	157	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2103 1218	885 396,19	2103 1218	885 396	0	1356 277	3736
158	158	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные.Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,004	75082,1 73917,24	1164,86 557,28	300 296	4 2	0	250 44	594
159	159	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,268	1170,87 138,24	1032,63 223,85	2656 314	2342 508	0	887 283	3826
160	160	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство	м2 покрытия	22,68	402,31 258,8	143,51 41,13	9124 5870	3255 933	0	7347 1318	17789
161	161	Е11-270701-0202 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	22,68	102,59 57,5	45,09 12,96	2327 1304	1023 294	0	1726 324	4377
162	162	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство	м2 покрытия	22,68	180,58 177,7	2,88 1,02	4096 4030	65 23	0	4378 678	9152
163	163	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	22,68	114,52 114,52	0 0	2597 2597	0 0	0	2805 432	5834
			Итого по разделу: 8. Локальная смета № 02-06 Наружная канализация									877989

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Газопроводы низкого давления									
164	164	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	344807,35 239396	105411,35 29662,04	8275 5746	2530 712	0	6393 1173	15841
165	165	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	769,58 730,51	39,07 14,13	5387 5114	274 99	0	5108 840	11335
166	166	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82	913,47 866,58	46,89 16,52	74905 71060	3845 1355	0	70966 11670	157541
167	167	Е11-220901-0202	Кран шаровой приварной д диаметром 80 мм. Установка	кран	1	2597,09 2462,39	134,7 64,8	2597 2462	135 65	0	2502 408	5507
168	168	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1038,06 1011,12	26,94 12,96	2076 2022	54 26	0	2028 328	4432
169	169	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	527,72 495,68	32,04 0	2111 1983	128 0	0	1963 326	4400
170	170	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Патрубок. Прокладка	м трубопровода	3,77	1026 957,72	68,28 23,5	3868 3611	258 89	0	3625 599	8092
171	171	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1420,86 1328,08	92,78 29,48	1421 1328	92 29	0	1330 220	2971
172	172	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1101,27 1093,82	7,45 2,2	1101 1094	7 2	0	1085 175	2361
173	173	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	344807,35 239396	105411,35 29662,04	690 479	210 59	0	533 98	1321
174	174	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616
175	175	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка	шт.	4	1405,35 493,07	912,28 245,88	5621 1972	3650 984	0	2926 684	9231
176	176	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м шва	5,2	78,08 75,39	2,69 1,3	406 392	14 7	0	471 70	947
177	177	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	2317,04 1225,8	1091,24 234,96	23 12	11 2	0	13 3	39
178	178	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	патрубокд=57 мм. прокладка	1,885	769,58 730,51	39,07 14,13	1451 1377	74 27	0	1376 226	3053
179	179	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1420,86 1328,08	92,78 29,48	710 664	47 15	0	665 110	1485
180	180	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1101,27 1093,82	7,45 2,2	551 547	4 1	0	543 87	1181
181	181	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	304150,47 220886	83264,47 23140,95	304 221	83 23	0	242 44	590
182	182	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405 493	912 246	0	732 171	2308
183	183	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616
184	184	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд		2,6	78,08	2,69	203	7	0	235	473

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м шва		75,39	1,3	196	3		35	
185	185	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	2317,04	1091,24	12	5	0	7	20
						1225,8	234,96	6	1		1	
186	186	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,0015	448797,26	149186,26	673	224	0	508	1275
						299611	42453,3	449	64		94	
187	187	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	5552,63	2113,93	16658	6342	0	12473	31461
						3438,7	761,08	10316	2283		2330	
188	188	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,033	991995,33	507623,03	32736	16752	0	20578	57579
						484372,3	145516,63	15984	4802		4265	
189	189	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,4	290,36	19,64	1568	106	0	1373	3176
						270,72	2,59	1462	14		235	
190	190	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	1783,43	1007,33	107	61	0	65	186
						776,1	396,08	47	24		14	
191	191	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта	установка	1	14792,17	971,37	14792	971	0	13849	30932
						13820,8	311,08	13821	311		2291	
192	192	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	краны газовый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1840,01	89,24	1840	89	0	1728	3853
						1750,77	12,96	1751	13		285	
193	193	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочные диаметром 25 мм. Установка	свеча	1	7922,66	3483,08	7923	3483	0	5493	14489
						4439,58	1109,28	4440	1109		1073	
194	194	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,56	2542,4	0	1424	0	0	1025	2645
						2542,4	0	1424	0		196	
195	195	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям . Устройство	м3	0,34	6463,05	1146,55	2197	390	0	1725	4236
						5316,5	259,43	1808	88		314	
196	196	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1464	72364,43	17284,43	10594	2530	0	8224	20323
						55080	6649,48	8064	973		1505	
197	197	Е11-340109-0202 Изм. и доп. вып. 12	Навеска на стойки сетки стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м2 экранирования	9,9	5828,07	119,88	57698	1187	0	43143	108908
						5708,19	25,92	56511	257		8067	
198	198	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2456	45,82	2,4	195	10	0	128	349
						43,42	0,26	184	1		26	
199	199	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177(за 2 раза)	м2	4,2456	54,78	6,18	233	26	0	145	408
						48,6	0,78	206	3		30	
200	200	У86-010605-0501 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	12455	659	12455	659	0	8664	27126
						11796	174	11796	174		6007	
201	201	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1405,35	912,28	7027	4561	0	3658	11540
						493,07	245,88	2465	1229		855	
202	202	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0050405	991995,33	507623,03	5000	2558	0	3143	8794
						484372,3	145516,63	2441	733		651	
203	203	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7,242	912,15	46,89	6606	340	0	6258	13893
						865,26	16,52	6266	120		1029	
204	204	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		0,112	1643,48	0	184	0	0	133	342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1643,48	0	184	0		25	
205	205	Е11-080101-0202	Основание под стойки щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	2557,33	1711,58	41	28	0	23	69
						845,75	720,08	14	12		5	
206	206	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек. УстройствоВ-15 F75W4	м3	0,112	6463,05	1146,55	724	128	0	568	1395
						5316,5	259,43	595	29		103	
207	207	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,03356	157667,62	39731,62	5291	1333	0	3029	8986
						117936	12848,64	3958	431		666	
208	208	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	142,54	0,81	570	4	0	392	1039
						141,73	0,39	567	2		77	
209	209	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0068	45,82	2,4	46	2	0	30	82
						43,42	0,26	44	0		6	
210	210	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0068	54,14	3,4	55	4	0	36	98
						50,74	0,52	51	1		7	
211	211	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	8251,58	1171,62	8252	1172	0	7009	16482
						7079,96	0	7080	0		1221	
212	212	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,022	27931,68	19288,08	614	424	0	173	850
						8643,6	4248,67	190	93		63	
213	213	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22	296,76	154,2	6529	3393	0	3006	10298
						142,56	47,21	3136	1039		763	
214	214	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)	образец	3	1434,5	154,7	4304	464	0	2600	7456
						1279,8	141,05	3839	423		552	
215	215	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для стальных труб)	образец	7	1434,5	154,7	10042	1083	0	6067	17398
						1279,8	141,05	8959	987		1289	
216	216	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,022	923608,45	790524,45	20319	17392	0	5416	27794
						133084	137443,6	2928	3024		2059	
217	217	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,022	923608,45	790524,45	20319	17392	0	5416	27794
						133084	137443,6	2928	3024		2059	
218	218	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,08	923608,45	790524,45	73889	63241	0	19694	101070
						133084	137443,6	10647	10995		7487	
219	219	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32,78	152,71	144,65	5006	4742	0	1034	6523
						8,06	35,74	264	1172		483	
220	220	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	34,67	34,67	763	763	0	198	1038
						0	12,48	0	275		77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	221	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	156,87	74,79	3451	1645	0	1839	5713
						82,08	34,02	1806	748		423	
222	222	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,78	1172,72	157,82	12642	1701	0	11315	25874
						1014,9	45,36	10941	489		1917	
223	223	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,3	45,82	2,4	884	46	0	582	1583
						43,42	0,26	838	5		117	
224	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,3	27,07	1,7	522	33	0	341	932
						25,37	0,26	490	5		69	
			Итого по разделу: 10. Газопроводы низкого давления									846349
			ИТОГО:					6 492 242	2 444 486		2 720 592	10 146 481
								2 387 011	685 129		933 647	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1 %		101 465				10 247 945
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		119 901				10 367 846
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207 357				10 575 203
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
						0,85						8 988 923
			Итого с учетом догорной цены			12 %		1 078 671				
			НДС									10 067 594
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)