Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения ж/м "Акжар-2" (Взрывпром) г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: ТОО "ПроектДизайн Курылыс"	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№62	18.08.2022						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**23 700 175**	**21 160 871**							**2 539 304**	**23 700 175**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения ж/м "Акжар-2" (Взрыв пром) г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительст во электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№62** от **18.08.2022**г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **04-01-01 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент под КТП										
1	1	Е11-110101-1303	Покрытия щ ебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покры тия	9,6	3058,2	181,96	29359	1747	24284	3710	35714	
						346,61	64,5	3327	619		2645		
2	2	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки с тен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2401,97	1190,08	9608	4761	2497	4282	15001	
						587,54	319,64	2350	1279		1111		
3	3	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки с тен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	4	3096,23	1516,01	12385	6064	2744	6143	20010	
						894,23	407,18	3577	1629		1482		
4	4	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные вст авки. Устройство	м3	0,24	30623,96	2065,75	7350	496	5359	1468	9523	
						6227,8	492,76	1495	118		705		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундам енты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,к ирпичу, бетону	м2 поверхности	33,44	955,45	23,12	31950	773	19397	11061	46452	
						352,29	3,37	11781	113		3441		
6	6	Е11-070107-0103	Изделия монт ажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элемен тов	0,024696	94378,18	8423,49	2331	208	205	2313	5016	
						77635,01	1737,66	1917	43		372		
7	7	Е11-080101-0401	Отмостка из глины	м3 изолирующего слоя	4,2	11772,32	1984,32	49444	8334	6700	35822	92087	
						8192,65	978,49	34409	4110		6821		
			Итого по разделу: 1. Фундамент под КТП									223803	
			ИТОГО:					142427	22383	61186	64799	223803	
								58856	7911		16577		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**5371**					
			Итого с временными									**229173**	
			Зимние удорожания			**2,61 %**		**5981**					
			Итого с зимними удорожаниями									**235154**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4703**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**239857**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**251862**	
			НДС			**12 %**		**30223**					
			Всего с НДС									**593863**	
												593863	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения ж/м "Акжар-2" (Взрыв пром) г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительст во электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№62 от 18.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 04-01-02 Наружные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	13	3754,61	2498,95	48810	32487	0	24791	79489	
						1255,66	1128,06	16324	14665		5888		
2	2	Е11-330208-0101	Ограничитель перенапряжения. Устано вка с помощью механизмов	комплект	9	11766,16	5896,95	105895	53072	2232	53470	172114	
						5621,2	1805,14	50591	16246		12749		
3	3	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов		3	18474,07	5093,35	55422	15280	412	36973	99787	
4	4	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	9500,79	4320,31	38003	17281	2761	20640	63334	
						4490,24	1959,61	17961	7838		4691		
	4.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	45				1080			
	4.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	459				734,4			
5	5	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Уст ановка	опора	4	19462,47	9997,18	77850	39989	2761	42581	130065	
						8775,05	4531,46	35100	18126		9634		
6	6	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. У становка	шт.	8	3076,11	1665,43	24609	13324	0	13425	41077	
						1410,68	686,95	11285	5496		3043		
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая об мазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхно24сти бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхностип2 стальные конструкции	33,158032	955,45	23,12	31681	767	19233	10968	46061	
						352,29	3,37	11681	112		3412		
8	8	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погр узка и выгрузка вручную	т	0,07731	8688,78	0	672	0	0	537	1306	
						8688,78	0	672	0		97		
9	9	Е11-330106-0102	Линейная ар матура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,049398	6668,74	0	329	0	0	264	640	
						6668,74	0	329	0		47		
10	10	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечени ем проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,23	204989,49	116478,28	47148	26790	827	22680	75414	
						84915,43	38346,65	19531	8820		5586		
11	11	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вруч ную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	1037,24	84,73	8298	678	51	6056	15502	
						946,17	0	7569	0		1148		
12	12	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий о ткрыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	48	419,24	18,44	20123	885	5904	9757	32270	
						277,81	4,51	13335	216		2390		
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28	2100,41	0	58811	0	0	42344	109247	
						2100,41	0	58811	0		8092		
14	14	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контур а заземления	м шин заземления	80	323,23	71,06	25859	5685	202	17057	46349	
						249,64	16,87	19971	1350		3433		
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунт а	28	1095,44	0	30672	0	0	22084	56977	
						1095,44	0	30672	0		4221		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ-10 кВ									890143	
			Раздел: 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
16	16	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с приводом, трех полюсный на ток до 250 А. Установка на металлическ ом основании	шт.	2	6399,89	117,86	12800	236	1069	8336	22827	
						5747,7	40,97	11495	82		1691		
17	17	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Уст ановка на изоляционном основании	шт.	6	2106,76	4,19	12641	25	927	8416	22742	
						1948,1	0	11689	0		1685		
18	18	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	46	9500,79	4320,31	437037	198734	31751	237355	728343	
						4490,24	1959,61	206551	90142		53951		
19	19	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4- 10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом . Установка	опора	35	19462,47	9997,18	681187	349901	24158	372582	1138071	
						8775,05	4531,46	307127	158601		84302		
20	20	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка	шт.	56	3076,11	1665,43	172262	93264	0	93974	287535	
						1410,68	686,95	78998	38469		21299		
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бо ковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 пов ерхности	312,106224	955,45	23,12	298202	7216	181034	103234	433551	
						352,29	3,37	109952	1052		32115		
22	22	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручну ю	т	0,247681	6668,74	0	1652	0	0	1321	3211	
						6668,74	0	1652	0		238		
23	23	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км л инии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,989	198068,29	31573,39	393958	62799	224339	105422	539330	
						53705	12548,1	106819	24958		39950		
24	24	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вру чную на глубину до 3 м	1 заземлитель	80	1037,24	84,73	82980	6778	507	60555	155018	
						946,17	0	75694	0		11483		
25	25	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж п о строительным основаниям	м	320	419,24	18,44	134155	5901	39357	65045	215136	
						277,81	4,51	88898	1443		15936		
26	26	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработ ка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами	м3 грунта	70	2100,41	0	147028	0	0	105860	273119	
						2100,41	0	147028	0		20231		
27	27	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж конту ра заземления	м шин заземления	200	323,23	71,06	64646	14212	506	42642	115871	
						249,64	16,87	49928	3374		8583		
28	28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлована и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грун та	70	1095,44	0	76681	0	0	55210	142442	
						1095,44	0	76681	0		10551		
29	29	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник зазе мляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм /д ля заземления рубильника/. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 д о 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 .	м	8	433,13	18,44	3465	147	984	1706	5585	
						291,7	4,51	2334	36		414		
30	30	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий о ткрыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Произво детве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэ ффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	38	729,72	5,05	27730	192	2109	18343	49759	
						669,18	1,23	25429	47		3686		
			Итого по разделу: 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									4132540	
			Раздел: 4. Установка КТП										
31	31	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощное тью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	2	101730,17	50115,33	203460	100231	12129	93169	320359	
						45550,35	19150,36	91101	38301		23730		
32	32	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,7	2100,41	0	74984	0	0	53989	139291	
						2100,41	0	74984	0		10318		
33	33	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стал и полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	102	903,85	28,88	92193	2946	65911	17463	118428	
						228,78	9,01	23336	919		8772		
34	34	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4534,53	195,98	72552	3136	51114	13839	93302	
						1143,91	57,36	18302	918		6911		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,7	1095,44	0	39107	0	0	28157	72645	
			Итого по разделу: 4. Установка КТП			1095,44	0	39107	0		5381		
												744025	
			ИТОГО:					3602902	1051956	670278	1810245	5846197	
								1880667	437697		433050		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**140309**					
			Итого с временными									**5986507**	
			Зимние удорожания			**2,61 %**		**156248**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6142755**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**122855**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6265610**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**6579213**	
			НДС			**12 %**		**789506**					
			пониж.									**15513093**	
			Итого с НДС									**15513093**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения ж/м "Акжар-2" (Взрыв пром) г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительст во электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№62 от 18.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 04-01-03 Наружные сети освещения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Устано вка		2	6619,97	2982,81	13240	5966	264	6804	21647	
				шт.		3505,2	1219,55	7010	2439		1603		
				м		228,78	9,01	1830	72		688		
4	4	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	4534,53	195,98	27207	1176	19168	5189	34988	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,8	1095,44	0	3067	0	0	2208	5697	
				м3 грунта		1095,44	0	3067	0		422		
				м		294,15	10,24	1412	49		455		
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									88688	
			Раздел: 2. Анкерная концевая опора КЗ (существующая) /8 шт/										
7	7	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощно стью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, уст ановленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам т руда - 1,1.		8	15470,98	8666,64	123768	69333	9708	49011	186601	
8	8	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Пр оизводстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, примен ен коэффициент к затратам труда - 1,1.		0,0192	142001,82	20683,46	2726	397	477	1433	4492	
				т		96499,26	7129,56	1853	137		333		
9	9	Ц13-080206-2301 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2 . Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводо в. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, п рименен коэффициент к затратам труда - 1,1.		32	422,06	21,89	13506	700	2452	7662	22861	
				м труб ок		323,56	9,01	10354	288		1693		
				т		96499,26	7129,56	5636	416		1012		
11	11	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Произв одстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1.		0,0122648	142001,82	20683,46	1742	253	304	915	2870	
				т		96499,26	7129,56	1184	87		213		
12	12	Е11-330106-0102	Линейная арматура . Погрузка и выгрузка вручную		0,0122648	6668,74	0	82	0	0	65	159	
				т		6668,74	0	82	0		12		
			Итого по разделу: 2. Анкерная концевая опора КЗ (существующая) /8 шт/									230645	
			Раздел: 3. Угловая промежуточная опора УАЗ (существующая) /11 ш т/										
13	13	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощно стью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, уст ановленном на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам т47руда - 1,1. шт.		11	15470,98	8666,64	170181	95333	13349	67391	256578	
				шт.		5590,79	2918,13	61499	32099		19006		
14	14	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Пр оизводстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, примен ен коэффициент к затратам труда - 1,1.		0,0132	142001,82	20683,46	1874	273	328	985	3088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		96499,26	7129,56	1274	94		229		
15	15	Ц13-080206-2301 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2 . Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводо в. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, п рименен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м труб ок	22	422,06	21,89	9285	481	1685	5268	15717	
						323,56	9,01	7118	198		1164		
16	16	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования . Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, пр именен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0803	142001,82	20683,46	11403	1661	1993	5991	18786	
						96499,26	7129,56	7749	573		1392		
17	17	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линей ная арматура. Монтаж оборудования. Производстве ра бот на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициен т к затратам труда - 1,1.	т	0,0181962	142001,82	20683,46	2584	377	452	1358	4257	
						96499,26	7129,56	1756	130		315		
18	18	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузк а и выгрузка вручную	т	0,0181962	6668,74	0	121	0	0	97	235	
						6668,74	0	121	0		17		
			Итого по разделу: 3. Угловая промежуточная опора УАЗ (существующая) /11 шт/									298661	
			Раздел: 4. Промежуточная опора П1 (существующая) /23 шт/										
19	19	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прожектор с лампой мощно стью 100 Вт. У становка отдельно на кронштейне, уст ановленном на опоре. Производстве работ на	шт.	23	15470,98	8666,64	355833	199333	27912	140908	536480	
						5590,79	2918,13	128588	67117		39739		
20	20	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Пр оизводстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, примен ен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0276	142001,82	20683,46	3919	571	685	2059	6456	
						96499,26	7129,56	2663	197		478		
21	21	Ц13-080206-2301 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод сечением до 6 мм2 . Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводо в. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, п рименен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м труб ок	46	422,06	21,89	19415	1006	3524	11015	32864	
						323,56	9,01	14884	414		2434		
22	22	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Мета ллические конструкция. Монтаж оборудования. Произв одстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0115	142001,82	20683,46	1633	238	285	858	2690	
						96499,26	7129,56	1110	82		199		
23	23	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линей ная арматура. Монтаж оборудования. Производстве ра бот на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициен т к затратам труда - 1,1.	т	0,0380466	142001,82	20683,46	5403	787	944	2839	8901	
						96499,26	7129,56	3671	271		659		
24	24	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузк а и выгрузка вручную	т	0,0380466	6668,74	0	254	0	0	203	494	
						6668,74	0	254	0		37		
25	25	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вру чную на глубину до 3 м	1 заземлитель	77	1037,24	84,73	79868	6524	488	58284	149204	
						946,17	0	72855	0		11052		
26	26	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж п о строительным основаниям	м	308	419,24	18,44	129125	5679	37881	62606	207069	
						277,81	4,51	85564	1389		15338		
27	27	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	м3 грунта	67,375	2100,41	0	141515	0	0	101891	262878	
						2100,41	0	141515	0		19472		
28	28	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж кон тура заземления	м шин заземления	192,5	323,23	71,06	62222	13679	487	41043	111526	
						249,64	16,87	48056	3247		8261		
29	29	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлова нов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 гр унта	67,375	1095,44	0	73806	0	0	53140	137102	
						1095,44	0	73806	0		10156		
30	30	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечение м 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Произ водстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен к оэффициент к затратам труда - 1,0,5.	м	35,5	729,72	5,05	25905	180	1970	17136	46484	
						669,18	1,23	23756	44		3443		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Промежуточная опора П1 (существующая) /23 шт/									1502148	
			Раздел: 5. Подвес провода										
31	31	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км л инии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,874	198068,29	31573,39	371180	59168	211368	99327	508148	
						53705	12548,1	100643	23515		37641		
			Итого по разделу: 5. Подвес провода									508148	
			Раздел: 6. Монтаж кабеля										
32	32	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 23 прим.	Труба полиэтиленовая диаметр ом до 110 мм. Прокладка по установленным конструкц иям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	637,47	49,81	12749	997	968	8025	22436	
						539,27	18,03	10785	361		1662		
33	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	394,19	180,47	7884	3609	900	3270	12046	
						168,71	58,35	3374	1167		892		
34	34	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическ ая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	29613,99	18990,87	118456	75964	2003	47626	179369	
						10122,3	6414,65	40489	25659		13287		
			Итого по разделу: 6. Монтаж кабеля									213851	
			Раздел: 7. Линейная арматура										
35	35	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Произвол ство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэ ффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,0786116	142001,82	20683,46	11163	1625	1951	5865	18390	
						96499,26	7129,56	7586	560		1362		
36	36	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0786116	6668,74	0	524	0	0	419	1018	
						6668,74	0	524	0		75		
			Итого по разделу: 7. Линейная арматура									19408	
			ИТОГО:					1827681	546904	351234	821904	2861549	
								929538	184294		211964		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**68677**					
			Итого с временными									**2930225**	
			Зимние удорожания			**2,61 %**		**76479**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3006704**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**60134**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3066838**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3220338**	
			НДС			**12 %**		**386441**					
			пониж.									**7593219**	
			Итого с НДС									**7593219**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)