Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма ТОО "ПроектДизайнКурылыс"	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№3/ПД	10.07.2022						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**15 432 485**	**13 779 005**							**1 653 480**	**15 432 485**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная БМК-1.0 Г/Ж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01 установка модульной котельной работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	35,5353	135,73	129,98	4823	4619	0	1240	6548	
						5,76	42,7	205	1517		485		
2	2	Е11-010205-0405 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6747	1452,82	0	3886	0	0	2798	7218	
						1452,82	0	3886	0		535		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,242	866,42	0	4542	0	0	3270	8437	
						866,42	0	4542	0		625		
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,968	15,96	15,96	335	335	0	100	470	
						0	6,65	0	139		35		
5	5	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12	290,92	263,85	3491	3166	1	1154	5017	
						27,01	106,58	324	1279		372		
6	6	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12	17,94	15,1	215	181	1	78	317	
						2,79	6,29	33	76		24		
7	7	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,43	18980,45	1039,94	122044	6687	84880	30065	164278	
						4739,82	398,32	30477	2561		12169		
8	8	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,52	642,04	30,03	7396	346	2724	4235	12562	
						375,52	15,57	4326	179		931		
9	9	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	11,52	1097,69	83,39	12645	961	10853	1228	14984	
						72,23	41,19	832	475		1110		
10	10	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, под трубу. Устройство	м3	13,1	16724,83	460,32	219095	6030	165603	45098	285329	
						3623,04	160,05	47462	2097		21135		
11	11	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,086	734230,67	1376,67	63144	118	56312	6158	74846	
						78068	621,24	6714	53		5544		
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07632	611484,69	2351,69	46669	179	17860	26127	78619	
						375122	1064,68	28629	81		5824		
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,24	898,48	19,98	64906	1443	41379	20735	92493	
						305,7	2,93	22084	212		6851		
14	14	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		11,52	616	228,58	7096	2633	3948	1365	9139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		44,74	65,02	515	749		677		
15	15	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502		11,52	83,77	26,54	-965	-306	-643	-117	-1168	
				м2 основания		1,39	7,99	-16	-92		-87		
			ИТОГО:					559322	26393	382918	143534	759089	
								150013	9326		56230		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		9868					
			Итого с временными									768955	
			Зимние удорожания			1,35 %		10381					
			Итого с зимними удорожаниями									779336	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15587					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									794923	
			НДС			12 %		95391					
			пониж.									1874345	
			Итого с НДС									1874345	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Топливопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД** от **10.07.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 06-05 топливопровод работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		18,43	135,73	129,98	2502	2396	0	643	3396	
				м3 грунта		5,76	42,7	106	787		252		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,57	1676,54	0	956	0	0	688	1775	
				м3 грунта		1676,54	0	956	0		131		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,21	866,42	0	1048	0	0	755	1947	
				м3 грунта		866,42	0	1048	0		144		
4	4	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		17,8	290,92	263,85	5178	4696	1	1712	7442	
				м3 грунта		27,01	106,58	481	1897		551		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		17,8	17,94	15,1	319	269	1	116	471	
				м3 грунта		2,79	6,29	50	112		35		
6	6	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,22	13043,98	2846,33	15914	3473	6875	7947	25769	
				м3 сборных конструкций		4562,1	958	5566	1169		1909		
			Итого по разделу: 4. Канализация									40800	
			ИТОГО:					25917	10834	6877	11861	40800	
								8207	3965		3022		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		530					
			Итого с временными									41330	
			Зимние удорожания			1,35 %		558					
			Итого с зимними удорожаниями									41888	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		838					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42726	
			НДС			12 %		5127					
			налог.									100743	
			Итого с НДС									100743	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар стальной емк.3м3 для хранения жидкого топлива**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 06-04 резервур емк.3м3 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		49,62944	125,56	118,35	6231	5873	0	1401	8243	
				м3 грунта		7,21	32,01	358	1589		611		
2	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		61,8950016	138,11	130,18	8549	8057	0	1923	11309	
				м3 грунта		7,93	35,21	491	2179		838		
3	3	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,9142784	1844,2	0	3530	0	0	2542	6558	
				м3 грунта		1844,2	0	3530	0		486		
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		81,726976	19,08	19,08	1559	1559	0	468	2189	
				м3 грунта		0	7,95	0	650		162		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		81,726976	171,86	79,2	14046	6472	0	7714	23500	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	7573	3141		1741		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		16,3453952	951,59	0	15554	0	0	11199	28893	
				м3 грунта		951,59	0	15554	0		2140		
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		11,28	211,51	201,32	2386	2271	1	567	3189	
				м3 грунта		10,1	59,68	114	673		236		
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале		11,28	21,9	18,4	247	208	1	90	364	
				м3 грунта		3,41	7,67	38	87		27		
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,89	17225,66	1125,96	15331	1002	13096	1337	18001	
				м3		1385,1	265,42	1233	236		1333		
	9.1	2102-0101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,9078	12727				11553,57			Казахстан 100%
10	10	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство поддона		1,17	20561,75	660,85	24057	773	17584	5457	31876	
				м3		4872,15	253,38	5700	296		2361		
	10.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1876	13365				15871,61			Казахстан 100%
11	11	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0336	734230,67	1376,67	24670	46	22001	2406	29242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0336	654786				22000,81			
12	12	**Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	3,05	911,53	5,96	2780	18	1069	1548	4674	
						555,24	2,41	1693	7		346		
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0622	13620				847,44			
13	13	**Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16#к=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	3,05	1905,17	8,26	5811	25	1431	3972	10566	
						1427,76	3,39	4355	10		783		
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0933	13620				1271,15			
14	14	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,91	706,09	30,72	2761	120	1158	1451	4548	
						379,14	15,57	1482	61		337		
15	15	**Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Резервуары стальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов с лазами вместимостью до 3 м3. Монтаж**	т конструкций	0,834	90552,13	34095,99	75520	28436	19354	25049	108615	
						33250	10277,96	27731	8572		8046		
16	16	**Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В12,5**	м3	1,23	47079,86	5625,67	57908	6920	22978	27892	92664	
						22773,08	2145,62	28011	2639		6864		
	16.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2485	13365				16685,53			Казахстан 100%
17	17	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство оголовка при толщине более 150 мм В7,5**	м3	0,38	25568,93	3256,76	9716	1238	4971	3612	14394	
						9231,18	1213,41	3508	461		1066		
	17.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3857	11545				4452,91			Казахстан 100%
18	18	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0252	683082,67	1376,67	17214	35	16501	632	19273	
						26920	621,24	678	16		1428		
	18.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0252	654786				16500,61			
19	19	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	16,82	898,48	19,98	15112	336	9634	4828	21535	
						305,7	2,93	5142	49		1595		
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	40,368	223				9002,06			Казахстан 100%
20	20	**Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж м/к плиты покрытия**	т конструкций	0,0605	107404,02	4906,75	6498	297	111	4289	11650	
						100654,6	2093,8	6090	127		863		
21	21	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,82	95,38	2,45	174	4	80	62	254	
						49,06	0,29	89	1		19		
	21.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514				71,99			
22	22	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,82	159,98	3,48	291	6	180	73	393	
						57,34	0,59	104	1		29		
23	23	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	5,34	615,1	228,58	3285	1221	1825	633	4231	
						44,74	65,02	239	347		313		
	23.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0534	2922				156,03			
	23.2	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,	м3	0,1212	2336				283,17			
	23.3	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6461	2145				1385,97			
	23.4	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,1602								
24	24	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракция свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	5,34	1230,21	457,15	-6569	-2441	-3650	-1266	-8462	
						89,47	130,03	-478	-694		-627		
	24.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1068	2922				312,07			
	24.2	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2424	2336				566,33			
	24.3	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2923	2145				2771,94			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	24.4	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,3204								
25	25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1146,88	3,01	6124	16	5036	1164	7872	
						200,74	1,15	1072	6		583		
	25.1	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3813	12079				4605,43			Казахстан 100%
	25.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0032	119677				383,45			
26	26	Ц13-120101-0218	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,6	5901,82	2167,78	3541	1301	88	1536	5483	
						3586,8	610,31	2152	366		406		
27	27	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях	м трубопровода	1	4023,77	1662,94	4024	1663	48	1695	6176	
						2313,12	465,61	2313	466		458		
28	28	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,015	107404,02	4906,75	1611	74	28	1063	2888	
						100654,6	2093,8	1510	31		214		
29	29	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,55	95,38	2,45	148	4	68	53	217	
						49,06	0,29	76	0		16		
	29.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439514				61,31			
30	30	Е11-130301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,55	115,1	3,16	178	5	140	24	218	
						21,54	0,44	33	1		16		
	30.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,1395	963				134,34			
31	31	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	1823,36	0	36467	0	0	26256	67741	
						1823,36	0	36467	0		5018		
32	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	951,59	0	19032	0	0	13703	35353	
						951,59	0	19032	0		2619		
33	33	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	601,12	24,4	24045	976	15128	5943	32387	
						198,52	7,82	7941	313		2399		
34	34	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6677,06	285,08	6677	285	4974	1098	8397	
						1418	106,68	1418	107		622		
			Итого по разделу: 4. Канализация									614431	
			ИТОГО:					408508	66797	153835	160414	614431	
								187871	21759		45514		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		7988					
			Итого с временными									622421	
			Зимние удорожания			1,35 %		8403					
			Итого с зимними удорожаниями									630824	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12616					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									643440	
			НДС			12 %		77213					
			пониж.									1517164	
			Итого с НДС									1517164	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого и среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-03 газопровод низкого и среднего давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		7	1823,36	0	12764	0	0	9190	23710	
				м3 грунта		1823,36	0	12764	0		1756		
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		7	20615,69	1184,75	144310	8293	93965	40134	199199	
				м3		6007,4	293,06	42052	2051		14755		
	2.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,14	11545				82431,3			Казахстан 100%
3	3	Е11-090203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные галерей с опорами горизонтального типа. Монтаж		0,18504	98113,58	43870,19	18155	8118	2289	7220	27405	
				т конструкций		41870,4	14677,6	7748	2716		2030		
4	4	Е11-250103-0101 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы диаметром 89 мм. Укладка по опорам		0,178	2303906,94	1256368,38	410095	223634	86655	147312	602000	
				км трубопровода		560712	348735,52	99807	62075		44593		
	4.1	2106-0801-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,162	488701				79159,79			
5	5	Е11-250127-0201	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,178	357089	284135,8	63562	50576	0	23296	93807	
				км трубопровода		72953,2	70869,6	12986	12615		6949		
6	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,047	1092451,14	526505,06	51345	24746	880	33112	91214	
				т фасонных частей		547225	164398,66	25720	7727		6757		
7	7	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		50	610,55	1,09	30527	54	6525	19181	53685	
				м2 окрашиваемой поверхности		478,96	0,56	23948	28		3977		
	7.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,3	461				5670,3			
8	8	Ц13-121101-0509	Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		1	11702,75	3669,03	11703	3669	55	5689	18783	
				шт.		7978,8	1347,24	7979	1347		1391		
9	9	Е11-090203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж		0,343016	102299,49	27947,49	35090	9586	5618	15587	54732	
				т конструкций		57974,4	7882,56	19886	2704		4054		
10	10	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		10,29048	610,55	1,09	6283	11	1343	3948	11049	
				м2 окрашиваемой поверхности		478,96	0,56	4929	6		818		
	10.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5315	461				1167			
11	11	Е11-090701-0106 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,343016	104034,44	20248,74	35685	6946	1170	20722	60920	
				т конструкций		80373,6	7177,12	27569	2462		4513		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	907	24,72	4535	124	184	2579	7683	
						845,5	0	4228	0		569		
13	13	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5	175	0	875	0	0	534	1521	
						175	0	875	0		113		
14	14	Е11-250103-0101 Изм. и доп. вып. 12К=0,25	Трубопроводы диаметром 350 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,005	2303906,94	1256368,38	11520	6282	2434	4138	16910	
						560712	348735,52	2804	1744		1253		
	14.1	2106-0801-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0046	488701				2223,59			
15	15	Е11-250127-0201	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,005	357089	284135,8	1785	1421	0	654	2635	
						72953,2	70869,6	365	354		195		
16	16	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	907	24,72	1814	49	74	1032	3073	
						845,5	0	1691	0		228		
17	17	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	175	0	350	0	0	214	609	
						175	0	350	0		45		
18	18	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,843	1823,36	0	7007	0	0	5045	13017	
						1823,36	0	7007	0		964		
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,843	951,59	0	3657	0	0	2633	6793	
						951,59	0	3657	0		503		
20	20	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3318,16	165,61	19909	994	12960	4503	26365	
						992,6	49,78	5956	299		1953		
21	21	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,3	601,12	24,4	11001	446	6921	2719	14817	
						198,52	7,82	3633	143		1098		
22	22	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,176	4216,86	0	4959	0	0	3570	9212	
						4216,86	0	4959	0		682		
23	23	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,96	1360,04	0	1306	0	0	940	2425	
						1360,04	0	1306	0		180		
24	24	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,676	20615,69	1184,75	13936	801	9074	3876	19237	
						6007,4	293,06	4061	198		1425		
	24.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6895	11545				7960,51			Казахстан 100%
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,04	898,48	19,98	4528	101	2887	1447	6453	
						305,7	2,93	1541	15		478		
	25.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,096	223				2697,41			Казахстан 100%
26	26	Е11-090305-0301 Изм. [illegible]	Конструкция опорные, стойки под раму. Монтаж	т конструкций	0,087411	114380,86	6968,97	9998	609	730	6003	17281	
						99065,6	464,36	8659	41		1280		
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,62233	95,38	2,45	250	6	115	89	367	
						49,06	0,29	129	1		27		
	27.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514				103,73			
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,62233	159,98	3,48	420	9	260	105	566	
						57,34	0,59	150	2		42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1036079,47	387282,08	3108	1162	38	2265	5803	
						636018	126491,36	1908	379		430		
30	30	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1004115,86	375377,85	3012	1126	32	2201	5630	
						618102	122875,28	1854	369		417		
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,38	95,38	2,45	132	3	61	47	193	
						49,06	0,29	68	0		14		
	31.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439514				54,59			
32	32	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,4	159,98	3,48	6623	144	4105	1655	8940	
						57,34	0,59	2374	24		662		
33	33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	1432642,14	526505,06	6304	2317	1579	3100	10156	
						547225	164398,66	2408	723		752		
	33.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0044	340191				1496,84			
34	34	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	606,21	0	3637	0	73	3493	7701	
						594,07	0	3564	0		570		
35	35	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28767,98	1026,98	28768	1027	12128	15645	47966	
						15612,8	351,4	15613	351		3553		
	35.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	15739				78,7			Казахстан 100%
36	36	Ц13-121101-0607	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	19117,28	8053,5	19117	8054	55	8546	29876	
						11009,28	2999,92	11009	3000		2213		
37	37	Ц13-121101-0609	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20332,67	8155,83	20333	8156	55	9233	31931	
						12121,92	3014,56	12122	3015		2365		
38	38	У86-010602-0201	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	6	39871	2173	239226	13038	198726	29408	290124	
						4577	809	27462	4854		21491		
39	39	У86-010605-0404	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	71260	159	71260	159	59714	10414	88208	
						11387	57	11387	57		6534		
40	40	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,56	1823,36	0	13785	0	0	9925	25606	
						1823,36	0	13785	0		1897		
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,56	951,59	0	7194	0	0	5180	13364	
						951,59	0	7194	0		990		
42	42	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4787,51	192,68	4788	193	3319	968	6215	
						1276,2	67,56	1276	68		460		
43	43	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	601,12	24,4	21640	878	13616	5348	29148	
						198,52	7,82	7147	282		2159		
			Итого по разделу: 4. Канализация									1986329	
			ИТОГО:					1366296	382735	527640	472900	1986329	
								455930	109650		147135		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**25822**					
			Итого с временными									**2012150**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**27164**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**2039314**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**40786**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2080100**	
			НДС			**12 %**		**249612**					
			пониж.									**4904657**	
			Итого с НДС									**4904657**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-02 Тепловые сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		43,4847896	125,56	118,35	5460	5146	0	1228	7223	
				м3 грунта		7,21	32,01	314	1392		535		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,3448904	1676,54	0	2255	0	0	1623	4188	
				м3 грунта		1676,54	0	2255	0		310		
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		32,672028	36,29	36,29	1186	1186	0	332	1639	
				м3		0	14,11	0	461		121		
4	4	Е11-010104-0409	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		32,672028	18,37	18,37	600	600	0	168	830	
				м3		0	7,14	0	233		61		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,765652	951,59	0	5487	0	0	3950	10192	
				м3 грунта		951,59	0	5487	0		755		
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		32,672028	171,86	79,2	5615	2588	0	3084	9395	
				м3		92,66	38,43	3028	1256		696		
7	7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,392	171,98	163,71	1099	1046	0	261	1469	
				м3 грунта		8,21	48,53	52	310		109		
8	8	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале		6,392	17,94	15,1	115	97	0	42	169	
				м3 грунта		2,79	6,29	18	40		13		
9	9	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		1	9224,09	4826,79	9224	4827	199	5539	15945	
				комплект		4197,96	1397,4	4198	1397		1181		
10	10	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		1	9967,09	5056,53	9967	5057	272	6040	17288	
				комплект		4639,05	1462,24	4639	1462		1281		
11	11	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		2	902,5	51,03	1805	102	93	1594	3671	
				фланец		805	0	1610	0		272		
	11.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211235				92,94			
12	12	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1179,3	68,04	2359	136	123	2079	4793	
				фланец		1050	0	2100	0		355		
	12.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211235				122,52			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,03	1187431,05	483675,7	35623	14510	420	24688	65135	
						689766	141464,19	20693	4244		4825		
14	14	Е11-220701-0102	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,03	67779,92	0	2033	0	139	1875	4221	
						63139	0	1894	0		313		
15	15	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,188	3895,41	1058,69	4628	1258	2328	1463	6578	
						876,72	447,44	1042	532		487		
	15.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,3068	1778				2323,49			
16	16	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,56	13043,98	2846,33	33393	7287	14427	16675	54073	
						4562,1	958	11679	2452		4005		
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2020	**Надбавка на сульфатостойкий бетон**	м3	2,56	270		691		691		746	
											55		
18	18	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,09	18286,12	1328,64	1646	120	1175	347	2153	
						3898,44	344,43	351	31		159		
	18.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0918	11545				1059,83			Казахстан 100%
19	19	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,54	41458,58	1877,41	22388	1014	10844	9809	34773	
						19500	462,23	10530	250		2576		
	19.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0032	497928				1613,29			
	19.2	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5481	11545				6327,81			Казахстан 100%
20	20	Е11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	34,54	439,81	2,02	15191	70	13196	1339	17852	
						55,72	0,44	1925	15		1322		
	20.1	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,0528	1149				12699,67			
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02	1092451,14	526505,06	21849	10530	374	14090	38814	
						547225	164398,66	10945	3288		2875		
22	22	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16)	**Опоры Н1,Н2. Устройство**	м3	0,56	23602,81	1971,62	13218	1104	7761	4204	18815	
						7772,84	477	4353	267		1394		
	22.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5684	11545				6562,18			Казахстан 100%
23	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00354	922670,67	1376,67	3266	5	2318	861	4457	
						266508	621,24	943	2		330		
	23.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0035	654786				2317,94			
24	24	Е11-130301-1705 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные 4 слоя. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	6	1302,29	12,08	7814	72	7286	324	8789	
						75,91	2,34	455	14		651		
	24.1	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	4,32	1675				7236			
25	25	Е11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,7	77069,67	1184,92	53949	829	35090	14014	73400	
						25756	585,6	18029	410		5437		
	25.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,7224	34368				24827,44			
	25.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0273	319402				8719,67			Казахстан 100%
26	26	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	16,6	580,12	27,96	9630	464	2530	5130	15941	
						399,75	6,88	6636	114		1181		
27	27	Е11-260301-0202	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**		0,6	2563,95	166,06	1538	100	108	1018	2761	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности покрытия изоляции			2217,4	15,81	1330	9		205		
28	28	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб,диам. 159 мм	м	0,81	8316,09	96,71	6736	78	5443	1217	8589	
						1499,68	33,3	1215	27		636		
	28.1	2301-1307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	0,81	6607				5351,67			
29	29	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0017	162717,11	2499	277	4	2	207	523	
						159198,59	1244,4	271	2		39		
30	30	Е11-221201-0106	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 161 мм	фланец	1	2831,3	206,28	2831	206	123	2492	5749	
						2502,5	14,64	2503	15		426		
	30.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211235				122,52			
31	31	Е11-221201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.78 мм	фланец	1	902,5	51,03	903	51	46	797	1835	
						805	0	805	0		136		
	31.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211235				46,47			
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	т	0,00821	1432642,14	526505,06	11762	4323	2947	5784	18950	
						547225	164398,66	4493	1350		1404		
	32.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0082	340191				2792,97			
33	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2371,32	94,77	4743	190	596	3907	9341	
						1978,62	14,64	3957	29		692		
34	34	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	6,25	25878,95	1226,23	161743	7664	89829	78322	259270	
						10280,16	339,74	64251	2123		19205		
	34.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,6625	11545				65373,56			Казахстан 100%
35	35	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01008	734230,67	1376,67	7401	14	6600	722	8773	
						78068	621,24	787	6		650		
	35.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0101	654786				6600,24			
			Итого по разделу: 4. Канализация									**738340**	
			ИТОГО:					**468425**	**70674**	**204960**	**215225**	**738340**	
								192786	**21731**		**54692**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**9598**					
			Итого с временными									**747937**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**10097**					
			Итого с зимними удорожаниями									**758034**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**15161**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**773195**	
			НДС			**12 %**		**92783**					
			пониж.									**1823112**	
			Итого с НДС									**1823112**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **06-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Водопровод										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		120,2015503	125,56	118,35	15092	14225	0	3394	19966	
				м3 грунта		7,21	32,01	867	3847		1479		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,7175737	1676,54	0	6233	0	0	4488	11578	
				м3 грунта		1676,54	0	6233	0		858		
3	3	Е11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		2,4783825	1397,12	0	3463	0	0	2493	6432	
				м3 грунта		1397,12	0	3463	0		476		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		108,0214701	36,29	36,29	3920	3920	0	1097	5418	
				м3 грунта		0	14,11	0	1524		401		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		12,0023856	951,59	0	11421	0	0	8223	21216	
				м3 грунта		951,59	0	11421	0		1572		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт I группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		108,0214701	171,86	79,2	18565	8555	0	10196	31061	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	10010	4151		2301		
7	7	Е11-010102-0404	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		7,612842	290,92	263,85	2215	2009	1	732	3183	
				м3		27,01	106,58	206	811		236		
8	8	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале		7,612842	17,94	15,1	137	115	0	50	201	
				м3 грунта		2,79	6,29	21	48		15		
9	9	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	18515,53	303,44	18516	303	10230	7900	28529	
				узел		7981,78	79,48	7982	79		2113		
10	10	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка		1	1272,45	162,62	1272	163	14	1127	2592	
				фильтр		1095,41	54,93	1095	55		192		
11	11	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2371,32	94,77	4743	190	596	3907	9341	
				шт.		1978,62	14,64	3957	29		692		
12	12	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,1	21463,31	1184,75	2146	118	1427	573	2937	
				м3		6007,4	293,06	601	29		218		
13	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,028	488038,28	72353,18	13665	2026	262	12027	27748	
				км трубопровода		406318	27568,16	11377	772		2055		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	967383,08	36826,92	27087	1031	17996	7983	37876	
						287854	146,4	8060	4		2806		
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	560922,25	114338,45	3926	800	91	3320	7827	
						433620	45509,02	3035	319		580		
16	16	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1398,89	7,73	9792	54	1089	8580	19842	
						1235,62	2,49	8649	17		1470		
17	17	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	65204,72	0	1826	0	58	1750	3862	
						63139	0	1768	0		286		
18	18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1547574,73	38871,28	10833	272	8526	2016	13877	
						290690	263,52	2035	2		1028		
19	19	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4707,44	2407,01	4707	2407	139	2941	8260	
						2161,9	808,54	2162	809		612		
20	20	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,14	44009,04	9726,64	94179	20815	31898	49834	155534	
						19376,6	4145,38	41466	8871		11521		
21	21	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	2,14	270		578		578		624	
											46		
22	22	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03344	769613,19	6964,11	25736	233	23250	2718	30730	
						67380,6	1507,92	2253	50		2276		
23	23	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	616	228,58	3289	1221	1830	633	4236	
						44,74	65,02	239	347		314		
24	24	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	1232,01	457,15	-6579	-2441	-3660	-1266	-8472	
						89,47	130,03	-478	-694		-628		
25	25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1146,88	3,01	6124	16	5036	1164	7872	
						200,74	1,15	1072	6		583		
			Итого по разделу: 3. Водопровод									452270	
			Раздел: 4. Канализация										
26	26	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,120274	125,56	118,35	1396	1316	0	314	1847	
						7,21	32,01	80	356		137		
27	27	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	0,343926	1676,54	0	577	0	0	415	1071	
						1676,54	0	577	0		79		
28	28	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,229284	1397,12	0	320	0	0	231	595	
						1397,12	0	320	0		44		
29	29	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,3273499	36,29	36,29	302	302	0	85	418	
						0	14,11	0	117		31		
30	30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9252611	951,59	0	880	0	0	634	1636	
						951,59	0	880	0		121		
31	31	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,3273499	171,86	79,2	1431	659	0	786	2395	
						92,66	38,43	772	320		177		
32	32	Е11-010102-0404	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,555515	290,92	263,85	743	674	0	246	1068	
						27,01	106,58	69	272		79		
33	33	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,555515	17,94	15,1	46	39	0	17	68	
						2,79	6,29	7	16		5		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	6,5	6221,68	43,72	40441	284	33923	6244	50419	
						959	21,15	6234	137		3735		
	34,2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,1021	195				19,9			
35	35	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,07	30566,57	7438,84	32706	7960	10841	17160	53855	
						12995,63	3203,42	13905	3428		3989		
36	36	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	616	228,58	3289	1221	1830	633	4236	
						44,74	65,02	239	347		314		
37	37	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	1232,01	457,15	-6579	-2441	-3660	-1266	-8472	
						89,47	130,03	-478	-694		-628		
38	38	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1146,88	3,01	6124	16	5036	1164	7872	
						200,74	1,15	1072	6		583		
			Итого по разделу: 4. Канализация									117008	
			ИТОГО:					364562	66058	147331	162543	569278	
								151171	25381		42168		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**7401**					
			Итого с временными									**576678**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**7785**					
			Итого с зимними удорожаниями									**584463**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11689**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**596152**	
			НДС			**12 %**		**71538**					
			пониж.									**1405663**	
			Итого с НДС									**1405663**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Колинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети кабельные-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 04-02 сети кабельные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7	1823,36	0	4923	0	0	3545	9145	
						1823,36	0	4923	0		677		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	951,59	0	1713	0	0	1233	3182	
						951,59	0	1713	0		236		
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	507	419,16	7605	6287	0	2865	11308	
						87,84	177,44	1318	2662		838		
4	4	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	368,11	160,98	5522	2415	691	2315	8464	
						161,04	53,35	2416	800		627		
5	5	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	759,95	434,49	6080	3476	964	2069	8800	
						204,96	154,22	1640	1234		652		
6	6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	343	152,22	2058	913	266	851	3142	
						146,4	50,65	878	304		233		
7	7	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	676,78	80,86	2030	243	299	1133	3417	
						496,3	28,45	1489	85		253		
8	8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	161692,84	0	970	0	10	730	1836	
						159999	0	960	0		136		
9	9	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1653,93	84	3308	168	212	2159	5905	
						1464	35,56	2928	71		437		
10	10	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,009	29597,44	19838,74	266	179	0	80	374	
						9758,7	4799,33	88	43		28		
11	11	Перечень оборудования и материалов п.2	Бензиновый переносной электрогенератор 3-х фазный мощностью 7,5 кВт. Huter DY9500LX-3	шт.	1	282859,42		282859				282859	
										282859			
			Отпускная цена			282859		282859					
			Сметная стоимость оборудования					*282859*					
12	12	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,25	1823,36	0	4103	0	0	2954	7621	
						1823,36	0	4103	0		565		
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,25	951,59	0	2141	0	0	1542	3977	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		951,59	0	2141	0		295		
14	14	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3318,16	165,61	16591	828	10800	3753	21971	
						992,6	49,78	4963	249		1627		
15	15	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	601,12	24,4	10820	439	6808	2674	14574	
						198,52	7,82	3573	141		1080		
16	16	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	28	502,28	59,79	14064	1674	7228	4111	19628	
						184,34	19,56	5162	548		1454		
			ИТОГО:					365053	16621	27278	32014	406203	
								38295	6137	282859	9138		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							282859			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1603**					
			Итого с временными									**407806**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1687**					
			Итого с зимними удорожаниями									**409493**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2533**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**412026**	
			НДС			**12 %**		**49443**					
			пониж.									**971514**	
			Итого с НДС									**971514**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кодинцева З.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация										
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		1,031	1219,38	1061,64	1257	1095	2	456	1850	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	252,86	161	261		137		
2	2	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	10,31	559,66	39,31	5770	405	57	5919	12624	
						514,79	16,78	5308	173		935		
3	3	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х150 мм при других видах покрытий	м	12	1714,99	32,69	20580	392	10111	11055	34166	
						839,69	13,35	10076	160		2531		
4	4	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		0,35	3173,68	1061,64	1111	372	685	155	1367	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	252,86	55	89		101		
5	5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,35	18990,15	7,68	6647	3	5204	1353	8640	
						4113,84	0	1440	0		640		
6	6	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	51,87	42,23	1,79	2191	93	0	1879	4395	
						40,44	0,73	2097	38		326		
7	7	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	51,87	253,33	159,71	13140	8284	1580	4714	19283	
						63,16	40,11	3276	2081		1428		
8	8	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	19	35317	7408	671023	140752	426417	139859	875752	
						5466	2623	103854	49837		64871		
9	9	У86-010605-0401	Конструкция калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,5 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	71214	159	71214	159	59668	10414	88158	
						11387	57	11387	57		6530		
			Итого по разделу: 4. Канализация									**1046235**	
			ИТОГО:					**792933**	**151556**	**503724**	**175804**	**1046235**	
								137654	**52696**		**77499**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**13601**					
			Итого с временными									**1059836**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**14308**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1074144**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**21483**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1095627**	
			НДС			**12 %**		**131475**					
			пониж.									**2583373**	
			Итого с НДС									**2583373**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация дома культуры в с. Акши Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛИ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/ПД от 10.07.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 04-01 сети ВЛИ-0,4кВ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7797,83	3260,38	31191	13042	2556	17917	53037	
						3898,44	1700,72	15594	6803		3929		
2	2	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10939,82	5770,8	2188	1154	0	1200	3659	
						5169,02	2330,8	1034	466		271		
3	3	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,07	37579,16	3491,64	2631	244	87	1939	4935	
						32842,4	1786,08	2299	125		366		
4	4	Ц13-080206-1503 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	802,05	76,38	8021	764	1727	4176	13173	
						553,02	27,03	5530	270		976		
5	5	Ц13-080501-1502 Изм. и доп. вып. 17	Муфты переходные. Монтаж оборудования	шт.	1	10478,46	23,79	10478	24	6376	2936	14488	
						4078,38	0	4078	0		1073		
6	6	Ц13-080205-0702 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,001	95306,19	56101,5	95	56	1	42	149	
						37714,2	21073,92	38	21		11		
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1434,55	84	1435	84	27	978	2606	
						1323,27	35,56	1323	36		193		
8	8	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	2	2962,54	1872,28	5925	3745	0	3311	9975	
						1090,26	979,04	2181	1958		739		
			ИТОГО:					61964	19112	10774	32499	102022	
								32077	9679		7558		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1326					
			Итого с временными									103348	
			Зимние удорожания			1,35 %		1395					
			Итого с зимними удорожаниями									104743	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2095					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									106838	
			НДС			12 %		12821					
			пониж.									251914	
			Итого с НДС									251914	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)