Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» Января 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД)** Алматинская область Коксуский район с.Балпык би ул.Мырзабекова, 13 А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Джумашев Нурлан Измуратович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство газораспределительных сетей п.Балпык би** по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п.Балпык би.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «BSP GROUP LTD»; директор Давлетов Д.С.;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации субподрядными организациями

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астанатехстройэксперт» №19/05-06-16-ГСН; от 07.06.2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №09П от. 11.06.2017г. ТОО «BSP GROUP LTD»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Газопровод имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный газопровод среднего давления	км	18,972		20,197	
Подземный газопровод среднего давления	км	0,304		2,865	
Надземный газопровод низкого давления	км	100,145		74,224	
Итого:	**км**	**119,421**		**97,286**	
ГРПШ	шт	47		31	

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Среднее давление			
-ст ø57х3,0мм	км.	2,751	3,576
-ст ø76х3,0мм		1,161	1,300
-ст ø89х3,0мм		1,137	1,976
-ст ø108х3,5мм		0,793	0,800
-ст ø159х4,5мм		0,973	10,906
-ст ø219х5,0мм		12,157	1,335
-ст ø250х5,0мм		0,288	-
-пэ ø63х5,8мм. SDR11		-	0,304
-пэ ø225х20,5мм. SDR11		-	2,865
Низкое давление			
-ст ø32х2,8мм		-	2,373
-ст ø40х3,0мм		-	0,343
-ст ø57х3,0мм		33,831	45,850
-ст ø76х3,0мм		33,399	17,691
-ст ø89х3,0мм		14,449	7,072

-ст ø108х3,5мм	км.	9,406	0,245
-ст ø127х3,5мм		7,714	-
-ст ø133х4,5мм		-	1,695
-ст ø159х4,5мм		0,080	-
-ст ø219х5,0мм		1,266	-
Площадь земельного участка			
ГРПШ (1-31)	$м^2$	1316	644

5. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительства газораспределительных сетей п. Балпык би по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п.Балпык би. ООО ТД «Газовик-Комплект», Российская Федерация, Саратовская область, г.Энгельс.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23.11.2017г.**
месяц, год
окончание работ **01.09.2021г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 (шеснадцать);**
фактически, месяц: **46 (сорок шесть);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «BSP GROUP LTD», Давлетов Д.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«Коксуский РЭС» АО «ТАТЭК» Чукеев Г.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Коксу таза су»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Коксужылу»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

РДТ Алматытелеком Коксуский ЛТЦ Сугурбаев Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Шаяхметова Д.;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство газораспределительных сетей п.Балпык би, Коксуского района. Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Джумашев Н.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии

Прошито, пронумеровано

количество листов 4

Подпись ФИО