Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "BSP GROUP LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 01.07.2018

Акт выполненных работ

за январь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети газоснабжения высокого,среднего и низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 57 мм. Прокладка		3,576	760828,75	335285,15	2720724	1198980	23833	1817086	4900835
				км трубопровода		418878,84	94387,55	1497911	337530		363025	
2	2	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3611,76	991		3579254		3579254		3865594
				м							286340	
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,07743	1034701,88	383789,24	80117	29717	20735	38192	127773
				т фасонных частей		383123,11	115098,78	29665	8912		9465	
4	4	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		640,03248	135,7	3,51	86851	2248	40642	30514	126755
				м2		68,69	0,41	43961	262		9389	
5	5	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		640,03248	120,88	2,5	77368	1598	50076	17910	102899
				м2		40,14	0,41	25694	262		7622	
6	6	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		596	748,03	607,24	445823	361914	0	172402	667683
				яма		140,79	260,97	83909	155538		49458	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		214,56	665,63	0	142818	0	0	102829	265299
				м3 грунта		665,63	0	142818	0		19652	
8	8	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		143,04	14714,24	756,2	2104725	108167	1521682	468437	2779015
				м3		3319,89	278,87	474877	39889		205853	
9	9	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		5,95255	80521,03	5484,36	479305	32646	33807	286203	826750
				т конструкций		69357,3	325,05	412853	1935		61241	

10	10	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	5,95255	399870		2380246		2380246		2570666
											190420	
11	11	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	266,6802	135,7	3,51	36188	937	16934	12714	52815
						68,69	0,41	18317	109		3912	
12	12	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	266,6802	120,88	2,5	32236	666	20865	7462	42875
						40,14	0,41	10706	109		3176	
13	13	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	1,3	770287,68	338247,2	1001374	439721	10549	669246	1804269
						423925,57	96078,76	551103	124902		133650	
14	14	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1313	1372		1801436		1801436		1945551
											144115	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1316	1034701,88	383789,24	136167	50507	35241	64910	217163
						383123,11	115098,78	50419	15147		16086	
16	16	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	310,232	135,7	3,51	42098	1089	19700	14791	61440
						68,69	0,41	21309	127		4551	
17	17	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	310,232	120,88	2,5	37501	775	24272	8681	49877
						40,14	0,41	12454	127		3695	
18	18	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	217	748,03	607,24	162322	131771	0	62771	243099
						140,79	260,97	30551	56630		18007	
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,12	665,63	0	51999	0	0	37439	96594
						665,63	0	51999	0		7155	
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	52,08	14714,24	756,2	766318	39383	554035	170555	1011822
						3319,89	278,87	172900	14523		74950	
21	21	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,9300425	80521,03	5484,36	235930	16069	16641	140879	406954
						69357,3	325,05	203220	952		30145	
22	22	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	2,9300425	399870		1171636		1171636		1265367
											93731	
23	23	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	129,4622	135,7	3,51	17568	455	8221	6172	25639
						68,69	0,41	8892	53		1899	
24	24	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	129,4622	120,88	2,5	15649	323	10129	3623	20814
						40,14	0,41	5197	53		1542	
25	25	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	1,976	789272,44	340054,57	1559602	671948	16751	1048976	2817265
						440740,57	95479,99	870903	188668		208686	
26	26	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1995,76	1616		3225148		3225148		3483160
											258012	

27	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0532	1034701,88	383789,24	55046	20418	14246	26240	87789
						383123,11	115098,78	20382	6123		6503	
28	28	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	552,21296	135,7	3,51	74934	1939	35066	26328	109363
						68,69	0,41	37929	226		8101	
29	29	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	552,21296	120,88	2,5	66752	1379	43205	15452	88780
						40,14	0,41	22168	226		6576	
30	30	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	329	748,03	607,24	246100	199781	0	95168	368570
						140,79	260,97	46319	85859		27301	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,44	665,63	0	78838	0	0	56763	146449
						665,63	0	78838	0		10848	
32	32	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	78,96	14714,24	756,2	1161837	59710	839989	258583	1534053
						3319,89	278,87	262138	22019		113634	
33	33	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,2335675	80521,03	5484,36	421412	28703	29723	251634	726890
						69357,3	325,05	362986	1701		53844	
34	34	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	5,2335675	399870		2092747		2092747		2260166
											167420	
35	35	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	229,85585	135,7	3,51	31191	807	14596	10959	45522
						68,69	0,41	15788	94		3372	
36	36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	229,85585	120,88	2,5	27785	574	17984	6432	36954
						40,14	0,41	9227	94		2737	
37	37	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 133 мм. Прокладка	км трубопровода	0,8	1228472,4	550849,67	982778	440680	18724	631836	1743784
						654217,37	143555,91	523374	114845		129169	
38	38	С123-010201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	808	2796		2259168		2259168		2439901
											180733	
39	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,2016	1034701,88	383789,24	208596	77372	53986	99437	332676
						383123,11	115098,78	77238	23204		24643	
40	40	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	334,096	135,7	3,51	45336	1173	21215	15928	66166
						68,69	0,41	22948	137		4901	
41	41	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	334,096	120,88	2,5	40386	834	26139	9349	53713
						40,14	0,41	13412	137		3979	
42	42	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	134	748,03	607,24	100235	81370	0	38762	150117
						140,79	260,97	18866	34970		11120	
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,24	665,63	0	32110	0	0	23119	59648
						665,63	0	32110	0		4418	

44	44	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	32,16	14714,24	756,2	473210	24319	342123	105320	624812
						3319,89	278,87	106768	8968		46282	
45	45	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,74463	80521,03	5484,36	301521	20537	21267	180045	520092
						69357,3	325,05	259717	1217		38525	
46	46	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	3,74463	399870		1497365		1497365		1617154
											119789	
47	47	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	139,9027	135,7	3,51	18985	491	8884	6670	27707
						68,69	0,41	9609	57		2052	
48	48	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	139,9027	120,88	2,5	16912	349	10946	3915	22492
						40,14	0,41	5616	57		1666	
49	49	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	10,906	1228472,4	550849,67	13397720	6007566	255259	8613510	23772129
						654217,37	143555,91	7134895	1565621		1760898	
50	50	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11015,06	3380		37230903		37230903		40209375
											2978472	
51	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,915	1034701,88	383789,24	946752	351167	245027	451314	1509912
						383123,11	115098,78	350558	105315		111845	
52	52	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5444,92956	135,7	3,51	738869	19121	345756	259594	1078340
						68,69	0,41	373991	2232		79877	
53	53	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5444,92956	120,88	2,5	658187	13597	426007	152363	875393
						40,14	0,41	218583	2232		64844	
54	54	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1817	748,03	607,24	1359162	1103352	0	525595	2035538
						140,79	260,97	255811	474182		150781	
55	55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	654,12	665,63	0	435404	0	0	313491	808806
						665,63	0	435404	0		59912	
56	56	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	436,08	14714,24	756,2	6416587	329764	4639086	1428103	8472265
						3319,89	278,87	1447736	121608		627575	
57	57	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	60,969435	80521,03	5484,36	4909322	334378	346268	2931460	8468045
						69357,3	325,05	4228675	19818		627263	
58	58	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	60,969435	399870		24379848		24379848		26330236
											1950388	
59	59	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2267,88855	135,7	3,51	307749	7964	144012	108125	449144
						68,69	0,41	155773	930		33270	
60	60	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2267,88855	120,88	2,5	274144	5663	177438	63461	364613
						40,14	0,41	91043	930		27008	

61	61	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 219 мм. Прокладка	км трубопровода	1,335	1379450,58	625164,94	1841567	834595	41510	1171267	3253860
						723192,37	163023,54	965462	217636		241027	
62	62	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80. Давление до 1,2 Мпа	м	1348,35	6022		8119764		8119764		8769345
											649581	
63	63	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	1,085	1034701,88	383789,24	1122652	416411	290552	535165	1790442
						383123,11	115098,78	415689	124882		132625	
64	64	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	918,0261	135,7	3,51	124575	3224	58295	43768	181810
						68,69	0,41	63056	376		13467	
65	65	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	918,0261	120,88	2,5	110972	2292	71826	25689	147593
						40,14	0,41	36854	376		10933	
66	66	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	221	748,03	607,24	165314	134200	0	63928	247581
						140,79	260,97	31114	57674		18339	
67	67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,56	665,63	0	52958	0	0	38130	98374
						665,63	0	52958	0		7287	
68	68	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	53,04	14714,24	756,2	780443	40109	564248	173699	1030474
						3319,89	278,87	176087	14791		76331	
69	69	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	13,15171	80521,03	5484,36	1058989	72129	74693	632345	1826641
						69357,3	325,05	912167	4275		135307	
70	70	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	13,15171	399870		5258974		5258974		5679692
											420718	
71	71	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	379,93215	135,7	3,51	51556	1334	24126	18114	75244
						68,69	0,41	26096	156		5574	
72	72	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	379,93215	120,88	2,5	45926	949	29726	10631	61083
						40,14	0,41	15252	156		4525	
73	73	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4753,5	214,24	206,71	1018380	982618	968	169420	1282824
						7,32	42,18	34793	200513		95024	
74	74	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7843,275	240		1882386				2032977
											150591	
75	75	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11670	144,76	139,04	1689325	1622600	0	254845	2099704
						5,72	24,61	66726	287226		155534	
76	76	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		341,7	1531,01	0	523146	0	0	376665	971796

				м3 грунта		1531,01	0	523146	0		71985	
77	77	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		980	952,01	0	932969	0	0	671737	1733083
				м3 грунта		952,01	0	932969	0		128376	
78	78	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2710	13,83	13,83	37491	37491	0	10856	52215
				м3 грунта		0	5,56	0	15078		3868	
79	79	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,304	238578,59	62911,39	72528	19125	301	58080	141056
				км трубопровода		174677,25	18304,46	53102	5565		10449	
80	80	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка		2,865	430113,77	146524,14	1232276	419792	26910	901937	2304950
				км трубопровода		274196,89	43795,16	785574	125473		170737	
81	81	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		307,04	810		248702		248702		268599
				м							19896	
82	82	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2893,65	10183		29466038		29466038		31823321
				м							2357283	
83	83	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		32	1078,65	688,52	34517	22033	0	18521	57281
				шт.		390,13	194,5	12484	6224		4243	
84	84	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	1703		22139		22139		23910
				шт.							1771	
85	85	С123-020304-1016	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		19	45886		871834		871834		941581
				шт.							69747	
86	86	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 32 мм. Прокладка		2,373	760828,75	335285,15	1805447	795632	15815	1205801	3252148
				км трубопровода		418878,84	94387,55	993999	223982		240900	
87	87	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2396,73	519		1243903		1243903		1343415
				м							99512	
88	88	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,0147	1034701,88	383789,24	15210	5642	3937	7251	24258
				т фасонных частей		383123,11	115098,78	5632	1692		1797	
89	89	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		238,43904	135,7	3,51	32356	837	15141	11368	47222
				м2		68,69	0,41	16377	98		3498	
90	90	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		238,43904	120,88	2,5	28823	595	18655	6672	38334
				м2		40,14	0,41	9572	98		2840	
91	91	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		396	748,03	607,24	296218	240466	0	114549	443628
				яма		140,79	260,97	55752	103344		32861	
92	92	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		142,56	665,63	0	94893	0	0	68323	176273
				м3 грунта		665,63	0	94893	0		13057	

93	93	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	95,04	14714,24	756,2	1398442	71869	1011050	311243	1846459
						3319,89	278,87	315522	26503		136775	
94	94	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,12454	80521,03	5484,36	171070	11652	12066	102150	295077
						69357,3	325,05	147352	691		21858	
95	95	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	2,12454	399870		849540		849540		917503
											67963	
96	96	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	99,4752	135,7	3,51	13499	349	6317	4743	19701
						68,69	0,41	6833	41		1459	
97	97	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	99,4752	120,88	2,5	12025	248	7783	2784	15993
						40,14	0,41	3993	41		1185	
98	98	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 40 мм. Прокладка	км трубопровода	0,343	760828,75	335285,15	260964	115003	2286	174290	470074
						418878,84	94387,55	143675	32375		34820	
99	99	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	346,43	662		229337		229337		247684
											18347	
100	100	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00705	1034701,88	383789,24	7295	2706	1888	3477	11634
						383123,11	115098,78	2701	811		862	
101	101	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	43,0808	135,7	3,51	5846	151	2736	2054	8532
						68,69	0,41	2959	18		632	
102	102	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43,0808	120,88	2,5	5208	108	3371	1206	6926
						40,14	0,41	1729	18		513	
103	103	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	57	748,03	607,24	42637	34613	0	16488	63856
						140,79	260,97	8025	14875		4730	
104	104	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,52	665,63	0	13659	0	0	9834	25373
						665,63	0	13659	0		1879	
105	105	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,68	14714,24	756,2	201291	10345	145530	44800	265778
						3319,89	278,87	45416	3815		19687	
106	106	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,4490175	80521,03	5484,36	36155	2463	2550	21589	62364
						69357,3	325,05	31143	146		4620	
107	107	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	0,4490175	399870		179549		179549		193913
											14364	
108	108	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	17,898	135,7	3,51	2429	63	1137	853	3545
						68,69	0,41	1229	7		263	
109	109	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,898	120,88	2,5	2164	45	1400	501	2878
						40,14	0,41	719	7		213	

110	110	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	45,85	760828,75	335285,15	34883998	15372824	305580	23297931	62836484
						418878,84	94387,55	19205595	4327669		4654554	
111	111	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46308,5	991		45891724		45891724		49563061
											3671338	
112	112	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,13083	1034701,88	383789,24	135370	50211	35035	64531	215893
						383123,11	115098,78	50124	15058		15992	
113	113	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8206,233	135,7	3,51	1113574	28818	521101	391243	1625202
						68,69	0,41	563655	3364		120385	
114	114	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8206,233	120,88	2,5	991975	20492	642049	229631	1319334
						40,14	0,41	329434	3364		97728	
115	115	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7642	748,03	607,24	5716411	4640514	0	2210564	8561134
						140,79	260,97	1075898	1994330		634158	
116	116	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2751,12	665,63	0	1831236	0	0	1318490	3401704
						665,63	0	1831236	0		251978	
117	117	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1834,08	14714,24	756,2	26987097	1386933	19511226	6006363	35632937
						3319,89	278,87	6088938	511461		2639477	
118	118	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	76,324475	80521,03	5484,36	6145726	418591	433475	3669743	10600706
						69357,3	325,05	5293659	24809		785238	
119	119	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	76,324475	399870		30519868		30519868		32961457
											2441589	
120	120	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3419,4129	135,7	3,51	464009	12008	217135	163025	677197
						68,69	0,41	234866	1402		50163	
121	121	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3419,4129	120,88	2,5	413341	8539	267532	95684	549746
						40,14	0,41	137270	1402		40722	
122	122	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	17,691	770287,68	338247,2	13627159	5983931	143561	9107403	24553327
						423925,57	96078,76	7499667	1699729		1818765	
123	123	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17867,91	1372		24514773		24514773		26475954
											1961182	
124	124	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1932	1034701,88	383789,24	199904	74148	51737	95294	318814
						383123,11	115098,78	74019	22237		23616	
125	125	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4221,78024	135,7	3,51	572889	14826	268086	201279	836102
						68,69	0,41	289978	1731		61933	
126	126	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4221,78024	120,88	2,5	510332	10542	330309	118136	678745
						40,14	0,41	169480	1731		50277	

127	127	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		2949	748,03	607,24	2205927	1790745	0	853043	3303688
				яма		140,79	260,97	415182	769600		244718	
128	128	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1061,64	665,63	0	706662	0	0	508797	1312696
				м3 грунта		665,63	0	706662	0		97237	
129	129	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		707,76	14714,24	756,2	10414152	535209	7529260	2317818	13750527
				м3		3319,89	278,87	2349683	197370		1018558	
130	130	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		39,8188725	80521,03	5484,36	3206257	218381	226146	1914524	5530443
				т конструкций		69357,3	325,05	2761729	12943		409662	
131	131	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		39,8188725	399870		15922373		15922373		17196162
				т							1273790	
132	132	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1759,3734	135,7	3,51	238744	6178	111721	83881	348435
				м2		68,69	0,41	120845	721		25810	
133	133	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1759,3734	120,88	2,5	212674	4393	137652	49232	282858
				м2		40,14	0,41	70629	721		20952	
134	134	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка		7,072	789272,44	340054,57	5581735	2404866	59951	3754230	10082842
				км трубопровода		440740,57	95479,99	3116917	675234		746877	
135	135	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7142,72	1616		11542636		11542636		12466046
				м							923411	
136	136	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,1372	1034701,88	383789,24	141961	52656	36741	67672	226404
				т фасонных частей		383123,11	115098,78	52564	15792		16771	
137	137	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1976,34112	135,7	3,51	268187	6940	125499	94225	391404
				м2		68,69	0,41	135747	810		28993	
138	138	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1976,34112	120,88	2,5	238901	4935	154627	55303	317741
				м2		40,14	0,41	79339	810		23536	
139	139	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		1179	748,03	607,24	881922	715934	0	341044	1320803
				яма		140,79	260,97	165988	307683		97837	
140	140	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		424,44	665,63	0	282521	0	0	203415	524811
				м3 грунта		665,63	0	282521	0		38875	
141	141	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		282,96	14714,24	756,2	4163542	213975	3010172	926656	5497413
				м3		3319,89	278,87	939395	78908		407216	
142	142	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		18,7549425	80521,03	5484,36	1510167	102859	106516	901753	2604874
				т конструкций		69357,3	325,05	1300792	6096		192954	
143	143	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		18,7549425	399870		7499539		7499539		8099502
				т							599963	

144	144	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	823,70835	135,7	3,51	111776	2893	52306	39271	163131
						68,69	0,41	56577	338		12084	
145	145	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	823,70835	120,88	2,5	99570	2057	64446	23049	132429
						40,14	0,41	33067	338		9810	
146	146	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 108 мм. Прокладка	км трубопровода	0,245	889539,05	370666,12	217937	90813	3711	146111	393172
						503726,48	98670,49	123413	24174		29124	
147	147	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	247,45	1936		479063		479063		517388
											38325	
148	148	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1458	1034701,88	383789,24	150860	55956	39044	71914	240596
						383123,11	115098,78	55859	16781		17822	
149	149	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	83,0844	135,7	3,51	11274	292	5276	3961	16454
						68,69	0,41	5707	34		1219	
150	150	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,0844	120,88	2,5	10043	207	6500	2325	13358
						40,14	0,41	3335	34		989	
151	151	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	41	748,03	607,24	30669	24897	0	11860	45931
						140,79	260,97	5772	10700		3402	
152	152	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,76	665,63	0	9825	0	0	7074	18250
						665,63	0	9825	0		1352	
153	153	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,84	14714,24	756,2	144788	7441	104679	32225	191174
						3319,89	278,87	32668	2744		14161	
154	154	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,79622	80521,03	5484,36	64112	4367	4522	38283	110587
						69357,3	325,05	55224	259		8192	
155	155	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	0,79622	399870		318384		318384		343855
											25471	
156	156	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	34,7598	135,7	3,51	4717	122	2207	1657	6884
						68,69	0,41	2388	14		510	
157	157	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,7598	120,88	2,5	4202	87	2720	973	5588
						40,14	0,41	1395	14		414	
158	158	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 133 мм. Прокладка	км трубопровода	1,695	1228472,4	550849,67	2082261	933690	39672	1338703	3694641
						654217,37	143555,91	1108898	243327		273677	
159	159	С123-010201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1711,95	2796		4786612		4786612		5169541
											382929	
160	160	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,3264	1034701,88	383789,24	337727	125269	87407	160993	538618
						383123,11	115098,78	125051	37568		39898	

161	161	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	707,8659	135,7 68,69	3,51 0,41	96056 48621	2486 290	44950	33748 10384	140189
162	162	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	707,8659	120,88 40,14	2,5 0,41	85567 28417	1768 290	55383	19808 8430	113805
163	163	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	283	748,03 140,79	607,24 260,97	211691 39843	171848 73854	0	81862 23484	317038
164	164	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,88	665,63 665,63	0 0	67815 67815	0 0	0	48827 9331	125973
165	165	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	67,92	14714,24 3319,89	756,2 278,87	999391 225487	51361 18941	722543	222429 97746	1319566
166	166	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	7,908435	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	636795 548508	43373 2571	44915	380244 81363	1098403
167	167	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	7,908435	399870		3162346		3162346	252988	3415334
168	168	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	295,46615	135,7 68,69	3,51 0,41	40094 20294	1038 121	18762	14087 4334	58516
169	169	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	295,46615	120,88 40,14	2,5 0,41	35716 11861	738 121	23117	8268 3519	47503
170	170	У86-010602-0201	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	41	29678,21 3406,92	1617,49 602,18	1216807 139684	66317 24690	1010806	149580 109311	1475697
171	171	У86-010605-0601	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	31	100687,53 18244,16	832,93 253,83	3121314 565569	25821 7869	2529924	521828 291451	3934593
172	172	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	31	20343,58 10929,53	755,36 245,99	630651 338815	23416 7626	268419	339512 77613	1047776
			2-1-2 Оборудование									
173	173	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ. Давление до 1,2 Мпа	компл	31	890600		27608600		27608600		27608600
			Отпускная цена			890600		27608600				
			Сметная стоимость оборудования					*27608600*				
			ИТОГО:					493 705 624	53 839 314	323 037 145	91 915 023	630 261 607
								87 338 174	16 155 166	27 608 600	44 640 964	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							27 608 600		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			НДС			12 %		75 631 393			
			Итого с НДС								705 893 000

Сдал (Подрядчик)

БИН 060740018940

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джумаганов И.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

BSP GROUP LTD

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Давлетов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Иманбеков А.П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Шаяхметова Л.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Ималадиев Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ималадиев Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №