Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления деятельности заказчика (застройщика)

Форма 3- КС

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

Наименование стройки: **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**

С П Р А В К А №12
о стоимости выполненных работ и затрат на ИЮНЬ 2023 г.

Код заказчика	Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
					2021-28	13.04.2021 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	63 689 372,84	56 865 511		-	-	-	-	-	6 823 861	63 689 372,84

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "

Заместитель руководителя **Оспанов Р. С.**

Технический надзор:

Директор
М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор **Орумбаев Е. К.**

Инженер технического надзора **Саменов Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТараэКурылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ№12 от 13.06.2023г
за июнь **2023 года**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Проемы										
1	56	С1223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм 3970	м	217,4	3040		660896		660896	52872	713768	
			Итого по разделу: 4. Проемы									713768	
			Раздел: 5. Отделочные работы Лист АС-16										
2	112	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3970,667	2064,61	91,09	8197879	361688	3440504	3744085	12897321	
			НР - 80%, СП - 8%			1107,04	71,63	4395687	284419		955357		
3	120	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	706,3329978	1564,27	85,63	1104896	60483	392467	560427	1798549	
						923	68,79	651945	48589		133226		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы Лист АС-16									14695870	
			Раздел: 7. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23										
4	180	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,071326	34437,03	10788,92	-2456	-769	-336	-1101	-3842	
						18936,3	3437,25	-1351	-245		-285		
5	181	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,001885	101274,43	22477,28	-191	-43	-5	-107	-322	
						75879,5	6715,71	-143	-13		-24		
6	182	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	-0,033467	28328,35	12104,19	-948	-405	-91	-398	-1454	
						13510,75	3725,76	-452	-125		-108		
7	183	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	-0,106678	8239,17	1104,07	-879	-117	-98	-458	-1444	
						6213,04	3,09	-663	0		-107		
8	184	С1214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	-0,104793	549485		-57582		-57582		-62189	
											-4607		
9	185	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,001885	438170		-826		-826		-892	
											-66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	188	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6 п.3	Надбавка за применение марки стали С255	т	-0,063044	13503		-851		-851	-68	-919	
11	191	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	-0,23	40175,26	4974,23	-9240	-1144	-5451	-2642	-12833	
			Итого по разделу: 7. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23			11500,5	1122,03	-2645	-258		-951	-83895	
			Раздел: 10. Лестницы										
12	269	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,52	6790,52	278,6	37484	1538	24782	10765	52109	
			Итого по разделу: 10. Лестницы			2022,42	74,58	11164	412		3860	52109	
			Раздел: 11. Кровля АС-58,59										
13	293	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	27,86356	69019		1923115		1923115	153849	2076964	
14	297	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	4,212	50750		213759		213759	17101	230860	
15	304	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	19,67815	20235		398187		398187	31855	430042	
16	308	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	139,85	2098		293405		293405	23472	316877	
17	312	С1234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	0,01648	28645		472		472	38	510	
			Итого по разделу: 11. Кровля АС-58,59									3055253	
			Раздел: 12. Крыша АС-60,61										
18	319	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	39,226	1093,9	65,19	42909	2558	26	37337	86666	
						1028,04	29,56	40326	1160		6420		
19	320	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1365,69	41,99	3,02	57345	4124	27	49558	115455	
						38,95	1,37	53194	1871		8552		
20	321	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1426,51	178,95	13,25	255274	18902	103421	127000	412856	
						93,2	3,57	132951	5093		30582		
21	322	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1569,161	104		163193		163193	13055	176248	
22	323	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,716	98439,64	1474,34	464241	6953	362604	87996	596416	
						20077,2	655,14	94684	3090		44179		
23	324	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,536	97782,07	1474,48	443539	6689	340202	89659	575854	
						21307,2	655,14	96649	2972		42656		
24	326	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1640,4865	3263		5352907		5352907	428233	5781140	
25	327	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	97,76	1741		170200		170200	13616	183816	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	328	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	78,16	1003		78394		78394	6272	84666	
27	329	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	115,24	2103		242350		242350	19388	261738	
28	330	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	115,24	1175		135407		135407	10833	146240	
29	333	С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	207,69	729		151406		151406	12112	163518	
30	335	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	163,74	1638		268206		268206	21456	289662	
31	337	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	1918		38360		38360	3069	41429	
32	338	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	40	1651		66040		66040	5283	71323	
33	339	С1224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	4186		83720		83720	6698	90418	
34	340	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	200	2211		442200		442200	35376	477576	
			Итого по разделу: 12. Крыша АС-60,61									9555021	
			Раздел: 14. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)										
35	359	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,815	1093,9 1028,04	65,19 29,56	1985 1866	119 54	1	1728 297	4010	
36	360	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	118,62	41,99 38,95	3,02 1,37	4981 4620	359 163	2	4304 743	10028	
37	363	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,525	97782,07 21307,2	1474,48 655,14	51336 11186	774 344	39375	10377 4937	66650	
38	364	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,4	98439,64 20077,2	1474,34 655,14	39376 8031	590 262	30755	7464 3747	50587	
39	366	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	149,04	3263		486318		486318	38905	525223	
40	367	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,65	1741		2873		2873	230	3103	
41	368	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,4	1003		20461		20461	1637	22098	
42	371	С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,7	729		23109		23109	1849	24958	
			Итого по разделу: 14. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)									706657	
			Раздел: 15. Крыльцо Кр-I в осях 3-8, В-Г Лист АС-71										
43	374	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-10,6	1921,92 1921,92	0 0	-20372 -20372	0 0	0	-14668 -2803	-37843	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	375	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-10,6	1003,1	0	-10633	0	0	-7656	-19752	
						1003,1	0	-10633	0		-1463		
45	376	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	-5,86	27743,85	1410,86	-162579	-8268	-132531	-21695	-199016	
						3716,76	351,68	-21780	-2061		-14742		
46	379	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	-6,37	46457,47	2277,72	-295934	-14509	-234882	-46578	-369913	
						7306,6	555,84	-46543	-3541		-27401		
			Итого по разделу: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									-626524	
			Раздел: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76										
47	398	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-11,36	1921,92	0	-21833	0	0	-15720	-40557	
						1921,92	0	-21833	0		-3004		
48	399	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-11,36	1003,1	0	-11395	0	0	-8205	-21168	
						1003,1	0	-11395	0		-1568		
49	400	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	-2,2	27743,85	1410,86	-61036	-3104	-49756	-8145	-74716	
						3716,76	351,68	-8177	-774		-5535		
50	403	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	-2,06	46457,47	2277,72	-95702	-4692	-75959	-15063	-119626	
						7306,6	555,84	-15052	-1145		-8861		
			Итого по разделу: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									-256067	
			Раздел: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77										
51	424	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-4,37	1921,92	0	-8399	0	0	-6047	-15602	
						1921,92	0	-8399	0		-1156		
52	425	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-4,37	1003,1	0	-4384	0	0	-3156	-8143	
						1003,1	0	-4384	0		-603		
53	426	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	-1,84	27743,85	1410,86	-51049	-2596	-41614	-6812	-62490	
						3716,76	351,68	-6839	-647		-4629		
54	427	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	-0,01334	83832,52	1472,52	-1118	-20	0	-1008	-2296	
						82360	655,14	-1099	-9		-170		
55	428	C1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,01334	845594		-11280		-11280		-12182	
											-902		
56	431	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	-1,9	46457,47	2277,72	-88269	-4328	-70059	-13893	-110335	
						7306,6	555,84	-13883	-1056		-8173		
57	432	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	-0,14272	28328,35	12104,19	-4043	-1728	-387	-1697	-6199	
						13510,75	3725,76	-1928	-532		-459		
58	433	C1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0,14272	832837		-118862		-118862		-128371	
											-9509		
59	435	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	-0,01334	282632,52	1472,52	-3770	-20	0	-3421	-7766	
						281160	655,14	-3751	-9		-575		
60	436	C1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,01334	845594		-11280		-11280		-12182	
											-902		
			Итого по разделу: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									-365566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80										
61	458	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		-17,36	1921,92	0	-33365	0	0	-24022	-61978	
				м3 грунта		1921,92	0	-33365	0		-4591		
62	459	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		-17,36	1003,1	0	-17414	0	0	-12538	-32348	
				м3 грунта		1003,1	0	-17414	0		-2396		
63	460	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		-0,7	45238,74	3031,9	-31667	-2122	-24331	-5388	-40019	
				м3 кладки		7448,32	827,58	-5214	-579		-2964		
64	461	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		-1,946	10229,96	1881,21	-19908	-3661	-8769	-8583	-30770	
				м3 подстилающего слоя		3842,64	849,2	-7478	-1653		-2279		
65	462	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		-1,3	27480,2	8,16	-35724	-11	-30071	-5304	-44310	
				м3 подстилающего слоя		4340,76	0	-5643	0		-3282		
66	463	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		-0,0327901	467693,56	1557,8	-15336	-51	-14764	-495	-17097	
				т		15880,4	692,64	-521	-23		-1266		
67	469	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		-0,88	1921,92	0	-1691	0	0	-1218	-3142	
				м3 грунта		1921,92	0	-1691	0		-233		
68	470	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		-0,88	1003,1	0	-883	0	0	-636	-1640	
				м3 грунта		1003,1	0	-883	0		-121		
69	471	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		-1,35	2958,71	162,22	-3994	-219	-3347	-478	-4830	
				м2 покрытия		317,44	59,03	-429	-80		-358		
70	472	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		-0,135	25975,86	1151,21	-3507	-156	-3154	-214	-4019	
				м3		1460,7	279,93	-197	-38		-298		
71	473	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		-0,2	50476,35	2277,72	-10095	-455	-8178	-1462	-12482	
				м3 кладки		7306,6	555,84	-1461	-111		-925		
72	476	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		-26,04	1921,92	0	-50047	0	0	-36034	-92967	
				м3 грунта		1921,92	0	-50047	0		-6886		
73	477	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		-0,17088	101274,43	22477,28	-17306	-3841	-499	-9739	-29209	
				т конструкций		75879,5	6715,71	-12966	-1148		-2164		
74	478	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		-0,17088	818975		-139946		-139946		-151142	Казахстан
				т							-11196		
			Итого по разделу: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80									-525953	
			ИТОГО по ЛС№2-1-1:									26 920 673	
			Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы										
			Раздел: 1. Электроосвещение										
75	2	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5892		5892		5892		6363	
				шт.							471		
76	8	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5892		5892		5892		6363	
				шт.							471		
77	14	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5892		5892		5892		6363	
				шт.							471		
78	20	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5892		5892		5892		6363	
				шт.							471		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	26	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892		5892		5892		6363	
											471		
80	32	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892		5892		5892		6363	
											471		
81	38	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898		10690	
											792		
82	43	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898		10690	
											792		
83	69	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	236	153		36108		36108		38997	
											2889		
84	70	С1247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	550	27		14850		14850		16038	
											1188		
85	71	С1247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	68	1384		94112		94112		101641	
											7529		
86	72	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	4770	419,28	2,73	1999966	13022	207590	1282096	3544627	
						373,03	0,28	1779353	1336		262565		
87	73	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	82	119,67	1,28	9813	105	916	6332	17437	
						107,22	0,03	8792	3		1292		
88	74	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,33	201696		66560		66560		71884	
											5325		
89	75	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,386	468325		1117424		1117424		1206817	
											89394		
90	76	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,136	301095		643139		643139		694590	
											51451		
91	78	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	7,8	53		413		413		447	
											33		
92	79	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	7,8	72		562		562		606	
											45		
93	80	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	66,4	53		3519		3519		3800	
											281		
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение									5756442	
			Раздел: 2. Силовое оборудование										
94	90	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12725		12725		12725		13743	
											1018		
95	101	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018		5419	
											401		
96	107	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210		9947	
											737		
97	115	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31		1	12725		12725		12725		13743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	122	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8383		16766		16766	1018	18107	
99	129	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12725		12725		12725	1341	13743	
100	135	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8383		16766		16766	1018	18107	
101	141	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706		11412		11412	1341	12325	
102	147	С1247-201-0829	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54/ ЩАП-33	шт.	1	61187		61187		61187	913	66082	
103	175	С1247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	15	1384		20760		20760	4895	22421	
104	176	С1247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	133	27		3591		3591	1661	3878	
105	177	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	177	153		27081		27081	287	29247	
106	179	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,035	61691		2159		2159	2166	2332	
107	180	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,092	99903		9191		9191	173	9926	
108	181	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,03	235657		7070		7070	735	7636	
109	201	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	46	53		2438		2438	566	2633	
110	202	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	17	72		1224		1224	195	1322	
111	203	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	83	90		7470		7470	98	8068	
112	204	С1241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6	269		1614		1614	598	1743	
			Итого по разделу: 2. Силовое оборудование								129	260422	
			ИТОГО по ЛС№2-1-5:									6 016 864	
			Локальная смета №2-1-3. Вентиляция										
113	8	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	87,5	655		57312		57312	4585	61897	Казахстан
114	10	С1246-302-0641	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	8771		43855		43855	3508	47363	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	16	С1246-304-0613	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 500 мм	шт.	3	7419		22257		22257		24038	Казахстан
											1781		
116	17	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	89	2163		192507		192507		207908	Казахстан
											15401		
117	18	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	2696		18872		18872		20382	Казахстан
											1510		
118	19	С1246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2848		5696		5696		6152	Казахстан
											456		
119	20	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940		15055	Казахстан
											1115		
120	21	С1246-304-0603	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	4	3181		12724		12724		13742	Казахстан
											1018		
121	22	С1246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4653		9306		9306		10050	Казахстан
											744		
122	23	С1246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	25	5550		138750		138750		149850	Казахстан
											11100		
123	24	С1246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	13	5737		74581		74581		80547	Казахстан
											5966		
124	29	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	8	207		1656		1656		1788	Казахстан
											132		
			Итого по разделу 1: Вентиляция									638 772	
			Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории										
			Раздел: 1. Земляные работы Лист ГП-5										
125	6	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1917	30		57510				62111	
											4601		
126	8	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	199861,1985	30		5995836				6475503	
											479667		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы Лист ГП-5									6537614	
			Раздел: 4. МАФ ГП-3										
127	49	У86-010602-0302 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	28	60070	6699	1681960	187572	1018136	482496	2337608	
						17009	2396	476252	67088		173152		
128	52	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	176	70604	7206	12426304	1268256	7816336	3322176	17008288	
						18987	2568	3341712	451968		1259808		
			Итого по разделу: 4. МАФ ГП-3									19345896	
			ИТОГО по ЛС№7-1-1:									**25883510**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту:									**59 459 819,00**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**891897,285**					
			Итого с временными									**60 351 716,29**	
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**1593285,31**					
			Итого с зимними удорожаниями									**61 945 001,59**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1238900,032**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**63 183 901,63**	
			к=0,9									***56 865 511,46***	
			НДС			**12 %**		**6 823 861,38**					
			Итого с НДС									**63 689 372,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Орумбаев Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Оспанов Р.С.

Главный специалист отдела строительства объектов Колдасбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Смысов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Шилехостов Д.С.