Счет-фактура № 00000000011 от 26 февраля 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 189 от 14.05.2014г. на сумму 1 857 416 000 тенге Жасканат

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	стр-во многофунк. жилого комплекса распол.по адресу:мкр.Жас канат в Турксибском рне г. Алматы	тенге	1	162 335 863,39	162 335 863,39	12%	19 480 303,61	181 816 167,00		
Всего по счету:					162 335 863,39		19 480 303,61	181 816 167,00		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«Арман А.В.К.»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети (слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализации и газоснабжения).

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 февраля 2015 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		доп. согл. № 2 от 10 .02.15 г. к договору № 189	14.05.2014 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**207 070 922**	162 335 863							19 480 304	181 816 167
Удержание аванса 10%										18 181 617
Итого к оплате										163 634 550

Заказчик:
Зам.руководителя
КГУ Управления строительства г. Алматы _____ Курмангалиев М.Н.
МП 2015 г.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.
МП 2015 г.

+ Ф ам эцд

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор доп.соглашение № 2 от 10 февраля 2015 г. к договору № 189 от 14 мая 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование обьекта: Сети водоснабжения

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								
33.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляр/	км	0,10	174224,44	71861,81	17422	7186	441,00	44
					83025,00	27146,25	8302	2715	132,58	13
34.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	95,20	3881,00	--	369471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	1,07	204666,79	85907,16	218175	91577	504,00	537
					95850,00	32451,75	102176	34594	158,50	169
36.	С130801-85	Стальная труба с трехслойным	т	87,79	114500,00	--	10051646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,74	243707,18	102058,18	180343	75523	615,00	455
					115425,00	38553,75	85414	28530	188,29	139
38.	С130801-86	Стальная труба с трехслойным	т	85,10	114400,00	--	9735440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0122-8-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	270167,88 126000,00	115634,50 43681,50	1081 504	463 175	662,00 213,34	3 1
40.	С130801-8 7	Стальная труба с трехслойным	т	0,31	120900,00 --	-- --	37092 --	-- --	-- --	-- 20610670
		Итого по разделу: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								

ИТОГО:

	20610670	174750 / 1039
	196396	66014 / 322

Накладные расходы :

На общестроительные работы	341133
Всего накладных расходов:	341133
Итого с накладными	20951803

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1257108
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22208911
Итого с временными, 1,2 %	22475418
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	22981115
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23071017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23295729
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	55669276
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1113386
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	56782662
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6813920
Итого с НДС	63596582

ПРИНЯЛ:

ЖАСАЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 10 февраля 2015 г. к договору № 189 от 14 мая 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование обьекта: Сети канализации

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы Участок с пятиэтажными домами								
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2119,91	176,40	176,40	373952	373952	--	--
					--	35,28	--	74790	0,74	1571
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	42,44	14,12	12,00	599	509	0,01	1
					1,62	2,75	69	116	0,01	1
15.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	650,40	122,18	--	79466	--	0,89	576
					122,18	--	79466	--	--	--
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5118,00	2,80	2,80	14355	14355	--	--
					--	0,97	--	4980	0,00	16
17.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1650,20	630,00	--	1039626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	6500,00	18,22	18,22	118430	118430	--	--
					--	6,33	--	41152	0,02	134
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	6500,00	5,33	5,33	34620	34620	--	--
					--	1,87	--	12133	0,01	40
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6720,20	14,12	12,00	94872	80625	0,01	82
					1,62	2,75	10887	18447	0,01	82
21.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	5120,00	0,20	0,20	1039	1039	--	--
					--	0,07	--	360	0,00	1
23.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	44,80	3,82	3,82	171	171	--	--
					--	1,32	--	59	0,00	0
26.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	411,00	630,00	--	258930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	411,00	2,80	2,80	1153	1153	--	--
					--	0,97	--	400	0,00	1
28.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	120,80	2,80	2,80	339	339	--	--
					--	0,97	--	118	0,00	0
29.	С143008-9 2	Песок природный	м3	121,30	990,00	--	120087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	119,50	21,55	4,52	2575	540	0,11	13
					17,03	--	2035	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы Участок с пятиэтажными домами								2140214
		Раздел: Канализация К1 бытовая								
32.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,62	65197,42	1733,92	40422	1075	361,00	224
					60966,00	650,25	37799	403	3,17	2
33.	С130804-2	Трубы полипропиленовые безнапорные	м	145,00	665,00	--	96425	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	324	гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
34.	С130804-2 348	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 150 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	105,00	405,00 -------- --	-- -------- --	42525 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	С130804-2 349	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 225 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	10,00	968,00 -------- --	-- -------- --	9680 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	55,20	712,05 -------- 119,25	10,58 -------- 3,96	39305 -------- 6583	584 -------- 219	0,70 -------- 0,02	39 -------- 1
41.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр д.377х8/	км	0,245	874173,18 -------- 115425,00	102058,18 -------- 38553,75	1409802 -------- 27702	24494 -------- 9253	615,00 -------- 188,29	148 -------- 45
44.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,47	760158,74 -------- 62325,00	138458,56 -------- 52303,50	357275 -------- 29293	65076 -------- 24583	358,00 -------- 255,45	168 -------- 120

Итого по разделу: Канализация К1 бытовая 1995434

Раздел: Колодцы К1,К2- 177+142=319шт д.1500мм

57.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /+г/из снаружи/	м3	254,70	4462,05 -------- 1615,95	1538,85 -------- 576,23	1136484 -------- 411582	391945 -------- 146766	9,65 -------- 2,81	2459 -------- 717
58.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	112,90	4351,00 -------- --	-- -------- --	491228 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
59.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	78,30	29600,00 -------- --	-- -------- --	2317680 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
60.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм н 300мм	м	22,90	4475,00 -------- --	-- -------- --	102478 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	52,70	7530,00	--	396831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм н 0,6м	м	86,50	8283,00	--	716480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	шт	255,00	998,00	--	254490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	3,09	70437,87	304,24	217653	940	58,00	179
					9675,00	114,75	29896	355	0,56	2
		Итого по разделу: Колодцы К1,К2- 177+142=319шт д.1500мм								5633323
		Раздел: обратная засыпка траншеи ПГС до проектной отметки								
84.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2423,00	2,80	2,80	6796	6796	--	--
					--	0,97	--	2358	0,00	8
85.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1513,90	630,00	--	953757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1362,50	18,22	18,22	24825	24825	--	--
					--	6,33	--	8626	0,02	28
87.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	1362,50	5,33	5,33	7257	7257	--	--
					--	1,87	--	2543	0,01	8
88.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1682,13	14,12	12,00	23747	20181	0,01	21
					1,62	2,75	2725	4617	0,01	21
89.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	2793,60	0,20	0,20	567	567	--	--
					--	0,07	--	197	0,00	1
		Итого по разделу: обратная засыпка траншеи ПГС								1016949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до проектной отметки								
ИТОГО:							10785921	1169474		3908
							638037	352475		2799

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1198413
На сантехнические работы	8706
Всего накладных расходов:	1207118
Итого с накладными	11993040

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	719582
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12712622
Итого с временными, 1,2 %	12865173
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	13154639
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13206100
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13334744
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	31865737
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	637315
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32503052
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3900366
Итого с НДС	36403418

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ:

«Армаг А.В.К.» Товарищество с ограниченной ответ-стью

Директор Булатулы В.

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор Доп.согл.№ 2 от 10 февраля 2015 г. к договору № 189 от 14 мая 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование обьекта: Трансформаторные подстанции 2КТПН-1000кВА

А К Т N № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы 2КТПН -2шт								
27.	Т	Комплектная ТП наружной установки типа 2КТПН 1000 кВА 10/0,4 кВ	к-т	1,96	11428707,61	--	22435399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	75-3-66	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-1000/6-10, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1680x980x1440 мм	шт	3,931919000,00	--	--	7534278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы 2КТПН -2шт								29969677

ИТОГО: 29969677 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 29969677

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29969649
Итого с временными, 1,2 %	29969649
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	29969649
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29969649
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29969649
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	71617793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1432356
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	73050149
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8766018
Итого с НДС	81816167

Алматы қаласы «КУРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ: Сембаев Б.

СДАЛ:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ КАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арман А.В.К.» Товарищество с ограниченной ответ-стью Г. АЛМАТЫ БСН/БИН: 030240007396 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 060640001000 СейсмоСтройЗащита РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ