СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	1.1. Номер учетной системы 12
2. Дата выписки 17.05.2017	3. Дата совершения оборота 12.05.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030240007396 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К."	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай, с. Арна, ул. Набережная, д. 35	
9. Свидетельство плательщика НДС : 9.1. серия 09001 9.2. Номер 0007532	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг : 11.1. Номер 4 11.2. Дата 12.05.2017	12. Дополнительные сведения ТС
13. КБе 17	14. ИИК KZ568560000004579422
15. БИК KCJBKZKX	16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 011240001633 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☐ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4	
Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 030240007396 22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К." 22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай, с. Арна, ул. Набережная, д. 35	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 011240001633 23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" 23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер 189 24.2 Дата 14.05.2017	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	стр-во многофунк. жилого комплекса распол.по адресу:мкр.Жас канат в Турксибском рне г. Алматы		тенге	1		24524570.54			24524570.54	12%	2942948.46	27467519		
					Всего по счету :	24524570.54		0.00	24524570.54		2942948.46	27467519.00		

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012 года №170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр "Жас-Канат" в Турксибском районе в г. Алматы Внутриплощадочные инженерные сети / слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения/.

С П Р А В К А № 17
о стоимости выполненных работ и затрат
за 12 мая 2017год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата		Код	Наименование	Код
		№ 189 Доп.согл.№6	14.05.2014г. 20.04.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них				Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено	**27 467 519,00**	**24 524 570,54**								**2 942 948,46**	**27 467 519,00**

Заказчик: _____ **Рахимов А.Б.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства города Алматы"
МП
12.05. 2017г.

Подрядчик: _____ **Шамелов М.Г.**
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К"
«Арман А.В.К.»
БСН/БИН: 030240007396
МП
12.05. 2017г.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети газопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Надземный газопровод низкого давления												
228.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,32	121367,16	49858,78	38837	15955	336,00	108				
					61425,00	18834,75	19656	6027	91,99	29				
229.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,09	123549,87	51496,99	11119	4635	337,00	30				
					61875,00	19453,50	5569	1751	95,01	9				
230.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с пневматическим испытанием /д.89мм и д.108мм/	км	0,048	129222,58	54072,58	6203	2595	352,00	17				
					64575,00	20425,50	3100	980	99,76	5				
232.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	48,192	509,00	--	24530	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
233.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	90,36	416,00	--	37590	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
234.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина	м	321,28	279,00	--	89637	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 3,5 мм								
235.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0194	121294,13	49389,75	2353	958	312,70	6
					62775,00	18657,00	1218	362	91,12	2
238.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4 мм	шт	3,00	321,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С130810-78	Отводы под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4 мм	шт	2,00	321,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х4 мм	шт	2,00	277,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С130810-77	Отводы под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х4 мм	шт	1,00	277,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3,5 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С130810-76	Отводы под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х4-76х3,5 мм	шт	2,00	311,00	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х4-57х3,5 мм	шт	3,00	321,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3,5 мм	шт	5,00	302,00	--	1510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0115-172-3	Окраска газопровода и кронштейна	м2	114,48	100,70	0,07	11528	8	0,37	42
					60,30	0,02	6903	2	0,00	0
260.	Е0109-34-	Монтаж опорных конструкций для	т	3,086	17355,76	2191,28	53560	6762	73,60	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	крепления трубопроводов к стене на кронштейн								
					12555,00	101,25	38745	312	0,49	2
261.	С12021-250т.ч.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листовой стали,масса до 0,5 т /окрашенные за 2 раза/	т	3,086	160140,00	--	494192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								776442
		Раздел: Электрозащита. Внутриплощадочный газопровод.								
265.	Ц0108-521-1	Автоматический выключатель	шт	3,00	302,70	11,70	908	35	1,00	3
					167,00	2,30	501	7	0,01	0
266.	С151801-71	Автоматический выключатель ВА-4729-10	шт	3,00	2420,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	У3-36-1	Контактное устройство на анодном заземлении	устройст	1,00	14280,35	182,97	14280	183	21,80	22
					3755,88	58,83	3756	59	0,30	0
268.	У3-34-1	Контактное устройство на трубопроводах	устройст	1,00	17150,72	270,04	17151	270	22,80	23
					3924,78	66,42	3925	66	0,30	0
269.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8,00	36,09	0,09	289	1	0,02	0
					4,39	0,05	35	--	0,00	0
270.	У3-49-1	Прокладка кабеля питания по стенам или опорам /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3кг	м	40,00	1013,78	53,24	40551	2130	0,30	12
					44,55	10,22	1782	409	0,10	4
271.	С151601-128	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1000м	0,0408	79000,00	--	3223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,038	229573,28	--	8724	--	175,00	7
					27450,00	--	1043	--	--	--
273.	Ц0108-412-4	Затягивание в проложенные трубы, суммарное сечение до 35 мм2	м	38,00	19,60	0,50	745	19	0,10	4
					16,40	0,10	623	4	0,00	0
274.	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные	протект	25,00	19057,22	2782,16	476430	69554	44,20	1105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа ПМ-20У на трубопроводе								
					7596,96	1202,26	189924	30057	5,90	148
275.	ТПрайс	Протектор ПМ-20У	шт	25,00	16483,71	--	412093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	У1-47-2	Знак-указатель типа I, строительные работы	указат.	6,00	6494,99	1168,94	38970	7014	9,10	55
					1496,55	344,04	8979	2064	1,70	10
277.	У1-47-3	Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций	указат.	6,00	4771,99	9,37	28632	56	6,70	40
					1155,12	1,87	6931	11	0,01	0
		Итого по разделу: Электрозащита. Внутриплощадочный газопровод.								1049256

ИТОГО:

	1825698	110173	1700
	292690	42111	208

Накладные расходы :

На монтажные работы	277051
На общестроительные работы	71944
На металломонтажные работы	41399
Всего накладных расходов:	390394
Итого с накладными	2216092

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108240
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2324332
Итого с временными, 1,2 %	2347279
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	2390821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2398562
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2417914
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5778034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	115561
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5893595
Налог на добавленную стоимость, 12 %	707231

Итого с НДС: Шесть миллионов шестьсот тысяч восемьсот двадцать шесть тенге 00 тиын 6600826

Заказчик: **Подрядчик:**

Технадзор Батулов

Форма N 2в

Заказчик КГУ " Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Наружные сети 0,4 кВ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети 0,4 кВ								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	228,00	78,35	72,93	17864	16628	0,04	9
					5,42	26,97	1236	6150	0,11	25
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,05	467,10	--	3293	--	2,98	21
					467,10	--	3293	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	458,35	176,40	176,40	80853	80853	--	--
					--	35,28	--	16171	0,74	340
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	235,05	3,77	3,24	885	763	0,00	1
					0,48	1,12	113	263	0,00	1
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3	203,23	32,23	30,77	6551	6253	0,01	2
					1,42	8,34	289	1696	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	369,30	176,40	176,40	65145	65145	--	--
					--	35,28	--	13029	0,74	274
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	152,42	3,82	3,82	582	582	--	--
					--	1,32	--	202	0,00	1
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	152,42	25,65	5,38	3909	819	0,13	20
					20,27	--	3090	--	--	--
9.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	50,808	167,18	--	8494	--	1,21	61
					167,18	--	8494	--	--	--
10.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м траншеи	1315,25	36,70	27,80	48270	36564	0,06	79
					8,80	6,90	11574	9075	0,04	53
11.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/ср 4-ть ниток/	м	1315,25	33,60	23,70	44192	31171	0,06	79
					9,90	6,00	13021	7891	0,03	46
12.	С143008-9 2	Песок природный	м3	65,54	990,00	--	64885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м кабеля	2123,80	32,40	23,70	68811	50334	0,06	127
					8,60	5,90	18265	12531	0,03	73
14.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1/ср до 4-х ниток/	м	2123,80	56,40	42,60	119782	90474	0,09	191
					13,50	10,50	28671	22300	0,06	129
15.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	28,798	11662,00	--	335842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	820,00	31,50	7,50	25830	6150	0,12	98
					19,80	1,60	16236	1312	0,01	8
17.	С151803-2 04	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ	шт	61,00	221,00	--	13481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151803-2	Наконечники кабельные /ГОСТ	шт	173,00	442,00	--	76466	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	23981-80, ГОСТ 7386-80/ 240-12-17-М УХЛЗ			--	--	--	--	--	--
19.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	229573,28	--	9183	--	175,00	7
					27450,00	--	1098	--	--	--
20.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах масса 1 м до 9 кг	м	39,995	70,70	17,10	2828	684	0,31	12
					47,30	4,20	1892	168	0,02	1
22.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	3905,10	2517,00	7810	5034	8,00	16
					1355,00	557,99	2710	1116	3,24	6
23.	С151610-2 6	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, для сечения 150-240 мм2	шт	2,00	19400,00	--	38800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-545 -3	Ящик кабельный	шт	14,00	1699,20	24,20	23789	339	6,00	84
					1026,00	2,30	14364	32	0,01	0
25.	С151803-1 65	Кабельный ящик КЯ ЩК-4х400	шт	14,00	6260,00	--	87640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети 0,4 кВ								1155184

ИТОГО:

	1155185	391792	808
	124346	91936	961

Накладные расходы :

На монтажные работы	153100
На общестроительные работы	56373
Всего накладных расходов:	209473
Итого с накладными	1364658

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81879
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1446537
Итого с временными, 1,2 %	1463895
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	1496833
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1502689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1517328
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3625924
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3698442
Налог на добавленную стоимость, 12 %	443813
Итого с НДС: Четыре миллиона сто сорок две тысячи двести пятьдесят пять тенге 00 тиын	**4142255**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/.

Наименование объекта: КЛ-10кВ

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Прокладка кабеля 10кВ 4300м										
22.	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	-2,00	4757,70	2963,00	-9515	-5926	9,00	-18		
					1764,00	655,00	-3528	-1310	3,80	-8		
23.	С151610-24	Муфта концевая эпоксидная GUST 12/150-240/450-L12	шт	-2,00	15600,00	--	-31200	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
24.	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	-1,00	2900,20	20,20	-2900	-20	12,00	-12		
					2363,00	4,50	-2363	-4	0,03	-0		
25.	С151610-32	Муфта соединительная эпоксидная сеч 150-240 мм2 тип GUSJ-12/150-240	шт	-1,00	23100,00	--	-23100	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Прокладка кабеля 10кВ 4300м								-66716		
		ИТОГО:					-66715	-5946		-30		
							-5891	-1314		-8		
		Накладные расходы :										
		На монтажные работы						-6844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	-6844
Итого с накладными	-73558
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-4413
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-77971
Итого с временными, 1,2 %	-78906
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	-80680
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-80995
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-81783
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-195434
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-3908
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-199342
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-23920
Итого с НДС: Двести двадцать три тысячи двести шестьдесят две тенге 00 тиын	**-223262**

Заказчик:

Подрядчик:

1710120

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети канализации

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Участок с 5ти этажными домами										
1.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	653,342	42,17	40,26	27554	26304	0,01	8		
					1,86	10,92	1215	7134	0,04	24		
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,207	467,10	--	9439	--	2,98	60		
					467,10	--	9439	--	--	--		
3.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3	20,207	32,23	30,77	651	622	0,01	0		
					1,42	8,34	29	169	0,03	1		
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	55,605	25,65	5,38	1426	299	0,13	7		
					20,27	--	1127	--	--	--		
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1313,4207	176,40	176,40	231687	231687	--	--		
					--	35,28	--	46337	0,74	973		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	673,549	3,77	3,24	2537	2185	0,00	2
					0,48	1,12	323	754	0,00	2
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,619	32,23	30,77	955	911	0,01	0
					1,42	8,34	42	247	0,03	1
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	62,477	176,40	176,40	11021	11021	--	--
					--	35,28	--	2204	0,74	46
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	49,108	3,82	3,82	188	188	--	--
					--	1,32	--	65	0,00	0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5м	м3	49,108	1,57	1,57	77	77	--	--
					--	0,54	--	27	0,00	0
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	21,23	25,65	5,38	544	114	0,13	3
					20,27	--	430	--	--	--
12.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	2,9619	167,18	--	495	--	1,21	4
					167,18	--	495	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	29,619	14,12	12,00	418	355	0,01	0
					1,62	2,75	48	81	0,01	0
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	66,277	0,20	0,20	13	13	--	--
					--	0,07	--	5	0,00	0
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	36,248	122,18	--	4429	--	0,89	32
					122,18	--	4429	--	--	--
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	326,228	2,80	2,80	915	915	--	--
					--	0,97	--	317	0,00	1
17.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	362,48	630,00	--	228362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на	м3	326,228	18,22	18,22	5944	5944	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см			--	6,33	--	2065	0,02	7
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	326,228	5,33	5,33	1738	1738	--	--
					--	1,87	--	609	0,01	2
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	362,48	14,12	12,00	5117	4349	0,01	4
					1,62	2,75	587	995	0,01	4
21.	Е0101-30- 2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	403,836	0,20	0,20	82	82	--	--
					--	0,07	--	28	0,00	0
23.	Е0101-27- 6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	6,637	3,82	3,82	25	25	--	--
					--	1,32	--	9	0,00	0
26.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	106,748	630,00	--	67251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	106,748	2,80	2,80	299	299	--	--
					--	0,97	--	104	0,00	0
28.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	87,342	2,80	2,80	245	245	--	--
					--	0,97	--	85	0,00	0
29.	С143008-9 2	Песок природный	м3	96,077	990,00	--	95116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,342	21,55	4,52	1882	394	0,11	9
					17,03	--	1487	--	--	--
31.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	13,681	1395,20	152,52	19088	2087	1,02	14
					153,68	57,15	2102	782	0,28	4
32.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0048	65197,42	1733,92	313	8	361,00	2
					60966,00	650,25	293	3	3,17	0
33.	С130804-2 324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	4,7997	665,00	--	3192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	128,00	712,05	10,58	91142	1354	0,70	90
					119,25	3,96	15264	507	0,02	2
45.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /перепад д.108мм/	км	0,0009	701590,97	10674,97	631	10	270,00	0
					48825,00	4032,00	44	4	19,69	0
48.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0009	228588,23	30337,38	206	27	204,80	0
					35550,00	11459,25	32	10	55,97	0
57.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /+г/из снаружи/	м3	16,49447	4462,05	1538,85	73599	25383	9,65	159
					1615,95	576,23	26654	9505	2,81	46
58.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,31456	4351,00	--	31826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	5,07711	29600,00	--	150282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм н 300мм	м	1,48641	4475,00	--	6652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	3,41493	7530,00	--	25714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм н 0,6м	м	4,80293	8283,00	--	39783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Участок с 5ти этажными домами								1140841

ИТОГО: 1140838 316637 396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							64040	72046		1116
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						133473		
		На сантехнические работы						20187		
		Всего накладных расходов:						153660		
		Итого с накладными						1294498		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						77670		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1372168		
		Итого с временными, 1,2 %						1388634		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						1419878		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1425433		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1439319		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3439508		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68790		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3508298		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						420996		
		Итого с НДС: Три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч двести девяносто четыре тенге 00 тиын						**3929294**		

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор Джатыков.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор №189 от 14.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети водоснабжения

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы. Водопровод В1.1												
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1413,772	42,17	40,26	59625	56920	0,01	18				
					1,86	10,92	2630	15437	0,04	53				
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	43,725	467,10	--	20424	--	2,98	130				
					467,10	--	20424	--	--	--				
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	98,462	25,65	5,38	2525	529	0,13	13				
					20,27	--	1996	--	--	--				
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	98,462	14,12	12,00	1390	1181	0,01	1				
					1,62	2,75	160	270	0,01	1				
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2842,119	176,40	176,40	501350	501350	--	--				
					--	35,28	--	100270	0,74	2106				
6.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	1457,50	3,77	3,24	5490	4728	0,00	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	700	1632	0,00	5
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	82,97	32,23	30,77	2674	2553	0,01	1
					1,42	8,34	118	692	0,03	2
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	145,20	176,40	176,40	25613	25613	--	--
					--	35,28	--	5123	0,74	108
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	74,674	3,82	3,82	285	285	--	--
					--	1,32	--	99	0,00	0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5 м	м3	74,674	1,57	1,57	117	117	--	--
					--	0,54	--	41	0,00	0
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	8,297	167,18	--	1387	--	1,21	10
					167,18	--	1387	--	--	--
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	74,674	25,65	5,38	1915	401	0,13	10
					20,27	--	1514	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	82,97	14,12	12,00	1171	995	0,01	1
					1,62	2,75	134	228	0,01	1
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	201,50	0,20	0,20	41	41	--	--
					--	0,07	--	14	0,00	0
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	23,401	122,18	--	2859	--	0,89	21
					122,18	--	2859	--	--	--
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	210,61	2,80	2,80	591	591	--	--
					--	0,97	--	205	0,00	1
17.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	234,01	630,00	--	147426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу,	м3	210,61	18,22	18,22	3837	3837	--	--
					--	6,33	--	1333	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине слоя 20 см								
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	210,61	5,33	5,33	1122	1122	--	--
					--	1,87	--	393	0,01	1
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	234,01	14,12	12,00	3304	2808	0,01	3
					1,62	2,75	379	642	0,01	3
21.	Е0101-30- 2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	601,76	0,20	0,20	122	122	--	--
					--	0,07	--	42	0,00	0
22.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	87,467	32,23	30,77	2819	2691	0,01	1
					1,42	8,34	124	730	0,03	2
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	153,07	176,40	176,40	27002	27002	--	--
					--	35,28	--	5400	0,74	113
24.	Е0101-27- 6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	87,467	3,82	3,82	334	334	--	--
					--	1,32	--	116	0,00	0
25.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	135,54	630,00	--	85390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	135,54	2,80	2,80	380	380	--	--
					--	0,97	--	132	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы. Водопровод В1.1								899195
		Раздел: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								
27.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием /д.38 мм и 57 мм/	км	0,28	62566,88	6788,50	17519	1901	253,00	71
					45675,00	2565,00	12789	718	12,52	4
28.	С130806-6 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	209,94	173,00	--	36320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	71,1836	279,00	--	19860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляр/	км	0,0841	174224,44	71861,81	14652	6044	441,00	37
					83025,00	27146,25	6982	2283	132,58	11
34.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	84,4364	3881,00	--	327698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,28	151044,59	29540,14	42292	8271	202,90	57
					35280,00	11160,00	9878	3125	54,50	15
47.	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,0521	554510,04	94029,64	28890	4899	323,10	17
					56070,00	35520,75	2921	1851	173,48	9
48.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,0119	1032578,82	181364,72	12288	2158	387,60	5
					66082,50	68512,50	786	815	334,61	4
49.	Е0122-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,02776	1218381,78	217879,88	33822	6048	464,10	13
					78975,00	82305,00	2192	2285	401,98	11
50.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм /д.273мм/	футляр	89,00	1441,03	174,66	128252	15545	2,49	222
					412,07	2,90	36675	258	0,01	1
51.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм /д.530мм/	футляр	2,00	3094,52	375,07	6189	750	5,35	11
					884,90	6,22	1770	12	0,01	0
52.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм /д.630мм/	футляр	5,00	3648,76	442,24	18244	2211	6,31	32
					1043,39	7,34	5217	37	0,02	0
53.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм /д.50мм/	м	4,80	244,97	0,28	1176	1	0,84	4
					146,93	0,11	705	1	0,00	0
55.	Е0122-47-	Протаскивание в футляр стальных	м	39,70	507,16	0,83	20134	33	1,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	труб диам. 350 мм								
					175,95	0,32	6985	13	0,00	0
56.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	0,159	548,34	0,99	87	--	1,00	0
					176,18	0,38	28	--	0,00	0
60.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	6,00	2707,16	1459,53	16243	8757	5,29	32
					902,25	551,25	5414	3308	2,69	16
61.	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	шт	2,00	3300,80	1746,05	6602	3492	6,33	13
					1071,00	659,25	2142	1319	3,22	6
62.	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	1,00	4159,33	2209,70	4159	2210	8,10	8
					1372,50	834,75	1372	835	4,08	4
66.	С130902-82	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,00	92208,00	--	553248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Задвижки С обрезиненным клином BElgiCAsT, Dy 350 мм PN16	шт	2,00	186614,29	--	373229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Задвижки С обрезиненным клином BElgiCAsT, Dy 400 мм PN16	шт	1,00	275870,66	--	275871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	48,00	3808,82	102,44	182823	4917	2,45	118
					524,25	4,50	25164	216	0,02	1
74.	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	фланец	20,00	4885,20	105,57	97704	2111	2,70	54
					569,25	4,50	11385	90	0,02	0
75.	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	2,00	6127,45	117,07	12255	234	2,89	6
					616,50	4,50	1233	9	0,03	0
108.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0068	121294,13	49389,75	825	336	312,70	2
					62775,00	18657,00	427	127	91,12	1
140.	С130810-76	Отводы под углом 90°, 57x3,5 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С130810-76	Отводы под углом 135°, 57x3,5 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
144.	С130810-7 5	Отводы под углом 90°, 38х3 мм	шт	12,00	208,00	--	2496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130810-7 5	Отводы под углом 135°, 38х3 мм	шт	10,00	208,00	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	64,00	72,96	16,85	4670	1078	0,21	14
					38,59	4,33	2470	277	0,03	2
151.	С11031-29 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 38 мм	м	70,40	842,00	--	59277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,26	20732,90	424,40	5391	110	59,30	15
					9495,00	159,75	2469	42	0,78	0
153.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,26	7126,48	2006,35	1853	522	5,34	1
					846,00	758,25	220	197	3,70	1
		Итого по разделу: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								2307055
		Раздел: Ж/бетонные конструкции. Водопровод В1.1								
163.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/	м3	14,649	7645,86	1879,87	112004	27538	8,86	130
					1435,50	538,43	21029	7887	2,06	30
164.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	6,0565	29600,00	--	179272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /Н 0,6м/	м	2,40	8283,00	--	19879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	4,50	7530,00	--	33885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /Н 0,6м/	м	2,40	10395,00	--	24948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	3,60	9450,00	--	34020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм н 300мм	м	0,90	4475,00	--	4028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	шт	12,00	998,00	--	11976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	13400,00	--	93800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12021-267	Стремянка	т	0,39577	133700,00	--	52914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,58004	40,72	0,04	838	1	0,04	1
					8,32	--	171	--	--	--
174.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	3,50	4244,71	66,01	14856	231	1,35	5
					195,75	24,93	685	87	0,12	0
175.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,38	70437,87	304,24	26766	116	58,00	22
					9675,00	114,75	3676	44	0,56	0
176.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/	м3	1,0071	7645,86	1879,87	7700	1893	8,86	9
					1435,50	538,43	1446	542	2,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,28	29600,00	--	8288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /Н 0,6м/	м	1,20	5181,00	--	6217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,80	4710,00	--	8478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм н 300мм	м	0,30	4475,00	--	1342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	шт	2,00	998,00	--	1996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12021-267	Стремянка	т	0,02306	133700,00	--	3083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,19912	40,72	0,04	49	--	0,04	0
					8,32	--	10	--	--	--
185.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	0,50	4244,71	66,01	2122	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
186.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0587	70437,87	304,24	4135	18	58,00	3
					9675,00	114,75	568	7	0,56	0
		Итого по разделу: Ж/бетонные конструкции. Водопровод В1.1								665999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3872246	735065		1153
							199332	159196		2522

Накладные расходы :

На общестроительные работы	416642
Всего накладных расходов:	416642
Итого с накладными	4288888

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	257333
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4546221
Итого с временными, 1,2 %	4600776
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	4704293
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4722696
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4768704
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11395664
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	227913
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11623577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1394829
Итого с НДС: Тринадцать миллионов восемнадцать тысяч четыреста шесть тенге 00 тиын	**13018406**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор Булатулы