Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик	РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132	220840006092
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4	060940004614
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г, доп.соглашение №2 от 18.05.2023

Номер документа	Дата составления
9	08.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	62 601 749,20	62 601 749,20	6 707 330,27
				Итого	1	x	62 601 749,20	6 707 330,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.06.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 1	от 30.09.2022				
		доп. соглашение №2	от 18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период июнь 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**62 601 749,20**	**55 894 418,93**							**6 707 330,27**	**62 601 749,20**
Итото:	**62 601 749,20**	**55 894 418,93**							**6 707 330,27**	**62 601 749,20**
перечисленный аванс	**178 846 977,06**	**159 684 800,95**							**19 162 176,11**	**178 846 977,06**
удержание аванса	**18 780 524,76**	**16 768 325,68**							**2 012 199,08**	**18 780 524,76**
удержание резерва 5%	**3 130 087,46**	**2 794 720,95**							**335 366,51**	**3 130 087,46**
Итого:	**40 691 136,98**	**36 331 372,30**							**4 359 764,68**	**40 691 136,98**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган) **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240001957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение №2 от 18.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000 работы										
1	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4291,83	227,84	227,84	977851,00	977851,00		182746,00	1253429,00	
						0,00	59,14	0,00	253819,00		92832,00		
2	2	1101-0102-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1070	287,57	287,57	307700,00	307700,00		57513,00	394435,00	
						0,00	74,65	0,00	79876,00		29222,00		
3	3	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	33384	69,00		2303496,00			184280,00	2487776,00	
4	4	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	80,76	2407,96	0,00	194467,00	0,00		140016,00	361242,00	
						2407,96	0,00	194467,00	0,00		26759,00		
5	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	31,87	32297,13	1975,16	1029310,00	62949,00	890273,00	82514,00	1200770,00	
						2387,45	457,69	76088,00	14587,00		88946,00		
6	10	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	71,41	55904,97	3450,22	3992174,00	246380,00	2788956,00	924172,00	5309654,00	
						13399,21	822,51	956838,00	58735,00		393308,00		
7	11	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	19,28	50947,80	2864,37	982274,00	55225,00	733500,00	188113,00	1264018,00	
						10038,84	683,02	193549,00	13169,00		93631,00		
8	12	1106-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м³. Устройство	м³	13,5	46634,81	2720,87	629569,77	36731,62	497257,99	94941,49	782472,10	
						7080,02	648,21	95580,16	8750,84		57960,84		
9	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20525	364474,00		74808,00		74808,00		80793,00	
											5985,00		
10	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,27794	339508,00		433871,00		433871,00		468581,00	
											34710,00		
11	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,81824	321715,00		263240,00		263240,00		284299,00	
											21059,00		
12	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105084	364474,00		38300,00		38300,00		41364,00	
											3064,00		
13	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86453	339508,00		293515,00		293515,00		316996,00	
											23481,00		
14	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24234	364474,00		88327,00		88327,00		95393,00	
											7066,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,70908	339508,00		580246,00		580246,00	46420,00	626666,00	
02-01-03 Конструкции металлические работы													
16	2	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,315967	480320,00		632085,00		632085,00	50567,00	682652,00	
17	3	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	12,618956	387146,00		4885378,00		4885378,00	390830,00	5276208,00	
18	4	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	20,064789	584143,00		11720706,00		11720706,00	937656,00	12658362,00	
19	5	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,385466	863586,00		332883,00		332883,00	26631,00	359514,00	
20	6	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	18,699606	675223,00		12626404,00		12626404,00	1010112,00	13636516,00	
21	7	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,533981	524803,00		280235,00		280235,00	22419,00	302654,00	
22	8	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,049217	591160,00		29095,00		29095,00	2328,00	31423,00	
23	9	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,159569	772919,00		123334,00		123334,00	9867,00	133201,00	
24	10	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,007594	364611,00		2769,00		2769,00	222,00	2991,00	
25	11	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С245	т	42,70124	7791,00		332685,00		332685,00	26615,00	359300,00	
26	12	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С345	т	11,134865	22369,00		249076,00		249076,00	19926,00	269002,00	
02-02-01 Конструкции железобетонные работы													
1	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	289,84	227,84 0,00	227,84 59,14	66037,00 0,00	66037,00 17141,00		12341,00 6269,00	84647,00	
2	2	1101-0102-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	180,1	287,57 0,00	287,57 74,65	51791,00 0,00	51791,00 13444,00		9680,00 4919,00	66390,00	
3	3	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5619,12	69,00		387719,00			31018,00	418737,00	
4	4	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	8,96	2407,96 2407,96	0,00 0,00	21575,00 21575,00	0,00 0,00		15534,00 2969,00	40078,00	
5	8	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	9,9	32297,13 2387,45	1975,16 457,69	319742,00 23636,00	19554,00 4531,00	276552,00	25632,00 27630,00	373004,00	
6	9	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	34	50529,05 8055,94	3583,63 787,02	1717987,60 273901,79	121843,45 26758,70	1322242,36	273601,16 159327,12	2150915,88	
7	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4493	339508,00		152541,00		152541,00	12203,00	164744,00	
8	13	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	52,4	4104,36 527,12	30,83 5,05	215068,50 27621,00	1615,50 264,50	185832,00	25934,00 19280,00	260282,50	
03-01-01 Конструкции железобетонные работы													

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³	м³ грунта	28,8	227,84	227,84	6562,00	6562,00		1226,00	8411,00	
						0,00	59,14	0,00	1703,00		623,00		
2	2	1101-0102-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	12,72	287,57	287,57	3658,00	3658,00		684,00	4689,00	
						0,00	74,65	0,00	950,00		347,00		
3	3	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	396,864	69,00		27384,00				29575,00	
											2191,00		
4	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,1	32297,13	1975,16	35527,00	2172,00	30728,00	2848,00	41445,00	
						2387,45	457,69	2626,00	503,00		3070,00		
5	7	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	7,6	43611,05	2412,48	331444,00	18335,00	266926,00	46004,00	407644,00	
						6076,76	575,00	46183,00	4370,00		30196,00		
			ИТОГО по акту					**46740834,87**	**1978404,57**	**40131765,35**	**2083499,65**	**52730273,48**	
								1912064,95	**498602,04**	**0,00**	**3905938,96**		
			Временные здания и сооружения 2,4%									**1265526,56**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									**1592876,10**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**1111773,52**	
			ИТОГО									**56700449,67**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									**58159919,24**	
			СКИДКА (3,8952952336 17%)									**2265500,31**	
			ИТОГО с учетом скидки									**55894418,93**	
			НДС 12%									**6707330,27**	
			ИТОГО с учетом скидки									**62601749,20**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба по реагированию и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Алтай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006692
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кудайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нурэлем-Курылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.