Объект: "Строительство "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение)"

Генподрядчик: ТОО «Жылу-XXI»

Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»

Договор: № 24 от 04.05.2020 г.

АКТ №3

Выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр но[illegible]рм, код ресу[illegible]са	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С123-010501-[illegible]1316 2301-0501-1[illegible]316 РСНБ РК 2[illegible]015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	538,128		3402,00	--	1830711,46	--	1830711,46	--	1977168,37
		СП - 8%				--	--	--	--		146456,92	
11	С123-0105[illegible]01-1313 2301-0501-1[illegible]313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	904,581		1625,00	--	1469944,53	--	1469944,53	--	1587540,10
		СП - 8%				--	--	--	--		117595,57	
25	Е11-220301-0[illegible]110 1122-0301-0[illegible]10 РСНБ РК 2[illegible]015	**Гильзы стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0018		1854013,41	920723,25	3337,22	1657,30	67,69	2103,57	5876,06
		НР - 99%; СП - 8%				895686,00	284769,96	1612,23	512,59		435,26	
26	С123-010201-[illegible]256 2301-0201-02[illegible]56 РСНБ РК 20[illegible]15	**Гильзы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8		19632,00	--	35337,60	--	35337,60	--	38164,61
		СП - 8%				--	--	--	--		2827,01	
34	С123-040102-1[illegible]109 2304-0102-11[illegible]09 РСНБ РК 20[illegible]15	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		418725,00	--	837450,00	--	837450,00	--	904446,00
		СП - 8%				--	--	--	--		66996,00	
35	С123-040105-1[illegible]304 2304-0105-13[illegible]04 РСНБ РК 20[illegible]5	**Штурвал чугунный к задвижке от DN 250 до DN 350, типа Hakohav**	шт.	2		38114,00	--	76228,00	--	76228,00	--	82326,24
		СП - 8%				--	--	--	--		6098,24	
36	С123-020302-8[illegible]017 2302-0302-80[illegible]7 РСНБ РК 20[illegible]5	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2		9630,00	--	19260,00	--	19260,00	--	20800,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1540,80	
37	С123-020103-0[illegible]15 2302-0103-031[illegible]5 РСНБ РК 201[illegible]5	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80**	шт.	8		11878,00	--	95024,00	--	95024,00	--	102625,92
						--	--	--	--		7601,92	
57	С123-010501-13[illegible]10 2301-0501-131[illegible]0 РСНБ РК 201[illegible]5	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	234,32		535,00	--	125361,20	--	125361,20	--	135390,10
		СП - 8%				--	--	--	--		10028,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-01050 1 –1402 2301-0501– 1 402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2588,2765	106,00	–	274357,31	–	274357,31	–	296305,89
		СП - 8%			–	–	–	–		21948,58	
60	С123-02030 1 –1731 2302-0301– 1 731 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	849,00	–	49242,00	–	49242,00	–	53181,36
		СП - 8%			–	–	–	–		3939,36	
61	С123-04050 1 –0102 2304-0501–0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	158	651,00	–	102858,00	–	102858,00	–	111086,64
		СП - 8%			–	–	–	–		8228,64	
65	С123-010201 –0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Гильза, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5	9852,00	–	192114,00	–	192114,00	–	207483,12
		СП - 8%			–	–	–	–		15369,12	
66	С123-020302 —6110 2302-0302-6 1 10 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	59	743,00	–	43837,00	–	43837,00	–	47343,96
		СП - 8%			–	–	–	–		3506,96	
67	С123-020304—3620 2302-0304-3 6 20 РСНБ РК 2 0 15	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	6236,00	–	74832,00	–	74832,00	–	80818,56
		СП - 8%			–	–	–	–		5986,56	
68	С123-040702—0506 2304-0702-0 5 06 РСНБ РК 2 0 15	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	8750,00	–	105000,00	–	105000,00	–	113400,00
		СП - 8%			–	–	–	–		8400,00	
69	С123-020303– 6605 2302-0303-6 6 05 РСНБ РК 2 0 15	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1224,00	–	6120,00	–	6120,00	–	6609,60
		СП - 8%			–	–	–	–		489,60	
70	С123-020302– 2607 2302-0302-2 6 07 РСНБ РК 2 0 15	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	990,00	–	31680,00	–	31680,00	–	34214,40
		СП - 8%			–	–	–	–		2534,40	
		Колодцы прямоугольные									
97	Е11-010101-0 3 62 1101-0101-0 3 62 РСНБ РК 2 0 15	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	96,79824	205,57	205,57	19899,03	19899,03	–	3432,32	25197,86
		НР - 72%; СП - 8%			–	49,25	–	4767,11		1866,51	
98	Е11-010205-0 1 02 1101-0205-01 0 2 РСНБ РК 2 0 15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для труб	м3 грунта	2,99376	1884,33	–	5641,23	–	–	4061,69	10479,15
		НР - 72%; СП - 8%			1884,33	–	5641,23	–		776,23	
99	Е11-010104-0 4 02 1101-0104-04 0 2 РСНБ РК 20 1 5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,4512	33,81	33,81	2043,96	2043,96	–	517,09	2765,94
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,88	–	718,19		204,88	
100	Е11-010205-0 5 02 1101-0205-05 0 2 РСНБ РК 20 1 5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,1128	800,93	–	12104,26	–	–	8715,07	22484,88
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	12104,26	–		1665,55	
101	Е11-010201-0 5 01 1101-0201-05 0 1 РСНБ РК 20 1 5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,4512	150,14	72,06	9076,16	4355,89	–	4808,47	14995,40
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	4720,27	1958,17		1110,77	
102	Е11-221301-0 3 04 1122-1301-03 0 4 РСНБ РК 201 5	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных	15,599	69283,80	3455,83	1080827,34	53910,92	845665,18	203416,64	1386983,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**11618,67**	**1552,57**	**181251,25**	**24220,09**		**102739,53**	
		Колодцы круглые									
110	**Е11-221301—0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. в кн. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций**	**23,1015**	**21411,79**	**8871,88**	**494644,55**	**204953,69**	**70069,98**	**296927,32**	**854897,62**
		НР - 99%; СП - 8%			**9506,78**	**3476,21**	**219620,88**	**80305,71**		**63325,75**	
		Итого					**6996931**			523982	**8122586**
										601673	
		Накладные расходы					523982				
		Сметная прибыль8%					601673				
		Глава 5. Всего					**8122586**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					105594				
		Всего по глава 2-8:					**8228180**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					259188				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					323850				
		Всего по глава 9.					**583038**				
		Всего по глава 2-9:					**8811217**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					**169747**				
		Итого сметная стоимость					**8980965**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901					**9429124**				
		Итого с понижаюший коэф-0,9					**8928571**				
		НДС-12%					1071429				
		Всего					**10000000**				

Генподрядчик:

Директор
ТОО "Жылу-XXI"

Бижанов К.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "N Строй Сервис"

Жетжеров А.