Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Коммерц Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения в жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство электроснабжения в жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" г.Тараз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 006/21** от **23.04.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** **(месяц, год)** **Строительство электроснабжения в жилых массивов "Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7" г.Тараз**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительство ВЛ-10 кВ									
1	1	E11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		152	8813.85	3831.58	1339706	582399	101487	753507	2260669
				опора		4314.6	1882	655819	286064		167457	
2	2	E11-330202-0102	**Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/**		42	14498.72	7085.6	608946	297595	28042	343629	1028781
				опора		6745.44	3481.6	283308	146227		76206	
3	3	E11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**		36	22226.02	11406.34	800137	410628	24036	453823	1354277
				опора		10152	5605.76	365472	201807		100317	
4	4	E11-330202-0104	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**		215	11628.64	4275.46	2500158	919224	201601	1464193	4281499
				опора		6415.5	2097.25	1379333	450909		317148	
5	5	E11-330202-0105	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**		54	17147.33	7467.65	925956	403253	50635	536058	1578975
				опора		8742	3666.76	472068	198005		116961	
6	6	E11-330202-0106	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**		21	26423.26	12287.98	554888	258048	19691	323114	948242
				опора		13197.6	6035.36	277150	126743		70240	
7	7	C121-040405-0101	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**		133	40570		5395810		5395810		5827475
				шт.							431665	
8	8	C121-040405-0102	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**		231	40166		9278346		9278346		10020614
				шт.							742268	
9	9	E11-330204-0206	**Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 120 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		9.828	161595.98	92749.11	1588165	911538	35304	744670	2519462
				км линии		65254.7	29458.08	641323	289514		186627	
10	10	E11-330204-0206	**Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 95 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		3.51	161595.98	92749.11	567202	325549	12609	265953	899808
				км линии		65254.7	29458.08	229044	103398		66652	
11	11	E11-330204-0409	**Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206**		285	6623.84	3658.56	1887796	1042690	62063	969201	3085556
				опора		2747.52	1503.36	783043	428458		228560	
12	12	E11-330204-0409	**Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**		102	6623.84	3658.56	675632	373173	22212	346872	1104304
				опора		2747.52	1503.36	280247	153343		81800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**13**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**		**221**	**1787.78**	**1007.33**	**395099**	**222620**	**961**	**240918**	**686899**
				м3 основания		**776.1**	**396.08**	**171518**	**87534**		**50881**	
14	**14**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**1791**	**863.5**	**19.64**	**1546524**	**35180**	**1026478**	**455243**	**2161909**
				м2 поверхности		**270.72**	**2.59**	**484867**	**4642**		**160141**	
15	**15**	**Е11-330208-0103**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**		**40**	**14413.5**	**4112.45**	**576540**	**164498**	**4832**	**378922**	**1031899**
				к-т		**10180.24**	**1661.08**	**407210**	**66443**		**76437**	
16	**16**	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**		**40**	**89830**		**3593200**				**3593200**
				шт.						**3593200**		
			Отпускная цена			89830		3593200				
			Сметная стоимость оборудования					***3593200***				
17	**17**	**Е11-330208-0101**	**Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Установка с помощью механизмов**		**40**	**9162.89**	**4616.58**	**366516**	**184663**	**9043**	**182623**	**593069**
				комплект		**4320.24**	**1386.72**	**172810**	**55469**		**43931**	
18	**18**	**СПеречень оборуд., материалов п.7**	**Кронштейн КМ1**		**40**	**1284.11**		**51364**		**51364**		**55473**
				шт							**4109**	
19	**19**	**СПеречень оборуд., материалов п.8**	**Накладка ОГ52**		**37**	**837.86**		**31001**		**31001**		**33481**
				шт							**2480**	
20	**20**	**СПеречень оборуд., материалов п.9**	**Оголовок ОГs55**		**152**	**11939.46**		**1814799**		**1814799**		**1959982**
				шт							**145184**	
21	**21**	**СПеречень оборуд., материалов п.11**	**Оголовок ОГs59**		**2**	**10582.5**		**21165**		**21165**		**22858**
				шт							**1693**	
22	**22**	**СПеречень оборуд., материалов п.14**	**Кронштейн РА1**		**40**	**5719.29**		**228771**		**228771**		**247073**
				шт							**18302**	
23	**23**	**СПеречень оборуд., материалов п.15**	**Кронштейн РА2**		**40**	**1466.25**		**58650**		**58650**		**63342**
				шт							**4692**	
24	**24**	**СПеречень оборуд., материалов п.16**	**Кронштейн РА3**		**120**	**4161.96**		**499436**		**499436**		**539391**
				шт							**39955**	
25	**25**	**СПеречень оборуд., материалов п.17**	**Кронштейн РА5а**		**120**	**719.46**		**86336**		**86336**		**93243**
				шт							**6907**	
26	**26**	**СПеречень оборуд., материалов п.19**	**Траверса ТМ73**		**76**	**7067.14**		**537103**		**537103**		**580071**
				шт							**42968**	
27	**27**	**СПеречень оборуд., материалов п.24**	**Траверса ТМ80**		**40**	**1174.82**		**46993**		**46993**		**50752**
				шт							**3759**	
28	**28**	**СПеречень оборуд., материалов п.28**	**Траверса ТМ96И**		**40**	**3278.57**		**131143**		**131143**		**141634**
				шт							**10491**	
29	**29**	**СПеречень оборуд., материалов п.29**	**Траверса ТМs60а**		**37**	**2568.21**		**95024**		**95024**		**102626**
				шт							**7602**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	СПеречень оборуд., материалов п.30	Кронштейн У1	шт	75	3333.21		249991		249991	19999	269990
31	31	СПеречень оборуд., материалов п.31	Крепление подкоса У52	шт	40	3560.89		142436		142436	11395	153831
32	32	СПеречень оборуд., материалов п.32	Упор УП50	шт	40	637.5		25500		25500	2040	27540
33	33	СПеречень оборуд., материалов п.33	Хомут Х1	шт	74	655.71		48523		48523	3882	52405
34	34	СПеречень оборуд., материалов п.34	Хомут Х51	шт	40	619.29		24771		24771	1982	26753
35	35	СПеречень оборуд., материалов п.35	Хомут Х62И	шт	40	755.89		30236		30236	2419	32655
36	36	СПеречень оборуд., материалов п.36	Хомут Х7	шт	120	510		61200		61200	4896	66096
37	37	СПеречень оборуд., материалов п.37	Хомут Х8	шт	40	546.43		21857		21857	1749	23606
38	38	С123-070222-0123	Шина алюминиевая Ш2 ГОСТ 15176	шт.	29.25	5855		171259		171259	13701	184959
39	39	С124-040207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТР 51177-2017	комплект	191	15721		3002711		3002711	240217	3242928
40	40	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	117	154		18018		18018	1441	19459
41	41	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	316	501		158316		158316	12665	170981
42	42	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	123	3480		428040		428040	34243	462283
43	43	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	571	10777		6153667		6153667	492293	6645960
44	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	339	14577		4941603		4941603	395328	5336931
45	45	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	379	866		328214		328214	26257	354471
46	46	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	3850		415800		415800	33264	449064
47	47	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	339	12979		4399881		4399881	351990	4751871
48	48	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	117	7463		873171		873171	69854	943025
49	49	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	399	394		157206		157206	12576	169782
50	50	С124-040206-0708	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	765		4590		4590	367	4957
51	51	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	339	651		220689		220689	17655	238344

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	40	51332.11 11664	39612.24 13756.62	2053285 466560	1584490 550265	2235	732114 222832	3008230
53	53	СПеречень оборуд., материалов п.58	Муфта концевая с наконечниками для кабеля 10 кВ	шт	40	22314.32		892573		892573	71406	963979
54	54	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	40.338	187		7543		7543	603	8147
55	55	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.007182	782572		5620		5620	450	6070
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10 кВ									74480881
			Раздел: 2. Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ									
56	56	СПеречень оборуд., материалов п.8	Накладка ОГ52	шт	3	837.86		2514		2514	201	2715
57	57	СПеречень оборуд., материалов п.10	Оголовок ОГs56	шт	226	7149.11		1615698		1615698	129256	1744954
58	58	СПеречень оборуд., материалов п.12	Оголовок ОГs60	шт	4	12221.79		48887		48887	3911	52798
59	59	СПеречень оборуд., материалов п.59	Траверса ТМ73ш	шт	56	7586.25		424830		424830	33986	458816
60	60	СПеречень оборуд., материалов п.21	Траверса ТМ77	шт	15	5528.04		82921		82921	6634	89554
61	61	СПеречень оборуд., материалов п.22	Траверса ТМ78б	шт	6	2486.25		14918		14918	1193	16111
62	62	СПеречень оборуд., материалов п.25	Траверса ТМ80а	шт	56	1757.68		98430		98430	7874	106304
63	63	СПеречень оборуд., материалов п.27	Траверса ТМ86	шт	20	6848.57		136971		136971	10958	147929
64	64	СПеречень оборуд., материалов п.31	Крепление подкоса У52	шт	129	3560.89		459355		459355	36748	496104
65	65	СПеречень оборуд., материалов п.34	Хомут Х51	шт	399	619.29		247095		247095	19768	266863
66	66	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОС Т Р 51177-98	шт.	873	866		756018		756018	60481	816499
67	67	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	738	154		113652		113652	9092	122744
68	68	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	960.2	501		481060		481060	38485	519545
69	69	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		792	10777		8535384		8535384		9218215

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							682831	
70	70	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012		450	14577		6559650		6559650		7084422
				шт.							524772	
71	71	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		204	9162.89	4616.58	1869230	941782	46119	931376	3024654
				к-т		4320.24	1386.72	881329	282891		224048	
72	72	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98		265	19217		5092505		5092505		5499905
				комплект							407400	
73	73	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		3182	1889		6010798		6010798		6491662
				шт.							480864	
74	74	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98		1364	1870		2550680		2550680		2754734
				шт.							204054	
75	75	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		213	2859		608967		608967		657684
				шт.							48717	
76	76	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТР 51177-98		295	12039		3551505		3551505		3835625
				шт.							284120	
77	77	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		450	12979		5840550		5840550		6307794
				шт.							467244	
78	78	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98		548	1180		646640		646640		698371
				шт.							51731	
79	79	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		884	43		38012		38012		41053
				шт.							3041	
80	80	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		810	1798		1456380		1456380		1572890
				шт.							116510	
81	81	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		873	394		343962		343962		371479
				шт.							27517	
82	82	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98		447	2857		1277079		1277079		1379245
				шт.							102166	
83	83	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		450	651		292950		292950		316386
				шт.							23436	
84	84	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диам етром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0.9	187		168		168		182
				кг							13	
85	85	С121-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87		0.00027	728230		197		197		212
				т							16	
86	86	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87		0.008127	782572		6360		6360		6869
				т							509	
87	87	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		10	9162.89	4616.58	91629	46166	2261	45656	148267
				к-т		4320.24	1386.72	43202	13867		10983	
88	88	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		1840.32	213.53	203.63	392962	374748	0	115327	548953
				м3 грунта		9.9	77.14	18214	141963		40663	
89	89	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1840.32	34.67	34.67	63797	63797	0	16543	86767
				м3 грунта		0	12.48	0	22976		6427	
90	90	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		5112	458.86	16.76	2345713	85678	1233545	755294	3349087
				м		200.8	4.41	1026490	22530		248081	
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ									58235392
			Раздел: 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
91	91	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные. Установка		716	7184.62	3065.26	5144187	2194726	478058	2839530	8622414
				опора		3451.68	1505.6	2471403	1078010		638697	
92	92	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка		165	14498.72	7085.6	2392289	1169124	110167	1349969	4041638
				опора		6745.44	3481.6	1112998	574464		299381	
93	93	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные с двумя подкосами. Установка		65	22226.02	11406.34	1444691	741412	43399	819404	2445222
				опора		10152	5605.76	659880	364374		181128	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		551	53812		29650412		29650412		32022445
				шт.							2372033	
95	95	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		70	34363		2405410		2405410		2597843
				шт.							192433	
96	96	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		34.901	118584.23	23853.36	4138708	832506	1865211	1421937	6005496
				км линии		41287.97	9639.53	1440992	336429		444852	
97	97	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103		248	819.07	406.65	203129	100849	0	115251	343850
				опора		412.42	168.48	102280	41783		25470	
98	98	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		168.84	1613.92	0	272494	0	0	196196	506185
				м3 грунта		1613.92	0	272494	0		37495	
99	99	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		168.84	841.75	0	142121	0	0	102327	264005
				м3 грунта		841.75	0	142121	0		19556	
100	100	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		347	2371.19	109.15	822802	37874	480088	225776	1132465
				шт.		878.5	25.18	304840	8739		83886	
101	101	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования		938	458.86	16.76	430414	15721	226343	138589	614523
				м		200.8	4.41	188350	4134		45520	
102	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6149	863.5	19.64	5309647	120782	3524184	1562977	7422434
				м2 поверхности		270.72	2.59	1664682	15938		549810	
103	103	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.41	Кронштейн У3		19	3433.39		65234		65234		70453
				шт							5219	
104	104	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.42	Кронштейн У4		24	3178.39		76281		76281		82384
				шт							6103	
105	105	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		294	1798		528612		528612		570901
				шт.							42289	
106	106	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		1287.2	501		644887		644887		696478
				м							51591	
107	107	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98		131	3327		435837		435837		470704
				шт.							34867	
108	108	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р51177-98		620	2456		1522720		1522720		1644538
				шт.							121818	
109	109	С124-040207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р51177-98		22	7160		157520		157520		170122
				шт.							12602	
110	110	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТР 51177-98		56	372		20832		20832		22499
				шт.							1667	
111	111	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		281	866		243346		243346		262814
				шт.							19468	
112	112	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		2664	1889		5032296		5032296		5434880
				шт.							402584	
113	113	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1300	1889		2455700		2455700		2652156
				шт.							196456	
114	114	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		1000	704		704000		704000		760320
				шт.							56320	
115	115	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1000	892		892000		892000		963360
				шт.							71360	
116	116	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		1320	2295		3029400		3029400		3271752

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							242352	
117	117	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98		1765	3645		6433425		6433425		6948099
				шт.							514674	
118	118	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98		787	6913		5440531		5440531		5875773
				шт.							435242	
119	119	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТР 51177-98		14	2493		34902		34902		37694
				шт.							2792	
120	120	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98		724	2923		2116252		2116252		2285552
				шт.							169300	
121	121	С124-040207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98		906	154		139524		139524		150686
				шт.							11162	
122	122	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98		587	2579		1513873		1513873		1634983
				шт.							121110	
123	123	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		168	43		7224		7224		7802
				шт.							578	
			Итого по разделу: 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									100032470
			Раздел: 4. Ответвления к вводам в жилые дома									
124	124	С124-040207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98		3268	154		503272		503272		543534
				шт.							40262	
125	125	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98		3268	501		1637268		1637268		1768249
				м							130981	
126	126	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		1634	43		70262		70262		75883
				шт.							5621	
127	127	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		3268	1889		6173252		6173252		6667112
				шт.							493860	
128	128	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO157.1 ГОСТ Р 51177-98		3268	1104		3607872		3607872		3896502
				шт.							288630	
129	129	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98		4902	539		2642178		2642178		2853552
				шт.							211374	
130	130	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98		1634	2117		3459178		3459178		3735912
				шт.							276734	
131	131	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98		1634	2524		4124216		4124216		4454153
				шт.							329937	
132	132	Е11-330206-0102	Ответвления от ВЛ-0,4 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2		1634	2495.54	493.89	4077712	807016	254250	2701159	7321181
				ответвление		1846.05	220.32	3016446	360003		542310	
133	133	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		20	154239		3084780		3084780		3331562
				км							246782	
134	134	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щит учета и ввода электроэнергии. Установка		1634	4095.1	1320.3	6691395	2157370	135297	3761771	11289419
				шт.		2692	505.48	4398728	825954		836253	
135	135	С123-070201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1634	8983		14678222		14678222		15852480
				шт.							1174258	
136	136	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		1634	564.84	79.92	922945	130589	44572	575440	1618256
				шт.		457.64	31.48	747784	51438		119871	
			Итого по разделу: 4. Ответвления к вводам в жилые дома									63407795
			Раздел: 5. Уличное освещение									
137	137	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		32.777	118584.23	23853.36	3886835	781842	1751698	1335401	5640015
				км линии		41287.97	9639.53	1353296	315955		417779	
138	138	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		10	479076		4790760		4790760		5174021
				км							383261	
139	139	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка		1001	4869.71	2541.24	4874575	2543781	18994	2690087	8169835
				светильник		2309.49	1049.76	2311799	1050810		605173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	140	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.40	Кронштейн однорожковый КС-2		1001	2832.32		2835154		2835154		3061966
				шт							226812	
141	141	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		1001	1889		1890889		1890889		2042160
				шт.							151271	
			Итого по разделу: 5. Уличное освещение									24087997
			Раздел: 6. Строительство ВЛИ-0,4 кВ дополнительное концевое ответвление типа К2 и К3 на опоры ВЛ-10 кВ с совместной подвеской									
142	142	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		88	154		13552		13552		14636
				шт.							1084	
143	143	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		123.2	501		61723		61723		66661
				м							4938	
144	144	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98		22	3327		73194		73194		79050
				шт.							5856	
145	145	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р51177-98		4	372		1488		1488		1607
				шт.							119	
146	146	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		23	866		19918		19918		21511
				шт.							1593	
147	147	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		176	1889		332464		332464		359061
				шт.							26597	
148	148	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		45	1889		85005		85005		91805
				шт.							6800	
149	149	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		45	2295		103275		103275		111537
				шт.							8262	
150	150	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашкомSO130.02 ГОСТ Р 51177-98		44	3645		160380		160380		173210
				шт.							12830	
151	151	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98		89	6913		615257		615257		664478
				шт.							49221	
152	152	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТР 51177-98		1	2493		2493		2493		2692
				шт.							199	
153	153	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		23	3605		82915		82915		89548
				шт.							6633	
154	154	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		44	1798		79112		79112		85441
				шт.							6329	
155	155	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98		44	2579		113476		113476		122554
				шт.							9078	
			Итого по разделу: 6. Строительство ВЛИ-0,4 кВ дополнительное концевое ответвление типа К2 и К3 на опоры ВЛ-10 кВ с совместной подвеской									1883791
			Раздел: 7. Демонтаж ВЛ-0,4 кВ									
156	156	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные. Демонтаж		312	1230.23	919.58	383832	286908	0	190278	620038
				опора		310.65	451.68	96923	140924		45929	
157	157	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Демонтаж		166	2732.77	2125.68	453640	352863	0	219328	726806
				опора		607.09	1044.48	100777	173384		53837	
158	158	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,4 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов		57.36	6044.54	4286.91	346715	245897	0	159870	547111
				км линии		1757.64	1726.27	100818	99019		40527	
			Итого по разделу: 7. Демонтаж ВЛ-0,4 кВ									1893955
			Раздел: 8. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВа ТП №2 (11, 15)									
159	159	Ц13-080103-1102 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, масса до 3 т. Монтаж оборудования		6	92401.32	40534.56	554408	243207	101249	217948	834145
				шт.		34992	15459.04	209952	92754		61789	
160	160	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем вакуумным. Монтаж оборудования		12	31346.28	3516.48	376155	42198	7366	247114	673131
				шт.		27216	1385.12	326592	16621		49862	
161	161	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем вакуумным. Монтаж оборудования(трансформатор №1, №2)		6	31346.28	3516.48	188078	21099	3683	123557	336565
				шт		27216	1385.12	163296	8311		24931	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	162	Ц13-080103-3303 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования		6	22274.28	3516.48	133646	21099	3683	84366	235452
				шт.		18144	1385.12	108864	8311		17441	
163	163	Ц13-080103-2802 Изм. и доп. вып. 17	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12. Монтаж оборудования		3	36967.84	1534.16	110904	4602	40205	48731	172405
				шт.		22032	528.59	66096	1586		12771	
164	164	Ц13-080103-0105 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		18	1871.41	460.52	33685	8289	2068	18610	56479
				шт.		1296	139.98	23328	2520		4184	
165	165	С124-040105-0104	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85		18	6673		120114		120114		129723
				шт.							9609	
166	166	Ц13-080103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		150	716.04	79.92	107406	11988	5994	67785	189207
				шт.		596.16	31.48	89424	4722		14015	
167	167	С124-040103-0220	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85		150	1455		218250		218250		235710
				шт.							17460	
168	168	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		42	26947.66	3461.84	1131802	145397	760276	201842	1440335
				шт.		5384	1290.68	226128	54209		106692	
169	169	Ц13-080103-2801 Изм. и доп. вып. 17	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования		3	28262.37	1198.7	84787	3596	30647	37283	131835
				шт.		16848	412.45	50544	1237		9766	
170	170	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		3	5474.46	170.28	16423	511	3799	8858	27304
				шт.		4038	62.96	12114	189		2023	
171	171	С123-070201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ЯОУ-8501У3 ГОСТ Р 51778-2001		3	18513		55539		55539		59982
				шт.							4443	
172	172	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		3	4095.1	1320.3	12285	3961	248	6907	20727
				шт.		2692	505.48	8076	1516		1535	
173	173	Ц13-110201-0101	Датчик температуры камерный биметаллический. Монтаж оборудования		3	1453.87	0	4362	0	202	3119	8079
				шт.		1386.38	0	4159	0		598	
174	174	Перечень оборуд., материалов п.50	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-48		3	3817.59		11453				11453
				шт						11453		
			Отпускная цена			3818		11453				
			Сметная стоимость оборудования					*11453*				
175	175	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования		9	2775.3	83.3	24978	750	0	17648	46036
				шт.		2692	31.48	24228	283		3410	
176	176	Перечень оборуд., материалов п.51	Электропечь ПЭТ-4		9	5602.14		50419				50419
				шт						50419		
			Отпускная цена			5602		50419				
			Сметная стоимость оборудования					*50419*				
177	177	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования		6	2120.49	197.9	12723	1187	3760	5918	20132
				шт.		1296	73.81	7776	443		1491	
178	178	С123-070207-0211	Предохранители ПРС-6-П		6	1237		7422		7422		8016
				шт.							594	
179	179	Ц13-080303-1802 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		3	7647.03	129.02	22941	387	15024	5490	30705
				шт		2510	31.48	7530	94		2274	
180	180	С123-070206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В,типа ИЭК		3	8405		25215		25215		27232
				шт.							2017	
181	181	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк		6	2125.96	646.21	12756	3877	5567	4382	18509
				шт.		551.86	462.56	3311	2775		1371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	182	С123-070101-0207	Светильники подвесные, тип НСП21х100-434-У3 ГОСТ 17677-82		6	5223		31338		31338		33845
				шт.							2507	
183	183	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		3	4476		13428		13428		14502
				шт.							1074	
184	184	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт(Б230-240-25)		6	478		2868		2868		3097
				шт.							229	
185	185	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27(Б230-240-60)		18	669		12042		12042		13005
				шт.							963	
186	186	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27(Б230-240-100)		6	678		4068		4068		4393
				шт.							325	
187	187	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(МО40-25)		3	531		1593		1593		1720
				шт.							127	
188	188	Ц13-080103-1701 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		123	700.68	100.89	86184	12410	3635	57644	155335
				м		570.24	80.67	70140	9922		11506	
189	189	С123-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176		30.75	4003		123092		123092		132940
				шт.							9847	
190	190	Ц13-080103-1702 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования		114	908.61	150.56	103582	17164	6636	66895	184115
				м		699.84	115.16	79782	13128		13638	
191	191	С123-070222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176		28.5	7067		201410		201410		217522
				шт.							16113	
192	192	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		660	295.57	121.86	195073	80428	29109	78906	295898
				м кабеля		129.6	36.45	85536	24056		21918	
193	193	С123-060131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0.504	91872		46303		46303		50008
				км							3704	
194	194	С123-060202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0.078	90972		7096		7096		7663
				км							568	
195	195	С123-060202-0305	Кабели контрольные АКВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78		0.078	200636		15650		15650		16902
				км							1252	
196	196	Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		5.76	707.32	200.6	4074	1155	1052	1671	6205
				м2		324	79.01	1866	455		460	
197	197	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		12	454.14	3.23	5450	39	81	3846	10039
				шт.		444.18	0.94	5330	11		744	
198	198	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		6	495.32	4.03	2972	24	40	2099	5476
				шт.		484.56	1.26	2907	8		406	
199	199	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		18	678.47	10.83	12212	195	146	8597	22474
				шт.		659.54	3.78	11872	68		1665	
200	200	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		12	235		2820		2820		3046
				шт.							226	
201	201	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		6	296		1776		1776		1918

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**142**	
202	**202**	**С123-070219-0304**	**Патрон для электролами из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-204812**		**18**	**93**		**1674**		**1674**		**1808**
				шт.							**134**	
203	**203**	**СПеречень оборуд., материалов п.53**	**Шинодержатель для крепления шин на плоскость, ШП-1-375У1**		**216**	**3825**		**826200**		**826200**		**892296**
				шт							**66096**	
204	**204**	**Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**		**3**	**1527.22**	**163.22**	**4582**	**490**	**54**	**3043**	**8235**
				шт.		**1346**	**62.96**	**4038**	**189**		**610**	
205	**205**	**С123-070203-0607**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**		**3**	**12837**		**38511**		**38511**		**41592**
				шт.							**3081**	
206	**206**	**Ц13-080103-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**		**66**	**716.04**	**79.92**	**47259**	**5275**	**2638**	**29825**	**83251**
				шт.		**596.16**	**31.48**	**39347**	**2078**		**6167**	
207	**207**	**С124-040103-0207**	**Изоляторы опорные фарфоровые армированные К710 У2 ГОСТ 19797-85**		**66**	**3111**		**205326**		**205326**		**221752**
				шт.							**16426**	
208	**208**	**С124-040207-3972**	**Разветвительная коробка У195УХЛ2 ГОСТ Р 51177-98**		**30**	**574**		**17220**		**17220**		**18598**
				шт.							**1378**	
209	**209**	**Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**		**3**	**265.57**	**32.13**	**797**	**96**	**361**	**266**	**1148**
				м		**112.95**	**10.39**	**339**	**31**		**85**	
210	**210**	**С123-061710-2509**	**Профиль К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм**		**3**	**1665**		**4995**		**4995**		**5395**
				м							**400**	
211	**211**	**С121-130201-0315**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		**2.118**	**187**		**396**		**396**		**428**
				кг							**32**	
212	**212**	**С121-110102-0105**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**		**0.12**	**24097**		**2892**		**2892**		**3123**
				м3							**231**	
213	**213**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**64.8**	**1613.92**	**0**	**104582**	**0**	**0**	**75299**	**194272**
				м3 грунта		**1613.92**	**0**	**104582**	**0**		**14390**	
214	**214**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**64.8**	**841.75**	**0**	**54546**	**0**	**0**	**39273**	**101324**
				м3 грунта		**841.75**	**0**	**54546**	**0**		**7505**	
215	**215**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		**30**	**3217.54**	**157.1**	**96526**	**4713**	**65458**	**19928**	**125770**
				шт.		**878.5**	**44.07**	**26355**	**1322**		**9316**	
216	**216**	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		**360**	**603.25**	**23.15**	**217171**	**8335**	**145584**	**47337**	**285668**
				м		**175.7**	**6.93**	**63252**	**2493**		**21161**	
217	**217**	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		**105**	**462.79**	**21.17**	**48593**	**2222**	**25287**	**15633**	**69364**
				м		**200.8**	**5.98**	**21084**	**628**		**5138**	
218	**218**	**Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**		**156**	**360.38**	**14.77**	**56219**	**2304**	**20632**	**24352**	**87017**
				м		**213.35**	**3.46**	**33283**	**540**		**6446**	
219	**219**	**СПеречень оборуд., материалов п.54**	**Держатель шин заземления К188У2**		**75**	**93.54**	**0**	**7016**	**0**	**7016**	**0**	**7016**
				шт		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
220	**220**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0.02592**	**91413.96**	**1026.95**	**2369**	**27**	**1732**	**561**	**3165**
			м3 древесины в конструкции			**23580**	**466.56**	**611**	**12**		**234**	
221	**221**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0.004664**	**761438.42**	**6557.32**	**3551**	**31**	**3243**	**336**	**4198**
			т стальных элементов			**59651.9**	**1334.88**	**278**	**6**		**311**	
222	**222**	**С121-090404-0404**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр Г ОСТ 5089-2011**		**4**	**3286**		**13144**		**13144**		**14196**
				шт.							**1052**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	223	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Окраска простая масляными составами по дереву		1.8	587.04	1.56	1057	3	536	415	1590
			м2 окрашиваемой поверхности			287.64	0.76	518	1		118	
224	224	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		0.13992	88.38	1.7	12	0	9	2	16
				м2		25.37	0.26	4	0		1	
225	225	Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных к онструкциях		0.0102	707.32	200.6	7	2	2	3	11
				м2		324	79.01	3	1		1	
226	226	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0.0448	59842		2681		2681		2895
				т							214	
227	227	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.00264	761438.42	6557.32	2010	17	1835	190	2376
			т стальных элементов			59651.9	1334.88	157	4		176	
228	228	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами ди аметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		1.28	187		239		239		259
				кг							19	
229	229	Ц13-080103-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ		8	716.04	79.92	5728	639	320	3615	10091
				шт		596.16	31.48	4769	252		747	
230	230	С124-040103-0306	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые СН-6У2 ГОСТ 19797-85		8	1627		13016		13016		14057
				шт.							1041	
231	231	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0.08136	91413.96	1026.95	7437	84	5435	1761	9934
			м3 древесины в конструкции			23580	466.56	1918	38		736	
232	232	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Окраска простая масляными составами по дереву		3.2	587.04	1.56	1879	5	953	738	2826
			м2 окрашиваемой поверхности			287.64	0.76	920	2		209	
233	233	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.079	761438.42	6557.32	60154	518	54923	5685	71106
			т стальных элементов			59651.9	1334.88	4713	105		5267	
234	234	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		2.37	88.38	1.7	209	4	145	42	271
				м2		25.37	0.26	60	1		20	
			Итого по разделу: 8. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВа ТП №2 (11, 15)									8228731
			Раздел: 9. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа ТП №1 (3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14)									
235	235	Ц13-080103-1102 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, масса до 3 т. Монтаж оборудования		24	92401.32	40534.56	2217632	972829	404994	871794	3336580
				шт.		34992	15459.04	839808	371017		247154	
236	236	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем вакуумным. Монтаж оборудования		48	31346.28	3516.48	1504622	168791	29463	988455	2692522
				шт.		27216	1385.12	1306368	66486		199446	
237	237	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем вакуумным. Монтаж оборудования(трансформатор №1, №2)		24	31346.28	3516.48	752311	84396	14731	494227	1346261
				шт		27216	1385.12	653184	33243		99723	
238	238	Ц13-080103-3303 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств торцевая. Монтаж оборудования		24	22274.28	3516.48	534583	84396	14731	337463	941810
				шт.		18144	1385.12	435456	33243		69764	
239	239	Ц13-080103-2802 Изм. и доп. вып. 17	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12. Монтаж оборудования		12	36967.84	1534.16	443614	18410	160820	194923	689621
				шт.		22032	528.59	264384	6343		51083	
240	240	Ц13-080103-0105 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		72	1871.41	460.52	134742	33157	8272	74441	225917
				шт.		1296	139.98	93312	10079		16735	
241	241	С124-040105-0104	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85		72	6673		480456		480456		518892
				шт.							38436	
242	242	Ц13-080103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2		600	716.04	79.92	429625	47952	23977	271140	756827
				шт.		596.16	31.48	357696	18888		56061	
243	243	С124-040103-0220	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85		600	1455		873000		873000		942840

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**69840**	
244	**244**	**Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**		**168**	**26947.66**	**3461.84**	**4527206**	**581589**	**3041105**	**807369**	**5761341**
				шт.		**5384**	**1290.68**	**904512**	**216834**		**426766**	
245	**245**	**Ц13-080103-2801 Изм. и доп. вып. 17**	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования**		**12**	**28262.37**	**1198.7**	**339148**	**14384**	**122588**	**149130**	**527341**
				шт.		**16848**	**412.45**	**202176**	**4949**		**39062**	
246	**246**	**Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**		**12**	**5474.46**	**170.28**	**65694**	**2043**	**15194**	**35432**	**109216**
				шт.		**4038**	**62.96**	**48456**	**756**		**8090**	
247	**247**	**С123-070201-0702**	**Щиты осветительные с выключателем модели ЯОУ-8501У3 ГОСТ Р 51778-2001**		**12**	**18513**		**222156**		**222156**		**239928**
				шт.							**17772**	
248	**248**	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		**12**	**4095.1**	**1320.3**	**49141**	**15844**	**994**	**27626**	**82909**
				шт.		**2692**	**505.48**	**32304**	**6066**		**6141**	
249	**249**	**Ц13-110201-0101**	**Датчик температуры камерный биметаллический. Монтаж оборудования**		**12**	**1453.87**	**0**	**17446**	**0**	**810**	**12477**	**32318**
				шт.		**1386.38**	**0**	**16637**	**0**		**2394**	
250	**250**	**Перечень оборуд., материалов п.50**	**Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-48**		**12**	**3817.59**		**45811**				**45811**
				шт						**45811**		
			Отпускная цена			3818		45811				
			Сметная стоимость оборудования					***45811***				
251	**251**	**Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17**	**Электроплита. Монтаж оборудования**		**36**	**2775.3**	**83.3**	**99911**	**2999**	**0**	**70593**	**184144**
				шт.		**2692**	**31.48**	**96912**	**1133**		**13640**	
252	**252**	**Перечень оборуд., материалов п.51**	**Электропечь ПЭТ-4**		**36**	**5602.14**		**201677**				**201677**
				шт						**201677**		
			Отпускная цена			5602		201677				
			Сметная стоимость оборудования					***201677***				
253	**253**	**Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17**	**Предохранитель. Монтаж оборудования**		**24**	**2120.49**	**197.9**	**50892**	**4750**	**15038**	**23670**	**80527**
				шт.		**1296**	**73.81**	**31104**	**1771**		**5965**	
254	**254**	**С123-070207-0211**	**Предохранители ПРС-6-П**		**24**	**1237**		**29688**		**29688**		**32063**
				шт.							**2375**	
255	**255**	**Ц13-080303-1802 Изм. и доп. вып. 17**	**Переключатель кулачковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне**		**12**	**7647.03**	**129.02**	**91764**	**1548**	**60096**	**21958**	**122821**
				шт		**2510**	**31.48**	**30120**	**378**		**9098**	
256	**256**	**С123-070206-0128**	**Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В,типа ИЭК**		**12**	**8405**		**100860**		**100860**		**108929**
				шт.							**8069**	
257	**257**	**Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**		**24**	**2125.96**	**646.21**	**51023**	**15509**	**22269**	**17529**	**74036**
				шт.		**551.86**	**462.56**	**13245**	**11101**		**5484**	
258	**258**	**С123-070101-0207**	**Светильники подвесные, тип НСП21х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**		**24**	**5223**		**125352**		**125352**		**135380**
				шт.							**10028**	
259	**259**	**С123-070101-2202**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**		**12**	**4476**		**53712**		**53712**		**58009**
				шт.							**4297**	
260	**260**	**С123-070104-0401**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт(Б230-240-25)**		**24**	**478**		**11472**		**11472**		**12390**
				шт.							**918**	
261	**261**	**С123-070104-0403**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27(Б230-240-60)**		**72**	**669**		**48168**		**48168**		**52021**
				шт.							**3853**	
262	**262**	**С123-070104-0404**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27(Б230-240-100)**		**24**	**678**		**16272**		**16272**		**17574**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**1302**	
263	**263**	**С123-070104-0501**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(МО40-25)**		**12**	**531**		**6372**		**6372**		**6882**
				шт.							**510**	
264	**264**	**Ц13-080103-1701 Изм. и доп. вып. 17**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**		**732**	**700.68**	**100.89**	**512899**	**73854**	**21630**	**343055**	**924430**
				м		**570.24**	**80.67**	**417416**	**59049**		**68476**	
265	**265**	**С123-070222-0116**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**		**183**	**4003**		**732549**		**732549**		**791153**
				шт.							**58604**	
266	**266**	**Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		**2640**	**295.57**	**121.86**	**780293**	**321712**	**116437**	**315625**	**1183591**
				м кабеля		**129.6**	**36.45**	**342144**	**96224**		**87673**	
267	**267**	**С123-060131-0302**	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**2.016**	**91872**		**185214**		**185214**		**200031**
				км							**14817**	
268	**268**	**С123-060202-0104**	**Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**		**0.312**	**90972**		**28383**		**28383**		**30654**
				км							**2271**	
269	**269**	**С123-060202-0305**	**Кабели контрольные АКВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78**		**0.312**	**200636**		**62598**		**62598**		**67606**
				км							**5008**	
270	**270**	**Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17**	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**		**23.04**	**707.32**	**200.6**	**16297**	**4622**	**4210**	**6686**	**24821**
				м2		**324**	**79.01**	**7465**	**1821**		**1839**	
271	**271**	**Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**		**48**	**454.14**	**3.23**	**21799**	**155**	**323**	**15383**	**40157**
				шт.		**444.18**	**0.94**	**21321**	**45**		**2975**	
272	**272**	**Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**		**24**	**495.32**	**4.03**	**11888**	**97**	**162**	**8395**	**21905**
				шт.		**484.56**	**1.26**	**11629**	**30**		**1623**	
273	**273**	**Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**		**72**	**678.47**	**10.83**	**48850**	**780**	**583**	**34386**	**89895**
				шт.		**659.54**	**3.78**	**47487**	**272**		**6659**	
274	**274**	**С123-070218-1601**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**		**48**	**235**		**11280**		**11280**		**12182**
				шт.							**902**	
275	**275**	**С123-070220-0508**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		**24**	**296**		**7104**		**7104**		**7672**
				шт.							**568**	
276	**276**	**С123-070219-0304**	**Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-204812**		**72**	**93**		**6696**		**6696**		**7232**
				шт.							**536**	
277	**277**	**СПеречень оборуд., материалов п.53**	**Шинодержатель для крепления шин на плоскость, ШП-1-375У1**		**864**	**3825**		**3304800**		**3304800**		**3569184**
				шт							**264384**	
278	**278**	**Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**		**12**	**1527.22**	**163.22**	**18327**	**1959**	**216**	**12173**	**32940**
				шт.		**1346**	**62.96**	**16152**	**756**		**2440**	
279	**279**	**С123-070203-0607**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**		**12**	**12837**		**154044**		**154044**		**166368**
				шт.							**12324**	
280	**280**	**Ц13-080103-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**		**264**	**716.04**	**79.92**	**189035**	**21099**	**10550**	**119302**	**333004**
				шт.		**596.16**	**31.48**	**157386**	**8311**		**24667**	
281	**281**	**С124-040103-0207**	**Изоляторы опорные фарфоровые армированные К710 У2 ГОСТ 19797-85**		**264**	**3111**		**821304**		**821304**		**887008**
				шт.							**65704**	
282	**282**	**С124-040207-3972**	**Разветвительная коробка У195УХЛ2 ГОСТ Р 51177-98**		**120**	**574**		**68880**		**68880**		**74390**
				шт.							**5510**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
283	283	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		12	265.57	32.13	3187	386	1446	1066	4593
				м		112.95	10.39	1355	125		340	
284	284	С123-061710-2509	Профиль К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм		12	1665		19980		19980		21578
				м							1598	
285	285	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		8.472	187		1584		1584		1711
				кг							127	
286	286	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		0.48	24097		11567		11567		12492
				м3							925	
287	287	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		24	1645.4	319.68	39490	7672	713	24571	69185
				шт.		1296	125.92	31104	3022		5125	
288	288	СПеречень оборуд., материалов п.59	Фотореле ФР-2, 220В		12	3906.96		46884		46884		50634
				шт							3751	
289	289	СПеречень оборуд., материалов п.60	Фоторезистор ФОК-Г1		12	956.25		11475		11475		12393
				шт							918	
290	290	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		259.2	1613.92	0	418328	0	0	301196	777086
				м3 грунта		1613.92	0	418328	0		57562	
291	291	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		259.2	841.75	0	218182	0	0	157091	405295
				м3 грунта		841.75	0	218182	0		30022	
292	292	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		120	3217.54	157.1	386105	18852	261833	79710	503081
				шт.		878.5	44.07	105420	5289		37265	
293	293	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		1440	603.25	23.15	868684	33341	582335	189346	1142673
				м		175.7	6.93	253008	9973		84642	
294	294	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		1560	462.79	21.17	721952	33018	375686	232257	1030546
				м		200.8	5.98	313248	9331		76337	
295	295	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		624	360.38	14.77	224876	9218	82528	97410	348069
				м		213.35	3.46	133130	2161		25783	
296	296	СПеречень оборуд., материалов п.54	Держатель шин заземления К188У2		300	109.29		32786		32786		35409
				шт							2623	
297	297	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0.02592	91413.96	1026.95	2369	27	1732	561	3165
				м3 древесины в конструкции		23580	466.56	611	12		234	
298	298	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.004664	761438.42	6557.32	3551	31	3243	336	4198
				т стальных элементов		59651.9	1334.88	278	6		311	
299	299	С121-090404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр Г ОСТ 5089-2011		4	3286		13144		13144		14196
				шт.							1052	
300	300	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Окраска простая масляными составами по дереву		1.8	587.04	1.56	1057	3	536	415	1590
				м2 окрашиваемой поверхности		287.64	0.76	518	1		118	
301	301	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		0.13992	88.38	1.7	12	0	9	2	16
				м2		25.37	0.26	4	0		1	
302	302	Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных к онструкциях		0.0102	707.32	200.6	7	2	2	3	11
				м2		324	79.01	3	1		1	
303	303	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0.0448	59842		2681		2681		2895
				т							214	
304	304	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.00264	761438.42	6557.32	2010	17	1835	190	2376

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	306	Ц13-080103-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	шт	8	716,04	79,92	5728	639	320	3615	10091
						596,16	31,48	4769	252		747	
307	307	С124-040103-0306	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые СН-6У2 ГОСТ 19797-85	шт.	8	1627		13016		13016		14057
											1041	
308	308	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,08136	91413,96	1026,95	7437	84	5435	1761	9934
						23580	466,56	1918	38		736	
309	309	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	587,04	1,56	1879	5	953	738	2826
						287,64	0,76	920	2		209	
310	310	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,079	761438,42	6557,32	60154	518	54923	5685	71106
						59651,9	1334,88	4713	105		5267	
311	311	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	2,37	88,38	1,7	209	4	145	42	271
						25,37	0,26	60	1		20	
			Итого по разделу: 9. Трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами мощностью 250 кВа ТП №1 (3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14)									32352546
			ИТОГО:					299488420	24972006	231304214	38397073	364603559
								39309645	10304446	3902560	26718065	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3902560		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		43752429				
			Итого с НДС									408356000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Коммерц Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыздыков Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кунибеков Э.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)