Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"30" ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ», г.Тараз, микрорайон КАРАСУ, 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице Кунибеков Эльмурат Жайшиликович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации по объекту «Строительство электроснабжения жилых массивов «Дальняя Карасу- 1,2,3,4,5,6,7» в городе Тараз»;

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз, руководитель Бабакулов Ержан Нурланович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.1 Субподрядные организации: подрядчиком (генеральным подрядчиком) 1) ТОО «Каз Коммерц Строй», Лицензия № 220152340 от 17.08.2022 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Сыздыков Бердибек Сырманович,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2 Субподрядными организациями ТОО «Таразстрой-2004», №16017311 от 11.11.2016г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Құрылыс инвест Жоба», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №54-ө от 22.04.2020 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными теплоснабжения - В отдельно стоящем здании ТП размещаются: камеры силовых трансформаторов, помещение щита 0,4 кВ, помещение РУ - 10(6) кВ. Здание ТП одноэтажное с высотой до низа ограждающих конструкций 3600мм,прямоугольные в плане с размерами в осях 8,95х5,71м. За относительную отметку 0.000 принята отметка, превышающая абсолютную отметку земли по генплану на 1100 мм. Трансформаторная подстанция представляет собой здание с кирпичными продольными несущими стенами. Стены и плиты покрытия жестко связаны между собой,образуя горизонтальную диафрагму жестокости.Фундаменты - ленточные из бетона В15. Основание фундамента и егохарактеристики

см. л-АС-5. Стены и перегородки - кладка из кирпича Кр-р по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ РК 530-2012 на цементно - песчаном растворе М50 с пластифицирующими добавками; Перекрытие - сборные многопустотные панели. Наружная отделка Стены - штукатурка (t=15мм) с последующей известковой побелкой за 2 раза (120.0м2); КТП-10/0,4кВ приняты типовые по типовому проекту 407-3-648.94, разработанному Ивановским отделением «Гипрокоммунэнерго. Подключение проектируемых КТП-10/0,4кВ в жилом массиве 1,2,3,4,5 выполняется от РУ-10кВ Iи II секция шин проектируемой ПС 35/10кВ жилого массива «Кольтоган» кабелем из сшитого полиэтилена АПвПУ 3х120,переходом на ВЛИ с проводом СИП 3х120мм2 на железобетонных опорах. Подключение проектируемых КТП-10/0,4кВ в жилом массиве 6,7 выполняется от РУ-10кВ существующей ПС 110/10кВ «Пригородная». Согласно ТУ№ 681-27-17 от 13.07.2016 в РУ-10кВ ТП-240 устанавливается ячейка КСО-306 для подключения проектируемой ВЛ-10кВ.ВЛИ-10кВ выполнена проводом изолированным СИП-3 (3х95)мм2 на ж/б опорах серии ЭНСТО КазСЭП. Проектируемые КТП-10/0,4кВ выполнены с кабельным вводом и кабельными выводами, с силовыми трансформаторами мощностью 250кВА и 400кВА. Учет электроэнергии выполнен в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ электронным счетчиком.

В рабочем проекте предусмотрен переход проектируемой ВЛ-10кВ с железной дорогой на перегоне Жамбыл-ГРЭС. Переход выполнен кабелем методом горизонтального бурения в футляре из стальной трубы диаметром 325мм и асбестоцементных труб для затяжки кабелей. Переходы проектируемых ВЛ-10кВ с существующими ВЛ-0,4-10кВ выполнены на переходных повышенных опорах на стойках СВ-164.

Заземление КТП-10/0,4кВ и ВЛИ-10кВ выполнено с сопротивлением не превышающим допустимое согласно ПУЭ РК. На опорах ВЛИ-0,4кВ предусмотрено повторное заземление провода PEN на опорах, которое используется также в качестве грозозащитного. Расстояние между заземленными опорами не должно превышать 200м.Для разводки к жилым домам вдоль улиц предусмотрено строительство двухцепных и четырехцепных ВЛИ-0,4кВ с подвеской проводов СИП, а также использование существующих ВЛ-10кВ для подвески проводов ВЛИ-0,4кВ. Уличное освещение подключается к фидеру наружного освещения проектируемых КТП-10/0,4кВ.Уличное освещение выполнено светильниками со светодиодными лампами. Управление уличным освещением автоматическое от фотореле.КЛ-0,4-10кВ прокладываются в траншее по типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей до 35кВ в траншее». При пересечениях с подземными коммуникациями кабели прокладываются в ПНД-трубах. В рабочем проекте предусмотрен существующих ТП-10/0,4 №725в,726в, 727в.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. *Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:*

начало работ март 2021г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2022г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_9,0_ месяц;

фактически_21,0_месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ТГЭС» по У. 0127.17.00.28.07.14 ЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электроснабжения жилых массивов «Дальняя Карасу- 1,2,3,4,5,6,7» в городе Тараз»; готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кунибеков Эльмурат Жайшиликович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" ЖШС