«Шетпе селосы «Жаңа жол» шағын ауданында газ тарату желілерін қайта жаңарту және салу (қайта оралу)»
жұмыс жобасы бойынша

05.01.2023 ж. № EGI-0012/22
(Оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

EXPERT GROUP
INC

ТАПСЫРЫСШЫ:
"ҚазТрансГаз Аймақ" акционерлік қоғамы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ASK PROJECT 1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шетпе селосы «Жаңа жол» шағын ауданында газ тарату желілерін қайта жаңарту және салу (қайта оралу)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "Expert Group Inc" ЖШС берді.

"Expert Group Inc" ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

EXPERT GROUP INC

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ EGI-0012/22 от 05.01.2023 г.

по рабочему проекту
«Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. "Жана жол" с. Шетпе»

EXPERT GROUP INC

ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK PROJECT 1"

г. Актобе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. "Жана жол" с. Шетпе» выдано ТОО "Expert Group Inc".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО "Expert Group Inc".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. "Жана жол" с. Шетпе»,

«Шетпе селосы «Жаңа жол» шағын ауданында газ тарату желілерін қайта жаңарту және салу (қайта оралу)».

Дополнительные сведения: EGI-0020-03, 22.12.2022, заявления 19.12.2022

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK PROJECT 1"

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: EGI-03/00077 от 19.12.2022

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 2022 года;
- архитектурно-планировочное задание №KZ71VUA00804386 от 14.12.2022 года, утвержденное ГУ «Мангистауский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства»;
- решение ГУ «Аппарата акима села Шетпе» №195 от 08.12.2022 года;
- решение ГУ «Аппарата акима села Шетпе» №196 от 08.12.2022 года;
- землеустроительный проект по предоставлению права на земельный участок для проведения инженерной сети, разработанный ТОО «Акпан-2003» в 2022 году (4 отдельных участка);
- отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный ТОО «ASK PROJECT 1» в 2022 году (ГСЛ №20001670 от 29.01.2020 года);
- технические условия на проектирование и подключение к газораспределительным сетям №3924-13/5-14 от 01.09.2022 года, выданный Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»;
- письмо от заказчика №6/2022-ktga от 19.12.2022 года;
- мотивированный отказ в выдаче комплексного экологического разрешения №KZ69VWF00083403 от 13.12.2022 года, выданный РГУ «Департамент экологии по Мангистауской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- заключение технического обследования состояние строительных конструкций газораспределительных сетей в мкр. «Жана жол» с. Шетпе, выполненное ТОО «QAZINST PROM» в 2022 году (Аккредитация №KZ93VWC00081856 от 27.05.2022 года).

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

- А-28-22-ОПЗ «Общая пояснительная записка»;
- А-28-22-ГСН «Наружные сети газопровода среднего и низкого давления»;
- А-28-22-СД «Сметная документация»;
- А-28-22-ПОС «Проект организация строительства»;
- Расчет ПИР.

5.4. Цель и назначение объекта строительства

В соответствие с заданием на проектирование проектом предусмотрено «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. "Жана жол" с. Шетпе».

5.5. Существующее положение

Газопровод

Газопровод находится в технически неисправном состоянии, необходимо произвести:

• строительство, реконструкцию и закольцевание газопроводов высокого (1,2 МПа), среднего (0,3 МПа), и низкого (0,003 МПа) давления для обеспечения необходимым давлением газа всех потребителей.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Земельный участок для «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. "Жана жол" с. Шетпе».

Природно-климатическая характеристика площадки строительства:

Климат территории континентальный, характеризуется небольшим количеством атмосферных осадков. Лето жаркое, зима умеренно теплая.

Природные условия площадки характеризуется следующими данными:

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 19,3ºС;
- температура наружного воздуха наиболее холодной суток – минус 22,6ºС;
- средняя многолетняя температура воздуха – плюс 13,6 ºС;
- годовая сумма осадков – от 113 до 780 мм;
- нормативный скоростной напор ветра – 5,7 м/сек;
- преобладающими направлениями ветра являются северного, северо-западного и северо-восточного;
- сейсмичность района строительства – не более 6 баллов;
- нормативная глубина промерзания грунтов – 76-107 см.,
- климатический район, подрайон – IV Г.

Инженерно-геологические условия района строительства:

Непосредственно участок работ расположен в с.Шетпе.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах города Актау.

В геологическом строении принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные суглинками, супесями и песками средней крупности.

Грунтовые воды в период изысканий (июль 2022 года) на глубине 7,0 м вскрыты не были.

По геолого - генетическим признакам и инженерно — геологическим свойствам в пределах описываемой территории выделено 4 инженерно- геологических элемента (ИГЭ). Нормативные характеристики физико- механических свойств грунтов приведены в таблицах (ИГЭ № 2,3,4) при замачивании проявляют просадочные свойства. Тип грунтовых

условий по просадочности 1 (первый). Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля «высокая».

По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-76; неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-76 и к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013. По содержанию хлоридов грунты среднеагрессивные ко всем маркам бетона по ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-2013.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для суглинков 76 см.

Максимальная глубина проникания нулевой изотермы 91 см.

Общая сейсмичность площадки строительства не более 6 баллов.

По содержанию легко и среднерастворимых солей грунты слабосоленные. Тип засоления сульфатно-хлоридный.

ИГЭ №1- Почвенно-растительный слой суглинистый, коричневый, твёрдый, с включением щебня до 8 %.

Вскрыт с поверхности до 0,1 м. Мощность слоя 0,1 м.

Плотность грунта - 1,81 г/см. Слой подлежит рекультивации.

ИГЭ №2- Суглинки лёгкие песчанистые, светло-коричневые, твёрдые, известковистые, с линзами и прослоями супесей, мощностью до 5-10 см.

Вскрыты с глубины 0,1 м до 2,7 м. Мощность слоя 2,6 м.

ИГЭ №3- Супеси песчанистые, светло-коричневые, твёрдые, известковистые, с прослоями песков мелких, мощностью до 10 см. Вскрыты с глубины 2,7 м до 3,5 м.

Мощность слоя 0,8 м.

ИГЭ № 4- Пески средней крупности, желтовато-серые, средней плотности, кварцевополевошпатовые, маловлажные, с глубины 6,5 м влажные, на 7м водонасыщенные.

Вскрыты с глубины 3,5 м до 7,0 м.

Вскрытая мощность слоя 3,5 м.

Согласно лабораторных и фондовых данных: Плотность грунта 1,66 г/см3.

Плотность сухого грунта 1,60 г/см3. Природная влажность 4 %.

Коэффициент пористости 0,667. Коэффициент водонасыщения 0,16 д. ед. Коэффициент фильтрации 17,47 м/сут.

6.2. Проектные решения

Рабочий проект: «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. "Жана жол" с. Шетпе» разработан на основании исходных данных, перечисленных выше, в соответствии с требованиями МСН 4.03 - 01 - 2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

Источником газоснабжения является природный газ соответствующий ГОСТ 5542-2022.

Согласно дефектного акта в отопительной период имеются факты нехватки давления газа конечным потребителям, так как имеются тупиковые участки, и производительность существующих сетей не позволяет обеспечить необходимым давлением газа бытовых и коммунально-бытовых потребителей, было решено реконструкция и закольцевание газораспределительных сетей.

Объекты газоснабжения включают в себя: 4 отдельных участков

1. Участок-1 (строительство и реконструкция сетей газоснабжения)
2. Участок-2 (закольцевание сетей газоснабжения)
3. Участок-3 (закольцевание сетей газоснабжения)
4. Участок-4 (закольцевание сетей газоснабжения)

Рис.1- ситуационная схема

6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные сети газопровода среднего и низкого давления

Проект разработан в соответствии с требованиями МСН 4.03 - 01 - 2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», с учетом функциональных, технологических и транспортных связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Рабочий проект «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол, с. Шетпе» разработан на основании технического условия ТУ №3924-13/5-14 от 01.09.2022 г. выданным АО "КазТрансГаз Аймак" Мангистау в соответствии с требованиями МСН 4.03 - 01 - 2003, СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы".

Данной частью разработан проект наружных сетей строительство, реконструкция и закольцевание газопроводов высокого (1,2 МПа), среднего (0,3 МПа), и низкого (0,003 МПа) давления для обеспечения необходимым давлением газа всех потребителей. Согласно техническому условию проектом предусмотрено 4 участка, схемы-1,2,3,4.

СХЕМА-1: демонтажу подлежат трубы Ду57мм.-817 м., Ду89мм.-472м., участок запроектирован из полиэтиленовых труб SDR11 Ø110х10,0 общей протяженностью 1289 м. среднего давления, подземным способом. Точка врезки существующий надземный газопровод среднего давления Ø89мм., и врезка (закольцевание) к существующей ШГРП №82 (от среднего на низкое давление).

СХЕМА-2: Газопровод запроектирован из стальных труб ГОСТ 10709-91 Ду57х3,0 с общей протяженностью -1330,5м. надземным способом, опоры запроектированы из труб Ду63х3,5 шаг-4,5м. Точка врезки существующий газопровод высокого давления Ду57мм., так же предусмотрена ПГБ-15-2НУ1 с регулятором давления. Врезка (закольцевния) существующий газопровод среднего давления Ду57мм. от ШГРП №82.

Схема-3: Закольцевание существующих надземных газопроводов высокого давления Ду57мм и среднего давления Ду57мм., газопроводом Ду89х3,5 с протяженностью-35,4м. с установкой ШГРП с регулятором давления.

СХЕМА-4: Закольцевание существующих газопроводов подземного исполнения высокого давления SDR Дн160мм., и газопровод надземного исполнения низкого давления Ду57мм., газопроводом Ду57х3,0 с протяженностью-18,7 м. с установкой ШГРП с регулятором давления.

Предусмотрено установка отключающих устройств на врезках, так же до и после ПГБ, ШГРП.

Монтаж и испытание трубопроводов вести в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и СН РК 4.03 - 01 – 2011.

Для сварки применять электроды типа Э42, Э 42А по ГОСТ 9467.

В местах пересечения со автодорогами, газопроводы заключаются в футляры с диаметром SDR ∅110х10.0, ∅200х18,2.

После монтажа и испытаний газопровода окрашивается масляной краской желтого цвет за 2 раза по слою грунта ГФ-021.

Очистка полости газопроводов после монтажа выполняется продувкой сжатым воздухом со скоростью 15-20 м/сек.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Организация и выполнение работ в строительном производстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии должны осуществляться при соблюдении требований «Трудового Кодекса Республики Казахстан», а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда»:

1) строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

2) межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране и безопасности труда, утвержденные в установленном порядке;

3) государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, действующие в Республике Казахстан;

4) требования и правила охраны и безопасности труда, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

5) государственные санитарно-эпидемиологические нормы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, действующие в Республике Казахстан.

Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов, указанных в п.1. и п.2.

Ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда при эксплуатации машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки возлагается:

- за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты – на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;

- за обеспечение требований безопасного производства работ — на организации, выполняющие работы.

Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов:

- разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;

- обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий

субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ.

При производстве работ на территории строительной площадки и участков работ с привлечением подрядчиков (включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью) лицо, осуществляющее строительство, обязано:

- разработать совместно с привлекаемыми подрядчиками план мероприятий, обеспечивающий безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;
- обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности и охране труда на закрепленных за ними участках работ;
- при заключении договоров подряда предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и администрации действующей организации обязаны оформить акт-допуск по установленной форме. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных организаций и действующей организации.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

- места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- то же, не ограждённых перепадов по высоте;
- места, где возможно превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (шум, вибрация, электромагнитное, ультрафиолетовое, лазерное, радиоактивное излучение).

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- зоны перемещения машин, оборудования, их частей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

6.4. Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2021 года № ҚР ДСМ – 49.

6.5. Организация строительства

Рабочий проект разработан на основании принятых решений, задания на проектирование, технического отчета об инженерных изысканиях, выполненного в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями и другими нормами, и правилами, обеспечивает безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований, предусмотренных рабочими чертежами.

В основу организации работ по строительству приняты: СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.03.2022г.) и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан. Строительство предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, проектом организации строительства и проектом производства работ.

Согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» плановые сроки начала и окончания строительство зданий и объектов должны назначаться на основании норм продолжительности строительства, разрабатываемых и утверждаемых в устанавлива-емом органами порядке, отраслевого управления.

Продолжительность строительства составляет - 2 месяца.

6.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 по выпуску сметной документации в ценах 2022 года, версия программы АВС-4, редакция 2022.11 от 09.11.2022 г.

При составлении смет использованы:

сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 2022 год УСН РК 8.02-04-2021, Выпуск 25;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Объекты непроизводственного назначения 2022 год УСН РК 8.02-03-2021, Выпуск 25;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2022 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 27;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2022 с учетом изменений и дополнений, выпуск 27;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2022 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 27;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021, Выпуск 27;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2021 Выпуск 27;

сборники цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений, Выпуск 15;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2021 года СТС РК 8.04-07-2020, Выпуск 1;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции, 2022 год, ССЦ РК 8.04-08-2021, выпуск 3;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства 2022 год, ССЦ РК 8.04-09-2021, выпуск 3;

справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование, мебель и инвентарь за октябрь 2022 год,

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021, Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2022-2023 годов с учетом текущего (и прогнозного) уровня инфляции согласно «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы» одобренный на заседании правительства РК от 24 августа 2021 года, протоколом №27: с МРП на 2022 год -3063 тенге, на 2023 год - 3 450 тенге.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

по разделу ГСН

Лист 1. Общие данные

1. Порядок составление общей пояснительной записки не соответствует требованию пункта 9.3.3 СН РК 1.02-03-2011, не указаны технические условия, цель данного проекта, мощность объекта, основные показатели, краткие описаниям технологии. *Замечание исправлено.*

2. Длина футляра в общих данных и на плане указана неверно, согласно СП РК 4.03-101-2013, с обеих сторон дороги футляр должен отступать на 2м от края насыпи. *Замечание исправлено.*

3. В общих данных ведомость рабочих чертежей основного комплекта не соответствует с комплектом чертежей, в общих указаниях перечень актов скрытых работ, условные обозначения и данные грунтовых условий, тип и просадочность грунта, сейсмичность района строительства согласно ГОСТ 21.101-97. *Замечание исправлено.*

Лист 2, 3

4. В плане газопровода нет привязок, нет условных обозначений. *Замечание исправлено.*

5. Пересчитать длину газопровода, перебить пикеты. При пикетировании, длину газопровода не указывают в плане. *Замечание исправлено.*

6. Пересечение газопровода с дорогой, не соответствует требованиям МСП 4.03-103-2005, концы футляра должны выступать на 2м от подошвы насыпи футляров. Откорректировать. *Замечание исправлено.*

7. На плане установить контрольные трубки на футлярах. *Замечание исправлено.*

8. Листы совмещения не сходятся. *Замечание исправлено.*

9. Откорректировать выноски, ввод и выход газопровода из земли по направлению газа. *Замечание исправлено.*

10. Диаметр опор откорректировать согласно приложенной таблицы в листе -10. *Замечание исправлено.*

11. Отсутствует лист гидравлического расчета, расчет произвести по программе. *Замечание исправлено.*

Спецификация

12. Откорректировать длину газопровода в спецификации согласно плана. *Замечание исправлено.*

13. Откорректировать спецификацию согласно дефектного акта. *Замечание исправлено.*

14. В спецификации отсутствуют материалы дефектного акта. *Замечание исправлено.*

15. В спецификации нет контроля сварных соединений газопровода ультразвуковым методом - 50%, испытания на прочность, на герметичность, нет разработки, засыпки котлованов, нет мягкого грунта. *Замечание исправлено.*

16. Обосновать установку протекторов на полиэтиленовом газопроводе.

17. Учесть в спецификации контроль физическими методами сварных стыков газопровода в соответствии с требованиями раздела 11.3 и таблицы 22 СП РК 4.03-101-2013. Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте для надземных и внутренних газопроводы природного газа, составляет 5%. Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте для подземных газопроводов природного газа давлением до 0,3 МПа, составляет 50%. *Замечание исправлено.*

18. Отсутствует лист гидравлического расчета, нет листов с узлами прокладки подземного газопровода, узлом врезки. *Замечание исправлено.*

По сметной документации

1. Представлено письмо заказчика о начале строительства с указанием квартала или месяца соответствующего года.

Пояснительная записка к сметной документации.

2. Представлена откорректированная пояснительная записка к сметной документации. Приведены ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатывается сметная документация.

3. Представлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования.

4. Представлен утвержденный заказчиком сводный и сметные расчеты стоимости строительства.

5. Стоимость экспертизы рабочего проекта рассчитана согласно Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780.

6. Затраты на инжиниринговые услуги приняты согласно Нормативного документа по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве утвержденный приказом КДС от 11 мая 2018 года №102НҚ.

7. Измененные наименования работ, материалов приведены в соответствие с нормативным данным согласно СНБ.

8. Откорректированы локальные сметы согласно выданным замечаниям.

9. Представлен документ «Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования» в соответствии с выданными замечаниями согласно СН РК 1.02.-03-2011 Приложение К (обязательное), с внесенными изменениями согласно приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ и управления земельными ресурсами Министерства Национальной экономики РК от 30.04.15г. №180-нк.

Таблица 1

1. Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 и в прогнозных ценах 2023 годов, в том числе: СМР оборудование прочие прочих объектов, в том числе СМР	млн. тенге	52,459 25,607 11,306 15,546	51,671 24,933 11,306 15,432
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.		2

Примечание:

В результате внесённых в проектно-сметную документацию по экспертным замечаниям изменений и дополнений, снижение сметной стоимости строительства составило 0,788 млн. тенге.

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Приказом МНЭ РК №165 от 28.02.2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически (или) технологически сложным объектам», а также Приказа МНЭ РК №517 от 20.12.2016 года «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (технически сложный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требованиями нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

9. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. "Жана жол" с. Шетпе» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022 и в прогнозных ценах 2023 годов	51,671 млн. тенге;
в том числе	
СМР	24,933 млн.тенге;
Оборудование	11,306 млн.тенге;
прочие затраты	15,432 млн.тенге;
продолжительность строительства	2 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована АО "КазТрансГаз Аймақ" соответствии с условиями договора №EGI-0020-03 от 22.12.2022 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ проект (рабочий проект) подлежит представлению для утверждения в установленном порядке не позднее 3 месяцев со дня выдачи экспертизы.

5. При строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Шетпе селосы «Жаңа жол» шағын ауданында газ тарату желілерін қайта жаңарту және салу (қайта оралу)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесі негізгі техникалық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

2022 жылғы ағымдағы бағалардағы және 2023 жылғы болжамды бағалардағы жалпы сметалық құрылыстың құны	51,671 млн.теңге;
оның ішінде	
құрылыс-монтаж жұмыстары	24,933 млн.теңге;
жабдықтар	11,306 млн.теңге;
өзге шығындар	15,432 млн.теңге;
құрылыс ұзақтығы	2 ай.

2. Осы сараптама қорытындысы тапсырысшының бекітілген жобалау үшін берілген бастапқы материалдарын (мәліметтер) есепке ала отырып, 22.12.2022 жылғы №EGI-0020-03 келісім шарт шарттарына сәйкес "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ кепілдігімен орындалды.

3. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың осы қорытындысымен сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

4. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс жұмысы басталғанға дейін белгіленген тәртіп бойынша қорытынды берілген күннен бастап, 3 ай мерзімі аралығында бекітілуге ұсынылуы тиіс.

5. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Наружное газоснабжение	Кыркынбай Кабылбай	инженерные сети и системы	№KZ19VJE00069598 от 07.10.2021 г.	Соответствует
2	Сметная документация	Утегенов Жомарт	Сметная часть	№KZ57VJE00061639 от 25.01.2021 г.	Соответствует
3	Ведущий эксперт	Сейтжапарова Айгуль Абдулаевна	Конструктивная часть	№KZ89VJE00075031 от 21.06.2022 г.	Соответствует

EXPERT GROUP

Кожахметова А.Н. (Директор)

Сейтжапарова А.А. (Эксперт)

Кыркынбай К.. (Эксперт)

Утегенов Ж.. (Эксперт)