Форма 2

Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «ГлавСтройПроект LTD»
Договор: №14 от 27.02.2019 г.
Наименование объекта: Газификация населенного пункта Хантаги, сельского округа Хантаги, города Кентау, ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019г.

на Газопровод среднего давления (подземный)

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	1500	92,24	84,34	138364	126509	38702	0,01	17
		м3 грунта		7,90	28,44	11855	42662	59,1	0,03	38
		Накладные расходы -		*25,80*		*38702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*32219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*6482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*14165*				
		Сметная стоимость				*191231*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	35	1364,90	--	47771	--	31121	1,85	65
		м3 грунта		1364,90	--	47771	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*889,17*		*31121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*28233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*82,52*				*2888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,33*		*6311*				
		Сметная стоимость				*85203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	400	652,64	--	261056	--	170067	0,97	389
		м3 грунта		652,64	--	261056	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*170067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*154284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*15783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*34490*				
		Сметная стоимость				*465613*				
6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	650,25926	136,97	128,74	89067	83712	23733	0,01	8
		м3 грунта		8,23	42,78	5355	27815	59,1	0,04	24
		Накладные расходы -		*36,50*		*23733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,15*				*19603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,35*				*4129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,88*		*9024*				
		Сметная стоимость				*121824*				
7	41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	1222,30371	101,56	--	124137	--	4717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,86*		*4717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,86*				*4717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,43*		*10308*				
		Сметная стоимость				*139163*				
		Установка полиэтиленового крана диам.160мм (2шт) (8353.10СБ)								
42	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012 (КЦП1-10-1)	0,2	45613,84	--	9123	--	347	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1733,33*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1733,33*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3787,77*		*758*				
		Сметная стоимость				*10227*				
46	Прайс-лист стр.10,11	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	9,4	5306,91	--	49885	--	1896	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,66*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*201,66*				*1896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,69*		*4142*				
		Сметная стоимость				*55923*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм под люк (4 шт) (8353.10СБ)								
75	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012 (КЦП1-10-1)**	0,2	45613,84	--	9123	--	347	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1733,33*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1733,33*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3787,77*		*758*				
		Сметная стоимость				*10227*				
77	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	0,182	30336,04	--	5521	--	210	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,77*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1152,77*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,10*		*458*				
		Сметная стоимость				*6189*				
78	Прайс-лист стр.10,11	**Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм**	9,4	5306,91	--	49885	--	1896	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,66*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*201,66*				*1896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,69*		*4142*				
		Сметная стоимость				*55923*				
80	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99**	2	14375,43	--	28751	--	1093	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546,27*		*1093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*546,27*				*1093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,74*		*2387*				
		Сметная стоимость				*32231*				
81	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /кран полиэтиленовый диам.90мм/**	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5214*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Прайс-лист стр.7	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм	2	54753,86	--	109508	--	4161	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2080,65*		*4161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2080,65*				*4161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4546,76*		*9094*				
		Сметная стоимость				*122763*				
86	Прайс-лист стр.7	Муфта с ЭН диам.90мм	4	2527,10	--	10108	--	384	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,03*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*96,03*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,85*		*839*				
		Сметная стоимость				*11332*				
89	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	16	4480,59	118,78	71689	1900	10600	1,02	16
		м3 основания		733,97	29,69	11744	475	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*662,51*		*10600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*7588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*188,28*				*3013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88872*				
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк (26шт) (8353.10СБ)								
97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /кран полиэтиленовый диам.63мм/	18	851,58	520,37	15328	9367	6399	0,41	7
		шт.		331,21	170,10	5962	3062	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*355,51*		*6399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*5604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1738*				
		Сметная стоимость				*23465*				
98	Прайс-лист стр.7	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	18	40433,62	--	727805	--	27657	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1536,48*		*27657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1536,48*				*27657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357,61*		*60437*				
		Сметная стоимость				*815899*				
99	Прайс-лист стр.7	Телескопический удлинитель для крана	20	16004,97	--	320099	--	12164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*608,19*		*12164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*608,19*				*12164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,05*		*26581*				
		Сметная стоимость				*358844*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х4 -2шт /Пр.лист.8353.05СБ/								
129	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	0,001	718432,93	307006,28	718	307	316	376,00	--
		км трубопровода		343205,28	103977,09	343	104	62,1	107,34	--
		Накладные расходы -		*315553,31*		*316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277700,25*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37853,06*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82718,90*		*83*				
		Сметная стоимость				*1116*				
49	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	1	-53,41	-2,06	-53	-2	-34	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-51	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,22*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,21*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*7*				
		Сметная стоимость				*-12*				
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 90/89х4 -6шт /Пр.лист.8353.05СБ/								
50	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	4,8	-53,41	-2,06	-256	-10	-164	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-246	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,22*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,21*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*34*				
		Сметная стоимость				*-58*				
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 63/57х3,5 -729шт /Пр.лист.8353.05СБ/								
51	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	324,51128	3459,84	--	1122757	--	42665	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,47*		*42665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*131,47*				*42665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,31*		*93234*				
		Сметная стоимость				*1258656*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	322,82	-53,41	-2,06	-17241	-665	-11047	-0,05	-16
		м трубопровода		-51,35	--	-16576	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,22*		*11047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*10012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,21*				*1036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*2263*				
		Сметная стоимость				*-3931*				
53	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	614,42	-53,41	-2,06	-32815	-1266	-21026	-0,05	-31
		м трубопровода		-51,35	--	-31549	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,22*		*21026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*19055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,21*				*1971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*4307*				
		Сметная стоимость				*-7481*				
		Контрольная трубка на футляре (2144шт) /ГСН-54,55/								
56	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D32 мм, толщина стенки 2,0 мм	25,514	362,80	--	9256	--	352	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,79*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,13*		*769*				
		Сметная стоимость				*10376*				
		Ковер для шаровых кранов (34шт) /ГСН-55/								
57	23-021101-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d 400 мм ГОСТ 15180-86	0,02388	222062,16	--	5303	--	202	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8438,36*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8438,36*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18440,04*		*440*				
		Сметная стоимость				*5945*				
		Опозновательный столбик подземного газопровода - 579 шт (5.905-25.05УГ) /ГСН-67/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Табличка указатель 210х140х4 мм**	3,2222	104341,92	--	336211	--	12776	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3964,99*		*12776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3964,99*				*12776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8664,55*		*27919*				
		Сметная стоимость				*376906*				
		Ведомость объемов работ								
63	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	15835,816	338,25	--	5356387	--	3485167	0,33	5273
		м		330,53	--	5234251	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,08*		*3485167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*3161488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,44*				*323679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*707324*				
		Сметная стоимость				*9548878*				
64	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	921	431,46	18,39	397377	16941	162713	0,40	368
		стык		380,31	--	350267	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*176,67*		*162713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*142209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,26*				*20504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,65*		*44807*				
		Сметная стоимость				*604897*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9248271**	**238874**			**6099**
			Тенге			**5881507**	**74798**			**68**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**397377**				
	Материалы -		Тенге			**30168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**350267**			
		Накладные расходы -	Тенге			**162713**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**142209**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20504**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44807**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**604897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**350267**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2377352**				
	Материалы -		Тенге			**58114**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				420208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1625814				
	Транспортные расходы -		Тенге			124137				
		Накладные расходы -	Тенге			348857				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					249054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99803		
		Сметная прибыль -	Тенге			218097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2944306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				420208			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6473542				
	Материалы -		Тенге			122136				
	Всего заработная плата -		Тенге				5185829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1167521				
		Накладные расходы -	Тенге			3497261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3132241		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					365020		
		Сметная прибыль -	Тенге			797664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10768467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5226
		Сметная заработная плата -	Тенге				5185829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14317670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6167
		Сметная заработная плата -	Тенге				5956305			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9248271	238874			6099
			Тенге			5881507	74798			68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			397377				
	Материалы -		Тенге			30168				
	Всего заработная плата -		Тенге				350267			
		Накладные расходы -	Тенге			162713				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20504		
		Сметная прибыль -	Тенге			44807				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			604897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				350267			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2377352				
	Материалы -		Тенге			58114				
	Всего заработная плата -		Тенге				420208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1625814				
	Транспортные расходы -		Тенге			124137				
		Накладные расходы -	Тенге			348857				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					249054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99803		
		Сметная прибыль -	Тенге			218097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2944306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				420208			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6473542				
	Материалы -		Тенге			122136				
	Всего заработная плата -		Тенге				5185829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1167521				
		Накладные расходы -	Тенге			3497261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3132241		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					365020		
		Сметная прибыль -	Тенге			797664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10768467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5226
		Сметная заработная плата -	Тенге				5185829			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14317670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6167
		Сметная заработная плата -	Тенге				5956305			

		ИТОГО				14 317 670				
		Оборудование								
		итого				14 317 670				
		временные здания и сооружения 2,9%				415 212				
		итого				14 732 882				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				134 069				
		Итого				14 866 952				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				14 866 952				
		итого в текущих ценах 2017г				0				
		итого в текущих ценах 2018г 77% к=1,0599383				15 758 051				
		итого				15 758 051				
		с пониж.коэф. К=0,84990567542				13 392 857				
		НДС 12%				1 607 143				
		всего к оплате				15 000 000				

Подрядчик

Директор ТОО "ГлавСтройПроект LTD"

_____ Картпанбетов А.Б.

Заказчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Жусупалиев Н.М.**