Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831 тел.8(7212)477807
Субподрядчик: ТОО "Construction training resourses" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СОШ № 74

Форма 4

Акт выполненных работ за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
		Проемы									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	114,7635	1760,75	163,08	202070	18716	--	162016	393213
					1597,67	82,97	183354	9522		29127	
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	43,2	81,66	0,03	3528	1	--	2539	6552
					81,63	--	3526	--		485	
		Отопление									
3	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	245	1052,60	47,20	257886	11563	--	181588	474633
					1005,40	24,01	246323	5883		35158	
4	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1180	405,22	--	478155	--	--	344272	888221
					405,22	--	478155	--		65794	
5	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	150	468,81	1,42	70321	213	--	50478	130464
					467,39	--	70109	--		9664	
6	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	210	703,55	3,54	147746	743	--	105842	273875
					700,02	--	147003	--		20287	
7	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	480	784,72	7,17	376664	3441	--	269684	698056
					777,55	2,79	373223	1338		51708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1536370**	**34676**	**--**	**1116419**	**2865014**

							1501693	16743	--	212223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1536370				
	Всего заработная плата		Тенге					1518437			
		Накладные расходы	Тенге				1116420				
		Сметная прибыль	Тенге				212223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2865013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1494
		Сметная заработная плата	Тенге					1518437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2865013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1494
		Сметная заработная плата	Тенге					1518437			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
8	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	72,144	1807,22	168,37	130380	12147	--	89291	237244
					1638,85	80,14	118233	5782		17574	
9	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	42,6195	1658,48	162,80	70684	6938	--	48293	128495
					1495,68	78,11	63745	3329		9518	
		ОТКОСЫ									
10	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство утепления откосов**	м3 изоляции	1,279	19869,70	1830,80	25413	2342	--	17402	46241
					18038,90	858,27	23072	1098		3425	
11	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиком**	м откоса	127,9	541,39	4,88	69244	624	--	49587	128338
					536,51	1,96	68620	251		9507	
		Откосы и отливы наружные									
12	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2	17,102	3942,63	0,38	67427	7	--	48543	125247
					3942,25	--	67420	--		9278	
13	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2	17,102	48,80	6,18	835	106	--	526	1470
					42,63	0,13	729	2		109	
14	1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	м2	17,102	222,46	0,56	3805	10	--	2736	7063
					221,90	0,26	3795	4		523	

15	1212-0102-0810 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	17,102	188,91	27,15	3231	464	--	2008	5657
					161,76	1,28	2766	22		419	
16	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	43,2	282,07	2,06	12185	89	--	8741	22601
					280,01	1,03	12096	44		1674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				383204	22727	--	267127	702356
							360477	10532	--	52027	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				383204				
		Всего заработная плата	Тенге					371009			
		Накладные расходы	Тенге				267127				
		Сметная прибыль	Тенге				52026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				702357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					371009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				702357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					371009			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление									
17	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	417,56	772,57	19,88	322596	8301	--	228307	594975
					752,69	6,70	314295	2798		44072	
18	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	52	593,45	2,77	30859	144	--	22141	57241
					590,68	0,70	30715	37		4240	
19	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	237	299,32	0,67	70940	158	--	51018	131715
					298,66	0,32	70782	76		9757	
20	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	460	459,80	22,28	211509	10248	--	147719	387966
					437,53	8,49	201262	3903		28738	
21	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	950	459,80	22,28	436813	21163	--	305072	801235
					437,53	8,49	415649	8061		59351	

22	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	160	459,80	22,28	73568	3564	--	51381	134945
					437,53	8,49	70004	1358		9996	
23	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	180	459,80	22,28	82765	4010	--	57803	151813
					437,53	8,49	78755	1527		11245	
24	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	145	459,80	22,28	66671	3230	--	46564	122294
					437,53	8,49	63441	1230		9059	
25	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	210	588,75	40,74	123638	8556	--	85353	225711
					548,01	16,49	115082	3463		16719	
26	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросва1ных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	340	902,33	46,25	306793	15726	--	213564	561986
					856,08	16,32	291067	5550		41629	
27	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1013,52	67,40	141893	9436	--	97710	258772
					946,13	23,22	132458	3251		19168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1868047	84536	--	1306632	3428653
							1783511	31255	--	253974	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1868047				
	Всего заработная плата		Тенге					1814766			
	Сдача и испытание		Тенге				9396				
		Накладные расходы	Тенге				1306632				
		Сметная прибыль	Тенге				253974				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3428653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1418
		Сметная заработная плата	Тенге					1814766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3428653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1418
		Сметная заработная плата	Тенге					1814766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6996023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3645682				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141939			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58530			
		- Накладные расходы	Тенге							2690178	
		- Сметная прибыль	Тенге							518224	

		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				**6996023**			
		НДС - 12%	**Тенге**				**839522,76**			
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				**7835545,76**			
		Ценовая скидка	**Тенге**				**835545,76**			
		Всего по акту с ценовой скидкой					**7000000,00**			

Субподрядчик:

директор _____ Исанаев У.Х.

Генподрядчик:

директор _____ Ахмадажнова Г.Н.