Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Департамент полиции г.Алматы МВД РК,Республика Казахстан, г.Алматы, Масанчи, 57А** — ИИН/БИН **990540002107**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Азия Консалтинг BEST,040600, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул. Бәйдібек би, дом № 1, тел.: +7 (72770) 2-23-46** — **110540017539**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №300 от 10.10.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	**01.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сети газоснабжения ОП при УП Туркисбского района ДП г.Алматы			Работа	1	23 655 520,00	23 655 520,00	2 534 520,00
				Итого	1	x	23 655 520,00	2 534 520,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Хамиткожаев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам.начальника / Утебаев Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: ГУ «Департамент полиции г. Алматы МВД РК» форма № КС-3

Подрядчик: ТОО «Азия Консалтинг BEST»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сети газоснабжения ОП при УП Турксибского района ДП г. Алматы"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2022 г

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		300	10.10.20222				

Наименование работ, услуг	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС, тенге	Из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	
				В отчетном месяце, тенге	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Оборудования			
Строительство сети газоснабжения ОП при УП Турксибского района ДП г. Алматы	**23 655 520**	21 121 357								2 534 562	**23 655 520**
Итого к оплате											**23 655 520**

Заказчик: Заместитель начальника _____ Утебаев Д.О.

Подрядчик: Директор « Азия Консалтинг BEST » _____ Хамиткожаев С.С

Нуралов К.Б

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Департамента полиции г.Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Азия Консалтинг BEST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство сетей газоснабжения
(наименование, адрес)

Объект: Здания ОП при УП Туркисбского района ДП г. Алматы по адресу: проспект Суюнбая, 621
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 300 от 10.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 1. Площадка ГРПШ					
1.	1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,543750	4957,03	2696
2.	2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншеи вручную с уплотнением	м3	0,058000	2155,87	124
3.	3.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,037500	3869,27	146
4.	4.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,075000	25022,60	1876
5.	5.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,480000	36481,73	17511
6.	6.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,002480	53025,94	132
7.	7.	214-210-0501 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического	т	0,002480	377415,72	936

1	2	3	4	5	6	7	8
		2015	профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм				
8.	8.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,930000	1422,69	7014
9.	9.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,209070	265656,48	55540
10.	10.	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждения	т	0,209070	884493,00	184921
11.	11.	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	14,400000	1010,88	14556
12.	12.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8,530200	2355,18	20090
13.	13.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,530200	242,71	2070
14.	14.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Калитка. Монтаж	т конструкций	0,023670	265656,48	6288
15.	15.	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции калиток	т	0,023670	884493,00	20936
16.	16.	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	1,700000	1010,88	1718
17.	17.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0,968580	2355,18	2281
18.	18.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,968580	242,71	234
19.	19.	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,241200	413409,29	99714

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Конструции стоек	т	0,241200	925104,24	223136
21.	21.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9,165600	2355,18	21586
22.	22.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,165600	242,71	2225
23.	23.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,004580	232171,50	1064
24.	24.	222-526-0101 РСНБ РК 2015	Элементы вспомогательного назначения	т	0,004580	758070,36	3472
25.	25.	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2,000000	561,60	1123
26.	26.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,284000	6506,80	27875
27.	27.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2,380000	2155,87	5131
28.	28.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,900000	36448,97	69253
29.	29.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,040000	1422,69	27088
		Раздел: 2. Водопровод и канализация					
30.	30.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000000	3045,67	15228
31.	31.	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000000	9585,06	47926

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,100000	193,11	405
33.	33.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,100000	319,58	671
			Раздел: 3. Газоснабжение (внутренние устройства)				
34.	34.	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт	котел	1,000000	181792,63	181792
35.	35.	ТКП	Отопительно-производственная котельная GULFSTREAM с котлом LOgAnO 655-250 BOSCH	комплект	1,000000	15083318,00	15083318
36.	36.	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	2,000000	12374,80	24750
37.	37.	СТКП	Клапан запорный газовый электромагнитный фланцевый Ду 50, Ру 1,6 МПа	комплект	1,000000	56022,26	56022
38.	38.	СТКП	Термозапорный клапан	комплект	1,000000	26556,43	26556
39.	39.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000000	9507,70	38031
40.	40.	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	3,000000	11220,12	33660
41.	41.	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	1,000000	5269,32	5269
42.	42.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,000000	5582,98	16749
43.	43.	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	1,000000	1611,36	1611
44.	44.	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	2,000000	1029,24	2058

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,600000	7433,70	11894
46.	46.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000000	4466,45	22332
47.	47.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500000	3360,06	1680
48.	48.	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000000	3238,79	25910
49.	49.	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,500000	2315,79	3473
50.	50.	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500000	2616,72	1308
51.	51.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003100	2274432,51	7050
52.	52.	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,000000	627,48	1882
53.	53.	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2,000000	1035,72	2071
54.	54.	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1,000000	397,44	397
55.	55.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,300000	579,96	24532
56.	56.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Футляр. Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500000	4466,45	2233

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Футляр. Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500000	6369,15	3185
58.	58.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,000000	3272,69	9817
59.	59.	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт	2,000000	16807,67	33615
60.	60.	СТКП	СЗ-1	шт	1,000000	18235,41	18236
61.	61.	СТКП	СЗ-2	шт	1,000000	38388,79	38389
62.	62.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,600000	193,11	502
63.	63.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,600000	319,58	832
64.	64.	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2,000000	4946,83	9893
65.	65.	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1,000000	371,23	370
66.	66.	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3,000000	371,23	1114
67.	67.	1339-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2,000000	296,99	594
68.	68.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	17,100000	1564,65	26756
		Раздел: 4. Наружные газопроводы					
69.	69.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,000000	46599,96	46600
70.	70.	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2,000000	1837,08	3674

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	71.	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016000	2287052,67	36593
72.	72.	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064000	2358,72	37891
73.	73.	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Футляр, Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,000100	1983639,25	199
74.	74.	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,101000	4249,80	429
75.	75.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,451250	6506,80	9442
76.	76.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3	0,546000	2155,87	1177
77.	77.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,450000	17270,56	7772
78.	78.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,270000	20113,87	5431
79.	79.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,830250	37404,05	31054
80.	80.	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Сборка с помощью лебедок ручных	т конструкций	0,038100	413409,29	15751
81.	81.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,038100	232171,50	8846
82.	82.	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Конструции опор	т	0,038100	925104,24	35247
83.	83.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность	км трубопровода	0,016000	1476677,04	23627

1	2	3	4	5	6	7	8
			и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа				
84.	84.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16,000000	1564,65	25034
85.	85.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003700	2274432,51	8415
86.	86.	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,000000	627,48	1882
87.	87.	241-113-0218 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001	шт.	1,000000	1976,40	1976
88.	88.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,900000	193,11	559
89.	89.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,900000	319,58	927
90.	90.	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000000	24383,66	24384
91.	91.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000000	9507,70	19016
92.	92.	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	2,000000	11220,12	22440
93.	93.	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,057000	2287052,67	130361
94.	94.	261-305-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	57,228000	2610,36	149386
95.	95.	1101-0205-0402 РСНБ	Ямы для стоек и столбов. Копание	м3 грунта	3,386250	6506,80	22033

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2				
96.	96.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3	1,274000	2155,87	2747
97.	97.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,050000	17270,56	18134
98.	98.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,630000	20113,87	12672
99.	99.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,937250	37404,05	72461
100.	100.	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Сборка с помощью лебедок ручных	т конструкций	0,088900	413409,29	36752
101.	101.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,088900	232171,50	20640
102.	102.	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Констрyции опор	т	0,088900	925104,24	82242
103.	103.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,800000	579,96	4524
104.	104.	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1,000000	3363,80	3363
105.	105.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003000	2274432,51	6823
106.	106.	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6,000000	627,48	3765
107.	107.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопровода	0,057000	1476677,04	84170
108.	108.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопрово	57,000000	1564,65	89185

1	2	3	4	5	6	7	8
				да			
109.	109.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	11,500000	193,11	2221
110.	110.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	11,500000	319,58	3675
111.	111.	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1,000000	6207,11	6207
112.	112.	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1,000000	371,23	370
113.	113.	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,000000	1497,82	1498
114.	114.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000000	9507,70	9507
115.	115.	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	1,000000	11220,12	11220
116.	116.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004000	1839181,77	7356
117.	117.	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,004000	2358,72	9445
118.	118.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,090000	6506,80	585
119.	119.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,090000	37404,05	3366
120.	120.	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Сборка с помощью лебедок ручных	т конструкций	0,007020	413409,29	2902

1	2	3	4	5	6	7	8
121.	121.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,007020	232171,50	1630
122.	122.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,007020	458893,08	3222
123.	123.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001000	2274432,51	2274
124.	124.	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,000000	627,48	1255
125.	125.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопровода	0,004000	1476677,04	5907
126.	126.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,900000	193,11	559
127.	127.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,900000	319,58	927
128.	128.	1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000000	137450,06	137450
129.	129.	ТКП	Газорегуляторный пункт шкафной ОЛ№1 ГРПШ-32/10-1У-1 с основной линией редуцирования на базе одного регулятора давления газа РДНК-32/10, без измерительного комплекса, с обогревом ОГШН	шт	1,000000	451786,00	451786
130.	130.	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1,000000	10173,72	10174
131.	131.	СТКП	Счетчик газа мембранный G10T в металлическом шкафу	шт	1,000000	137700,00	137700
132.	132.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных	шт.	1,000000	9507,70	9507

1	2	3	4	5	6	7	8
			труб диаметром до 50 мм. Установка				
133.	133.	242-209-3206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1,000000	20952,00	20952
134.	134.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004000	1839181,77	7356
135.	135.	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016000	2358,72	9473
136.	136.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001000	2274432,51	2274
137.	137.	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,000000	627,48	1255
138.	138.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопровода	0,004000	1476677,04	5907
139.	139.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,200000	193,11	424
140.	140.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,200000	319,58	703
141.	141.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004500	1839181,77	8276
142.	142.	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	3,012000	854,28	2573
143.	143.	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506000	2358,72	3552
144.	144.	1122-0801-0105 РСНБ	Фасонные части стальные сварные	т	0,000500	2274432,51	1137

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей			
145.	145.	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,000000	627,48	627
146.	146.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001000	1839181,77	1839
147.	147.	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004000	2358,72	2368
148.	148.	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,000580	1983639,25	1150
149.	149.	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,582320	4249,80	2474
150.	150.	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,009800	493753,32	4838
151.	151.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,000720	788766,49	568
152.	152.	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,727200	860,76	626
153.	153.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000000	2901,86	5804
154.	154.	241-210-0113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1,000000	1074,60	1075
155.	155.	241-211-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,000000	2066,04	2066
156.	156.	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,000000	953,64	954

1	2	3	4	5	6	7	8
157.	157.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005000	23984,89	120
158.	158.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,700000	6199,27	16738
159.	159.	261-105-0644 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	0,040000	2136,24	85
160.	160.	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,363410	210699,95	76571
161.	161.	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,363410	15140,07	5503
162.	162.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,002370	361949,04	858
163.	163.	241-105-0152 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500000	11789,28	17684
164.	164.	241-105-0163 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000000	30944,16	61888
165.	165.	241-105-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,500000	56989,44	199463
166.	166.	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	5,900000	17132,04	101079
167.	167.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,056860	501683,76	28526
168.	168.	1101-0202-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Бурение переносным компактным буром	м3 грунта	2,500000	136,80	342
169.	169.	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,007450	49860,36	372
170.	170.	1106-0101-0105 РСНБ	Фундаменты общего назначения	м3	0,560000	45728,41	25608

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство				
171.	171.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	10,000000	159,84	1598
172.	172.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза	м2	10,000000	278,92	2789
173.	173.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,000000	4130,86	20655
174.	174.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,000000	2155,87	10779
175.	175.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,000000	406,83	2034
176.	176.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15,000000	524,63	7870
177.	177.	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,029450	507108,60	14934
178.	178.	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000000	3909,92	19550
179.	179.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,056550	458893,08	25950
		Раздел: 5. Силовое электрооборудование и электроосвещение					
180.	180.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,000000	9199,67	9199
181.	181.	СТКП	Ящик с автоматическим включением резерва ЯАВР-3-25	шт	1,000000	49276,93	49277

1	2	3	4	5	6	7	8
182.	182.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000000	3742,53	3742
183.	183.	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1,000000	13926,60	13927
184.	184.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,000000	9199,67	9199
185.	185.	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1,000000	3988,44	3988
186.	186.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000000	5036,72	45330
187.	187.	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1,000000	1777,68	1778
188.	188.	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6,000000	569,16	3415
189.	189.	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1,000000	569,16	569
190.	190.	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1,000000	5786,64	5787
191.	191.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,000000	9199,67	9199
192.	192.	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1,000000	2076,84	2077
193.	193.	1308-0303-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000000	9588,64	38355
194.	194.	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4,000000	8878,68	35515

1	2	3	4	5	6	7	8
195.	195.	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5,000000	4306,94	21535
196.	196.	247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	5,000000	4432,32	22162
197.	197.	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	5,000000	1180,44	5902
198.	198.	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5,000000	565,86	2830
199.	199.	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2,000000	368,28	737
200.	200.	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3,000000	308,88	927
201.	201.	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4,000000	517,32	2069
202.	202.	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	5,000000	83,16	416
203.	203.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	142,000000	609,46	86545
204.	204.	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5	км	0,035700	325182,60	11609
205.	205.	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5	км	0,075480	505791,00	38177

1	2	3	4	5	6	7	8
206.	206.	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4	км	0,033660	1339547,76	45089
207.	207.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	109,000000	778,04	84806
208.	208.	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	111,180000	34,56	3843
209.	209.	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24,000000	1033,40	24802
210.	210.	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	24,480000	71,28	1745
211.	211.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 40х5. Монтаж оборудования	м	12,000000	1320,79	15849
212.	212.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 25х4. Монтаж оборудования	м	83,000000	920,17	76374
213.	213.	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000000	12288,22	24576
214.	214.	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	34,000000	1146,78	38991

20000705

ИТОГО:
В том числе :

Стоимость оборудования, всего			15535104
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Накладные расходы			754280
Сметная прибыль			330784
Итого с временными	1,3 %	58053	20058758
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	40713	20099471

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	91287		20190758	
			Пересчет в текущих ценах 2022 года, К-1,05005142			21201334	
			Итого с НДС 12 %	2544160		23745494	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ			23655520	

Заказчик

ГУ "Департамента полиции г.Алматы

(наименование организации)

Заместитель начальника Утебаев Д.О.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Азия Консалтинг BEST"

(наименование организации)

Директор Хамитжанов С.С.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт технического надзора:

Авторский надзор Утебаев

0