Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «Betta Group»
Договор: №06 от 01.06.2020 г.
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция здания котельной районной поликлиники Аральского межрайонной больницы расположенного по адресу:Кызылординская область, г.Аральск, улица Абылхайырхана,№2»

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж оборудование										
		Монтаж трубопроводов										
1.				4	7972,46	90,2	31890	361	26475	5063		39909
	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1263,6	28,06	5054	112	--	2956		
2.				6,5	3980,17	66,31	25871	431	19512	5952		34369
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		912,05	22,37	5928	145	--	2546		
3.				20,2	758,26	37,92	15317	766	498	14038		31703
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40	м трубопровода		695,67	13,45	14053	272	--	2348		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
4.	2301-0201 -0125 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,2	587	--	1878	--	1878	--	2029
					--	--	--	--	--	150	
5.	2301-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13,5	513	--	6926	--	6926	--	7480
					--	--	--	--	--	554	
6.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,5	353	--	1236	--	1236	--	1334
					--	--	--	--	--	99	
7.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,6	1450,24	17,5	870	10	640	219	1177
					366,5	6,54	220	4	--	87	
8.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	6,6	537	--	3544	--	3544	--	3828
					--	--	--	--	--	284	
9.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0367	975190,53	495554,69	35789	18187	686	21778	62173
					460919,8	138472,6	16916	5082	--	4605	
10.	2302-0103 -3402	-Заглушки эллиптические приварные из	шт.	1	172	--	172	--	172	--	186
					--	--	--	--	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) СП - 8%									
11.	2302-0103 -2811 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67 СП - 8%	шт.	1	6307 ---	-- --	6307 ---	-- --	6307 ---	-- 505	6812
12.	2302-0101 -1057 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	2845 ---	-- --	2845 ---	-- --	2845 ---	-- 228	3073
13.	2302-0101 -1031 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	917 ---	-- --	1834 ---	-- --	1834 ---	-- 147	1981
14.	2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.	2	364 ---	-- --	728 ---	-- --	728 ---	-- 58	786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%									
15.	2302-0101 -0747 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	5789 ---	-- ---	11578 ---	-- ---	11578 ---	-- 926	12504
16.	2302-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	574 ---	-- ---	1148 ---	-- ---	1148 ---	-- 92	1240
17.	2302-0101 -0704 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	3	517 ---	-- ---	1551 ---	-- ---	1551 ---	-- 124	1675
18.	2302-0101 -0129 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	280 ---	-- ---	560 ---	-- ---	560 ---	-- 45	605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17375-2001) СП - 8%									
19.	2302-0101 -0174 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	1055 ---	-- --	4220 ---	-- --	4220 ---	-- 338	4558
20.	2302-0101 -0122 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	287 ---	-- --	861 ---	-- --	861 ---	-- 69	930
21.	2302-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	182 ---	-- --	728 ---	-- --	728 ---	-- 58	786
22.	прайс-лист	-Изолирующие фланцевое соединение Ду80 СП - 8%	шт	1	15371,91 ---	-- --	15372 ---	-- --	15372 ---	-- 1230	16602
23.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2073,38 1666,98	108,53 24,68	8294 6668	434 99	1192 --	6631 1194	16119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.				3	7221,78	--	21665	--	21665	--	23399
		-Краны шаровые муфтовые DN 15, ГШК-15-16	шт		--	--	--	--	--	1733	
	прайс-лист	СП - 8%									
25.				3	8156,15	--	24468	--	24468	--	26426
		-Краны шаровые муфтовые DN 20, ГШК-20-16	шт		--	--	--	--	--	1957	
	прайс-лист	СП - 8%									
26.				4	9042,3	--	36169	--	36169	--	39063
		-Краны шаровые муфтовые DN 32, ГШК-32-16	шт		--	--	--	--	--	2894	
	прайс-лист	СП - 8%									
27.				2	4835,95	102,09	9672	204	4655	4766	15592
	1116-0601-0402 РСНБ РК 2015	-Клапаны термозапорные и отсечные, диаметр до 80 мм. Установка	шт.		2406,7	24,68	4813	49	--	1155	
		НР - 98%; СП - 8%									
28.				1	126610,28	--	126610	--	126610	--	136739
		-Быстродействующий отсечный клапан, САКЗ МК-2-1, Ду80 НД	шт		--	--	--	--	--	10129	
	прайс-лист	СП - 8%									
29.				1	22877,02	--	22877	--	22877	--	24707
		-Клапан КЗГМ 080 НД	шт		--	--	--	--	--	1830	
	прайс-лист	СП - 8%									
30.				1	39183,3	--	39183	--	39183	--	42318
		-Клапан термозапорный фланцевые, КТЗ-001-080-02 Ду80	шт		--	--	--	--	--	3135	
	прайс-лист	СП - 8%									
31.				2	16594,86	387,23	33190	774	12223	20003	57448
	1116-0601-0306 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр 150 мм. Установка	шт.		10096,4	109,28	20193	219	--	4255	
		НР - 98%; СП - 8%									
32.				2	21313,99	--	42628	--	42628	--	46038
		-Клапаны предохранительные Ду150, ОСТ 108.812.03-82	шт		--	--	--	--	--	3410	
	прайс-лист	СП - 8%									
33.				3	2486,18	--	7459	--	6588	853	8977
	1118-1101-0102	-Манометр технический. Установка	комплект		290,27	--	871	--	--	665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
34.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гибкое соединение диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	0,6	734,5 346,55	48,72 6,59	441 208	29 4	204 --	153 47	641
35.	2306-1705 -0107 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РНДВ Ду 32 СП - 8%	мП2 Футляр	0,6	325 --	-- --	195 --	-- --	195 --	-- 16	211
36.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,8	7972,46 1263,6	90,2 28,06	6378 1011	72 22	5295 --	1013 591	7982
37.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,8	12263,14 2016,9	134,43 29,12	9811 1614	108 23	8089 --	1604 913	12328
38.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	1,6	1202,57 1041,5	7,3 2,1	1924 1666	12 3	246 --	1653 286	3863
39.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	2	5240,43 2676,24	-- --	10481 5352	-- --	5129 --	5245 1258	16984
		Крепление горизонтального газопровода на отдельно стоящей опоре (ОП1,ОП2,ОП3)									
40.	1109-0305 -0301 РСНБ РК	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри	т конструкций	0,096	97174,07 83462,4	5741,08 391,26	9329 8012	551 38	766 --	5554 1191	16074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%									
41.				0,096	514893	--	49430	--	49430	--	53384
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	3954	
		СП - 8%									
		Окраска газопровода и опор									
42.				6,9	86,74	2,29	598	16	297	198	860
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		41,33	0,25	285	2	--	64	
		НР - 69%; СП - 8%									
43.				6,9	170,53	3,25	1177	22	822	232	1522
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		48,31	0,49	333	3	--	113	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Испытание									
44.				31,3	513,99	--	16088	--	422	15352	33955
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		500,5	--	15666	--	--	2515	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		--	--	649291	21978	518452	110307	820370
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				108864				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				21978				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					6078			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				518452				
	Накладные расходы		Тенге				110307				
	Сметная прибыль		Тенге				60768				

ИТОГО	Тенге	820370
ВЗиС=1,0,4	Тенге	8532
Итого	Тенге	828902
Дополнительное затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	17158
Дополнительное оплата труда и социальная поддержка население, проживающего в зонах экологического бедствия в Приаралье	Тенге	68307
Итого	Тенге	914367
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	18287
Всего	Тенге	932654
Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	979194,36
НДС	Тенге	117503,32
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**1096697,68**

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО «Betta Group»

Директор _____ **Жробатыров Б.**