Форма 2

Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «ГлавСтройПроект LTD»
Наименование объекта: Подводящий газопровод высокого давления в населенный пункт Бестогай, сельского округа Мынбулак, Байдибекского района, ЮКО.
Договор: № 1762 от 19.10.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6423,5742	199,92	189,83	1284214	1219355	--	253782	1661035
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	64859	287616		123040	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,1372	1872,02	--	99474	--	--	71621	184783
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	99474	--		13688	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19	267,78	258,12	5088	4904	2	1052	6631
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	182	1279		491	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	734	204,00	--	149736	--		--	161715
		СП - 8%			--	--	--	--		11979	

5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	191	20,17	17,16	3853	3277	19	1304	5569
		НР - 72%; СП - 8%			2,91	6,57	557	1254		413	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	194	741,63	--	143876	--	--	103591	267264
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	143876	--		19797	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1587,0913	34,02	34,02	53995	53995	--	13797	73215
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	19162		5423	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1587,0913	151,99	72,61	241218	115235	--	128323	399104
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	125983	52243		29563	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	350	3298,67	154,91	1154535	54219	756525	355561	1630903
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	343791	15362		120808	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	2,103191	334903,60	103361,72	704366	217389	210	541615	1345660
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	486767	60319		99679	
11	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2105	1599,00	--	3365895	--	3365895	--	3635167
		СП - 8%			--	--	--	--		269272	
12	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	167	1105,34	37,37	184591	6241	9079	103255	310875
		НР - 61%; СП - 8%			1013,60	--	169271	--		23028	
		Выходи и вход полиэтиленового газопровода из земли с									
13	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	3	26788,66	--	80366	--	80366	--	86795
		СП - 8%			--	--	--	--		6429	
14	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	3	3477,11	--	10431	--	10431	--	11266
		СП - 8%			--	--	--	--		835	

15	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	3	9369,43	--	28108	--	28108	--	30357
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	2	26975,92	18615,82	53952	37232	--	17956	77661
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	16720	8219		5753	
17	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	12160	18,21	--	221486	--	221486	--	239205
		СП - 8%			--	--	--	--		17719	
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2000	342,29	155,44	684574	310884	97810	264374	1024864
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	275880	91307		75916	
19	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,16	90661,00	--	1102438	--	1102438	--	1190633
		СП - 8%			--	--	--	--		88195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9572195	2022731	5672369	1856231	12342702
							1727360	536761	--	914277	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2025555				
	Материалы		тенге				106889				
	Всего заработная плата		тенге					561397			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1102438				
		Накладные расходы	тенге				385586				
		Сметная прибыль	тенге				192891				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2604032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	тенге					561397			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4061840				
	Материалы		тенге				756756				
	Всего заработная плата		тенге					1702724			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				221486				
	Транспортные расходы		тенге				149736				
		Накладные расходы	тенге				1470646				
		Сметная прибыль	тенге				442599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5975085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1566
		Сметная заработная плата	тенге					1702724			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3484801				

	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3484801				
		Сметная прибыль	тенге				278784				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3763585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12342701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2014
		Сметная заработная плата	тенге					2264121			
		ИТОГО									12342702
		Оборудование									0
		Итого без оборудования									12342702
		Временные здания и сооружения 2,9%									357938
		Итого									12700640
		Доп.затраты на зимнее время 1,3.0,7%									115576
		Итого									12816216
		Непревиденные работы и затраты 2%									256324
		Итого									13072541
		Итого с оборудованием									13072541
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,0348515									13528138
		С пониж.коэф. К=0,99									13392857
		НДС 12%									1607143
		Всего к оплате									15000000

Заказчик

ТОО "АлемСтрой-1"

Директор:

_____ **Сапарбеков М.К.**

Подрядчик

ТОО "ГлавСтройПроект LTD"

Директор:

_____ **Картпанбетов А.Б.**