Подрядчик: ТОО "Металлургремонт" БИН/ИИН 961240004195
Субподрядчик: ТОО "Construction training resourses" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"
Наименование Капитальный ремонт здания больницы с поликлиникой КГП "Центральная больница Актогайского района"

Форма 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за май 2021 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.По смете 2-1-1									
			Демонтажные работы									
1	2	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времен и эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	15,33	1579,75	35,01	24218	537	--	17211	44743
						1544,74	14,55	23681	223		3314	
2	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,5	98,00	--	2303	--		--	2487
						--	--	--	--		184	
3	12	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	23,5	286,00	--	6721	--		--	7259
						--	--	--	--		538	
			Отделка помещений									
			1 этаж									
4	25	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	168	1586,27	31,05	266493	5216	36741	164661	465646
						1336,53	24,76	224536	4160		34492	
5	26	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	168	541,15	3,75	90913	631	27643	45327	147139
						372,85	1,87	62639	315		10899	
6	27	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	919,92	1255,98	28,08	1155399	25835	173671	702803	2006858
						1039,10	21,98	955893	20223		148656	
7	29	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водно-дисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	632	558,48	3,75	352957	2372	141225	151591	544911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	30	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	100	331,27	1,87	209360	1183		40364	
						3752,27	43,85	375227	4385	195754	127621	543075
						1750,88	21,63	175088	2163		40228	
			2 этаж									
9	31	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	105	1586,27	31,05	166558	3260	22963	102913	291029
						1336,53	24,76	140335	2600		21558	
10	32	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	105	541,15	3,75	56821	394	17277	28329	91962
						372,85	1,87	39150	197		6812	
11	36	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	35,9	3752,27	43,85	134706	1574	70275	45816	194964
						1750,88	21,63	62857	776		14442	
			Подоконники									
12	37	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	47,5	1316,41	12,38	62529	588	48429	9941	78268
						284,47	6,19	13512	294		5798	
13	38	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	47,5	2569,00	--	122028	--	122028	--	131790
						--	--	--	--		9762	
			Полы									
			Тип 2									
14	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,1	864,03	37,31	14775	638	7101	5292	21672
						411,45	18,37	7036	314		1605	
15	45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15	4206,02	94,68	63090	1420	39691	16303	85745
						1465,24	44,32	21979	665		6351	
16	46	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	218	403,96	2,08	88062	454	7084	58140	157898
						369,38	1,04	80524	226		11696	
17	47	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,018	2240,00	--	49320	--	49320	--	53266
						--	--	--	--		3946	
			Тип 3									
18	50	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	188	892,54	10,27	167797	1932	58	119381	310153
						881,95	--	165807	--		22974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	51	2206-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия жидкие напольные двухкомпонентные полиуретановые для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм/расход на 1м2 покрытия толщиной 1мм=1,6кг смеси, для 5мм=8кг	кг	1504	2583,00	--	3884832	--	3884832	--	4195619
						--	--	--	--		310787	
20	52	2206-0601-0105 РСНБ РК 2015	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия/принят расход на 5мм	кг	112,8	2930,00	--	330504	--	330504	--	356944
						--	--	--	--		26440	
21	53	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	260,58	403,96	2,08	105263	543	8468	69496	188739
						369,38	1,04	96252	270		13981	
22	54	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	26,31858	2240,00	--	58954	--	58954	--	63670
						--	--	--	--		4716	
			Тип 4									
23	58	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	276,964	302,28	2,86	83720	793	54544	20660	112730
						102,48	1,12	28383	312		8350	
24	59	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	728,41532	9,00	--	6556	--	6556	--	7080
						--	--	--	--		524	
			Проемы									
			Двери									
25	76	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,33	3244,39	61,41	49736	941	6164	30981	87175
						2780,91	25,98	42631	398		6457	
26	77	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,33	40518,00	--	621141	--	621141	--	670832
						--	--	--	--		49691	
27	89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,7	3615,50	57,58	165228	2631	38890	90049	275699
						2706,93	29,79	123707	1362		20422	
28	90	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	45,7	1255,98	28,08	57398	1283	8628	34914	99697
						1039,10	21,98	47487	1005		7385	
29	91	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46	485,38	3,75	22328	173	6917	11034	36030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кровля			**331,27**	**1,87**	**15238**	**86**		**2669**	
			Водосточная система									
30		**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**56**	**1508,44**	**91,16**	**84472**	**5105**	**2779**	**56186**	**151911**
						1367,64	**25,86**	**76588**	**1448**		**11253**	
31		**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**130**	**871,87**	**11,75**	**113343**	**1528**	**70001**	**30457**	**155304**
						321,65	**3,75**	**41814**	**488**		**11504**	
32		**1208-0101-2706 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей**	**шт.**	**8**	**616,59**	**2,22**	**4933**	**18**	**--**	**3545**	**9156**
						614,37	**1,11**	**4915**	**9**		**678**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8811639**	**62262**	**6080061**	**1943286**	**11615316**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2660292**	**38715**	**--**	**860392**	
			Материалы	Тенге				**8116544**				
			Всего заработная плата	Тенге				**978141**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2632074**			
			Транспортные расходы	Тенге				**4474615**				
			Накладные расходы	Тенге				**9024**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1895093**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**800931**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10812568**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1970**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**2632074**			
			Материалы	Тенге				**695095**				
			Всего заработная плата	Тенге				**6164**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**66933**			
			Накладные расходы	Тенге				**621141**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48192**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**59463**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**802750**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**56**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11615319**	**66933**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**2699007**			**2025**
			РАЗДЕЛ 2.По смете 2-1-2									
			Демонтаж									
33	**2**	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**8**	**745,11**	**6,48**	**5961**	**52**	**--**	**4274**	**11054**
						738,63	**3,36**	**5909**	**27**		**819**	
34	**3**	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.Разборка**	**м трубопровода**	**55**	**388,67**	**19,21**	**21377**	**1056**	**--**	**14910**	**39189**
						369,46	**7,04**	**20320**	**387**		**2903**	
35	**4**	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**14**	**631,75**	**7,58**	**8844**	**106**	**--**	**6292**	**16348**
						624,17	**0,07**	**8738**	**1**		**1211**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка	м трубопровода	70	584,53	6,30	40917	441	--	29145	75667
						578,23	0,04	40476	3		5605	
37	6	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Разборка	шт.	2	387,54	6,60	775	13	--	552	1433
						380,94	2,43	762	5		106	
38	7	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка	м трубопровода	33	335,77	0,56	11081	18	--	7969	20574
						335,22	0,19	11062	6		1524	
39	8	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка	м трубопровода	42	322,80	1,36	13558	57	--	9733	25154
						321,44	0,43	13500	18		1863	
			Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
40	11	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1590,68	18,95	11135	133	79	7865	20520
						1560,42	0,17	10923	1		1520	
41	12	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1473,59	15,75	16209	173	135	11450	29872
						1445,57	0,10	15901	1		2213	
42	13	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	835,00	--	4175	--	4175	--	4509
						--	--	--	--		334	
43	14	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,93	136,00	--	942	--	942	--	1018
						--	--	--	--		75	
44	15	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,89	93,00	--	1013	--	1013	--	1094
						--	--	--	--		81	
45	16	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1037,00	--	5185	--	5185	--	5600
						--	--	--	--		415	
46	17	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1436,00	--	5744	--	5744	--	6204
						--	--	--	--		460	
47	18	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	10	438,00	--	4380	--	4380	--	4730
						--	--	--	--		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	19	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	4	498,00	--	1992	--	1992	--	2151
						--	--	--	--		159	
49	20	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	7	673,00	--	4711	--	4711	--	5088
						--	--	--	--		377	
50	21	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16	шт.	4	773,00	--	3092	--	3092	--	3339
						--	--	--	--		247	
51	22	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
						--	--	--	--		268	
52	23	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56
						--	--	--	--		4	
			Противопожаный водопровод В2									
53	53	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1929,87	28,74	3860	57	43	2725	7111
						1880,05	12,16	3760	24		527	
54	54	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	2	12547,00	--	25094	--	25094	--	27102
						--	--	--	--		2008	
55	55	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	25810,02	119,48	51620	239	48893	1851	57748
						1243,80	41,46	2488	83		4278	
			Канализация бытовая К1									
56	57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	841,70	1,40	15151	25	41	10867	28099
						838,04	0,47	15085	9		2081	
57	58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	812,02	3,40	20300	85	125	14484	37568
						803,60	1,09	20090	27		2783	
58	59	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	24,95	604,00	--	15070	--	15070	--	16275
						--	--	--	--		1206	
59	60	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	17,964	319,00	--	5731	--	5731	--	6189
						--	--	--	--		458	
60	61	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	84,00	--	840	--	840	--	907
						--	--	--	--		67	
61	62	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16	300,00	--	4800	--	4800	--	5184
						--	--	--	--		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	63	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	131,00 --	-- --	262 --	-- --	262	-- 21	283
63	64	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	155,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2009
64	65	2302-0401-0228 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50	шт.	12	1936,00 --	-- --	23232 --	-- --	23232	-- 1859	25091
65	66	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	106,00 --	-- --	318 --	-- --	318	-- 25	343
66	67	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	202,00 --	-- --	1010 --	-- --	1010	-- 81	1091
67	68	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
68	69	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	553,00 --	-- --	2765 --	-- --	2765	-- 221	2986
69	70	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	18	38,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	739
70	71	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	545,00 --	-- --	5450 --	-- --	5450	-- 436	5886
71	72	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	466,00 --	-- --	2796 --	-- --	2796	-- 224	3020
72	73	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	202,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218
73	74	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/п.1.8 т.ч.	м трубопровода	0,8	2941,75 2694,78	231,44 60,16	2353 2156	185 48	12	1587 315	4255
74	75	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/Гильза	м	0,8	10768,00 --	-- --	8614 --	-- --	8614	-- 689	9304
			Горячий водопровод Т3, Т4									
75	79	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводыводоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединенияхв раструб	м трубопровода	26	1473,59 1445,57	15,75 0,10	38313 37585	409 3	319	27063 5230	70606
76	80	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные	м	25,74	150,00 --	-- --	3861 --	-- --	3861	-- 309	4170
77	81	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	13	315,00 --	-- --	4095 --	-- --	4095	-- 328	4423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	82	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16	шт.	14	290,00	--	4060	--	4060	--	4385
						--	--	--	--		325	
79	83	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1568,00	--	7840	--	7840	--	8467
						--	--	--	--		627	
80	84	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	11040,79	467,60	44163	1870	173	30950	81122
						10530,06	216,38	42120	866		6009	
81	85	5104-0106-0137 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управлениеэлектронное, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	74491,00	--	297964	--		--	297964
						--	--	--	--	297964	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				757009	4922	203248	181717	989988
			Стоимость оборудования	Тенге				250876	1509	297964	51262	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				297964				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				297964				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25094				
			Сметная прибыль	Тенге				25094				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2008				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27102				
			Всего заработная плата	Тенге				5961				
			Накладные расходы	Тенге					5936			
			Сметная прибыль	Тенге				4274				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11054				
			Сметная заработная плата	Тенге					5936			5
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				427990				
			Материалы	Тенге				49820				
			Всего заработная плата	Тенге					246449			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128334				
			Накладные расходы	Тенге				177443				
			Сметная прибыль	Тенге				48435				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				653868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					246449			178
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				989987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					252385			184
			РАЗДЕЛ 3.По смете 2-1-3									
			Электроустановочные изделия									
82	113	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	188,39	0,19	2449	2	126	1672	4450
						178,53	0,08	2321	1		330	
83	114	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	153	200,07	0,19	30610	30	168	21907	56719
						198,77	0,10	30412	15		4201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	115	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	235,00	--	3055	--	3055	--	3299
						--	--	--	--		244	
85	116	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63	285,00	--	17955	--	17955	--	19391
						--	--	--	--		1436	
86	117	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	303,00	--	10302	--	10302	--	11126
						--	--	--	--		824	
87	118	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	393,00	--	13362	--	13362	--	14431
						--	--	--	--		1069	
88	119	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	525,00	--	1575	--	1575	--	1701
						--	--	--	--		126	
89	120	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	393,00	--	5502	--	5502	--	5942
						--	--	--	--		440	
90	121	2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	724,00	--	3620	--	3620	--	3910
						--	--	--	--		290	
91	122	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	233	42,00	--	9786	--	9786	--	10569
						--	--	--	--		783	
92	123	2307-0202-0712 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	153	15,00	--	2295	--	2295	--	2479
						--	--	--	--		184	
			Изделия для монтажа кабельной продукции									
93	129	2306-1702-0908 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	171274,00	--	54808	--	54808	--	59192
						--	--	--	--		4385	
94	130	2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	26585,00	--	5317	--	5317	--	5742
						--	--	--	--		425	
			Кабельно-проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	134	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	741,4	333,72	149,41	247420	110769	34190	99287	374444
						138,20	47,80	102461	35438		27737	
96	136	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58726	192949,00	--	113311	--	113311	--	122376
						--	--	--	--		9065	
97	143	2306-0145-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	3184755,00	--	227392	--	227392	--	245583
						--	--	--	--		18191	
98	144	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,408	132561,00	--	54085	--	54085	--	58412
						--	--	--	--		4327	
99	145	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1316,52	837,90	26330	16758	2662	9177	38348
						345,50	291,80	6910	5836		2841	
100	146	2306-0145-0884 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	17079338,00	--	348418	--	348418	--	376292
						--	--	--	--		27873	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1177593	127559	907929	132043	1414406
								142105	41290	--	104771	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1144533				
			Материалы	Тенге				36852				
			Всего заработная плата	Тенге					150645			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				870783				
			Накладные расходы	Тенге				108465				
			Сметная прибыль	Тенге				100240				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1353238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					150645			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				33059				
			Материалы	Тенге				294				
			Всего заработная плата	Тенге					32749			
			Накладные расходы	Тенге				23579				
			Сметная прибыль	Тенге				4531				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					32749			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1414407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					183394			

РАЗДЕЛ 4.Включить по корректировке 1 к смете 2-1-1

Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	44	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	194	199,21	0,22	38647	43	31508	5123	47271
						36,58	0,10	7096	20		3502	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				38647	43	31508	5123	47271
Стоимость общестроительных работ				Тенге				7096	20	--	3502	
Материалы				Тенге				38647				
Всего заработная плата				Тенге				31508				
			Накладные расходы	Тенге					7115			
			Сметная прибыль	Тенге				5123				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				3502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47271				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7115			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47271				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
									7115			
РАЗДЕЛ 5.Включить по корректировке 2 к смете 2-1-1												
102	45	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Огрунтовка стен бетоноконтактом	м2	949,1	154,84	3,07	146954	2913	41	104754	271845
						151,72	1,57	144000	1492		20137	
103	46	ТПРАЙС лист ТОО "Лига СМ"	Грунтовка бетоноконтакт	кг	152,8051	392,86	--	60031	--	60031	--	64833
						--	--	--	--		4802	
2-й этаж												
104	48	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	124,2	1516,47	145,02	188346	18012	--	129087	342827
						1371,45	72,09	170334	8953		25395	
105	49	2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	124,2	3221,00	--	400048	--	400048	--	432052
						--	--	--	--		32004	
106	55	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее пластиком	м откоса	100	618,62	5,33	61862	533	22848	27871	96911
						384,81	2,28	38481	228		7179	
107	56	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики ПВХ	1000 м2	0,05	2819643,00	--	140982	--	140982	--	152261
						--	--	--	--		11279	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				998222	21458	623950	261712	1360729
Стоимость общестроительных работ				Тенге				352815	10673	--	100796	
Материалы				Тенге				998222				
Всего заработная плата				Тенге				22888				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					363489			
			Накладные расходы	Тенге				601061				
			Сметная прибыль	Тенге				261712				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				100795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1360729				
			Сметная заработная плата	Тенге								301
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					363489			
								1360729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					363489			
			РАЗДЕЛ 6.Включить по корректировке 3 к смете 2-1-1									
			Перегородки 1й этаж									
108	17	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки стеклянные по верху помещений с устройством каркаса из ПВХ профиля.	м2	6,6276	26668,73	2,68	176750	18	169581	5149	196450
						1079,02	--	7151	--		14552	
109	18	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки из ПВХ профилей с устройством каркаса из ПВХ профиля за вычетом проемов	м2	3,7378	26668,73	2,68	99682	10	95639	2904	110793
						1079,02	--	4033	--		8207	
110	19	1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей в перегородки	м2	1,68	851,57	26,72	1431	45	--	1008	2633
						824,85	8,19	1386	14		195	
111	20	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	26281,00	--	44152	--	44152	--	47684
						--	--	--	--		3532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**322015**	**73**	**309372**	**9061**	**357560**
								12570	**14**	**--**	**26486**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**322015**				
			Материалы	Тенге				**265220**				
			Всего заработная плата	Тенге					**12584**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**44152**				
			Накладные расходы	Тенге				**9060**				
			Сметная прибыль	Тенге				**26486**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**357561**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12584**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**357561**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12584**			
			РАЗДЕЛ 7.Включить по корректировке 4 к смете 2-1-1									
			Проемы 1й этаж									
112	58	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	71,3	1515,22	180,13	108035	12843	22331	56899	178130
						1021,90	86,48	72861	6166		13195	
113	59	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9	29340,00	--	264060	--	264060	--	285185
						--	--	--	--		21125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	60	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	55,1	24691,00	--	1360474	--	1360474	--	1469312
						--	--	--	--		108838	
115	61	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,2	32649,00	--	235073	--	235073	--	253879
						--	--	--	--		18806	
			Кровля									
			Водосточная система									
116	69	ТПРАЙС лист	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием квадратного сечения	м	56	2267,86	--	127000	--	127000	--	137160
						--	--	--	--		10160	
117	70	ТПРАЙС лист	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием квадратного сечения	м	130	1964,29	--	255357	--	255357	--	275786
						--	--	--	--		20429	
118	71	ТПРАЙС лист	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием квадратного сечения	шт.	8	4017,86	--	32143	--	32143	--	34714
						--	--	--	--		2571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2382142	12843	2296438	56899	2634166
								72861	6166	--	195124	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2382142				
			Материалы	Тенге				22331				
			Всего заработная плата	Тенге					79027			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2274107				
			Накладные расходы	Тенге				56899				
			Сметная прибыль	Тенге				195123				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2634165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					79027			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2634165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					79027			
			РАЗДЕЛ 8.Включить по корректировке 5									
			Подраздел 8.1 к смете 2-1-1									
			1-й этаж									
119	34	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	100	1516,47	145,02	151647	14502	--	103935	276028
						1371,45	72,09	137145	7209		20447	
120	35	2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	100	3221,00	--	322100	--	322100	--	347868
			2-й этаж Отделолчные работы									
121	36	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водно-дисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	151	558,48	3,75	84330	567	33742	36219	130192
						331,27	1,87	50021	283		9644	
			Полы тип 5									
122	37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	182	864,03	37,31	157253	6791	75579	56323	230662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						411,45	18,37	74883	3343		17086	
123	38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до общей толщины 50мм)	м2	182	690,00	38,00	125580	6916	113111	6386	142523
						30,51	18,22	5553	3317		10557	
124	39	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	132	1794,95	45,11	236933	5955	153841	57699	318202
						584,37	22,73	77137	3000		23571	
125	40	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	182	3874,11	27,15	705089	4942	612359	65002	831698
						482,35	13,70	87788	2493		61607	
126	41	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	248	302,28	2,86	74965	710	48841	18499	100941
						102,48	1,12	25414	279		7477	
127	42	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	652,24	9,00	--	5870	--	5870	--	6340
						--	--	--	--		470	
			Перегородки 1й этаж									
128	43	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки стеклянные по верху помещений с устройством каркаса из ПВХ профиля.	м2	46,361	26668,73	2,68	1236389	124	1186241	36018	1374199
						1079,02	--	50024	--		101793	
129	44	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки из ПВХ профилей с устройством каркаса из ПВХ профиля за вычетом проемов	м2	27,398	26668,73	2,68	730670	73	701034	21285	812112
						1079,02	--	29563	--		60156	
130	45	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,04	1515,22	180,13	7637	908	1579	4022	12591
						1021,90	86,48	5150	436		933	
131	46	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	32649,00	--	164551	--	164551	--	177715
						--	--	--	--		13164	
132	47	1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей в перегородки	м2	11,76	851,57	26,72	10014	314	--	7054	18433
						824,85	8,19	9700	96		1365	
133	48	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,26	29340,00	--	36968	--	36968	--	39926
						--	--	--	--		2957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	49	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	26281,00	--	44152	--	44152	--	47684
						--	--	--	--		3532	
135	50	2109-0202-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	31018,00	--	156331	--	156331	--	168837
						--	--	--	--		12506	
136	51	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	28835,00	--	108996	--	108996	--	117716
						--	--	--	--		8720	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.1	Тенге				4359474	41802	3765295	412442	5153667
								552380	20455	--	381753	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4359474				
			Материалы	Тенге				2926324				
			Всего заработная плата	Тенге					572835			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				838969				
			Накладные расходы	Тенге				412441				
			Сметная прибыль	Тенге				381753				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5153669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
			Сметная заработная плата	Тенге					572835			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.1	Тенге				5153669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
			Сметная заработная плата	Тенге					572835			
			ПОДРАЗДЕЛ 8.2. Устройство фармацевтического бункера в здании поликлиники									
137	52	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 прим	Перегородки из сетки арматурной. Монтаж	м2	56,4	785,33	21,25	44293	1199	8236	25459	75331
						618,05	8,88	34858	501		5580	
138	53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,68244	20832,55	1014,39	14217	692	197	9761	25896
						19530,16	335,58	13328	229		1918	
139	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68244	215344,00	--	146959	--	146959	--	158716
						--	--	--	--		11757	
140	55	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	2194,12	35,50	123748	2002	37882	61071	199605
						1486,95	16,98	83864	957		14786	
141	56	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	13,77	1586,27	31,05	21843	428	3011	13496	38166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1336,53	24,76	18404	341		2827	
142	57	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водно-дисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,77	600,50	3,75	8269	52	3083	3715	12943
						372,85	1,87	5134	26		959	
143	58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водно-дисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	56,4	558,48	3,75	31498	212	12603	13528	48628
						331,27	1,87	18683	106		3602	
			Полы бункера									
144	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,77	864,03	37,31	11898	514	5718	4261	17452
						411,45	18,37	5666	253		1293	
145	60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до общей толщины 50мм)	м2	13,77	690,00	38,00	9501	523	8558	483	10783
						30,51	18,22	420	251		799	
146	61	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	13,77	1709,70	36,09	23543	497	16049	5218	31062
						508,15	18,18	6997	250		2301	
147	62	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	13,77	3874,11	27,15	53347	374	46331	4918	62926
						482,35	13,70	6642	189		4661	
148	63	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	14	302,28	2,86	4232	40	2757	1044	5698
						102,48	1,12	1435	16		422	
149	64	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	36,82	9,00	--	331	--	331	--	358
						--	--	--	--		27	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.2	Тенге					493678	6532	291715	142954
									195432	3118	--	50932
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					449386			
			Материалы	Тенге					136188	163191		
			Всего заработная плата	Тенге					147291			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					117497			
			Накладные расходы	Тенге					45351			
			Сметная прибыль	Тенге					612234			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								687564
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						163191		129
			Сметная заработная плата	Тенге					44293			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8236			
			Материалы	Тенге						35359		
			Всего заработная плата	Тенге					25459			
			Накладные расходы	Тенге					5580			
			Сметная прибыль	Тенге					75331			
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
			Сметная заработная плата	Тенге						35359			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.2	Тенге					687565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
			Сметная заработная плата	Тенге						198550			

ПОДРАЗДЕЛ 8.3. К Смете 2-1-2

Санитарно-техническое оборудование

150	65	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3005,99	90,49	3006	90	221	1973	5377	
						2694,90	45,45	2695	45		398		
151	66	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9506,00	--	9506	--	9506	--	10266	
						--	--	--	--		760		
152	67	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1000,49	0,14	1000	--	33	697	1833	
						967,40	--	967	--		136		
153	68	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6777,00	--	6777	--	6777	--	7319	
						--	--	--	--		542		
154	69	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888,00	--	888	--	888	--	959	
						--	--	--	--		71		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.3	**Тенге**				514856	6623	309140	145624	713318	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				199094	3164	--	52839		
			Материалы	Тенге				449386					
			Всего заработная плата	Тенге				136188					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					163191				
			Накладные расходы	Тенге				147291					
			Сметная прибыль	Тенге				117497					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				612234					
			Сметная заработная плата	Тенге									129
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					163191				
			Материалы	Тенге				44293					
			Всего заработная плата	Тенге				8236					
			Накладные расходы	Тенге					35359				
			Сметная прибыль	Тенге				25459					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5580					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75331					
			Сметная заработная плата	Тенге									27
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					35359				
			Материалы	Тенге				21177					
			Всего заработная плата	Тенге				254					
									3708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17171				
			Накладные расходы	Тенге				2670				
			Сметная прибыль	Тенге				1908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3708			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.3	Тенге				713320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					202258			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4874330	48424	14526941	3147907	5866989
								751474	23619	297964	1776925	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4808860				
		Материалы		Тенге				3062513				
		Всего заработная плата		Тенге					736026			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				986259				
			Накладные расходы	Тенге				529939				
			Сметная прибыль	Тенге				427104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5765903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
			Сметная заработная плата	Тенге					736026			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44293				
		Материалы		Тенге				8236				
		Всего заработная плата		Тенге					35359			
			Накладные расходы	Тенге				25459				
			Сметная прибыль	Тенге				5580				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					35359			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				21177				
		Материалы		Тенге				254				
		Всего заработная плата		Тенге					3708			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17171				
			Накладные расходы	Тенге				2670				
			Сметная прибыль	Тенге				1908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3708			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5866989				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
			Сметная заработная плата	Тенге					775093			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24286418
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4250089				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277585			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122005			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14526941		
			- Перевозка грузов	Тенге				9024				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						297964		
			- Накладные расходы	Тенге							3147907	
			- Сметная прибыль	Тенге							1776925	

временные здания и сооружения к=1,2х0,8% 233149,6128
итого СМР с временными зданиями и сооружениями 24519568
зимнее удорожание К=2,2% 539430,4875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с зимним удорожанием					25058998,1				
			Непредвиденные работы и зхатраты 2%					501179,962				
			Итого с непредвиденными					25560178,06				
			НДС 12%					3067221,367				
			Всего с НДС					28627399,43				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Металлургремонт"

С.Т. Альтаев

Субподрядчик:
Директор ТОО "Constraction Training Resorses" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

Махаев М.Ж.