Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				
				№2	16.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	410 422 314,73	183 070 664,87	98 792 240,31	128 559 409,54	730 000 000,00	1 059 307 467,71	329 307 467,71	230 515 227,40

Итого к оплате: 230 515 227,40 (Двести тридцать миллионов пятьсот пятьнадцать тысяча двести двадцать семь) тенге 40 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителя отдела _____ Камалов У.С.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июнь 2023 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г
				июнь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	595 611 877,10	2 023 558,99
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82	134 388 122,89	241 468 673,29
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69	0,00	59 904 052,17
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01	0,00	9 964 158,73
5	Электроосвещение	55 753 547,37	0,00	15 164 134,64
6	Слаботочные сети	31 775 410,72	0,00	
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87	0,00	782 889,89
8	Монтаж лифта	26 090 773,21	0,00	
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24	0,00	
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23	0,00	
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**730 000 000,00**	**329 307 467,71**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителя отдела _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия										
		Люк - 48шт										
1	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**		**40**	**2227,34**	**225,12**	**89093,60**	**9004,80**	**9453,60**	**74308,61**	**176474,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**1765,88**	**110,60**	**70635,20**	**4424,00**		**13072,18**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
2	**Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление люка**	**т конструкций**		**2,290176**	**210568,83**	**60309,10**	**482239,68**	**138118,45**	**11944,94**	**262549,05**	**804371,83**
		НР - 69%; СП - 8%				**145044,00**	**21103,00**	**332176,29**	**48329,58**		**59583,10**	
3	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**		**0,487872**	**438170,00**	**--**	**213770,87**	**--**	**213770,87**	**--**	**230872,54**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17101,67**	
4	**С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	**т**		**1,77408**	**268275,00**	**--**	**475941,31**	**--**	**475941,31**	**--**	**514016,61**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38075,31**	
5	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,028224**	**373950,00**	**--**	**10554,36**	**--**	**10554,36**	**--**	**11398,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		844,35	
6	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Шарнир /0,391кг/шт/**	шт.	80	295,00	--	23600,00	--	23600,00	--	25488,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1888,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1295199,82	147123,25	745265,08	336857,66	1762622,08
							402811,49	52753,58	--	130564,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				812960,14				
	Материалы		Тенге				9453,60				
	Всего заработная плата		Тенге					75059,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				723866,54				
		Накладные расходы	Тенге				74308,61				
		Сметная прибыль	Тенге				70981,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				958250,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,20
		Сметная заработная плата	Тенге					75059,20			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				482239,68				
	Материалы		Тенге				11944,94				
	Всего заработная плата		Тенге					380505,87			
		Накладные расходы	Тенге				262549,05				
		Сметная прибыль	Тенге				59583,10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				804371,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232,00
		Сметная заработная плата	Тенге					380505,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1762622,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287,20
		Сметная заработная плата	Тенге					455565,07			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
7	Е11-080301-0106 1108-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 300 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	323,09568	33523,96	2731,36	10831446,65	882490,61	7877266,54	2130816,66	13999244,37
		НР - 93%, СП - 8%			6412,00	679,40	2071689,50	219511,20		1036981,06	
		Состав работ: 1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Установка металлических связей 4. Расшивка швов									
8	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(межквартирная стена толщ 200мм)**	м3 кладки	127,552	31241,87	2794,88	3984963,00	356492,53	2988853,31	677310,92	5035255,83
		НР - 93%, СП - 8%			5014,56	695,20	639617,16	88674,15		372981,91	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
9	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	9359,03	43,00	--	402438,29	--	402438,29	--	434633,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32195,06	
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,5275577	531641,92	2457,92	812113,71	3754,61	687743,14	113384,92	999538,52
		НР - 93%, СП - 8%			78960,00	853,20	120615,96	1303,31		74039,89	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
11	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 300х300х54**	шт.	129,6	171,00	--	22161,60	--	22161,60	--	23934,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1772,93	
12	С1222-531-0102 222-531-0102 РСНБ РК 2015	**Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	737,1	59,00	--	43488,90	--	43488,90	--	46968,01
		СП - 8%			--	--	--	--		3479,11	
13	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	2,6838	30513,36	1473,36	81891,76	3954,21	--	72560,34	166808,27
		НР - 91%, СП - 8%			29040,00	670,35	77937,55	1799,09		12356,17	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
14	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	2,6838	438170,00	--	1175960,65	--	1175960,65	--	1270037,50
		СП - 8%			--	--	--	--		94076,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17354464,56**	**1246692,00**	**13197912,43**	**2994072,83**	**21976420,38**
							2909860,17	**311287,75**	--	**1627883,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17310975,66**				
	Материалы		Тенге				**11553862,99**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3221147,92**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1600560,54**				
		Накладные расходы	Тенге				**2994072,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1624403,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21929452,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2290,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3221147,92**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**43488,90**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43488,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3479,11**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**46968,01**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21976420,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2290,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3221147,92**			

РАЗДЕЛ 3.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(ПЕРЕГОРОДКИ газоблок толщ 100 мм)**	м3 кладки	82,2345133	31241,87	2794,88	2569160,00	229835,59	1926954,48	436671,58	3246298,08
		НР - 93%; СП - 8%			5014,56	695,20	412369,90	57169,43		240466,52	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
16	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2055,557853	43,00	--	88388,99	--	88388,99	--	95460,11
		СП - 8%			--	--	--	--		7071,12	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2701991	531641,92	2457,92	143649,17	664,12	121650,13	20055,87	176801,45
		НР - 93%; СП - 8%			78960,00	853,20	21334,92	230,53		13096,40	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	366,4829902	5665,09	279,46	2076159,12	102417,34	1215547,11	731129,72	3031871,94
		НР - 93%; СП - 8%			2068,84	76,31	758194,67	27966,32		224583,11	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		Наружные стены техэтажа-лист7АР									
19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 400мм. Кладка без облицовки**	м3 кладки	80,4	31241,87	2794,88	2511846,35	224708,35	1883967,38	426930,17	3173878,65
		НР - 93%; СП - 8%			5014,56	695,20	403170,62	55894,08		235102,12	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
20	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2010	43,00	--	86430,00	--	86430,00	--	93344,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6914,40	
21	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	32,16	42607,87	3040,91	1370269,10	97795,66	1027511,36	253143,90	1753286,00
		НР - 93%; СП - 8%			7616,98	846,88	244962,08	27235,66		129873,04	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
		Наружные стены покрытия высотой 0,9									
22	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75 толщиной 200мм**	м3	50,06	12051,36	2350,24	603291,08	117653,02	305603,78	194648,40	861774,64
		НР - 93%; СП - 8%			3596,37	584,60	180034,28	29265,08		63835,16	
		Состав работ: 1. Кладка стен 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Притеска камней									
23	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Ракушеблок**	м3	50,06	10059,00	--	503553,54	--	503553,54	--	543837,82
		СП - 8%			--	--	--	--		40284,28	
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,018	42607,87	3040,91	639884,99	45668,38	479824,80	118212,53	818745,32
		НР - 93%; СП - 8%			7616,98	846,88	114391,81	12718,44		60647,80	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
		Наружные стены машинного отделения с отм.28,900 до отм 30,360									
25	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	1,68	49663,68	2757,14	83434,98	4632,00	25608,80	41819,54	135274,88
		НР - 76%; СП - 8%			31663,20	1090,20	53194,18	1831,54		10020,36	
		Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением									
26	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	1,68	31143,00	--	52320,24	--	52320,24	--	56505,86
		СП - 8%			--	--	--	--		4185,62	
		Ограждение лоджий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**57,024**	**1666,78**	**36,71**	**95046,46**	**2093,35**	**37903,28**	**45488,27**	**151777,51**
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**55049,83**	**1810,51**		**11242,78**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
28	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**57,024**	**1295,11**	**20,30**	**73852,35**	**1157,59**	**27182,19**	**36728,93**	**119427,78**
		НР - 80%; СП - 8%			**798,13**	**6,99**	**45512,57**	**398,60**		**8846,50**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
		Анкер для крепления газоблока к колонну									
29	**С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,553932**	**233942,00**	**--**	**129587,96**	**--**	**129587,96**	**--**	**139955,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10367,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11026874,30**	**826625,40**	**7912034,00**	**2304828,92**	**14398239,48**
							2288214,86	**214520,19**	**--**	**1066536,26**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11026874,30**				
	Материалы		Тенге				**7051753,32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2502735,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**356727,19**				
	Местные материалы		Тенге				**503553,54**				
		Накладные расходы	Тенге				**2304828,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1066536,25**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14398239,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1801,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2502735,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14398239,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1801,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2502735,00**			
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
30	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**8,756576**	**103047,29**	**22488,92**	**902341,43**	**196925,93**	**25633,75**	**510551,32**	**1525924,17**
		НР - 69%; СП - 8%			**77631,00**	**6868,86**	**679781,75**	**60147,69**		**113031,42**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
31	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	7,186176	438170,00	--	3148766,74	--	3148766,74	--	3400668,08
		СП - 8%			--	--	--	--		251901,34	
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,5704	386515,00	--	606983,16	--	606983,16	--	655541,81
		СП - 8%			--	--	--	--		48558,65	
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	253,940704	99,53	2,70	25274,72	685,64	11150,54	9328,66	37371,65
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	13438,54	81,26		2768,27	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	253,940704	83,92	1,92	21310,70	487,57	12968,74	5475,60	28929,20
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	7854,39	81,26		2142,90	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
35	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	317	793,30	253,44	251476,10	80340,48	106759,26	99544,85	379102,62
		НР - 118%; СП - 8%			203,08	63,04	64376,36	19983,68		28081,68	
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
36	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	8,614	98833,00	--	851347,46	--	851347,46	--	919455,26
		СП - 8%			--	--	--	--		68107,80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5807500,31	278439,62	4763609,65	624900,43	6946992,79
							765451,04	80293,89	--	514592,06	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4905158,88				
Материалы			Тенге				130878,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					105815,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4607097,36				
		Накладные расходы	Тенге				114349,11				
		Сметная прибыль	Тенге				401560,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5421068,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72,50
		Сметная заработная плата	Тенге					105815,49			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				902341,43				
	Материалы		Тенге				25633,74				
	Всего заработная плата		Тенге					739929,44			
		Накладные расходы	Тенге				510551,32				
		Сметная прибыль	Тенге				113031,42				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1525924,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526,34
		Сметная заработная плата	Тенге					739929,44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6946992,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598,84
		Сметная заработная плата	Тенге					845744,93			
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
37	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	**м2 изолируемой поверхности**	770,32	337,69 127,78	10,86 1,63	260129,36 98431,49	8365,67 1255,62	153332,20	91712,14 28147,32	379988,82
38	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	770,32	1117,39 269,00	112,78 30,65	860747,86 207216,08	86876,69 23610,31	566655,09	212360,28 85848,65	1158956,79
39	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=185	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-350 мм)** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	770,32	6698,52 185,00	308,69 87,69	5160003,93 142509,20	237790,08 67549,36	4779704,65	193253,88 428260,62	5781518,43
40	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов Унифлекс. Устройство в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м2 кровли**	770,32	2998,65 211,14	15,27 4,92	2309920,07 162645,36	11762,78 3789,97	2135511,93	153120,51 197043,25	2660083,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	90	5460,60 1285,96	14,96 4,27	491454,00 115736,40	1346,40 384,30	374371,20	106831,04 47862,80	646147,85
42	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком** *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	м примыканий	180	3679,76 620,76	53,22 9,25	662356,80 111736,80	9579,60 1665,00	541040,40	104329,66 61334,92	828021,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9744612,00 838275,33	355721,22 98254,56	8550615,47 --	861607,51 848497,56	11454717,09
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9744612,00				
	Материалы		Тенге				8550615,47				
	Всего заработная плата		Тенге					936529,89			
		Накладные расходы	Тенге				861607,51				
		Сметная прибыль	Тенге				848497,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11454717,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718,27
		Сметная заработная плата	Тенге					936529,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11454717,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718,27
		Сметная заработная плата	Тенге					936529,89			
		РАЗДЕЛ 6.Вентшахт									
43	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка(вентшахты)** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	м3 кладки	19,8	36623,57 7473,20	2286,72 568,80	725146,69 147969,36	45277,06 11262,24	531900,27	148085,39 69858,57	943090,64
44	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами	м2 оштукатуриваемой поверхности	165	3863,90 1699,70	39,81 19,41	637543,50 280450,50	6568,65 3202,65	350524,35	226922,52 69157,28	933623,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
45	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	100	3695,74	53,22	369574,00	5322,00	302176,00	57960,92	461737,71
		НР - 92%; СП - 8%			620,76	9,25	62076,00	925,00		34202,79	
		Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью									
46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	40	5506,14	14,96	220245,60	598,40	168208,80	47480,46	289144,15
		НР - 92%; СП - 8%			1285,96	4,27	51438,40	170,80		21418,09	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
47	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	58	2992,89	15,27	173587,62	885,66	160455,84	11528,96	199925,91
		НР - 92%; СП - 8%			211,14	4,92	12246,12	285,36		14809,33	
		Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками									
		Зонт-1-9									
48	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (козырек). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,47255	210568,83	60309,10	99504,30	28499,06	2464,70	54173,81	165972,36
		НР - 69%; СП - 8%			145044,00	21103,00	68540,54	9972,22		12294,25	
49	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	т	0,23071	134954,00	--	31135,24	--	31135,24	--	33626,06
		СП - 8%			--	--	--	--		2490,82	
50	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,19386	438170,00	--	84943,64	--	84943,64	--	91739,13
		СП - 8%			--	--	--	--		6795,49	
51	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,04798	492313,00	--	23621,18	--	23621,18	--	25510,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1889,69	
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,70395	99,53	2,70	1363,95	37,01	601,73	503,42	2016,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			52,92	0,32	725,21	4,39		149,39	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,70395	83,92	1,92	1150,04	26,32	699,86	295,49	1561,17
		НР - 69%, СП - 8%			30,93	0,32	423,86	4,39		115,64	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2367815,76**	**87214,16**	**1656731,61**	**546950,98**	**3147948,07**
							623869,99	**25827,05**	--	**233181,34**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2268311,46**				
	Материалы		Тенге				**1514566,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					571184,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139700,06				
		Накладные расходы	Тенге				492777,16				
		Сметная прибыль	Тенге				220887,09				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2981975,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407,45
		Сметная заработная плата	Тенге					571184,28			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99504,30				
	Материалы		Тенге				2464,69				
	Всего заработная плата		Тенге					78512,76			
		Накладные расходы	Тенге				54173,81				
		Сметная прибыль	Тенге				12294,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165972,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,87
		Сметная заработная плата	Тенге					78512,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3147948,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455,32
		Сметная заработная плата	Тенге					649697,04			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		Тип2 полы жилого помещения на отм.0,000									
54	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	36,792	19821,69	1846,17	729279,62	67924,28	493910,53	180387,81	982440,82
		НР - 94%, СП - 8%			4551,12	664,74	167444,81	24457,11		72773,39	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)**	м2 стяжки	525,6	1025,76	33,28	539139,46	17491,97	306656,07	210392,21	809494,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	214991,42	8830,08		59962,53	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
56	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	525,6	311,62	11,27	163787,47	5923,52	152544,88	7746,92	185257,15
		НР - 94%; СП - 8%			10,12	5,56	5319,07	2922,34		13722,75	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)**	м2 стяжки	525,6	1025,76	33,28	539139,46	17491,97	306656,07	210392,21	809494,21
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	214991,42	8830,08		59962,53	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
58	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	525,6	311,62	11,27	163787,47	5923,52	152544,88	7746,92	185257,15
		НР - 94%; СП - 8%			10,12	5,56	5319,07	2922,34		13722,75	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
59	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм(общ.2мм)**	м2 стяжки	525,6	1080,86	17,25	568100,02	9066,60	332557,64	215352,62	846128,85
		НР - 94%; СП - 8%			430,89	4,99	226475,78	2622,74		62676,21	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания 5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси									
60	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	**Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	525,6	-417,94	-9,12	-219669,26	-4793,47	-173926,29	-39959,90	-280399,49
		НР - 94%; СП - 8%			-77,91	-2,97	-40949,50	-1561,03		-20770,33	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания									
		Тип3 полы сан узлов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	42,4	824,06	43,84	34940,14	1858,81	13969,11	18217,78	57410,55
		НР - 94%; СП - 8%			450,76	6,33	19112,22	268,39		4252,63	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики									
62	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	2,968	19821,69	1846,17	58830,78	5479,43	39843,63	14551,83	79253,22
		НР - 94%; СП - 8%			4551,12	664,74	13507,72	1972,95		5870,61	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)**	м2 стяжки	42,4	1025,76	33,28	43492,22	1411,07	24737,85	16972,28	65301,66
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	17343,30	712,32		4837,16	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	42,4	311,62	11,27	13212,69	477,84	12305,76	624,94	14944,64
		НР - 94%; СП - 8%			10,12	5,56	429,09	235,74		1107,01	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)**	м2 стяжки	42,4	1025,76	33,28	43492,22	1411,07	24737,85	16972,28	65301,66
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	17343,30	712,32		4837,16	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	42,4	311,62	11,27	13212,69	477,84	12305,76	624,94	14944,64
		НР - 94%; СП - 8%			10,12	5,56	429,09	235,74		1107,01	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Тип5 полы лоджии									
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	266,4	1025,76	33,28	273262,46	8865,79	155428,41	106637,15	410291,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	108968,26	4475,52		30391,97	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
68	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-30 мм - 0,3%)**	м2 стяжки	266,4	779,05	28,17	207538,92	7504,49	193294,51	9813,80	234740,94
		НР - 94%; СП - 8%			25,30	13,89	6739,92	3700,30		17388,22	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Тип4,4а полы лестничной клетки									
		Лестничные марши									
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	518,481	1025,76	33,28	531837,07	17255,05	302502,55	207542,55	798529,99
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	212079,47	8710,48		59150,37	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		Тип2 полы жилого помещения									
70	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	294,336	19821,69	1846,17	5834237,00	543394,29	3951284,20	1443102,45	7859526,55
		НР - 94%; СП - 8%			4551,12	664,74	1339558,46	195656,91		582187,15	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)**	м2 стяжки	4204,8	1025,76	33,28	4313115,65	139935,74	2453248,52	1683137,71	6475953,63
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	1719931,39	70640,64		479700,27	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
72	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	4204,8	311,62	11,27	1310299,78	47388,10	1220359,10	61975,39	1482057,18
		НР - 94%; СП - 8%			10,12	5,56	42552,58	23378,69		109782,01	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)**	м2 стяжки	4204,8	1025,76	33,28	4313115,65	139935,74	2453248,52	1683137,71	6475953,63
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	1719931,39	70640,64		479700,27	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	4204,8	311,62	11,27	1310299,78	47388,10	1220359,10	61975,39	1482057,18
		НР - 94%; СП - 8%			10,12	5,56	42552,58	23378,69		109782,01	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
75	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм(общ.2мм)**	м2 стяжки	4204,8	1080,86	17,25	4544800,13	72532,80	2660461,06	1722820,93	6769030,75
		НР - 94%; СП - 8%			430,89	4,99	1811806,27	20981,95		501409,68	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания 5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси									
76	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	**Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	4204,8	-417,94	-9,12	-1757354,11	-38347,78	-1391410,36	-319679,17	-2243195,94
		НР - 94%; СП - 8%			-77,91	-2,97	-327596,00	-12488,26		-166162,66	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания									
		Тип3 полы сан узлов									
77	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	339,2	824,06	43,84	279521,15	14870,53	111752,83	145742,23	459284,45
		НР - 94%; СП - 8%			450,76	6,33	152897,79	2147,14		34021,07	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики									
78	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	23,744	19821,69	1846,17	470646,21	43835,46	318748,96	116414,66	634025,74
		НР - 94%; СП - 8%			4551,12	664,74	108061,79	15783,59		46964,87	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	339,2	1025,76 409,04	33,28 16,80	347937,79 138746,37	11288,58 5698,56	197902,84	135778,23 38697,28	522413,30
80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	339,2	311,62 10,12	11,27 5,56	105701,50 3432,70	3822,78 1885,95	98446,02	4999,54 8856,08	119557,12
81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	339,2	1025,76 409,04	33,28 16,80	347937,79 138746,37	11288,58 5698,56	197902,84	135778,23 38697,28	522413,30
82	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	339,2	311,62 10,12	11,27 5,56	105701,50 3432,70	3822,78 1885,95	98446,02	4999,54 8856,08	119557,12
		Тип6 полы маш отделения									
83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	39,44	1025,76 409,04	33,28 16,80	40455,97 16132,54	1312,56 662,59	23010,87	15787,42 4499,47	60742,86
		полы чердака									
84	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	712,37	222,97 95,36	13,21 3,66	158837,14 67931,60	9410,40 2607,27	81495,14	64895,77 17898,63	241631,54
85	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ:	м2 утепляемого покрытия	712,37	681,96 627,07	54,89 14,47	485807,85 446705,86	39101,99 10307,99	--	420452,74 72500,85	978761,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки									
86	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**106,8555**	**55748,00**	--	**5956980,41**	--	**5956980,41**	--	**6433538,84**
		СП - 8%			--	--	--	--		**476558,43**	
87	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**712,37**	**1325,03**	**30,31**	**943911,62**	**21591,94**	**351853,78**	**545934,15**	**1609033,43**
		НР - 94%; СП - 8%			**800,80**	**14,48**	**570465,90**	**10315,12**		**119187,66**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
88	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**712,37**	**1047,95**	**33,28**	**746528,14**	**23707,68**	**431432,64**	**285154,30**	**1114217,00**
		НР - 94%; СП - 8%			**409,04**	**16,80**	**291387,82**	**11967,82**		**82534,60**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
89	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (общая толщ. 30 мм)**	**м2 стяжки**	**712,37**	**322,72**	**11,27**	**229896,05**	**8028,41**	**214658,46**	**10499,76**	**259627,48**
		НР - 94%; СП - 8%			**10,12**	**5,56**	**7209,18**	**3960,78**		**19231,66**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
90	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подетилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,0970498**	**17830,08**	**1558,72**	**19560,49**	**1709,99**	**34,41**	**16920,17**	**39399,11**
		НР - 91%; СП - 8%			**16240,00**	**708,72**	**17816,09**	**777,50**		**2918,45**	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
91	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,0970498**	**415244,00**	--	**455543,35**	--	**455543,35**	--	**491986,82**
		СП - 8%			--	--	--	--		**36443,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**34266864,22**	**1309788,45**	**23455827,92**	**9423843,51**	**47185964,34**
							9501247,85	**535935,50**	--	**3495256,62**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**34266864,22**				
		Материалы	Тенге				**17043304,08**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10037183,35**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6412523,76**				
		Накладные расходы	Тенге				**9423843,49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3495256,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47185964,29				7856,22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					10037183,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				47185964,29				7856,22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					10037183,35			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									
		Двери									
92	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	75,6	3073,93	56,62	232389,11	4280,48	33697,18	135464,17	397281,54
		НР - 69%; СП - 8%			2571,58	25,31	194411,45	1913,44		29428,26	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
93	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Двери металлические ДСВ2100-1000 (входные в квартиры)**	м2	75,6	58149,00	--	4396064,40	--	4396064,40	--	4747749,55
		СП - 8%			--	--	--	--		351685,15	
94	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.3,12,13/**	м2 проемов	336,42	1938,82	89,12	652257,82	29981,75	171453,08	418097,06	1155983,27
		НР - 90%; СП - 8%			1340,06	40,81	450822,99	13729,30		85628,39	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
95	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	245,7	5812,00	--	1428008,40	--	1428008,40	--	1542249,07
		СП - 8%			--	--	--	--		114240,67	
96	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	90,72	7622,00	--	691467,84	--	691467,84	--	746785,27
		СП - 8%			--	--	--	--		55317,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	**шт.**	**360**	**295,00**	**--**	**106200,00**	**--**	**106200,00**	**--**	**114696,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8496,00**	
		Витражи									
98	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы витражные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**49,572**	**2608,09**	**194,85**	**129288,24**	**9659,11**	**56012,39**	**61554,15**	**206109,78**
		НР - 90%, СП - 8%			**1283,32**	**96,36**	**63616,74**	**4776,76**		**15267,39**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов									
99	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**49,572**	**22203,00**	**--**	**1100647,12**	**--**	**1100647,12**	**--**	**1188698,89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88051,77**	
100	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**2,4**	**1295,16**	**5,83**	**3108,38**	**13,99**	**2421,57**	**611,80**	**4017,79**
		НР - 90%; СП - 8%			**280,34**	**2,90**	**672,82**	**6,96**		**297,61**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
101	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**2,4**	**1538,00**	**--**	**3691,20**	**--**	**3691,20**	**--**	**3986,50**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**295,30**	
102	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,84**	**5506,14**	**14,96**	**4625,16**	**12,57**	**3532,38**	**997,09**	**6072,03**
		НР - 92%; СП - 8%			**1285,96**	**4,27**	**1080,21**	**3,59**		**449,78**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		Окна									
103	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки жалюзийные из угловой и листовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9231**	**69310,91**	**2795,65**	**63980,90**	**2580,67**	**4489,45**	**39632,15**	**111902,10**
		НР - 69%; СП - 8%			**61651,80**	**571,04**	**56910,78**	**527,13**		**8289,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
104	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,9231	868671,00 --	-- --	801870,20 --	-- --	801870,20	-- 64149,62	866019,82
105	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	26,7699	99,53 52,92	2,70 0,32	2664,41 1416,66	72,28 8,57	1175,47	983,41 291,83	3939,64
106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	26,7699	167,83 61,86	3,84 0,63	4492,79 1655,99	102,80 16,87	2734,00	1154,27 451,76	6098,82
107	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2 проемов	464,4	2822,90 1406,15	201,23 98,87	1310954,76 653016,06	93451,21 45915,23	564487,49	629038,16 155199,43	2095192,35
108	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем	м2	183	3304,95 1528,03	201,88 97,68	604805,85 279629,49	36944,04 17875,44	288232,32	267754,44 69804,82	942365,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
109	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** *СП - 8%*	м2	464,4	21035,00 --	-- --	9768654,00 --	-- --	9768654,00	-- 781492,32	10550146,32
110	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	м2	183	25022,00 --	-- --	4579026,00 --	-- --	4579026,00	-- 366322,08	4945348,08
111	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2 проемов	140	4091,96 1769,16	208,48 100,86	572874,40 247682,40	29187,20 14120,40	296004,80	235622,52 64679,75	873176,67
112	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-8** *СП - 8%*	м2	140	37725,00 --	-- --	5281500,00 --	-- --	5281500,00	-- 422520,00	5704020,00
113	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(ОК-6)** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	1,2	3942,86 1790,32	200,86 96,36	4731,43 2148,38	241,03 115,63	2342,02	2037,61 541,52	7310,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	1,2	26088,00	--	31305,60	--	31305,60	--	33810,05
		СП - 8%			--	--	--	--		2504,45	
115	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	397,224	1295,16	5,83	514468,64	2315,82	400795,04	101258,75	664985,58
		НР - 90%, СП - 8%			280,34	2,90	111357,78	1151,95		49258,19	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
116	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	397,224	1538,00	--	610930,51	--	610930,51	--	659804,95
		СП - 8%			--	--	--	--		48874,44	
117	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	154,476	5506,14	14,96	850566,48	2310,96	649605,56	183364,80	1116645,79
		НР - 92%; СП - 8%			1285,96	4,27	198649,96	659,61		82714,50	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				33750573,64	211153,91	31276348,02	2077570,38	38694395,54
							2263071,71	100820,88	--	2866251,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28256269,03				
	Материалы		Тенге				2438796,15				
	Всего заработная плата		Тенге					2110129,79			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23601430,67				
		Накладные расходы	Тенге				1902474,06				
		Сметная прибыль	Тенге				2412699,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32571442,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1539,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2110129,79			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5494304,61				
	Материалы		Тенге				38186,65				
	Всего заработная плата		Тенге					253762,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5197934,60				
		Накладные расходы	Тенге				175096,32				
		Сметная прибыль	Тенге				453552,07				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6122953,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185,91
		Сметная заработная плата	Тенге					253762,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				38694395,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1724,98
		Сметная заработная плата	Тенге					2363892,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
118	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Венткороб. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%, СП - 85%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**668**	**2867,90** **1146,35**	**15,84** **6,52**	**1915757,20** **765761,80**	**10581,12** **4355,36**	**1139414,28**	**693105,44** **208709,01**	**2817571,66**
119	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 85%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**5844,088**	**1229,68** **831,56**	**8,08** **2,84**	**7186358,13** **4859709,82**	**47220,23** **16597,21**	**2279428,08**	**3901045,62** **886992,30**	**11974396,05**
120	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%, СП - 85%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2024,48**	**1933,79** **1132,20**	**92,44** **73,29**	**3914919,18** **2292116,26**	**187142,93** **148374,14**	**1435660,00**	**1952392,32** **469384,92**	**6336696,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	12438,816	1295,11 798,13	20,30 6,99	16109634,99 9927792,21	252507,96 86947,32	5929334,82	8011791,63 1929714,13	26051140,75
122	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	2045,824	5307,70 2956,00	22,88 11,51	10858620,04 6047455,74	46808,45 23547,43	4764355,85	4856802,54 1257233,81	16972656,39
123	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Грунтовка бетонных поверхностей(плиты перекрытия,колонны и ригелей)** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	965,4	162,59 144,03	1,54 0,76	156964,39 139046,56	1486,71 733,70	16431,12	111824,21 21503,09	290291,69
124	прайс СТПРАЙС	**Грунтовка "Бетонконтакт"** *СП - 8%*	кг	337,89	655,71 --	-- --	221557,85 --	-- --	221557,85	-- 17724,63	239282,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**40363811,78** **24031882,39**	**545747,40** **280555,16**	**15786181,99** --	**19526961,77** **4791261,88**	**64682035,43**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**221557,85**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**221557,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17724,63**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**239282,48**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40142253,93**				
	Материалы		Тенге				**15564624,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24312437,55**			
		Накладные расходы	Тенге				**19526961,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4773537,26**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64442752,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16602,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24312437,55**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**64682035,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16602,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24312437,55**			
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады. Монтаж доборных элементов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест крепления угловой планки 2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу 3. Установка верхнего и боковых откосов 4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива 5. Герметизация швов силиконом	м	112,86	2115,62 1740,08	11,26 1,92	238768,87 196385,43	1270,80 216,69	41112,64	157281,70 31684,05	427734,61
126	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 140 мм, толщиной 10 мм** *СП - 8%*	т	2,420847	492940,00 --	-- --	1193332,32 --	-- --	1193332,32	-- 95466,59	1288798,91
127	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	63,6682761	99,53 52,92	2,70 0,32	6336,90 3369,33	171,90 20,37	2795,67	2338,89 694,06	9369,86
128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	63,6682761	83,92 30,93	1,92 0,32	5343,04 1969,26	122,24 20,37	3251,54	1372,85 537,27	7253,16
		Лоджий									
129	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,288	1884,43 1132,20	92,44 73,29	68382,20 41085,27	3354,47 2659,55	23942,46	34995,86 8270,24	111648,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1512163,33 242809,29	4919,41 2916,98	1264434,63 --	195989,29 136652,21	1844804,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1512163,33				
	Материалы		Тенге				71102,31				
	Всего заработная плата		Тенге					245726,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1193332,32				
		Накладные расходы	Тенге				195089,30				
		Сметная прибыль	Тенге				136652,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1844804,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,48
		Сметная заработная плата	Тенге					245726,27			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1844804,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,48
		Сметная заработная плата	Тенге					245726,27			
				РАЗДЕЛ 11.Отопление							
		Тепловой узел									
130	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм(ПАТРУБОК). Прокладка**	м трубопровода	2,4	4430,37	77,27	10632,89	185,45	7644,31	2814,43	14523,10
		НР - 98%; СП - 8%			1167,97	28,64	2803,13	68,74		1075,79	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
131	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	65462,13	462,80	130924,26	925,59	118906,97	11024,79	153304,97
		НР - 98%; СП - 8%			5545,85	79,04	11091,70	158,08		11355,92	
		Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
132	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	6	4555,35	306,41	27332,10	1838,46	2842,44	22609,60	53937,04
		НР - 98%; СП - 8%			3775,20	69,97	22651,20	419,82		3995,34	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
133	С1242-204-1002 242-204-1002 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	6	29701,00	--	178206,00	--	178206,00	--	192462,48
		СП - 8%			--	--	--	--		14256,48	
134	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2510,42	101,81	5020,84	203,62	548,34	4214,47	9974,14
		НР - 98%; СП - 8%			2134,44	15,80	4268,88	31,60		738,82	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
135	С1242-204-1201 242-204-1201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**10607,00**	**--**	**21214,00**	**--**	**21214,00**	**--**	**22911,12**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1697,12**	
136	С1245-601-0801 245-601-0801 РСНБ РК 2015	**Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм**	**шт.**	**2**	**27043,00**	**--**	**54086,00**	**--**	**54086,00**	**--**	**58412,88**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4326,88**	
137	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2542,58**	**133,97**	**5085,16**	**267,94**	**548,34**	**4245,44**	**10077,05**
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			**2134,44**	**31,60**	**4268,88**	**63,20**		**746,45**	
138	С1242-204-1205 242-204-1205 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**16005,00**	**--**	**32010,00**	**--**	**32010,00**	**--**	**34570,80**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2560,80**	
139	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм (ПАТРУБОК). Прокладка**	**м трубопровода**	**0,4**	**1990,61**	**44,49**	**796,24**	**17,80**	**422,09**	**355,98**	**1244,39**
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			**890,88**	**17,22**	**356,35**	**6,89**		**92,18**	
140	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**16787,81**	**157,15**	**33575,62**	**314,30**	**28095,40**	**5135,69**	**41808,21**
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			**2582,96**	**37,29**	**5165,92**	**74,58**		**3096,90**	
		Система отопления									
141	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**1812**	**1189,25**	**2,57**	**2154921,00**	**4656,84**	**21653,40**	**2086447,00**	**4580677,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			**1174,73**	**0,23**	**2128610,76**	**416,76**		**339309,44**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима									
142	**Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**4278**	**1186,69**	**2,14**	**5076659,82**	**9154,92**	**47400,24**	**4921169,92**	**10797656,12**
		НР - 98%, СП - 8%			**1173,47**	**0,35**	**5020104,66**	**1497,30**		**799826,38**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима									
143	**Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**282**	**1158,92**	**4,20**	**326815,44**	**1184,40**	**4292,04**	**315061,45**	**693227,05**
		НР - 98%, СП - 8%			**1139,50**	**0,54**	**321339,00**	**152,28**		**51350,15**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима									
144	**Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**78**	**1740,23**	**22,17**	**135737,94**	**1729,26**	**1315,86**	**130074,13**	**287077,03**
		НР - 98%, СП - 8%			**1701,19**	**0,46**	**132692,82**	**35,88**		**21264,97**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	1793,88	143,00	--	256524,84	--	256524,84	--	277046,83
		СП - 8%			--	--	--	--		20521,99	
146	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	4235,22	143,00	--	605636,46	--	605636,46	--	654087,38
		СП - 8%			--	--	--	--		48450,92	
147	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	279,18	261,00	--	72865,98	--	72865,98	--	78695,26
		СП - 8%			--	--	--	--		5829,28	
148	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	77,22	333,00	--	25714,26	--	25714,26	--	27771,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2057,14	
149	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	3016,75	44,49	181005,00	2669,40	124882,80	53396,28	253153,38
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			890,88	17,22	53452,80	1033,20		18752,10	
150	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	3606,00	53,25	108180,00	1597,50	74877,90	31662,33	151029,72
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			1056,82	20,13	31704,60	603,90		11187,39	
151	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	4430,37	77,27	124050,36	2163,56	89183,64	32834,98	169436,17
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			1167,97	28,64	32703,16	801,92		12550,83	
152	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	16787,81	157,15	33575,62	314,30	28095,40	5135,69	41808,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2582,96	37,29	5165,92	74,58		3096,90	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
153	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**148**	**1492,00**	**--**	**220816,00**	**--**	**220816,00**	**--**	**238481,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17665,28**	
154	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**40**	**2893,00**	**--**	**115720,00**	**--**	**115720,00**	**--**	**124977,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9257,60**	
155	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**72**	**62056,00**	**--**	**4468032,00**	**--**	**4468032,00**	**--**	**4825474,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**357442,56**	
156	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**75143,00**	**--**	**300572,00**	**--**	**300572,00**	**--**	**324617,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24045,76**	
157	С1245-502-0203 245-502-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20**	**шт.**	**72**	**31292,00**	**--**	**2253024,00**	**--**	**2253024,00**	**--**	**2433265,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180241,92**	
158	С1245-502-0204 245-502-0204 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м3/ч, DN 25**	**шт.**	**4**	**33674,00**	**--**	**134696,00**	**--**	**134696,00**	**--**	**145471,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10775,68**	
159	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	**фильтр**	**2**	**1374,75**	**178,40**	**2749,50**	**356,79**	**28,86**	**2432,78**	**5596,86**
		НР - 98%; СП - 8%			**1181,92**	**59,29**	**2363,85**	**118,57**		**414,58**	
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
160	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**72**	**8344,75**	**178,40**	**600822,07**	**12844,51**	**502878,96**	**87579,90**	**743474,13**
		НР - 98%; СП - 8%			**1181,92**	**59,29**	**85098,60**	**4268,65**		**55072,16**	
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С1241-219-0101 241-219-0101 РСНБ РК 2015	**Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм**	**шт.**	**220**	**55,00**	**--**	**12100,00**	**--**	**12100,00**	**--**	**13068,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**968,00**	
162	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 25 мм**	**шт.**	**6080**	**45,00**	**--**	**273600,00**	**--**	**273600,00**	**--**	**295488,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21888,00**	
163	С1241-216-0202 241-216-0202 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм**	**шт.**	**6080**	**118,00**	**--**	**717440,00**	**--**	**717440,00**	**--**	**774835,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57395,20**	
164	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**6080**	**97,00**	**--**	**589760,00**	**--**	**589760,00**	**--**	**636940,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47180,80**	
165	С1261-107-0644 261-107-0644 РСНБ РК 2015	**Шпильки**	**шт.**	**608**	**94,00**	**--**	**57152,00**	**--**	**57152,00**	**--**	**61724,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4572,16**	
166	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**5903**	**757,96**	**80,40**	**4474237,88**	**474601,20**	**1955722,93**	**1730582,51**	**6701206,00**
		НР - 76%; СП - 8%			**346,25**	**39,50**	**2043913,75**	**233168,50**		**496385,63**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности труб 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
167	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	**м**	**1884,3**	**368,00**	**--**	**693422,40**	**--**	**693422,40**	**--**	**748896,19**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55473,79**	
168	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	**м**	**4406,6**	**437,00**	**--**	**1925684,20**	**--**	**1925684,20**	**--**	**2079738,94**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154054,74**	
169	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	**м**	**28,6**	**545,00**	**--**	**15587,00**	**--**	**15587,00**	**--**	**16833,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1246,96**	
170	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	**м**	**74,8**	**687,00**	**--**	**51387,60**	**--**	**51387,60**	**--**	**55498,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4111,01**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С1234-303-0316 234-303-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм**	м	66	737,00	--	48642,00	--	48642,00	--	52533,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3891,36	
172	С1234-303-0320 234-303-0320 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм**	м	33	1085,00	--	35805,00	--	35805,00	--	38669,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2864,40	
173	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	53	537,00	--	28461,00	--	28461,00	--	30737,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2276,88	
174	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	77	99,53	2,70	7663,81	207,90	3381,07	2828,64	11331,85
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	4074,84	24,64		839,40	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
175	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	77	111,19	3,49	8561,63	268,73	6504,19	1259,18	10606,48
		НР - 69%; СП - 8%			23,23	0,47	1788,71	36,19		785,66	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
176	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	288	47,00	--	13536,00	--	13536,00	--	14618,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1082,88	
177	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм**	шт.	144	24,00	--	3456,00	--	3456,00	--	3732,48
		СП - 8%			--	--	--	--		276,48	
178	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	388	12,00	--	4656,00	--	4656,00	--	5028,48
		СП - 8%			--	--	--	--		372,48	
179	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	932	20,00	--	18640,00	--	18640,00	--	20131,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,20	
180	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	420	16,00	--	6720,00	--	6720,00	--	7257,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		537,60	
181	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**1170**	**31,00**	--	**36270,00**	--	**36270,00**	--	**39171,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2901,60**	
182	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм /Распределительный коллектор L=900мм/. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,2**	**647,13**	**37,86**	**10483,51**	**613,33**	**348,47**	**9589,58**	**21678,94**
		НР - 98%, СП - 8%			**587,76**	**16,27**	**9521,71**	**263,57**		**1605,85**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
183	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**16,2**	**1670,00**	--	**27054,00**	--	**27054,00**	--	**29218,32**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2164,32**	
		Дренаж									
184	С1242-207-0802 242-207-0802 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**72**	**2100,00**	--	**151200,00**	--	**151200,00**	--	**163296,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**12096,00**	
185	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**499,51**	**20,38**	**24975,50**	**1019,00**	**493,50**	**23403,87**	**52249,72**
		НР - 98%, СП - 8%			**469,26**	**8,37**	**23463,00**	**418,50**		**3870,35**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
186	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**50**	**702,00**	--	**35100,00**	--	**35100,00**	--	**37908,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2808,00**	
187	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36**	**501,70**	**20,38**	**18061,20**	**733,68**	**434,16**	**16850,79**	**37704,95**
		НР - 98%, СП - 8%			**469,26**	**8,37**	**16893,36**	**301,32**		**2792,96**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
188	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**36**	**1312,00**	--	**47232,00**	--	**47232,00**	--	**51010,56**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3778,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	647,13	37,86	10354,08	605,76	344,16	9471,19	21411,29
		НР - 98%; СП - 8%			587,76	16,27	9404,16	260,32		1586,02	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
190	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	16	1670,00	--	26720,00	--	26720,00	--	28857,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2137,60	
191	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=2	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	13	2089,80	2,43	27167,40	31,59	3621,41	18824,10	49670,82
		НР - 89%; СП - 8%			1808,80	1,21	23514,40	15,73		3679,32	
192	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	8,5	537,00	--	4564,50	--	4564,50	--	4929,66
		СП - 8%			--	--	--	--		365,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				27102696,11	518505,83	16587774,12	9529004,68	39562236,85
							9996416,16	244314,72	--	2930536,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7345310,92				
	Материалы		Тенге				1969229,60				
	Всего заработная плата		Тенге					2306536,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2827680,20				
		Накладные расходы	Тенге				1753494,43				
		Сметная прибыль	Тенге				727904,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9826709,78				
		Нормативная трудосмкость	чел.-ч								1413,46
		Сметная заработная плата	Тенге					2306536,76			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19757385,19				
	Материалы		Тенге				1055237,27				
	Всего заработная плата		Тенге					7934194,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10735627,04				
	Сдача и испытание		Тенге				3281,97				
		Накладные расходы	Тенге				7775510,26				
		Сметная прибыль	Тенге				2202631,65				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29735527,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5023,75
		Сметная заработная плата	Тенге					7934194,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				39562236,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6437,21
		Сметная заработная плата	Тенге					10240730,88			
		РАЗДЕЛ 12.Вентиляция									
		Система ВЕ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73 2221,76	59,37 25,26	165436,11 51589,22	1378,50 586,61	112468,39	51132,31 17325,47	233893,90
194	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85 2034,21	47,13 19,83	89676,83 26342,98	610,39 256,86	62723,46	26067,84 9259,57	125004,24
195	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10 1760,09	47,13 19,83	94816,24 22177,18	593,89 249,91	72045,17	21978,56 9343,58	126138,38
196	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,24	26549,37 22259,20	1646,96 805,80	6371,85 5342,21	395,27 193,39	634,37	4207,06 846,31	11425,22
197	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50** *СП - 8%*	м3	0,24	13096,00 --	-- --	3143,04 --	-- --	3143,04	-- 251,44	3394,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,206	3500,00	--	721,00	--	721,00	--	778,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57,68	
199	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	39	655,00	--	25545,00	--	25545,00	--	27588,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,60	
				Система ВЕ2							
200	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,73	7124,73	59,37	154820,27	1290,04	105251,43	47851,21	218885,20
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	48278,80	548,96		16213,72	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
201	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,02	6924,85	47,13	90161,57	613,70	63062,49	26208,75	125679,94
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26485,38	258,25		9309,63	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
202	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,18	26549,37	1646,96	4778,89	296,45	475,78	3155,29	8568,92
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	4006,66	145,04		634,73	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
203	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,18	13096,00	--	2357,28	--	2357,28	--	2545,86
		СП - 8%			--	--	--	--		188,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,178	3500,00	--	623,00	--	623,00	--	672,84
		СП - 8%			--	--	--	--		49,84	
205	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	36	655,00	--	23580,00	--	23580,00	--	25466,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1886,40	
				Система ВЕ3							
206	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73	59,37	151329,16	1260,96	102878,06	46772,19	213949,46
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	47190,14	536,59		15848,11	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
207	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85	47,13	50482,17	343,61	35309,19	14674,48	70369,19
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	14829,37	144,59		5212,53	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
208	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
209	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
210	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	
211	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
212	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ4							
213	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
214	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85	47,13	89676,83	610,39	62723,46	26067,84	125004,24
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26342,98	256,86		9259,57	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
215	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10	47,13	94816,24	593,89	72045,17	21978,56	126138,38
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	22177,18	249,91		9343,58	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
216	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,24	26549,37	1646,96	6371,85	395,27	634,37	4207,06	11425,22
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	5342,21	193,39		846,31	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
217	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,24	13096,00	--	3143,04	--	3143,04	--	3394,48
		СП - 8%			--	--	--	--		251,44	
218	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,206	3500,00	--	721,00	--	721,00	--	778,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57,68	
219	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	39	655,00	--	25545,00	--	25545,00	--	27588,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,60	
				Система ВЕ5							
220	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,73	7124,73	59,37	154820,27	1290,04	105251,43	47851,21	218885,20
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	48278,80	548,96		16213,72	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
221	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,02	6924,85	47,13	90161,57	613,70	63062,49	26208,75	125679,94
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26485,38	258,25		9309,63	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,18	26549,37 22259,20	1646,96 805,80	4778,89 4006,66	296,45 145,04	475,78	3155,29 634,73	8568,92
223	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50** *СП - 8%*	м3	0,18	13096,00 --	-- --	2357,28 --	-- --	2357,28	-- 188,58	2545,86
224	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м** *СП - 8%*	рулон	0,178	3500,00 --	-- --	623,00 --	-- --	623,00	-- 49,84	672,84
225	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	кг	36	655,00 --	-- --	23580,00 --	-- --	23580,00	-- 1886,40	25466,40
				Система ВЕ6							
226	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73 2221,76	59,37 25,26	151329,16 47190,14	1260,96 536,59	102878,06	46772,19 15848,11	213949,46
227	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85 2034,21	47,13 19,83	50482,17 14829,37	343,61 144,59	35309,19	14674,48 5212,53	70369,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
229	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
230	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	
231	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
232	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ7							
233	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85	47,13	89676,83	610,39	62723,46	26067,84	125004,24
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26342,98	256,86		9259,57	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
235	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10	47,13	94816,24	593,89	72045,17	21978,56	126138,38
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	22177,18	249,91		9343,58	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
236	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,24	26549,37	1646,96	6371,85	395,27	634,37	4207,06	11425,22
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	5342,21	193,39		846,31	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
237	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,24	13096,00	--	3143,04	--	3143,04	--	3394,48
		СП - 8%			--	--	--	--		251,44	
238	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,206	3500,00	--	721,00	--	721,00	--	778,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57,68	
239	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	39	655,00	--	25545,00	--	25545,00	--	27588,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,60	
				Система ВЕ8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,73	7124,73	59,37	154820,27	1290,04	105251,43	47851,21	218885,20
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	48278,80	548,96		16213,72	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
241	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,02	6924,85	47,13	90161,57	613,70	63062,49	26208,75	125679,94
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26485,38	258,25		9309,63	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
242	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,18	26549,37	1646,96	4778,89	296,45	475,78	3155,29	8568,92
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	4006,66	145,04		634,73	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
243	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,18	13096,00	--	2357,28	--	2357,28	--	2545,86
		СП - 8%			--	--	--	--		188,58	
244	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,178	3500,00	--	623,00	--	623,00	--	672,84
		СП - 8%			--	--	--	--		49,84	
245	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	36	655,00	--	23580,00	--	23580,00	--	25466,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1886,40	
					Система ВЕ9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73 2221,76	59,37 25,26	151329,16 47190,14	1260,96 536,59	102878,06	46772,19 15848,11	213949,46
247	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85 2034,21	47,13 19,83	50482,17 14829,37	343,61 144,59	35309,19	14674,48 5212,53	70369,19
248	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10 1760,09	47,13 19,83	217851,60 50954,72	1364,54 574,21	165532,34	50498,35 21468,00	289817,95
249	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,28	26549,37 22259,20	1646,96 805,80	7433,82 6232,58	461,14 225,62	740,10	4908,23 987,36	13329,42
250	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50** *СП - 85%*	м3	0,28	13096,00 --	-- --	3666,88 --	-- --	3666,88	-- 293,35	3960,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
252	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ10							
253	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
254	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85	47,13	89676,83	610,39	62723,46	26067,84	125004,24
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26342,98	256,86		9259,57	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
255	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10	47,13	94816,24	593,89	72045,17	21978,56	126138,38
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	22177,18	249,91		9343,58	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
256	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,24	26549,37	1646,96	6371,85	395,27	634,37	4207,06	11425,22
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	5342,21	193,39		846,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
257	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,24	13096,00	--	3143,04	--	3143,04	--	3394,48
		СП - 8%			--	--	--	--		251,44	
258	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,206	3500,00	--	721,00	--	721,00	--	778,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57,68	
259	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	39	655,00	--	25545,00	--	25545,00	--	27588,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,60	
				Система ВЕ11							
260	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
261	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85	47,13	89676,83	610,39	62723,46	26067,84	125004,24
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26342,98	256,86		9259,57	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
262	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10	47,13	94816,24	593,89	72045,17	21978,56	126138,38
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	22177,18	249,91		9343,58	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
263	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,24**	**26549,37**	**1646,96**	**6371,85**	**395,27**	**634,37**	**4207,06**	**11425,22**
		НР - 76%; СП - 8%			**22259,20**	**805,80**	**5342,21**	**193,39**		**846,31**	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
264	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	**м3**	**0,24**	**13096,00**	**--**	**3143,04**	**--**	**3143,04**	**--**	**3394,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251,44**	
265	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	**рулон**	**0,206**	**3500,00**	**--**	**721,00**	**--**	**721,00**	**--**	**778,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57,68**	
266	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**39**	**655,00**	**--**	**25545,00**	**--**	**25545,00**	**--**	**27588,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2043,60**	
				Система ВЕ12							
267	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,24**	**7124,73**	**59,37**	**151329,16**	**1260,96**	**102878,06**	**46772,19**	**213949,46**
		НР - 98%; СП - 8%			**2221,76**	**25,26**	**47190,14**	**536,59**		**15848,11**	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
268	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,29**	**6924,85**	**47,13**	**50482,17**	**343,61**	**35309,19**	**14674,48**	**70369,19**
		НР - 98%; СП - 8%			**2034,21**	**19,83**	**14829,37**	**144,59**		**5212,53**	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
270	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
271	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	
272	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
273	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ13							
274	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,73	7124,73	59,37	154820,27	1290,04	105251,43	47851,21	218885,20
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	48278,80	548,96		16213,72	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,02	6924,85	47,13	90161,57	613,70	63062,49	26208,75	125679,94
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26485,38	258,25		9309,63	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
276	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,18	26549,37	1646,96	4778,89	296,45	475,78	3155,29	8568,92
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	4006,66	145,04		634,73	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
277	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,18	13096,00	--	2357,28	--	2357,28	--	2545,86
		СП - 8%			--	--	--	--		188,58	
278	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,178	3500,00	--	623,00	--	623,00	--	672,84
		СП - 8%			--	--	--	--		49,84	
279	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	36	655,00	--	23580,00	--	23580,00	--	25466,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1886,40	
				Система ВЕ14							
280	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85 2034,21	47,13 19,83	89676,83 26342,98	610,39 256,86	62723,46	26067,84 9259,57	125004,24
282	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10 1760,09	47,13 19,83	94816,24 22177,18	593,89 249,91	72045,17	21978,56 9343,58	126138,38
283	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,24	26549,37 22259,20	1646,96 805,80	6371,85 5342,21	395,27 193,39	634,37	4207,06 846,31	11425,22
284	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50** *СП - 8%*	м3	0,24	13096,00 --	-- --	3143,04 --	-- --	3143,04	-- 251,44	3394,48
285	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м** *СП - 8%*	рулон	0,206	3500,00 --	-- --	721,00 --	-- --	721,00	-- 57,68	778,68
286	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	кг	39	655,00 --	-- --	25545,00 --	-- --	25545,00	-- 2043,60	27588,60
							Система ВЕ15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73	59,37	151329,16	1260,96	102878,06	46772,19	213949,46
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	47190,14	536,59		15848,11	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
288	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85	47,13	50482,17	343,61	35309,19	14674,48	70369,19
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	14829,37	144,59		5212,53	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
289	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
290	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
291	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
293	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ16							
294	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73	59,37	151329,16	1260,96	102878,06	46772,19	213949,46
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	47190,14	536,59		15848,11	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
295	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85	47,13	50482,17	343,61	35309,19	14674,48	70369,19
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	14829,37	144,59		5212,53	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
296	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
297	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
298	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	
299	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
300	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ17							
301	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
302	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85	47,13	89676,83	610,39	62723,46	26067,84	125004,24
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26342,98	256,86		9259,57	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
303	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10	47,13	94816,24	593,89	72045,17	21978,56	126138,38
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	22177,18	249,91		9343,58	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
304	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,24	26549,37	1646,96	6371,85	395,27	634,37	4207,06	11425,22
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	5342,21	193,39		846,31	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
305	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,24	13096,00	--	3143,04	--	3143,04	--	3394,48
		СП - 8%			--	--	--	--		251,44	
306	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,206	3500,00	--	721,00	--	721,00	--	778,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57,68	
307	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	39	655,00	--	25545,00	--	25545,00	--	27588,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,60	
				Система ВЕ18							
308	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73	59,37	151329,16	1260,96	102878,06	46772,19	213949,46
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	47190,14	536,59		15848,11	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
309	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85	47,13	50482,17	343,61	35309,19	14674,48	70369,19
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	14829,37	144,59		5212,53	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
311	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
312	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	
313	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
314	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ19							
315	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,73	7124,73	59,37	154820,27	1290,04	105251,43	47851,21	218885,20
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	48278,80	548,96		16213,72	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,02	6924,85	47,13	90161,57	613,70	63062,49	26208,75	125679,94
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26485,38	258,25		9309,63	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
317	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские нкриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,18	26549,37	1646,96	4778,89	296,45	475,78	3155,29	8568,92
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	4006,66	145,04		634,73	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
318	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,18	13096,00	--	2357,28	--	2357,28	--	2545,86
		СП - 8%			--	--	--	--		188,58	
319	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,178	3500,00	--	623,00	--	623,00	--	672,84
		СП - 8%			--	--	--	--		49,84	
320	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	36	655,00	--	23580,00	--	23580,00	--	25466,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1886,40	
				Система ВЕ20							
321	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85	47,13	89676,83	610,39	62723,46	26067,84	125004,24
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26342,98	256,86		9259,57	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
323	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10	47,13	94816,24	593,89	72045,17	21978,56	126138,38
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	22177,18	249,91		9343,58	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
324	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,24	26549,37	1646,96	6371,85	395,27	634,37	4207,06	11425,22
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	5342,21	193,39		846,31	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
325	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,24	13096,00	--	3143,04	--	3143,04	--	3394,48
		СП - 8%			--	--	--	--		251,44	
326	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,206	3500,00	--	721,00	--	721,00	--	778,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57,68	
327	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	39	655,00	--	25545,00	--	25545,00	--	27588,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,60	
					Система ВЕ21						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73	59,37	151329,16	1260,96	102878,06	46772,19	213949,46
		НР - 98%, СП - 8%			2221,76	25,26	47190,14	536,59		15848,11	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
329	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85	47,13	50482,17	343,61	35309,19	14674,48	70369,19
		НР - 98%, СП - 8%			2034,21	19,83	14829,37	144,59		5212,53	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
330	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%, СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
331	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%, СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
332	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
334	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
				Система ВЕ22							
335	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,73	7124,73	59,37	154820,27	1290,04	105251,43	47851,21	218885,20
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	48278,80	548,96		16213,72	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
336	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,02	6924,85	47,13	90161,57	613,70	63062,49	26208,75	125679,94
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26485,38	258,25		9309,63	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
337	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,18	26549,37	1646,96	4778,89	296,45	475,78	3155,29	8568,92
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	4006,66	145,04		634,73	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
338	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,18	13096,00	--	2357,28	--	2357,28	--	2545,86
		СП - 8%			--	--	--	--		188,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,178	3500,00	--	623,00	--	623,00	--	672,84
		СП - 8%			--	--	--	--		49,84	
340	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	36	655,00	--	23580,00	--	23580,00	--	25466,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1886,40	
				Система ВЕ23							
341	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,22	7124,73	59,37	165436,11	1378,50	112468,39	51132,31	233893,90
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	51589,22	586,61		17325,47	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
342	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,95	6924,85	47,13	89676,83	610,39	62723,46	26067,84	125004,24
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	26342,98	256,86		9259,57	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
343	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7525,10	47,13	94816,24	593,89	72045,17	21978,56	126138,38
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	22177,18	249,91		9343,58	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
344	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,24	26549,37	1646,96	6371,85	395,27	634,37	4207,06	11425,22
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	5342,21	193,39		846,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
345	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,24	13096,00	--	3143,04	--	3143,04	--	3394,48
		СП - 8%			--	--	--	--		251,44	
346	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,206	3500,00	--	721,00	--	721,00	--	778,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57,68	
347	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	39	655,00	--	25545,00	--	25545,00	--	27588,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,60	
				Система ВЕ24							
348	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,24	7124,73	59,37	151329,16	1260,96	102878,06	46772,19	213949,46
		НР - 98%; СП - 8%			2221,76	25,26	47190,14	536,59		15848,11	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
349	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,29	6924,85	47,13	50482,17	343,61	35309,19	14674,48	70369,19
		НР - 98%; СП - 8%			2034,21	19,83	14829,37	144,59		5212,53	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
350	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,95	7525,10	47,13	217851,60	1364,54	165532,34	50498,35	289817,95
		НР - 98%; СП - 8%			1760,09	19,83	50954,72	574,21		21468,00	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
351	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,28	26549,37	1646,96	7433,82	461,14	740,10	4908,23	13329,42
		НР - 76%; СП - 8%			22259,20	805,80	6232,58	225,62		987,36	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
352	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,28	13096,00	--	3666,88	--	3666,88	--	3960,23
		СП - 8%			--	--	--	--		293,35	
353	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м**	рулон	0,222	3500,00	--	777,00	--	777,00	--	839,16
		СП - 8%			--	--	--	--		62,16	
354	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	--	24890,00	--	24890,00	--	26881,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				9237192,36	70875,84	6671765,88	2445442,71	12617245,88
							2494550,64	30623,52	--	934610,81	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245577,33				
	Материалы		Тенге				15224,91				
	Всего заработная плата		Тенге					132854,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92652,96				
		Накладные расходы	Тенге				100969,35				
		Сметная прибыль	Тенге				27723,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				374270,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,05
		Сметная заработная плата	Тенге					132854,40			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8991615,00				
	Материалы		Тенге				5968492,89				
	Всего заработная плата		Тенге					2392319,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				595395,00				
	Сдача и испытание		Тенге				115605,90				
		Накладные расходы	Тенге				2344473,33				
		Сметная прибыль	Тенге				906887,04				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12242975,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736,31
		Сметная заработная плата	Тенге					2392319,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12617245,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824,36
		Сметная заработная плата	Тенге					2525174,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Водопровод и канализация									
		Холодное водоснабжение									
355	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	450	1980,40 1946,56	23,12 0,31	891180,00 875952,00	10404,00 139,50	4824,00	858569,67 139979,97	1889729,64
356	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	30	2195,42 2151,17	27,38 0,46	65862,60 64535,10	821,40 13,80	506,10	63257,92 10329,64	139450,16
357	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	15	2384,13 2330,50	31,54 0,69	35761,95 34957,50	473,10 10,35	331,35	34268,49 5602,44	75632,88
358	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	15	2507,22 1898,32	581,92 184,09	37608,30 28474,80	8728,80 2761,35	404,70	30611,43 5457,58	73677,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
359	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	20	2942,51	732,33	58850,20	14646,60	635,60	47234,63	114571,61
		НР - 98%; СП - 8%			2178,40	231,53	43568,00	4630,60		8486,79	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
360	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	10	2612,76	628,38	26127,60	6283,80	393,80	21014,92	50913,93
		НР - 98%; СП - 8%			1945,00	199,38	19450,00	1993,80		3771,40	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
361	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	445,5	421,00	--	187555,50	--	187555,50	--	202559,94
		СП - 8%			--	--	--	--		15004,44	
362	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	м	29,7	716,00	--	21265,20	--	21265,20	--	22966,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1701,22	
363	С1241-205-1305 241-205-1305 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	м	14,85	1139,00	--	16914,15	--	16914,15	--	18267,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1353,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	С1241-205-1306 241-205-1306 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм**	м	14,19	1565,00	--	22207,35	--	22207,35	--	23983,94
		СП - 8%			--	--	--	--		1776,59	
365	С1241-205-1307 241-205-1307 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм**	м	19,48	2416,00	--	47063,68	--	47063,68	--	50828,77
		СП - 8%			--	--	--	--		3765,09	
366	С1241-205-1308 241-205-1308 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм**	м	9,74	4454,00	--	43381,96	--	43381,96	--	46852,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3470,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1453778,49	41357,70	345483,39	1054957,06	2709434,40
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1066937,40	9549,40	-	200698,84	
	Материалы		Тенге				1453778,49				
	Всего заработная плата		Тенге				7095,55				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1076486,80			
		Накладные расходы	Тенге				338387,84				
		Сметная прибыль	Тенге				1054957,06				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				200698,85				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2709434,40				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								683,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1076486,80			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2709434,40				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								683,28
			Тенге					1076486,80			

РАЗДЕЛ 14.Горячее водоснабжение

367	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	500	1980,40	23,12	990200,00	11560,00	5360,00	953966,30	2099699,60
		НР - 98%; СП - 8%			1946,56	0,31	973280,00	155,00		155533,30	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
368	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	70	2195,42	27,38	153679,40	1916,60	1180,90	147601,82	325383,72
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	0,46	150581,90	32,20		24102,50	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
369	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	20	2384,13 2330,50	31,54 0,69	47682,60 46610,00	630,80 13,80	441,80	45691,32 7469,91	100843,84
370	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	м трубопровода	30	2507,22 1898,32	581,92 184,09	75216,60 56949,60	17457,60 5522,70	809,40	61222,85 10915,16	147354,61
371	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	м трубопровода	15	2942,51 2178,40	732,33 231,53	44137,65 32676,00	10984,95 3472,95	476,70	35425,97 6365,09	85928,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	495	421,00	--	208395,00	--	208395,00	--	225066,60
		СП - 8%			--	--	--	--		16671,60	
373	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	м	69,3	716,00	--	49618,80	--	49618,80	--	53588,30
		СП - 8%			--	--	--	--		3969,50	
374	С1241-205-1305 241-205-1305 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	м	19,8	1139,00	--	22552,20	--	22552,20	--	24356,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1804,18	
375	С1241-205-1306 241-205-1306 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм**	м	28,38	1565,00	--	44414,70	--	44414,70	--	47967,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3553,18	
376	С1241-205-1307 241-205-1307 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм**	м	14,61	2416,00	--	35297,76	--	35297,76	--	38121,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2823,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1671194,71	42549,95	368547,26	1243908,27	3148311,22
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1260097,50	9196,65	--	233208,24	
	Материалы		Тенге				1671194,71				
	Всего заработная плата		Тенге				8268,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1269294,15			
		Накладные расходы	Тенге				360278,46				
		Сметная прибыль	Тенге				1243908,26				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				233208,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3148311,21				
		Сметная заработная плата	Тенге								805,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1269294,15			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3148311,21				
		Сметная заработная плата	Тенге								805,25
								1269294,15			

РАЗДЕЛ 15.Хозяйственно-бытовая канализация

377	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	550	1805,55	3,61	993052,50	1985,50	485639,00	495987,80	1608163,52
		НР - 98%; СП - 8%			918,96	1,24	505428,00	682,00		119123,22	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				993052,50	1985,50	485639,00	495987,80	1608163,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							505428,00	682,00	--	119123,22	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				993052,50				
	Материалы		Тенге				485639,00				
	Всего заработная плата		Тенге					506110,00			
		Накладные расходы	Тенге				495987,80				
		Сметная прибыль	Тенге				119123,22				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1608163,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308,38
		Сметная заработная плата	Тенге					506110,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1608163,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308,38
		Сметная заработная плата	Тенге					506110,00			
		РАЗДЕЛ 16.Внутренний водосток									
378	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**5422,92**	**77,27**	**162687,60**	**2318,10**	**125330,40**	**35180,33**	**213697,37**
		НР - 98%, СП - 8%			**1167,97**	**28,64**	**35039,10**	**859,20**		**15829,43**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
379	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**30**	**14903,74**	**55,03**	**447112,20**	**1650,90**	**408963,30**	**36399,85**	**522193,01**
		НР - 98%, СП - 8%			**1216,60**	**21,49**	**36498,00**	**644,70**		**38680,96**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода на герметичность									
380	**С1241-505-0214 241-505-0214 РСНБ РК 2015**	**Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм**	**шт.**	**4**	**2589,00**	**--**	**10356,00**	**--**	**10356,00**	**--**	**11184,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**828,48**	
381	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75**	**928,30**	**3,61**	**69622,50**	**270,75**	**429,75**	**67634,70**	**148237,78**
		НР - 98%, СП - 8%			**918,96**	**1,24**	**68922,00**	**93,00**		**10980,58**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
382	**С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**74,85**	**1054,00**	**--**	**78891,90**	**--**	**78891,90**	**--**	**85203,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6311,35	
383	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	642,00	--	1284,00	--	1284,00	--	1386,72
		СП - 8%			--	--	--	--		102,72	
384	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	964,61	44,49	7716,88	355,92	233,92	7119,50	16023,29
		НР - 98%, СП - 8%			890,88	17,22	7127,04	137,76		1186,91	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
385	С1241-102-0111 241-102-0111 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,5 мм**	м	8	450,00	--	3600,00	--	3600,00	--	3888,00
		СП - 8%			--	--	--	--		288,00	
386	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	12	222,37	6,97	2668,44	83,64	2027,28	392,55	3305,87
		НР - 69%; СП - 8%			46,46	0,95	557,52	11,40		244,88	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
387	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	178,4	537,00	--	95800,80	--	95800,80	--	103464,86
		СП - 8%			--	--	--	--		7664,06	
388	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	2391,00	--	9564,00	--	9564,00	--	10329,12
		СП - 8%			--	--	--	--		765,12	
389	С1261-304-0106 261-304-0106 РСНБ РК 2015	**Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм**	шт.	2	23623,00	--	47246,00	--	47246,00	--	51025,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3779,68	
390	С1241-209-0510 241-209-0510 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 110 мм**	шт.	4	9691,00	--	38764,00	--	38764,00	--	41865,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3101,12	
391	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	4	365,00	--	1460,00	--	1460,00	--	1576,80
		СП - 8%			--	--	--	--		116,80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			**Тенге**				976774,32	4679,31	823951,35	146726,94	1213381,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				148143,66	1746,06	--	89880,10	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47246,00				
		Сметная прибыль	Тенге				47246,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3779,68				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51025,68				
		Материалы	Тенге				2668,44				
		Всего заработная плата	Тенге				2027,28				
		Накладные расходы	Тенге					568,92			
		Сметная прибыль	Тенге				392,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				244,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3305,87				
		Сметная заработная плата	Тенге								0,39
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					568,92			
		Материалы	Тенге				926859,88				
		Всего заработная плата	Тенге				534957,37				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					149320,80			
		Накладные расходы	Тенге				239720,70				
		Сметная прибыль	Тенге				146334,38				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85855,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1159049,79				
		Сметная заработная плата	Тенге								92,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					149320,80			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1213381,34				
		Сметная заработная плата	Тенге								92,73
								149889,72			
		РАЗДЕЛ 17.Электроосвещение									
		Кабели силовые									
392	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	8853,3	404,96 244,80	2,67 1,15	3585232,37 2167287,84	23638,31 10181,29	1394306,22	1567777,78 412240,81	5565251,00
393	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	1,3176	201696,00 --	--	265754,65 --	-- --	265754,65	-- 21260,37	287015,02
394	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	5,7024	301095,00 --	--	1716964,13 --	-- --	1716964,13	-- 137357,13	1854321,26
395	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	10,8783	468325,00	--	5094579,85	--	5094579,85	--	5502146,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		407566,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				10662531,00	23638,31	8471604,85	1567777,78	13208733,48
							2167287,84	10181,29	--	978424,70	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10662531,00				
	Материалы		Тенге				1394306,22				
	Всего заработная плата		Тенге					2177469,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7077298,63				
		Накладные расходы	Тенге				1567777,78				
		Сметная прибыль	Тенге				978424,70				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13208733,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421,84
		Сметная заработная плата	Тенге					2177469,13			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				13208733,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421,84
		Сметная заработная плата	Тенге					2177469,13			
		РАЗДЕЛ 18.Внутреннее газоснабжение									
396	**Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,6**	**483,71**	**24,13**	**9964,43**	**497,08**	**321,36**	**9160,91**	**20655,37**
		НР - 98%; СП - 8%			**443,98**	**9,80**	**9145,99**	**201,88**		**1530,03**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
397	**С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**20,6**	**1312,00**	**--**	**27027,20**	**--**	**27027,20**	**--**	**29189,38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2162,18**	
398	**Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**109,6**	**483,71**	**24,13**	**53014,62**	**2644,65**	**1709,76**	**48739,60**	**109894,56**
		НР - 98%; СП - 8%			**443,98**	**9,80**	**48660,21**	**1074,08**		**8140,34**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
399	**С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**109,6**	**725,00**	**--**	**79460,00**	**--**	**79460,00**	**--**	**85816,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6356,80**	
400	**Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**71,2**	**483,71**	**24,13**	**34440,15**	**1718,06**	**1110,71**	**31662,95**	**71391,35**
		НР - 98%; СП - 8%			**443,98**	**9,80**	**31611,38**	**697,76**		**5288,25**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
401	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм** *СП - 8%*	м	71,2	702,00 --	-- --	49982,40 --	-- --	49982,40	-- 3998,59	53980,99
402	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	108	483,71 443,98	24,13 9,80	52240,68 47949,84	2606,04 1058,40	1684,80	48028,08 8021,50	108290,26
403	С1241-101-0201 241-101-0201 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм** *СП - 8%*	м	108	541,00 --	-- --	58428,00 --	-- --	58428,00	-- 4674,24	63102,24
404	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб** *СП - 8%*	шт.	144	416,00 --	-- --	59904,00 --	-- --	59904,00	-- 4792,32	64696,32
405	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	3,6	3016,75 890,88	44,49 17,22	10860,30 3207,17	160,16 61,99	7492,97	3203,78 1125,13	15189,20
406	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	19,2	1990,61 890,88	44,49 17,22	38219,71 17104,90	854,20 330,62	20260,61	17086,81 4424,52	59731,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				473541,49 157679,49	8480,19 3424,73	307381,81 --	157882,13 50513,89	681937,51
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				473541,49				
	Материалы		Тенге				32580,22				
	Всего заработная плата		Тенге					161104,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274801,60				
		Накладные расходы	Тенге				157882,13				
		Сметная прибыль	Тенге				50513,90				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				681937,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,63
		Сметная заработная плата	Тенге					161104,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				681937,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,63
		Сметная заработная плата	Тенге					161104,22			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**286843585,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61664035,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5725497,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2012884,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142671108,00		
		- Накладные расходы	Тенге							55535271,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							21247673,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											286 843 585,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											289 425 177,27
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											292 030 003,86
Непредвиденные работы и затрат 2%											297 870 603,94
Итого сметная стоимость											297 870 603,94
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											65 531 532,87
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											243 967 966,85
Итого в текущих ценах											309 499 499,72
Налог на добавленную стоимость, 12%											37 139 939,97
Итого с НДС											**346 639 439,69**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 17 331 971,98**
Итого к оплате с НДС											**329 307 467,71**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Камалов У.С.

Заместитель руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Гумаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.