ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
«19» 12 2013 ж.
№ 333
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15
қазанындағы № 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН:
_____
_____
БЕКІТІЛГЕН
_____
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні ме
нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол
қойылған адамның тегі, аты,әкесінің аты, лауазымы

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы «__»_____ № ____ Шымкент қаласы

2013 жылғы «02» қазандағы № 256-ө Шымкент қаласы әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекетті қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Ғ. Исмайлов — **Шымкент қаласы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі:
Ә. Әбдіқадыров — **ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Комиссия мүшелері, өкілдері:
Тапсырыс беруші:
Б. Рысбаев — **Шымкент қаласы «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» басшысының міндетін атқарушысы ММ**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар:
А. Тастанов — **«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің техникалық директоры;**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
Бас жобалаушы:
Л. Момот — **«ПСО «Шымкентжилстрой» ЖШС-нің инженер-жобалаушысы**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Өртке қарсы қызмет органдары:
Н. Дербисов — **Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Н. Архабаев — **«Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы» бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Бас мердігер:
Б. Тайтелі — **«Шаңырақ» ЖШС-нің бас директоры;**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Б. Маханов — **«ОҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқарма» басшысының орынбасары**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Ж.Тулегенов — **«КСО Бірлік» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

11. Жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы комммуникациялары объектіні қал
пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған.Қал
пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген

12. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.
13. Көгаландыру, ғимараттарға жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына к
жолдардың бетін жабу жәніндегі жумыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элемент
орындалуы тиіс.

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзі

14. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:технологиялық сәулет-құрылыс
(көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегінің қоса алғ
шешімінің озықтығына баға берілді.

15. Бекітілген жобалау –сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы – **85 680 000 теңге**, құрылыс монтаж жұмыстары 2013 жылдың 26 қыркүйек
№86/БК келісім –шартқа сәйкес.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған: **«Шымкент қаласы, 35/10 кВ «Қайтпас» қосалқы стансасын
Достық-2 мөлтек ауданының 10 кВ ӘЖ дейін 10 кВ магистралды электр қуат
беруші желінің құрылысы»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссияының төрағасы **Исмайлов Ғ.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **Әбдікадыров Ә.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Рысбаев Б.

Тастанов А.

Момот Л.

Дербисов Н.

Архабаев Н.

Маханов Б.

Тулегенов Ж.

Тайтелі Б.

Ескертпе: қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі

Форма КС №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «ҚСО БІРЛІК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ШАНЫРАК»
НАИМЕНОВАНИЕ объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛЭП 10кВ ОТ ПС 35/10 кВ "КАЙТПАС" ДО ВЛ 10кВ В МКР.ДОСТЫК-2 г.ШЫМКЕНТ
Договор № 86 /БК от 26.09.2013 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 07.10. 2013 года

код заказчик	код подрячик	договор номер	договор дата	финаисирование найменование	финаисирование код	Найменование	код
Найменование объекта		№ 86/БК	26.09. 2013г	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17
	Стоимости выполненных работ и затрат, тг.						
	С начала года по отчетный месяц исключительно	С начала года без НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	дополнительно: Приобретение материалов		С НДС за отчетный месяц	Без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛЭП 10кВ ОТ ПС 35/10 кВ "КАЙТПАС" ДО ВЛ 10кВ В МКР.ДОСТЫК-2 г.ШЫМКЕНТ	47 350 000	42 276 786	20 839 752	47 350 000					47 350 000	42 276 786
Удержание 5%	-2 367 500	-2 113 839		-2367500					-2 367 500	-2 113 839
Возврвт 5%										
Погошение аванса										
Всего к оплате	44 982 500	40 162 947		44 982 500					44 982 500	40 162 947

Заказчик:
ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ»

И.о руководителя отдела_____Б.Рысбаев

Инженер:
Директор ТОО «ҚСО Бірлік

_____Ж.Тулегенов

Подрячик:
Директор
ТОО «Шаныpак» _____ Б.Тайтели.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ
за октябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ҚСО Бірлік"**
Подрядчик: **ТОО "ШАНЫРАК"**
Договор: **№86/БК от 26.09. 2013г.**

Наименование объекта и ее адрес: **"Строительство магистральной ЛЭП 10кВ от ПС 35/10 кВ "Кайтпас" до ВЛ 10кВ в мкр.Достык-2 г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1В. Кабельная линия 10 кВ								
1	Прайс-лист	Кабель силовой на напряжение 10 кВ марка АСБ, число жил сечения 3х95 мм2								
			1373.2956	1384.42	--	1901217	--	--	--	--
		м	--	--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1901217	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1901217				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1901217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114073				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2015290				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2015290				
		Локальная смета 2-2-1В. РП-4								

2	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, вводная, кабельный ввод, с вакуумным выключателем ВВ-/TEL и РЗиА MiCOM P121, со счетчиком СЕ-303	2	2139757,60	--	4279515	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, линейная, с ваккумым выключателем ВВ-/TEL и РЗиА MiCOM P121, со счетчиком СЕ-303	3	2149610,29	--	6448831	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, ТН, с трансформатором напряжения НТМИ-10кВ, РЗиА MiCOM 921	2	1589492,11	--	3178984	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, СВ, с ваккумным выключателем ВВ/TEL, РЗиА MiCOM P121	1	2030060,64	--	2030061	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, ТСН, с трансформатором ТМГ-25/10-0,4кВ в комплекте	0	2047159,34	--	--	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	Монтаж и наладка состоящий из 10-ти камер	0	2249273,57	--	--	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15937391	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			15937391				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			15937391				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15937391				

Локальная смета 2-2-2В. Здание для ячеек КРУН

ФУНДАМЕНТЫ

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21	14,12	12,00	339	288	102	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--

10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ	1,8	8301,25	66,01	14942	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ	18	9960,08	311,32	179281	5604	10558	2,82	51
		м3		441,00	117,61	7938	2117	105	0,57	10
12	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	12	344,52	4,19	4134	50	844	0,38	5
		м2		58,05	1,58	697	19	118	0,01	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	--
		Подпольные каналы								
14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	16,51	9177,91	196,62	151527	3246	6007	1,79	30
		м3		272,25	74,27	4495	1226	105	0,36	6
15	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,05581	50600,00	--	2824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	1,43572	52400,00	--	75232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:								
			Тенге			443523	9645			103
			Тенге			16170	3559			17
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			443523				
		Всего заработная плата -	Тенге			27119				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19730			
		Местные материалы -	Тенге			78056				
		Накладные расходы -	Тенге			312533				
		Нормативная трудоемкость в НР, -	Тенге			21071				
		Сметная заработная плата в НР, -	чел.-ч							
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							11
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3161			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			27876				
			чел.-ч			492469				

	Сметная заработная плата -	Тенге				22890			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			492469				
Всего, сметная стоимость СМР -									**18445150**
- в том числе оборудование									15937391
Временные здания и сооружения	2,8%								70217
Итого с временными									18515367
Производства работ в зимнее время	0,42%								10828
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%								10312
Затраты на выслугу лет	1%								25780
Итого в ценах 2001 года									18562286
Пересчет в текущих ценах	2,23355								41459764
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%								829195
Сметная стоимость строительства									42288959
Итого с понижающим коэффициентом - 0,99731326									42175340
Налог на добавленную стоимость	12%								5061041
Итого с НДС									47350000
Итого к оплате									**47350000**

Принял:

Инженер: ТОО "КСО Бірлік"

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Шанырак"

Б.Тайтели

11

Форма КС №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «ҚСО БІРЛІК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ШАНЫРАК»
НАИМЕНОВАНИЕ объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛЭП 10кВ ОТ ПС 35/10 кВ "КАЙТПАС" ДО ВЛ 10кВ В МКР.ДОСТЫК-2 г.ШЫМКЕНТ
Договор № 86 /БК от 26.09.2013 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 01.11. 2013 года

код заказчик	код подрядчик	договор номер	договор дата	финансирование наименование	финансирование код	Наименование	код
Наименование объекта		№ 86/БК	26.09. 2013г	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17
	Стоимости выполненных работ и затрат, т.						

	С начала года по отчетный месяц исключительно	С начала года без НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	дополнительно Приобретение материалов	дополнительно	С НДС за отчетный месяц	Без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛЭП 10кВ ОТ ПС 35/10 кВ "КАЙТПАС" ДО ВЛ 10кВ В МКР.ДОСТЫК-2 г.ШЫМКЕНТ	69 300 000	61 875 000	9 660 667	21 950 000					21 950 000	19 598 214
Удержание 5%	-3 465 000	-3 093 750		-1 097 500					-1 097 500	-979 911
Возврат 5%										
Погашение аванса										
Всего к оплате	65 835 000	58 781 250		20 852 500					20 852 500	18 618 303

Заказчик:
ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ»

И.о руководителя отдела _____ Б.Рысбаев

Инженер:
Директор ТОО «ҚСО Бірлік _____ Ж.Тулегенов

Подрядчик:
Директор:ТОО«Шанырак» _____ Б.Тайтели.

А К Т

приемки выполненных работ
за ноябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ҚСО Бірлік"**
Подрядчик: **ТОО "ШАНЫРАК"**
Договор: **№86/БК от 26.09. 2013г.**

Наименование объекта и ее адрес: **"Строительство магистральной ЛЭП 10кВ от ПС 35/10 кВ "Кайтпас" до ВЛ 10кВ в мкр.Достык-2 г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1В. Кабельная линия 10 кВ								
1	Прайс-лист	Кабель силовой на напряжение 10 кВ марки АСБ, трехжил сечения 3х95 мм2	1365.195 м	1384.42 -- --	-- --	1890002 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1890002	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1890002				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1890002				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2003402				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2003402				
		Локальная смета 2-2-1В. РП-4								

	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, ТСН, с трнсформатором ТМГ-25/10-0,4кВ в комплекте	2	2047159,34	--	4094319	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4094319	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			4094319				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4094319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4094319				

Локальная смета 2-1. Магистральная ЛЭП.

Земляные работы

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	573.27	33.67	32.10	19303	18403	7727	0.01	6
		м3		1.57	12.33	900	7066	97	0.05	29
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17.73	262.72	--	4658	--	5263	1.85	33
		м3		262.72	--	4658	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПОД КАБЕЛЬ	138	122.18	--	16861	--	19053	0.89	122
		м3		122.18	--	16861	--	113	--	--
4	Е0101-25-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	437	6.48	6.48	2832	2832	892	--	--
		м3		--	2.10	--	9191	97	0.01	4
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	437	21.55	4.52	9416	1974	7219	0.11	47
		м3		17.03	--	7442	--	97	--	--
6	Е0101-85-2	Разравнивание карьеров /отвалов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	16	12.23	12.23	197	197	51	--	--
		м3			3.50	--	56	97	0.03	--

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

7	Ц0108-160-4	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	767,00	--	3068	--	2618	3,00	
		шт		689,00	--	2756	--	95	--	
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Концевая муфта на напряжение 10кВ внутренней установки	4	14965,14	--	59861	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1531	36,70	27,80	56188	42562	22835	0,06	
		м		8,80	6,90	13473	10564	95	0,04	
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1527	11,20	7,90	17102	12063	7688	0,02	
		м		3,30	2,00	5039	3054	95	0,01	
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1531	32,40	23,70	49604	36285	21090	0,06	
		м		8,60	5,90	13167	9033	95	0,03	
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	1527	18,80	14,20	28708	21683	11605	0,03	
		м		4,50	3,50	6872	5345	95	0,02	
13	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2920	26,40	3,10	77088	9052	54370	0,11	3
		м		19,10	0,50	55772	1460	95	--	
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8	27,70	2,10	222	17	154	0,10	
		м		19,70	0,50	158	4	95	--	
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	134	27,70	2,10	3712	281	2571	0,10	
		м		19,70	0,50	2640	67	95	--	
17	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	14	2177,10	10,10	30479	141	22202	9,00	1
		шт		1667,00	2,30	23338	32	95	0,01	
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная муфта на напряжение 10кВ	14	24240,74	--	339370	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
19	[illegible]	[illegible]								
			0,057	78005,00	36133,62	4446	2060	3813	247,00	

		км		41850,00	9612,90	2385	548	130	37,30	
20	С130804-18 К=1,02 к объему	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	5,757	12100,00	--	69660	--	--	--	-
		10м		--	--	--	--	--	--	-
21	Ц0108-143-1 ПРИМ.	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1530	32,40	23,70	49572	36261	21076	0,06	9
		м		8,60	5,90	13158	9027	95	0,03	5
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента "Осторожно кабель"	1530	35,60	--	54467	--	--	--	-
		м		--	--	--	--	--	--	-
23	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	30,30	2,80	545	50	475	0,16	3
		м		27,50	0,30	495	5	95	--	--
24	С151607-48 ПРИМ.	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0028	493900,00	--	1383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-700 ПРИМ.	Гермит /шнур диаметром 40 мм/ ДЖУТОВЫЙ ПЛЕТЕННЫЙ ШНУР ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ТРУБ	105	267,00	--	28035	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	19	747,86	146,19	14209	2778	13506	3,20	61
		шт		506,25	28,22	9619	536	133	0,11	2
27	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,9	9678,14	98,32	8710	88	692	4,41	4
		м3		695,25	37,15	626	33	105	0,18	--
28	С42021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,189392	114900,00	--	21761				
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	0,19	40800,00	--	7752	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	18,039	12098,00	--	218236	--	--	--	--
		1000шт								

	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2.32	408.11 238.50	169.61 4.07	947 553	393 9	748 133	1,55 0.01
38	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	4,35	66,75 15,50	51,25 9,62	290 67	223 42	145 133	0.12 0,04
39	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11.7885	27.10 --	27.10 18.97	319 --	319 224	224 100	-- 0.40
40	Е010333-А10-1 К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км. класс груза 1	т	11.7885	68.94 --	68.94 13,79	813 --	813 163	163 100	-- 0.29
41	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	29	220.97 6.41	17.83 5.07	6408 186	517 147	443 133	0.04 0.02
42	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	29	49.10 --	-- --	1424 --	-- --	-- --	-- --
43	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	м2	29	365,85 5,94	15,35 5,06	10610 172	445 147	423 133	0,03 0,02
44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	м2	29	413,82 5,94	15,35 5,06	12001 172	445 147	423 133	0,03 0,02
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9.5	40.72 8.32	0.04 --	387 79	-- --	71 90	0.04 --
46	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЯЧЕЙКИ КУРН	т	0.7199	9751,19 2015,90	2162,21 415,21	7020 2170	1557 299	2223 90	17,30 1,56
47	[illegible] ПРИМ.	[illegible] загрузочных и разгрузочных устройств		0,723[illegible]	118006,00	--	85398	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	-
		ФУТЛЯРЫ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ (ГНБ) 2шт								
48	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	20	5662,05	3837,89	113241	76758	52110	8,41	16
		м		1320,75	850,51	26415	17010	120	3,20	6
49	С130804-15 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 110 мм	2,02	6470,00	--	13069	--	--	--	-
		10м		--	--	--	--	--	--	-
50	Е0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм	20	644,51	418,78	12890	8376	5685	0,75	1
		м		135,00	101,87	2700	2037	120	0,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1462661	276573			131
			Тенге			211873	67974			34
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			771369				
		Материалы -	Тенге			21026				
		Всего заработная плата -	Тенге				175458			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			455081				
		Накладные расходы -	Тенге			166685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56283				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -	Тенге			994337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				200460			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493484				
		Материалы -	Тенге			15053				
		Всего заработная плата -	Тенге				101920			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35787				
		Местные материалы -	Тенге			253704				
		Накладные расходы -	Тенге			118657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36858				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639360				

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
Сметная заработная плата -	Тенге				119719			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			114579				
Материалы -	Тенге			3293				
Всего заработная плата -	Тенге				2469			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107559				
Накладные расходы -	Тенге			2223				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7008				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123809				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
Сметная заработная плата -	Тенге				2803			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			82729				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82729				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4964				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			87693				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1855239				

Локальная смета 2-2-2В. Здание для ячеек КРУН

		Съемный шит-20шт									
10	E0109-48-1	Электродуговая сварка	1	0,2892	2452,13 1230,75	545,56 --	1935 971	431 --	874 90	5,25 --	4 --
11	C12021-260	Стальные элементы из швеллеров и уголков		0,2712	114900,00 --	-- --	31161 --	-- --	--	-- --	-- --
12	С1-2041-5 [illegible] 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,003	47400,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,515	147100,00 --	-- --	[illegible] --	-- --	-- --	-- --	-- --
		[illegible] -2шт									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,3690	33697,62	303,24	12450	112	12873	[illegible]	73

			1т		33075,00	114,75	12220	42	105	0,56	--
15	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,25938	147100,00	--	38155	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,11008	53600,00	--	5900	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗД-2 -54шт									
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,25542	33697,62	304,24	8607	78	8901	198,00	51
			1т		33075,00	114,75	8448	29	105	0,56	--
18	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,2268	147100,00	--	33362	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,02862	52400,00	--	1500	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены									
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		26,91	2465,84	335,84	66356	9037	26221	4,54	122
			м3		669,75	126,00	18830	3391	118	0,61	16
21	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм		1681,875	56,00	--	94185	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки									
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек		0,29	15704,02	367,51	4554	107	715	13,10	3
			м3		2202,75	138,83	639	40	105	0,68	-
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,006512	62800,00	--	409	--	--	--	-
			т		--	--	--	--	--	--	-
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,01674	65900,00	--	1103	--	--	--	-

	т	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			375565	9765			254
	Тенге			41108	3503			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195195				
Материалы -	Тенге			2573				
Всего заработная плата -	Тенге				43640			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9043				
Местные материалы -	Тенге			134107				
Накладные расходы -	Тенге			48710				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7307			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14634				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258540				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
Сметная заработная плата -	Тенге				50946			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			180370				
Материалы -	Тенге			533				
Всего заработная плата -	Тенге				971			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178434				
Накладные расходы -	Тенге			874				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10875				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192118				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
Сметная заработная плата -	Тенге				1102			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			450658				
Всего, сметная стоимость СМР -								**8403618**
- в том числе оборудование								4094319
Временные здания и сооружения	2.8%							120660
Итого с временными								8524278
Производство работ в зимнее время	0,42%							18606
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%							17720
Затраты на [illegible]	1%							[illegible]
Итого в ценах 2001 года								8604904

Пересчет в текущих ценах	2.23355							19219468
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%							384389
Сметная стоимость строительства								19603857
Итого с понижающим коэффициентом - 0,99731326								19551187
Налог на добавленную стоимость	12%							2346142
Итого с НДС								21950000
Итого к оплате								**21950000**

Принял:

Инженер: ТОО "КСО Бірлік"

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Шанырак"

Б.Тайтели

Форма КС №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «ҚСО БІРЛІК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ШАНЫРАК»
НАИМЕНОВАНИЕ объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛЭП 10кВ ОТ ПС 35/10 кВ "КАЙТПАС" ДО ВЛ 10кВ В МКР.ДОСТЫК-2 г.ШЫМКЕНТ
Договор № 86 /БК от 26.09.2013 г.

СВОДНАЯ СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 22.11. 2013 года

код заказчик	код подрячик	договор номер	договор дата	финансирование найменование	финансирование код	Найменование	код
Найменование объекта		№ 86/БК	26.09. 2013г	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17
	Стоимости выполненных работ и затрат, тг.						

	С начала года по отчетный месяц исключительно	С начала года без НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	дополнительно Приобретение материалов		С НДС за отчетный месяц	Без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛЭП 10кВ ОТ ПС 35/10 кВ "КАЙТПАС" ДО ВЛ 10кВ В МКР.ДОСТЫК-2 г.ШЫМКЕНТ	85 680 000	76 500 000	7 209 190	16 380 000					16 380 000	14 625 000
Удержание 5%	-3 465 000	-3 093 750							3 465 000	3 093 750
Возврвт 5%	3 465 000	3 093 750		3 465 000						
Погошение аванса									19 845 000	17 718 750
Всего к оплате	85 680 000	76 500 000		19 845 000						

Заказчик:
ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ»
И.о руководителя отдела _____ Б.Рысбаев

Инженер:
Директор ТОО «ҚСО Бірлік
_____ Ж.Тулегенов
Инженер _____ А.Абишев

Подрячик:
Директор ТОО«Шанырак»------ Б.Тайтели.

А К Т

приемки выполненных работ
за ноябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ҚСО Бірлік"**
Подрядчик: **ТОО "ШАНЫРАК"**
Договор: **№86/БК от 26.09. 2013г.**

Наименование объекта и ее адрес: **"Строительство магистральной ЛЭП 10кВ от ПС 35/10 кВ "Кайтпас" до ВЛ 10кВ в мкр.Достык-2 г.Шымкент"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1. Магистральная ЛЭП.								
1	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем								
			2	8888.00	2116.00	17776	4232	12384	33.00	66
		шт		6075.00	443.01	12150	886	95	2.57	5
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Высоковольтная ячейка КРУН-10								
			2	1076148.10	--	2152296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			2	166.90	5.40	334	11	305	1.00	2
		шт		158.00	2.30	316	5	95	0.01	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электронный ЦЭ-6850М								
			2	16375.64	--	32751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ								
			4	6210.00	2570.00	24840	10280	12871	16.00	64
		комп		2813.00	574.01	11252	2296	95	3.33	13
6	СПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор тока ТЛП 10-05/10Р								
			4	44003.85	--	176015	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2404013	14523			132
		Тенге				23718	3187			18
	Стоимость оборудования -	Тенге				2361063				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				2361063				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				42950				
	Материалы -	Тенге				4709				
	Всего заработная плата -	Тенге					26905			
	Накладные расходы -	Тенге				25559				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3834			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4111				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				72620				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								163
	Сметная заработная плата -	Тенге					30739			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2433683				

Локальная смета 2-2-1В. РП-4

1	Прайс-лист	Монтаж и наладка состоящий из 10-ти камер	1	2249273.57	--	2249274	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2249274	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2249274				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2249274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134956				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2384230				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2384230				

Локальная смета 2-2-2В. Здание для ячеек КРУН

		Перемычки								
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,29	15704.02	367,51	4554	107	713	13,16	4
			м3	2202.75	138,83	639	40	1051	0,68	--

	7-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00612	65000,00	--	398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01674	65900,00	--	1103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС								
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, из бетона кл.В15	2,43	11629,77	316,01	28260	768	3795	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3324	290	105	0,58	1
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05479	67700,00	--	3709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,021675	69000,00	--	1496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0066	24078,76	587,63	159	4	139	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	131	1	105	1,08	--
29	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0066	44300,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ПОКРЫТИЕ(АС-23)

30	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1424,85	373,54	8549	2241	5047	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
31	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	50,17	3080,00	--	154524	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	50,17	45,00	--	2258	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
33	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	9,18	5016,02	245,72	46047	2256	5186	2,71	25
		м3		382,50	92,25	3511	847	119	0,45	4
34	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	169,77	15,94	9168	861	2610	0,24	13
		м2		34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
35	E0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	54	55,54	1,40	2999	76	103	0,01	--
		м2		1,10	0,50	59	27	119	--	--
36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05994	5239,08	327,33	314	20	127	11,60	1
		т		1890,00	123,75	113	7	105	0,60	--
37	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05994	64100,00	--	3842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54	125,08	0,99	6754	53	769	0,07	4
		м2		11,59	0,38	626	21	119	--	--

	0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	0,486	21304,82	334,28	10354	162	2055	22,10	11
		м3		3397,50	126,00	1651	61	120	0,62	--
40	E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	54	164,33	2,55	8874	138	1688	0,20	11
		м2		28,78	0,41	1554	22	107,1	0,01	--
41	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	54	112,45	34,24	6073	1849	2893	0,32	17
		м2		51,08	8,45	2758	456	90	0,03	2
42	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,5, Н57-825-0,5	54	1190,00	--	64260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
43	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	48,16	34,81	2,62	1677	126	681	0,07	3
		м2		10,51	0,99	506	48	123	--	--
44	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	3,8528	9533,78	--	36732	--	2687	3,66	14
		м3		567,00	--	2185	--	123	--	--
45	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	48,16	274,48	13,43	13219	647	3417	0,37	18
		м2		52,65	5,04	2536	243	123	0,02	1
				ОКНА						
46	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4	427,50	19,32	1710	77	923	1,11	4
		м2		185,83	6,39	743	26	120	0,03	--
47	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одно элементные глухие	4	5240,00	--	20960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								

	0709-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,14709	14806,01	1133,15	2178	167	1759	82,10	12
		т		12892,50	398,25	1896	59	90	1,95	-
49	E0109-48-4	Электродуговая сварка	0,14709	2452,13	545,76	361	80	163	5,25	
		т		1230,75	--	181	--	90	--	-
50	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,14709	147100,00	--	21637	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
51	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	48,16	57,56	0,35	2772	17	2636	0,30	14
		м2		51,98	0,14	2503	7	105	--	-
52	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	48,16	17,43	0,12	839	6	697	0,09	4
		м2		13,73	0,05	661	2	105	--	-
		Стены								
53	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	79,28	297,29	4,07	23569	322	11375	0,74	59
		м2		135,68	0,97	10757	77	105	0,05	4
54	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	79,28	17,43	0,12	1382	10	1147	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1089	4	105	--	-
		Наружная отделка								
55	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	80,12	241,46	1,96	19346	157	9199	0,61	49
		м2		108,90	0,45	8725	36	105	0,03	2
56	E0115-79-2	Отделка фасадов, АСПОЛ	28,888	912,41	2,51	26358	73	3250	0,51	13
		м2		106,20	0,95	3068	27	105	--	-
58	E0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	9	364,38	1,42	3279	13	1770	1,01	9

		м2		186,75	0,54	1681	5	105	0,03	
		КРЫЛЬЦА Кр-1,Кр-2								
59	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,16	218,93	--	473	--	534	1,54	
		м3		218,93	--	473	--	113	--	
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	1,92	134,10	--	257	--	291	0,97	
		м3		134,10	--	257	--	113	--	
61	Е0106-3-1	Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	1,6	9650,11	260,48	15440	417	1182	3,94	
		м3		614,25	89,46	983	143	105	0,35	
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01364	5239,08	327,33	71	4	29	11,60	
		т		1890,00	123,75	26	2	105	0,60	
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01364	41200,00	--	562	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
64	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9	93,57	5,89	842	53	933	0,42	
		м		71,78	2,23	646	20	140	0,01	
65	С130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	17,625	204,00	--	3596	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
66	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00712	147100,00	--	1047	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Закладные детали								
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014625	33697,62	304,24	493	4	510	198,00	
		т		33075,00	114,75	484	2	105	0,56	
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,011775	147100,00	--	1732	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

2041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00285	53600,00	--	153	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				564671	10707		
		Тенге				58432	3605		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				528048			
	Материалы -	Тенге				35198			
	Всего заработная плата -	Тенге					56687		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				96775			
	Местные материалы -	Тенге				333869			
	Накладные расходы -	Тенге				63492			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					9524		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35492			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				627033			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге					66210		
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				33027			
	Материалы -	Тенге				1679			
	Всего заработная плата -	Тенге					5351		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24416			
	Накладные расходы -	Тенге				4816			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					722		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2271			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				40114			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге					6073		
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3596			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3596			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				216			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3811			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			670958				
		Локальная смета 7-1. Покрытие.								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,944	39,72	37,82	276	263	87	0,01	--
		м3		1,87	11,00	13	76	97	0,04	--
2	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	12,152	60,66	60,66	737	737	147	--	--
		т		--	12,13	--	147	100	0,25	3
3	Е0127-21-1 К=0,8330833	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	56	20,23	14,85	1133	832	712	0,03	2
		м2		5,34	4,22	299	236	133	0,02	1
4	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	56	1891,69	26,34	105935	1475	3993	0,30	17
		м2		47,03	6,58	2634	368	133	0,03	2
5	Е0127-39-18 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	56	-875,41	-0,30	-49023	-17	-730	-0,05	-3
		м2		-9,70	-0,10	-543	-6	133	--	--
		БОРДЮР БР 100.15.8, ДЛИНОЙ 25М								
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	25	137,30	6,63	3433	166	3672	0,70	17
		м		108,68	1,76	2717	44	133	0,01	--
7	С143003-9	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 М-300	0,4	24000,00	--	9600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
8	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,92	8942,18	--	70822	--	5523	3,66	29
		м3		567,00	--	4508	--	123	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	52,8	341,65	--	18039	--	1738	0,14	8
		м2		24,75	--	1307	--	133	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			160952	3455			73
		Тенге			10917	867			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160952				
	Материалы -	Тенге			4961				
	Всего заработная плата -	Тенге				11784			
	Местные материалы -	Тенге			141619				
	Накладные расходы -	Тенге			15143				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2271			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186660				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
	Сметная заработная плата -	Тенге				14055			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			186660				
	Локальная смета 2-1В. Кабельная линия 10 кВ								
1	Прайс-лист Кабель силовой на напряжение 10 кВ марка АСБ, число жил сечения 3х95 мм2	384.7494 м	1384.42 --	-- --	532654 --	-- --	-- --	-- --	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			532654	--			-
		Тенге			--	--			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			532654				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			532654				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31959				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			564614				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			564614				
Всего, сметная стоимость СМР -									6240145
- в том числе оборудование									2361063
Временные здания и сооружения		2.8%							108614
Итого с временными									6348760
Производства работ в зимнее время		0.42%							16748
Затраты на дополнительные отпуска		0.4%							15951
Затраты на выслугу лет		1%							39877
Итого в ценах 2001 года									6421336
Пересчет в текущих ценах		2.23355							14342364

, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%							286847
Сметная стоимость строительства								14629211
Итого с понижающим коэффициентом - 0,99731326								14589907
Налог на добавленную стоимость	12%							1750789
Итого с НДС								16380000
Итого к оплате								**16380000**

Принял:

Инженер: **ТОО "ҚСО Бірлік"**

А.Абишев

Сдал:

Подрядчик: **ТОО "Шанырак"**

Б.Тайтели