Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"

Договор №167 от 23.08.2022 года доп соглашение №27 от 07.02.2023 года

Наименование объекта и адрес: Строительства автомобильной дороги районного значения "Кызылжар-Шомишкол"(12км) в Аральском районе Кызылординской

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тенге)		Выполнено за отчетн месяц, (тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства автомобильной дороги районного значения "Кызылжар-Шомишкол"(12км) в Аральском районе Кызылординской области	716722908,000	639931168,000	680886762,75	259955000,00	228883870,07	0,00	0,00	100000000,00	91771602
	Итого	**716722908,000**	**639931168,000**	**680886762,75**	**259955000,00**	**228883870,07**	**0,00**	**0,00**	**100000000,00**	**91771602**

Заказчик _____

КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Досманов Б.**
ТОО "АҚБОЗАТ LTD"
Аттестат: № KZ25VJE00065125 дата выдачи 30.04.2021г.
№ KZ79VJE00065123 дата выдачи 30.04.2021г.
№ KZ95VJE00065126 дата выдачи 30.04.2021г.

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Кызылжар-Шомишкол"(12км) в Аральском районе Кызылординской области
Шифр стройки 2019-АД Шомишколь

Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги
Шифр объекта 2-1

АКТ №3
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

на Строительства автомобильной дороги
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоимо НР и тен
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкция дорожный одежды										
		Земляные работы										
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**94628**	**1,11**	**1,11**	**104882,84**	**104882,84**	**–**	**29632,72**	145
		НР - 72%, СП - 8%				–	0,43	–	41156,56		10761,24	
		Состав работ 1 Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	21,76							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	21,76444		4819,00		104882,84			
2	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)**	**м3 грунта**		**34221**	**204,80**	**195,59**	**7008333,16**	**6693185,12**	**2995,02**	**1554036,36**	9247
		НР - 72%, СП - 8%				9,12	53,95	312153,01	1846230,82		684989,56	
		Состав работ 1 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2 Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3 Содержание забойной дороги 4 Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	336,73	927,00		312153,01				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	976,33							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	243,99573		4819,00		1175815,42			
2.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	732,3294		7534,00		5517369,70			
2.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	1,36884	2188,00				2995,02		
3	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, при премещение 30 м**										
			м3 грунта	**26317**		**68,91**	**68,91**	**1813549,21**	**1813549,21**	--	**512385,04**	25120
		НР - 72%, СП - 8%				–	**27,04**	–	**711645,89**		**186074,74**	
		Состав работ										
		1 Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь										
		2 Разравнивание грунта в насыпи										
		3 Разравнивание грунта в резервах										
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	376,33							
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	376,3331		4819,00		1813549,21			
4	**Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**										
			м3 грунта	**26317**		**27,71**	**27,71**	**729224,33**	**729224,33**	–	**206028,95**	10100
		НР - 72%, СП - 8%				–	**10,87**	–	**286151,32**		**74820,26**	
		Состав работ										
		1 Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь										
		2 Разравнивание грунта в насыпи										
		3 Разравнивание грунта в резервах										
		4 Выхление грунта 3 группы										
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	151,32							
4.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00575	151,32275		4819,00		729224,33			
5	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**31326**		**76,17**	**76,17**	**2386100,17**	**2386100,17**	--	**658792,70**	32884
		НР - 72%, СП - 8%				–	**29,21**	–	**914989,86**		**243591,43**	
		Состав работ										
		1 Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2 Уплотнение грунта										
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	490,88							
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	447,9618		4819,00		2158727,91			
5.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	42,91662		755,00		32402,05			
5.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	42,91662		4543,00		194970,20			
6	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**31326**		**50,81**	**50,81**	**1591605,77**	**1591605,77**	--	**342186,23**	2088
		НР - 72%, СП - 8%				–	**15,17**	--	**475258,65**		**154703,36**	
		Состав работ										
		1 Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2 Уплотнение грунта										
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	300,42							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00959	300,41634		755,00		226814,34			
6.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00959	300,41634		4543,00		1364791,43			
7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**31326**	**80,97**	**69,41**	**2536560,20**	**2174206,09**	**65784,60**	**577851,93**	**33635**
		НР - 72%, СП - 8%				**9,47**	**16,15**	**296569,51**	**506002,61**		**249152,97**	
		Состав работ										
		1 Полив водой										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел.-ч	0,0122	382,18	776,00		296569,51				
7.2	1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0122	382,18							
7.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	382,1772		5689,00		2174206,09			
7.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**3132,6**	**21,00**				**65784,60**		
8	**Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015**	**Земляного полотна и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**		**79857**	**4,54**	**4,54**	**362863,82**	**362863,82**	--	**120302,21**	**521**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**2,09**	--	**167086,40**		**38653,28**	
		Состав работ										
		1 Планировка со срезкой грунта										
8.1	1	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0014	114,99							
8.2	458 С	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	57,49704		2096,00		120513,80			
8.3	1828 С	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	57,49704		4215,00		242350,02			
		Перевозка ПГС щебень										
9	**С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**		**83255**	**774,00**	--	**64439370,00**	--		--	**69594**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5155149,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**80972489,49**	**15855617,35**	**68779,62**	**4001216,13**	**91771**
								608722,52	**4948522,11**	--	**6797896,45**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**80972489,49**				
	Материалы		Тенге					**68779,62**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5557244,63**			
	Транспортные расходы		Тенге					**64439370,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**4001216,13**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6797896,45**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**91771602,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**5557244,63**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**91771602,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**5557244,63**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**91771**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**608722,52**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**15855617,35**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**4948522,11**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**68779,62**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**64439370,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**4001216,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							6797896,45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9177
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								3
		Итого	Тенге								95
		Непредвиденные работы и затраты-1,44%	Тенге								1
		Итого	Тенге								96
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								53
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								102
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1
		Итого	Тенге								10
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								12
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								116
		понж коэф 0,858064516	Тенге								100

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ Ж.П.Шамуратов
Директор ТОО "Строй модуль-Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ Досмаилов Б.
ТОО "АҚБОЗАТ LTD"
Аттестат: № KZ25VJE00065125 дата выдачи 30.04.2021г.
№ KZ79VJE00065122 дата выдачи 30.04.2021г.
№ KZ95VJE00065126 дата выдачи 30.04.2021г.

Эксперт авторского надзора _____ Жусупов Б.
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"