Форма КС-3

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

Подрядчик: ТОО "Артабан System"

Субподрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Строительство здания административно-бытового назначения для молочного цеха в с. Манырак, Тарбагатайского района, ВКО"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		8	10.10.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство здания административно-бытового назначения для молочного цеха в с. Манырак, Тарбагатайского района, ВКО"	10 089 902	10 089 902							1 081 061	**10 089 902**
Итого к опате:										**10 089 902**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

Директор_____Кунафиянов Б.К.

Технодзор: Турсынбаев О

Эксперт технадзора _____Турсынбаев О

Подрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор_____Телеубеков Д.Т.

Субподрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор_____Джаксылыкбаева А.Т.

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»
Подрядчик: ТОО "Артабан System"
Субподрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: "Строительство здания административно-бытового назначения для молочного цеха в с. Манырак, Тарбагатайского района, ВКО"
договор: №8 от 10.10.2019г

Акт №1 от 23.11.2019
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15**	173,88	166,88	2608	2503	–	401	3250
					7	30,1	105	452	–	241	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,027**	2014,32	–	54	–	–	39	100
					2014,32	–	54	–	–	7	
3	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13**	35,51	35,51	462	462	–	148	659
					–	15,74	–	205	–	49	

4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	186,08	83,59	2419	1087	–	1357	4078
				102,49	42,5	1332	553	–	302	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	1051,7	–	7362	–	–	5301	13676
				1051,7	–	7362	–	–	1013	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /подсыпка под полы/ НР = 72 %	м3 грунта	6	1051,7	–	6310	–	–	4543	11721
				1051,7	–	6310	–	–	868	
7 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	250,39	241,24	1502	1447	2	257	1900
				8,78	50,63	53	304	–	141	

Итого по разделу 1	**35 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2
- накладные расходы, тенге	12 046
в т.ч. зарплата, тенге	1 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 621

Раздел 2 Фундаменты

8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6	22439,84	1150,71	134639	6904	118549	9961	156168
				1530,9	293,52	9185	1761	–	11568	
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	30	33078,76	2083,87	992363	62516	774867	154811	1238948
				5166	504,73	154980	15142	–	91774	
10 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00887	264048		2342		2342	–	2529
				–		–		–	187	
11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0258	277977		7172		7172	–	7746
				–		–		–	574	
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0358	275482		9862		9862	–	10651
				–		–		–	789	
13 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КПФ, КП1/ НР = 91 %	т	0,00489	23956,33	1437,61	117	7	1	101	235
				22230,72	462,4	109	2	–	17	

14	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД3, ЗД4/ НР = 91 %**	т	**0,01055**	631054,83	1504,83	6658	16	5731	835	8092
					86304	686,79	911	7	–	599	
15	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	м2 поверхности	**15**	932,85	20,68	13993	310	8614	4760	20253
					337,93	3,24	5069	49	–	1500	

Итого по разделу 2 **1 444 622**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 170 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 69 753
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге 927 138
- накладные расходы, тенге 170 468
  в т.ч. зарплата, тенге 15 342
- сметная прибыль (8 %), тенге 107 008

Раздел 3 Покрытие

16	1106-0801-0102	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %**	м3	**11**	59369,48	1926,05	653064	21187	394727	220924	943907
					21559,2	511,16	237151	5623	–	69919	
17	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**3,25**	275482		895317		895317	–	966942

				–		–		–	71625	
18 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02154	264048		5688		5688	–	6143
				–		–		–	455	
19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,14944	23956,33	1437,61	3580	215	43	3086	7199
				22230,72	462,4	3322	69	–	533	
20 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11392	275482		31383		31383	–	33894
				–		–		–	2511	
21 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03552	277977		9874		9874	–	10664
				–		–		–	790	
22 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. НР = 91 %	т	0,00018	839374,83	1504,83	151	–	98	48	215
				294624	686,79	53	–	–	16	

Итого по разделу 3	**1 968 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 692

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 337 130
- накладные расходы, тенге	224 058
в т.ч. зарплата, тенге	20 165
- сметная прибыль (8 %), тенге	145 849

Раздел 4 Стены

4.1 Несущие кирпичные стены

23	**1108-0201-0501**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**45**	67305,69	3055,08	3028756	137479	2535986	366874	3667280
					7895,37	871,03	355292	39196	–	271650	
24	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2573**	277977		71523		71523	–	77245
					–		–		–	5722	
25	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,35428**	296003		104868		104868	–	113257
					–		–		–	8389	
26	**261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,68243**	267997		182889		182889	–	197520
					–		–		–	14631	
27	**1106-0701-0109**	**Перемычки. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,768**	52892,08	4523,17	40621	3474	23243	13416	58360
					18104,2	1092,88	13904	839	–	4323	

28 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03**	275482		8264		8264	–	8925
				–		–		–	661	
29 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,023**	277977		6393		6393	–	6904
				–		–		–	511	
	Итого по разделу 4					**4 129 491**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					369 196				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					140 953				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 035				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 933 166				
	- накладные расходы, тенге					380 290				
	в т.ч. зарплата, тенге					34 226				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					305 887				
Раздел 5 Проемы										
30 1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/ НР = 90 %**	**м2 проемов**	**9,6**	2532,55	201,64	24312	1936	11340	10797	37918
				1149,63	100,08	11036	961	–	2809	

31	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками /ОК-1/	м2	9,5	29017		275662		275662	–	297715
					–		–		–	22053	
32	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	6	1302,07	5,96	7812	36	6054	1567	10129
					287,12	2,97	1723	18	–	750	
33	223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	6	1320		7920		7920	–	8554
					–		–		–	634	
34	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	6	1586,61	5,89	9520	35	6168	2659	13153
					552,64	1,39	3316	8	–	974	
5.3 Двери											
35	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	7,2	1973,27	90,51	14208	652	3669	9169	25247

				1373,22	41,81	9887	301	–	1870	
36 223-201-0103	**Блок дверной внутренний ДГ 21-9П, ДГ 21-7П**	**м2**	**7,2**	5812		41846		41846	–	45194
				–		–		–	3348	
	Итого по разделу 5					**437 910**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 659				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 288				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					352 659				
	- накладные расходы, тенге					24 192				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 177				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					32 438				
Раздел 6 Кровля										
37 1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**60**	3560,19	107,12	213611	6427	65391	132303	373587
				2363,22	33,58	141793	2015	–	27673	
38 224-101-0201	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;**	**м2**	**69**	1839		126891		126891	–	137042
				–		–		–	10151	
39 1112-0101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=10,000;**	**м2 кровли**	**2,4**	2474,91	107,12	5940	257	774	4591	11373

				2045,36	33,58	4909	81	–	842	
40 224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;	м2	2,6544	1839		4881		4881	–	5271
				–		–		–	390	
41 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1692		40608		40608	–	43857
				–		–		–	3249	
42 224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,5	729		24422		24422	–	26376
				–		–		–	1954	
43 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,2568	116629,91	1609,53	146580	2023	108811	32968	193912
				28442,7	702,98	35747	884	–	14364	
44 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,2568	9038,49	66,66	11360	84	9921	1255	13624
				1077,96	30,99	1355	39	–	1009	
45 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	50	156,35	5,65	7818	283	5253	2167	10784
				45,65	2,5	2283	125	–	799	

Итого по разделу 6	**815 826**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	186 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	386 952
- накладные расходы, тенге	173 284
в т.ч. зарплата, тенге	15 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 431
Всего	**8 832 197**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**176 644**
Итого в текущих ценах с 05.01.19 г.	**9 008 841**
НДС (12 %)	1 081 061
Итого	**10 089 902**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

Директор_____Кунафиянов Б.К.

Технодзор: Турсынбаев О

Эксперт технадзора_____Турсынбаев О

Авторский надзор: ТОО "АкжарЖоба"

ГИП_____Нуржакипов Даулет

Подрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор_____Төлеубеков Д.Т.

Субподрядчик: ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор_____Джаксылыкбаева А.Т.