Заказчик: ТОО «Каратас Майнинг»
Подрядчик: ТОО «KazStroy A & G Company»
Наименование объекта: Строительство комплекса мероприятий на Шошкакольской озерной системе в г. Туркестан Туркестанской области
Договор: № 98 от 26 мая 2020 года

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-2.Дамба № 2 длиной 12260 м										
1	1	1147-0225-0101 РСНБ РК 2015	Поросль шириной 1 м в междурядьях. Выкашивание механизированное и срезка	га	27,32	37 600,00	37 600,00	1 027 232	1 027 232	--	812 005	1 986 376	
			НР - 88%; СП - 8%			--	33 775,00	--	922 733		147 139		
2	2	1101-0207-1802 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	27,32	27 384,40	27 384,40	748 142	748 142	--	195 054	1 018 651	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9 916,10	--	270 908		75 456		
3	3	1101-0207-1805 РСНБ РК 2015 К=3	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения (дополнительно на 30 м)	га	27,32	15 520,80	15 520,80	424 028	424 028	--	110 552	577 346	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5 620,20	--	153 544		42 766		
4	4	1101-0207-2005 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	27,32	48 867,66	5 485,80	1 335 064	149 872	255 383	708 537	2 207 089	
			НР - 72%; СП - 8%			34 034,00	1 986,45	929 809	54 270		163 488		
5	5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Срезка растительного слоя с основания дамбы)	м3 грунта	10 188,90	58,30	58,30	594 013	594 013	--	132 070	784 170	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,00	--	183 431		58 087		
6	6	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=0,5 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (дополнительно на 5 м)	м3 грунта	10 188,90	24,51	24,51	249 755	249 755	--	55 530	329 708	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,57	--	77 124		24 423		
7	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Срезка растительного слоя с поверхности резера и площади отчуждения)	м3 грунта	26 713,20	58,30	58,30	1 557 380	1 557 380	--	346 262	2 055 932	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,00	--	480 919		152 291		
8	8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=1,5 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (дополнительно на 15 м)	м3 грунта	26 713,20	73,54	73,54	1 964 422	1 964 422	--	436 762	2 593 278	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,71	--	606 613		192 095		
9	9	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.21 Кзм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (В резерве)	м3 грунта	88 543,00	120,63	115,10	10 680 993	10 191 308	--	2 008 929	13 705 116	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	25,98	489 685	2 300 494		1 015 194		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1.06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м . На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Перемещение отвалов до дамбы)	м3 грунта	88 543,00	66,25	66,25	5 865 974	5 865 974	--	1 304 217	7 743 807	
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,46	--	1 811 413		573 615		
11	14	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.21	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Перекидка грунта при устройстве дамбы)	м3 грунта	132 667,92	98,78	94,26	13 105 183	12 504 641	--	2 464 724	16 815 500	
			НР - 72%; СП - 8%			4,53	21,28	600 543	2 822 685		1 245 593		
12	15	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	120 284,00	265,46	239,53	31 930 079	28 811 440	168 397	8 208 209	43 349 352	
			НР - 72%; СП - 8%			24,53	70,25	2 950 242	8 450 049		3 211 063		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-1-2.Дамба № 2 длиной 12260 м	Тенге								**93 166 325**	
			СМЕТА 2-1-1.Дамба № 1 длиной 3657 м										
15	1	1147-0225-0101 РСНБ РК 2015	Поросль шириной 1 м в междурядьях. Выкашивание механизированное и срезка	га	10,44	37 600,00	37 600,00	392 544	392 544	--	310 298	759 069	
			НР - 88%; СП - 8%			--	33 775,00	--	352 611		56 227		
16	2	1101-0207-1802 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	10,44	27 384,40	27 384,40	285 893	285 893	--	74 537	389 265	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9 916,10	--	103 524		28 834		
17	3	1101-0207-1805 РСНБ РК 2015 К=3	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения (дополнительно на 30 м)	га	10,34	15 520,80	15 520,80	160 485	160 485	--	41 841	218 512	
			НР - 72%; СП - 8%			--	5 620,20	--	58 113		16 186		
18	4	1101-0207-2005 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	10,44	48 867,66	5 485,80	510 178	57 272	97 591	270 759	843 412	
			НР - 72%; СП - 8%			34 034,00	1 986,45	355 315	20 739		62 475		
19	5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Срезка растительного слоя с основания дамбы)	м3 грунта	5 070,00	58,30	58,30	295 581	295 581	--	65 718	390 203	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,00	--	91 275		28 904		
20	6	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=0,5 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (дополнительно на 5 м)	м3 грунта	5 070,00	24,51	24,51	124 278	124 278	--	27 632	164 063	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,57	--	38 377		12 153		
21	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1.06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Срезка растительного слоя с поверхности резера и площади отчуждения)	м3 грунта	10 896,00	58,30	58,30	635 237	635 237	--	141 236	838 591	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,00	--	196 161		62 118		
22	8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=1,5 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (дополнительно на 15 м)	м3 грунта	10 896,00	73,54	73,54	801 265	801 265	--	178 150	1 057 768	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,71	--	247 431		78 353		
23	9	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.21	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (В резерв)	м3 грунта	60 658,14	120,63	115,10	7 317 227	6 981 758	--	1 376 257	9 388 962	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	25,98	335 469	1 575 999		695 479		
24	10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м . На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Перемещение отвалов до дамбы)	м3 грунта	60 658,14	66,25	66,25	4 018 602	4 018 602	--	893 480	5 305 048	
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,46	--	1 240 944		392 967		
25	11	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.21	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Перекидка грунта при устройстве дамбы)	м3 грунта	60 658,14	98,78	94,26	5 991 924	5 717 345	--	1 126 916	7 688 347	
			НР - 72%; СП - 8%			4,53	21,28	274 579	1 290 582		569 507		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	12	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.21	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (Срезка бахромы напорного откоса с использованием в насыпь)	м3 грунта	2 200,00	120,63	115,10	265 387	253 220	--	49 915	340 527	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	25,98	12 167	57 160		25 224		
27	13	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	53 144,00	265,46	239,53	14 107 380	12 729 500	74 401	3 626 559	19 152 655	
			НР - 72%; СП - 8%			24,53	70,25	1 303 479	3 733 409		1 418 715		
28	14	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.32	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (планировка верха дабы за 2 прохода)	спланированной поверхности за проход	4 531,25	3,08	3,08	13 971	13 971	--	2 269	17 539	
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,70	--	3 152		1 299		
29	15	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	5 500,00	112,04	106,99	616 198	588 436	--	106 352	780 353	
			НР - 72%; СП - 8%			5,05	21,81	27 761	119 950		57 804		
	16	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухоиз каменной наброски (крепление напорного откоса дамбы)	м3	935,00	10 806,77	234,47	10 104 333	219 225	8 706 935	855 065	11 836 150	
			НР - 68%; СП - 8%			1 260,08	84,79	1 178 173	79 276		876 752		
	17	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (внутрипостроечная перевозка камня)	т	1 733,49	61,00	--	105 743	--		--	114 202	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 459		
	18	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 (на 2 км)	м3 грунта	963,05	47,90	46,85	46 128	45 123	1 005	6 049	56 351	
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,72	--	8 401		4 174		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-1-1 Дамба № 1 длиной 3657 м	Тенге								59 341 017	
			Перенос проекта в натуру										
	16		Перенос проекта в натуру	км	37,66	347 801,38		347 801		347 801		13 098 200	
			Перенос проекта в натуру	Тенге								13 098 200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ										
			в том числе прочие									165 605 542	
			Временные здания и сооружения			4,30%						13 098 200	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									6 557 816	
			Зимние удорожания			1,61%						172 163 358	
			Итого с зимними удорожаниями									2 560 949	
			Непредвиденные работы и затраты			2%						174 724 307	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 232 522	
			в том числе на 2020 год - 70 %									177 956 829	
			в том числе на 2021 год - 30 %									177 956 829	
			ИТОГО в текущих ценах									0	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1						177 956 829	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год			1,0501698						177 956 829	
			НДС			12%						0	
			ИТОГО с НДС									21 354 819	
												199 311 648	
			Тендерная скидка			0,5%						996 558	
			ИТОГО									198 315 090	

Заказчик:
ТОО «Каратас Майнинг»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «КАРАТАС МАЙНИНГ» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 081040005136 Республика Казахстан

_____ Каримов А.Д.

Подрядчик:
ТОО «KazStroy A & G Company»

_____ Турсунжанов А.Т.